




A154
1861100





CA XV $\frac{4}{100}$



ОТЧЕТЪ

О ДѢЙСТВІЯХЪ

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА


МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА

ЗА 1861 ГОДЪ.

(Приложеніе къ № 6 Морскаго Сборника.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1862.



ОТЧЕТЪ

О ДѢЙСТВІЯХЪ

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА

за 1861 годъ.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ

КОНТРЪ-АДМИРАЛОМЪ ВОЕВОДСКИМЪ

2 марта 1862 года.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

1862.



ОТДѢЛЪ

ОБЩЕГО ДѢЛЪ

КОРЪСКОМУ МИНИСТЕРСТВУ

КОРЪСКОМУ МИНИСТЕРСТВУ

Печатано по распоряженію Морского Министерства.

ВЪ САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГѢ

ВЪ САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГѢ

ВЪ САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГѢ



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ.			
	1861.	1860.	1859.	1858.
ОТДѢЛЪ I.				
О КОРАБЛЕСТРОЕНИИ.				
О наличномъ числѣ судовъ	1 и 2	4	2 и 3	1
О судахъ, строившихся въ 1861 году.	3—103	9—65	7—29	2—10
С. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОРТЪ.				
О фрегатахъ {Дмитрій-Донской Александръ-Невскій }	3—14	22—24	10,11 и 13	3 и 4
О клиперахъ {Алмазъ Жемчугъ }	14—18	28—29	—	—
О желѣзной броненосной канонирской подкѣ Опытъ	18—21	—	—	—
О деревянномъ флашккоутѣ, для про- изводства опытовъ, надъ гальванически- ми минами	21	—	—	—
О гребныхъ судахъ	22 и 32	—	—	—
О желѣзныхъ парусныхъ баржахъ..	23	—	—	—
О фрегатѣ Петропавловскъ и его механизмѣ	23—23	30	—	—
О клиперахъ Изумрудъ и Яхонтъ, а также о ихъ механизмахъ	28—30	30	—	—
О пароходѣ Работникъ	31	24	14	—
О четырехъ флашккоутахъ и килек- торѣ	31	30 и 31	—	—
О шкунѣ Алеутъ	33	—	—	—
О корветѣ Аскольдъ и его механизмѣ	34—36	—	—	—
О парусной шлюпкѣ, съ выдвижнымъ килемъ	36	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
О испытаніи судна особой конструкціи системы Американца Уайнанса....	57—59	—	—	—
КРОНШТАДТСКИЙ ПОРТЪ.				
О кораблѣ Императоръ Николай и его механизмѣ	37—39	9 и 12	7 и 8	2
О фрегатѣ Ослабя и его механизмѣ.	39—42	12—14	11—12	4
О корветѣ Богатырь и его механизмѣ	42—43	14—16	8—9	2
О механизмахъ кораблей Цесаревичъ и Синоплъ	43—44	32—33	—	—
О четырехъ безпалубныхъ грузовыхъ ботахъ.....	44	—	—	—
О гребныхъ судахъ	44	—	—	—
О фрегатѣ Севастополь.....	44	33—35	—	—
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.				
О фрегатѣ Пересвѣтъ и о его механизмѣ.....	45—48	35—41	16	—
О пожарномъ ботѣ.....	48	42	—	—
О гребныхъ судахъ	48	—	—	—
О шкунѣ Полярная звезда и ея механизмѣ	48	42	17	—
НИКОЛАЕВСКИЙ ПОРТЪ.				
О пароходѣ Алушта и о механизмахъ какъ сего парохода, такъ равно парохода Четырдакъ и корветовъ Ястребъ и Вречеть ..	49	43—45	—	—
О желѣзной парусной баржѣ.....	50	46	—	—
О двухъ грузовыхъ ботахъ.....	50	46	—	—
О стальномъ винтовомъ барказѣ.....	51	47	—	—
О шлюпкѣ системы Френсиса, понтонахъ и гребныхъ судахъ.....	52	47	—	—
О новыхъ паровыхъ котлахъ для нѣкоторыхъ судовъ черноморской флотиліи	52	45 и 46	—	—
АСТРАХАНСКИЙ ПОРТЪ.				
О шкунѣ Курдъ и транспортѣ Малмыкъ	53	49	23	—
О гребныхъ судахъ.....	53	—	—	—
О механизмѣ парохода Бура.....	53	—	23	—
О маячномъ суднѣ.....	54	—	—	—
О брантвахтенномъ суднѣ, для Бирючей косы	54	—	—	—
О флашкоутахъ	55	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
Оплатахъ для проводки судовъ, чрезъ розсыпи р. Волги.....	55	—	—	—
О новыхъ паровыхъ котлахъ для пароходовъ Астрахань и Дербентъ.....	55	—	—	—
НА ВОТКИНСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.				
О желѣзныхъ баржахъ для С. Петербургскаго порта.....	56	25	14	—
О желѣзныхъ баржахъ для Астраханскаго порта.....	56	—	—	—
О командированіи на заводы корабельнаго инженера Митрофанова и о ходатайствѣ заводовъ сдавать суда въ Морское вѣдомство на заводахъ же...	56—57	—	—	—
ВЪ ФИНЛЯНДІИ.				
О яхтѣ Забава.....	59	49 и 50	18 и 19	—
О полной стоимости клипера Аброкъ.....	60	50—52	17—18	—
О Высочайшихъ наградахъ, пожалованныхъ лицамъ, участвовавшимъ въ постройкѣ клиперовъ Аброкъ и Исадинскъ.....	61	—	—	—
О финкахъ, для Морскаго Корпуса.....	61	—	—	—
О клиперѣ Исадинскъ и его механизмахъ.....	62—64	50—53	17 и 18	—
О корветахъ Варягъ и Витязь и о ихъ механизмахъ.....	64—68 и 80	53—55	19—20	—
О лодкахъ Горностай и Соболю.....	68	—	—	—
О паровыхъ котлахъ для парохода Горностай.....	69	73	—	—
ЗА ГРАНИЦЮ.				
Въ АНГЛІИ.				
О транспортѣ Красная Горка и о пароходахъ Изора и Ставьянка.....	69—73	—	—	—
О пароходѣ Араксъ.....	73—75	59	—	—
О двухъ стальныхъ барказахъ, для Астрабадской станціи.....	75—76	60	—	—
О паровомъ барказѣ для С. Петербургскаго порта.....	77	60	—	—
О паровыхъ барказахъ для фрегата Оселя и корвета Богатырь.....	77—78	—	—	—
О верейкѣ для Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича.....	78	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
О пароходахъ Аралъ и Сыръ-Дарья , и о плавучемъ докѣ и другихъ судахъ для Аральской флотиліи.....	78	60 и 61	—	—
О кованной плавучей батарее въ 300 силъ.....	88—90	—	—	—
ВЪ ЦВЕЦИИ.				
О паровыхъ котлахъ для пароходовъ Черовскій и Обручень	79—80	62 и 63	—	—
О трехъ желѣзныхъ винтовыхъ бар- казахъ для С. Петербургскаго порта и Каспійской флотиліи.....	81	63—64	—	—
ВЪ ГАМБУРГѢ.				
О пароходахъ Сунгача и Усури ...	82	—	—	—
О двухъ желѣзныхъ баржахъ, шку- тѣ Сахалинъ и транспортѣ Галакъ ...	86—87	—	—	—
О 8-ми гребныхъ судахъ системы Френсиса, для Астраханскаго порта...	87—88	—	—	—
ВЪ БЕЛЬГИИ.				
О пароходѣ Нева для С. Петербург- скаго порта.....	90	—	—	—
О окончательномъ расчетѣ по клипе- ру Гайдамакъ	91	56	27	—
О окончательной отдѣлкѣ канонир- скихъ лодокъ Моржъ и Тюлень	92—95	57 и 58	27 и 29	—
О механизмѣ корветовъ Рында и Новикъ	95	73	—	—
О понтонѣ, иностранна Грунта.....	96	—	—	—
—				
ОТДѢЛЪ II.				
ОВЪ ИСПРАВЛЕНИИ СУДОВЪ И ИХЪ МЕХА- НИЗМОВЪ.				
Въ С. Петербургскомъ портѣ.....	96	66—70	29—32	10
Въ Кронштадскомъ портѣ.....	98	70—73	32—36	—
Въ Архангельскомъ портѣ.....	101	74	37	—
Въ Николаевскомъ портѣ.....	102	76	—	—
Въ Астраханскомъ портѣ.....	103	74—75	37—38	—

СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ				
	1861.	1860.	1859.	1858.
Въ Бакинскомъ портѣ	104	—	—	—
Въ Ревельскомъ портѣ	104	75—76	36	—
Въ Свеаборгскомъ.....	105	75	36—37	—
—				
ОТДѢЛЪ III.				
О РАЗБОРЪ И ПРОДАЖЪ СТАРЫХЪ СУДОВЪ, А ТАКЖЕ ОБЪ ОБРАЩЕНИИ ВОЕННЫХЪ СУ- ДОВЪ ВЪ ПОРТОВЫИ И ПОДЪ БЛОКШИФЫ.				
Въ С. Петербургскомъ портѣ	106	77—78	—	11
Въ Кронштадтскомъ портѣ	107	78—80	38—39	11
Въ Архангельскомъ портѣ	108	80	39	11
Въ Николаевскомъ портѣ	108	80	—	—
Въ Астраханскомъ	108	80—81	39	11
Въ Свеаборгскомъ портѣ	109	81—82	39	11
Въ Ревельскомъ портѣ	109	82	39	11
—				
ОТДѢЛЪ IV.				
О ВООРУЖЕНІИ СУДОВЪ И СНАБЖЕНІИ ИХЪ ЗАПАСАМИ.				
Въ С. Петербургскомъ портѣ	110	83	} 41	16—17
Въ Кронштадтскомъ портѣ	111	83—84		
Въ Архангельскомъ портѣ	112	84—85		
Въ Николаевскомъ портѣ	113	85		
Въ Астраханскомъ портѣ	114	85—86		
Въ Свеаборгскомъ портѣ	115	} 86		
Въ Ревельскомъ портѣ	115			
—				
ОТДѢЛЪ V.				
О ЗАГОТОВЛЕНІИ И ПЕРЕДАЧѢ ВЪ ПОРТЫ МАТЕРІАЛОВЪ, ВЕЩЕЙ И МЕТАЛЛОВЪ.				
На счетъ обязанности чиновника осо- быхъ порученій открывать крайнія цѣ- ны на предметы заготовленія				
	116	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
Относительно обозрѣнія бывшей въ 1861 году въ С. Петербургѣ, мануфактурной выставки	116—135	—	—	—
О заготовкѣ экипажескихъ матеріаловъ.....	135	86— 87	117—119	34
О каютныхъ приборахъ.....	137	92— 93	—	—
О мѣдной и жестяной посудѣ.....	139	—	—	—
О гвоздяхъ.....	140	98—100	—	—
О пенькѣ.....	141	100 и 101	112—114	30—32
О травянныхъ тросахъ.....	143	101—102	—	—
О рабочихъ инструментахъ.....	143—148	—	—	34
О приводныхъ ремняхъ и кожахъ....	148	95— 97	120	—
О освѣтительныхъ приборахъ.....	150—153	98— 95	119—120	35
О проволочномъ такелажѣ.....	153—156	—	—	—
О цѣпныхъ канатахъ.....	156—161	—	—	—
МЕТАЛЛЫ.				
О желѣзѣ съ казенныхъ заводовъ..	162—166	102—109	96—106	26—27
— отъ заводчика Путилова....	166—170	110—111	106	27—30
— приобретенномъ въ вольной продажѣ.....	170	111—114	107—108	—
О составленіи запаса котельнаго желѣза.....	170	107—108	—	—
О желѣзѣ по контракту съ Кудрявцевымъ и Никифоровымъ.....	170	—	—	—
О чугуунѣ.....	173—184	114—116	108—109	26—27
О мѣди: отъ Министерства Финансовъ.....	184	} 116 — 120	} 110и111	—
О приобретенной въ вольной продажѣ	184—187			
ЛѢСА.				
Объ обязанностяхъ Департамента по лѣсной части.....	187	120—121	97	—
О разсортировкѣ дубоваго лѣса по категориямъ; составленіи классификаціи и тарифа.....	188—197	121	—	—
О разсортировкѣ Казанскаго и Курляндскаго дуба прежнихъ заготовокъ..	197—198	147—149	—	—
О Маулменскомъ и Сіамскомъ тикѣ.	199—201	—	—	—
О различныхъ свѣдѣніяхъ по лѣсной части, доставленныхъ: Адмираломъ Графомъ Путятинымъ, Княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ, Полковникомъ Гезехусомъ и лѣснымъ экспертомъ Кауфманомъ.....	201	—	—	—
О деревѣ подъ названіемъ Green-Heart.....	202—204	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
О Ванкуверовой соснѣ, а также о нѣ- которыхъ породахъ Вестъ - Индскихъ лѣсовъ, появившихся въ послѣднее время на европейскихъ рынкахъ.....	204—207	—	—	—
О контрактахъ, на поставку лѣсовъ въ иностранныя адмиралтейства.....	207	—	—	—
О инструкции Пріемной Коммисіи и главному смотрителю лѣсовъ С. Петер- бургскаго Порты.....	207—210	—	—	—
О правилахъ для пріема и браковки лѣсовъ.....	210	—	—	—
О переводѣ сочиненія подъ заглаві- емъ Instruction sur les bois de la marine	211	121	—	—
О лѣсныхъ сараяхъ.....	212—214	122	96	—
О лѣсныхъ операціяхъ:				
по контракту съ домою Бугенгагена	214	126—127	91— 92	—
по контракту съ Фелейзенемъ на по- ставку курляндскаго дуба.....	215—217	128—131	93— 94	—
О поставкѣ большемѣрныхъ лѣсовъ		136—137	—	—
— Фелейзенемъ.....	217	—	—	—
— Гезехусомъ и Кауфма- номъ.....		134—135	—	—
О поставкѣ итальянскаго дуба куп- цомъ Великановымъ.....	218	131—132	93	—
О нагеляхъ изъ американской акаціи	220	132—133	91	—
О заготовленіи тика и гондураскаго де- рева:				
черезъ купца Геллера.....	220	—	—	—
— Эксперта Кауфмана.....	221	138	—	—
О приобрѣтеніи юкатанскаго красна- го дерева.....	222	—	—	—
О заготовленіи ясеняго и орѣховаго дерева.....	223	138—139	—	—
О поставкѣ сосновыхъ бревенъ, ду- бовыхъ кницъ и шлюпочныхъ шпан- гоутовъ Русановымъ по контрак. 1860 г.	224	140—145	—	—
О заготовленіи сосноваго и еловаго лѣса въ потребность на 1862 и 1863 г.	225—227	—	—	—
О уборкѣ лѣсовъ и отправкѣ ихъ въ порты.....	227—228	146—147	96— 96	—
О процентѣ съ 675 т. р. отпускае- мыхъ на лѣсныя операціи.....	228	123—124	—	—
О заготовленіи матеріаловъ портами.	228—229	155—156	—	—
ДОСТАВКА.				
О доставкѣ адмиралтейскаго груза въ порта:				
С. Петербургскій, Кронштадтскій и на Ижорскій заводы.....	229	91	121—127	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
Ревельскій и Свеаборскій.....	229	87	125	—
Архангельскій.....	229	87—88	121—122	—
Николаевскій.....	229	—	—	—
Астраханскій.....	229—233	88—89	126	—
Николаевскій, на Амурѣ:				
въ 1859 году	233	90 и 91	122—133	—
въ 1860 г....	235	89	—	—
въ 1861 г....	236—238	—	—	—
ОТДѢЛЪ VI.				
ОБЪ УСТРОЙСТВѢ ПОРТОВЪ И АДМИРАЛТЕЙСТВЪ.				
О подъемныхъ кранахъ для С. Петербургскаго и Кронштадскаго Портъ.....	238	156 и 157	66	—
О Даниель-стругѣ и другихъ инструментахъ для тѣхъ же портовъ.....	239	157—158	—	—
С. Петербургскій портъ:				
О углубленіи бара главнаго Невскаго фарватера.....	240	159 и 160	—	—
О устройствѣ новыхъ экипажескихъ магазиновъ.....	240	160 и 161	128	—
О прочихъ работахъ по устройству:				
Новаго Адмиралтейства.....	241	161—165	61	17—18
Галернаго Острова.....	242	165—166	—	—
Охтенскаго Адмиралтейства.....	243	166	38	17
Кронштадтскій портъ:				
Объ углубленіи гаваней.....	243—246	167—169	61—62	—
Объ устройствѣ Адми- (Доковаго	246	169	62 и 63	—
ралействъ: (Новаго	247	170	—	—
— устройствѣ Николаевскомъ порта.....	248—252	171 и 172	—	—
— очисткѣ Севастопольской бухты.....	252	172	—	20
— устройствѣ Астраханскаго порта.....	253	—	—	—
— — Бакинскаго порта.....	253—254	172—174	63	19
— Ревельскаго и Свеаборскаго.....				
ОТДѢЛЪ VII.				
ЗАВОДЫ И ИХЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.				
Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы...	255—264	174—181	64 и 65	20

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
Кронштадтскій Пароходный заводъ.	265—275	181—185	—	—
Астраханскій механическій.....	275	185—187	—	—
Ширшемскій.....	276	185	61	19 и 20
Литейный заводъ Николаевского	277	—	—	—
порта.....	277	—	—	—
Бакинскій механическій заводъ.....	277	—	—	—
КАНАТНЫЕ ЗАВОДЫ:				
Кронштадтскій.....	277	187 и 188	—	—
Архангельскій.....	278	188	—	—
Николаевскій.....	278	188	—	—
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ:				
С. Петербургскіе.....	278	188 и 189	—	—
Кронштадтскій.....	278	189	—	—
Архангельскій.....	279	189	—	—
Николаевскій.....	279	189	—	—
ОТДѢЛЪ VIII.				
О РАБОЧИХЪ СИЛАХЪ.				
О числѣ мастеровыхъ, бывшихъ на	279—283	190—192	39 и 40	—
работахъ.....				
О Наградныхъ деньгахъ казеннымъ	283	194	—	—
мастеровыхъ.....				
О командированіи офицеровъ, кондук-	283—284	55	—	—
торовъ и мастеровыхъ въ Финляндію.				
О приѣмѣ учениковъ въ адмиралтей-	284—286	195	—	—
скія мастерскія.....				
О наймѣ мастеровыхъ, безъ посред-	286—288	196—199	—	—
ства подрядчиковъ.....				
О правилахъ для найма рабочихъ во-	289	—	—	—
обще.....				
О проектѣ положенія о постоянныхъ	289—292	196 и 197	—	—
адмиралтейскихъ и заводскихъ ма-				
стеровыхъ Морского вѣдомства.....				
О переводѣ на Русской языкъ донесе-	292—296	197 и 198	—	—
нія комиссіи, ревизовавшей Англійскія				
адмиралтейства въ 1858 году.....	296—299	199—201	—	—
О распредѣленіи рабочихъ часовъ...				
О цѣнахъ на мастеровыхъ и рабочихъ	300—307	—	—	—
въ 1861 году.....				

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
ОТДѢЛЪ. IX.				
О денежныхъ и материальныхъ капиталахъ по кораблестроительной части.				
Объ оборотахъ суммъ, ассигнованныхъ Департаменту.....	308—313	{203и204 211-217}	136-141	38—40
О долгахъ.....	314	—	—	—
О материальномъ имуществѣ.....	315	204—206	145—149	40 и 41
О наличии кораблестроительныхъ запасовъ.....	316—317	240	—	—
О продажѣ имущества.....	317	206—207	—	—
О судахъ и пособияхъ частнымъ лицамъ.....	318	207	—	—
О убыткахъ принятыхъ на счетъ казны	318	207 и 208	—	—
О претензїи Рафоловичей.....	319	209—211	—	—
О финансовой смѣтѣ Департамента.	320—321	217—220	129—136	—
ОТДѢЛЪ X.				
О денежной и материальной отчетности.				
О ревизїи отчетностей.....	321	220—228	149—152	41 и 42
О денежной отчетности.....	321—322	229—232	—	—
О порядкѣ составленія расчетовъ денегъ, для удовлетворенія мастеровыхъ.....	323	—	—	—
О новой формѣ шнуровыхъ книгъ по дѣльной части.....	324	—	—	—
Объ освобожденіи командира Фрегата «Насторъ» отъ отчетности по Фрегату.	324	—	—	—
О позанимствованіяхъ, дѣлаемыхъ портами изъ одной смѣтной статьи на счетъ другой.....	325	—	—	—
О расходахъ на удовлетвореніе портами частныхъ надобностей.....	326	—	—	—
О расходахъ, на судахъ возвратившихся изъ заграничнаго плаванія.....	327	232—235	53—56	—
О переводѣ денегъ за границу.....	328—332	—	—	—
О отчетности: Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ..	332—339	—	—	—
Кронштадтскаго пароводнаго завода.....	339—340	235—237	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
ОТДѢЛЪ XI.				
О мѣрахъ, принятыхъ къ успешному введению въ дѣйствіе новаго положенія, объ управленіи Морскимъ Вѣдомствомъ и вообще по дѣпроизводству.				
Объ упрощеніи сношеній между Департаментомъ и С. Петербургскою конторою надъ портомъ.	341—342	—	—	—
О составленіи инструкцій.	342—345	239 и 272	—	—
О личномъ составѣ Департамента и числѣ бумагъ.	346	243 и 244	152	42—44
ОТДѢЛЪ XII.				
О мѣрахъ и распоряженіяхъ, состоявшихся въ 1861 году, по Департаменту, къ улучшенію кораблестроительной части и о надобностяхъ, предстоящихъ въ семъ отношеніи.				
О правилахъ, коимъ должны слѣдовать при производствѣ конопатныхъ работъ.	347	—	—	—
О замазкѣ подъ кольца и планки заклепныхъ болтовъ.	348	—	—	—
О мѣдныхъ рулевыхъ петляхъ, съ выемными штырями, по системѣ Капитана Англійской службы Лигу.	349	—	—	—
О крѣпленіи громоотводовъ системы Гарриса завершенными мѣдными гвоздями.	349	—	—	—
Объ изданіи спецификацій железныхъ броненосныхъ судовъ.	350	—	—	—
О изданіи книги подъ заглавіемъ «Руководство къ мачтовому искусству».	350	—	—	—
О снабженіи судовъ водолазными аппаратами, системы Гейнке.	351	—	—	—
О снабженіи судовъ зимними тентами	351	—	—	—
О снабженіи судовъ спасительными пробковыми кольцами.	352	—	—	—

	СТРАНИЦЫ ОТЧЕТОВЪ			
	1861.	1860.	1859.	1858.
О снабженіи Императорской паровой яхты «Штандартъ», по настоящему вооруженію и въ запасъ	352	—	—	—
О судовой мебели и каютныхъ приборахъ.....	353	250	—	—
О судовыхъ сервизахъ	353	251	—	—
по хозяйственной части.				
О староманерныхъ желѣзныхъ и мѣдныхъ гоздяхъ и гайкахъ.	354	—	—	—
О платѣ за подъемъ частныхъ судовъ на плавучій докъ Астраханскаго порта.	354	—	—	—
О мѣдныхъ погонахъ, слѣдующихъ къ поворотнымъ пушечнымъ платформамъ.	355	—	—	—
О употребленіи мѣди, при построеніи и вооруженіи судовъ.....	356	—	—	—
О изслѣдованіи случаевъ потери съ судовъ вещей значительной стоимости.	356	—	—	—
О порядкѣ записыванія на приходъ якорей.....	357	—	—	—
О продажѣ якорей вышедшихъ изъ употребленія.	358	—	—	—
О отпускѣ матеріаловъ и инструментовъ воспитанникамъ Инженернаго и Артиллерійскаго Училища, назначаемымъ на суда Флота.....	359	—	—	—
О платѣ нижнимъ чинамъ, за разщипку канатовъ въ пенюку.....	359	—	—	—
О взиманіи платы за отпускаемый частнымъ учрежденіямъ и лицамъ отъ портовъ лѣсъ не по таксѣ, а по заготовительной цѣнѣ.....	360	—	—	—
О смѣтахъ на постройку судовъ.....	361	264 и 265	—	—
О прозктѣ положенія о матеріальной отчетности	362—368	267 и 268	—	—
О работахъ по устройству С. Петербургскихъ адмиралтействъ.....	368—370	269—270	—	—
О подготовленіи адмиралтейскихъ мастеровъ изъ соотечественниковъ	370	273 и 274	—	—
О возможномъ содѣйствіи со стороны Морскаго Вѣдомства частнымъ заводчикамъ.....	371	—	—	—
О постройкѣ броненосныхъ судовъ въ Россіи.....	372	274—276	—	—
О дѣятельности заграничныхъ агентствъ Морскаго Вѣдомства.....	373	276	—	—

ОТДѢЛЪ I.

О КОРАБЛЕСТРОЕНІИ.

НАЛИЧНОЕ ЧИСЛО СУДОВЪ.

Въ 1861 году всѣхъ судовъ, считая въ томъ числѣ и строя-
щіеся, было:

ПАРОВЫХЪ СУДОВЪ:

Кораблей	9
Фрегатовъ	12
Корветовъ	22
Клиперовъ	12
Броненосныя { баттарей	1
{ канонирская лодка	1
Канонирскихъ лодокъ	79
Пароходо-фрегатовъ	8
Яхтъ	2
Шкунъ	25
Военныхъ транспортовъ	9
Малыхъ пароходовъ	55
Паровыхъ барказовъ и катеровъ	13

Итого . . . 248 — 9
1

болѣе проти-
ву 1860 г.

На этихъ судахъ, въ общей сложности:

паровыхъ паричательныхъ силъ. 37.007

орудій 2.387

Парусныхъ судовъ:

Кораблей 9

Фрегатовъ 5

Корветовъ 3

Бриговъ 3

Шкунъ 13

Тендеровъ 2

Транспортовъ 13

Яхтъ 12

Гребныхъ канонирскихъ лодокъ 2

менѣе проти-
ву 1860 г.

Итого . . . 62 — 9

На нихъ орудій. 1.314

Всего же паровыхъ и парусныхъ
судовъ 310

На нихъ орудій 3.701

Кромѣ того триплавучихъ дока и значительное число порто-
выхъ и ластовыхъ судовъ разныхъ наименованій.

Въ 1861 году, въ число паровыхъ судовъ прибыли: транс-
портъ «Красная Горка»; шкуны: «Сахалинъ» и «Алеутъ»; паро-
ходы: «Кура», «Сунгача», «Усури», «Ижора», «Славянка» и пас-
сажирскій пароходъ по образцу п. «Стрѣльна»; два барказа; бро-
несенная блиндированная батарея и таковая же канонирская
лодка «Опытъ»; а вышли: фрегатъ «Аскольдъ», пароходо-фре-
гатъ «Отважный» и шкуны «Казакъ» и «Туркменъ». Изъ па-
русныхъ же судовъ: прибылъ транспортъ «Гилякъ», а ушли:
корабль «Андрей», фрегатъ «Аврора», бриги: «Атеноръ» и
«Агамемнонъ», шкуны: «Тарантуль», «Змѣя», «Стрѣла» и «Градъ»,
люгера: «Ораніенбаумъ» и «Петергофъ», Тендеръ «Снапопъ» и
транспортъ «Кура» (обращенъ въ паровое судно).

На основаніи 3-го пункта 70 § Общаго Образованія Управленія Морскимъ Вѣдомствомъ, къ обязанностямъ Кораблестроительнаго Департамента относятся содержаніе флота въ опредѣленномъ комплектѣ.

Въ 1861 году кораблестроеніе производилось въ С.-Петербургѣ, Кронштадтѣ, на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ, въ Архангельскѣ, въ Астрахани, въ Николаевѣ, на Камско-Воткинскомъ заводѣ, въ Финляндіи и за-границею: въ Швеціи, Бельгіи, Гамбургѣ и Англіи.

Всего строилось:

Паровыхъ судовъ	38
Парусныхъ судовъ (транспортъ Гилякъ)	1
Плавучихъ доковъ	1
<hr/>	
Итого	40

Сверхъ того гребныя и грузовыя суда.

Купленъ же винтовой транспортъ «Красная Горка», съ машиною въ 80 силъ и желѣзная грузовая парусная баржа.

Изъ числа упомянутыхъ 38 паровыхъ судовъ, въ 1861 г. 10—начаты постройкою, 25 спущены на воду и 15 окончательно отдѣланы и вооружены.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о ходѣ кораблестроенія въ 1861 г., излагаются вслѣдъ за симъ, при обзорѣни обстоятельствъ постройки каждаго судна.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ.

А. СУДА, СПУЩЕННЫЯ НА ВОДУ ВЪ 1861 г.

1) 51-пушеч. фрегаты «Дмитрій-Донской» и «Александръ-Невскій» *).

*) Какъ многія распоряженія по постройкѣ одного изъ этихъ фрегатовъ относились и до другаго, то признано болѣе удобнымъ изложить обстоятельства, сопровождавшія постройку этихъ фрегатовъ въ 1861 г., въ одной статьѣ.

Фрегаты строились: «Дмитрій-Донской» — на Галерномъ островкѣ, а «Александръ-Невскій» на Охтѣ. Спущены на воду, въ присутствіи г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, первый — 9-го Сентября, а второй — 21-го Сентября и отведены въ Кронштадтъ, на корабельномъ гидравлическомъ плавучемъ докѣ, для окончательной отдѣлки, установки механизмовъ и вооруженія, «Дмитрій-Донской» 18-го Сентября а «Александръ-Невскій» 30-го Октября.

По спускѣ на воду, углубились:

Дмитр. Донск. Алекс. Невск.

Ахтеръ-штевнемъ	16 ф. 9 д.	17 ф. 1 д.
Фортъ-штевнемъ	11 » 8 »	12 » 9 »
Балласту было	4.800	8.650

Стоимость фрегатомъ, ко времени спуска ихъ на воду, составляла:

ф. «Дмитрій-Донской»	502.477 р. 44 к.
» «Александръ-Невскій»	480.783 » 4½ »

Предъ спускомъ на воду, фрегаты освидѣтельствованы были особыми Комиссіями изъ Членовъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета и Командировъ этихъ судовъ, и найдено, что оба фрегата построены правильно, согласно съ утвержденными чертежами, а самыя работы произведены прочно.

Подробныя свѣдѣнія о постройкѣ этихъ фрегатомъ, а равно о полной стоимости оныхъ, ихъ размѣреніяхъ и о ихъ 800 сильныхъ машинахъ, изложены въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1858 г. (стр. 3 и 4), 1859 (стр. 10, 11 и 13) и 1860 (стр. 22, 23 и 24) годы. Подводныя части механизмовъ обомъ фрегатомъ уже устанавливаются на суда.

По обомъ фрегатомъ въ 1861 г. уплачено подрядчику Кудрявцеву: по фрегату «Дмитрій-Донской» 81.500 р., изъ коихъ 46.013 р. 20½ к. поступили въ пополненіе задаточныхъ денегъ и расходовъ, произведенныхъ на счетъ подрядчика, а по фрегату «Александръ-Невскій» 51.000, изъ коихъ выдано 26.594 р. 33 к., а удержано 24.405 р. 67 коп.

Изготовление носовыхъ фигуръ для этихъ фрегатовъ принялъ на себя г. Академикъ Пименовъ, за 7.500 р., въ число коихъ уплачено 5.000 руб.

Для обезпеченія благополучнаго спуска на воду фрегата «Дмитрій-Донской», оказалось необходимымъ разобрать имѣвшіеся при концахъ элинга, въ боковыхъ дамбахъ, два выступа, такъ-какъ разстояніе между ними было только 51 ф. 6 д., а ширина фрегата 51 футъ.

Эти выступы сдѣланы были съ цѣлью уменьшить длину перемычки.

Работа по разборкѣ ихъ произведена средствами порта, на что исчислено было по смѣтѣ матеріаловъ и рабочей силы на 842 р. 35³/₄ к.

Кромѣ того, при посѣщеніи Охтенскаго Адмиралтейства, Его Императорскимъ Высочествомъ Генералъ-Адмираломъ, Его Высочество приказалъ, для благополучнаго спуска фрегата «Александръ-Невскій», принять мѣры, подобныя тѣмъ, которыя приняты были при спускѣ корабля «Императоръ Николай 1-й». Относительно фрегата «Дмитрій-Донской» такое же приказаніе было получено отъ г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ.

Въ исполненіе сего Кораблестроительный Техническій Комитетъ, совмѣстно съ Капитаномъ надъ портомъ и Командирами обохъ фрегатовъ, входилъ въ обсужденіе всѣхъ обстоятельствъ, обезпечивающихъ благополучный спускъ фрегатовъ, и положилъ сдѣлать слѣдующія распоряженія:

По «Дмитрію-Донскому».

1) Поставить противу праваго рукава р. Фонтанки, поперекъ теченія, пять канонирскихъ лодокъ, въ двѣ линіи, въ шахматномъ порядкѣ.

По «Александру-Невскому».

1) То же число лодокъ что и для фрегата «Дмитрій-Донской», выше элинга (по теченію), съ промежутками между лодками въ 30 саж.

2) Углы нижнихъ (по теченію) пристаней обить войлокомъ и обложить матами.

3) Якоря бросить, когда фрегаты сойдутъ со стапелей, и кормы стануть повиноваться теченію, а носовыя части достаточно отойдутъ отъ пристани, примѣрно на 35 саж., предоставляя впрочемъ командирамъ право, въ выборѣ момента для отдачи якорей, дѣйствовать сообразно съ обстоятельствами.

По случаю свѣжаго боковаго вѣтра, первая изъ этихъ мѣръ по фрегату «Дмитрій-Донской» не могла быть приведена въ исполненіе; но и безъ этой предосторожности фрегатъ сошелъ на воду безпрепятственно.

При отдачѣ съ этого фрегата якорей, лопнули оба пеньковые каната въ 15 дюйм. каждый.

Изслѣдованіе этого случая поручено было особой Коммисіи, подъ предѣлательствомъ Капитана 1-го ранга Аболешова.

Какъ каболки канатовъ, при освидѣтельствovanіи оныхъ, выдержали вѣсь выше установленнаго, то признано, что канаты были благонадежны; лопнули же по причинѣ значительной стремительности фрегата при спускѣ, въ слѣдствіе свѣжаго вѣтра и сильнаго теченія.

По осмотру фрегата, по спускѣ его на воду, замѣчено было, что машинный фундаментъ на немъ нѣсколько разошелся.

Въ исполненіе приказанія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, разъяснить причину этого поврежденія, и осмотрѣть, не произошло ли того же на фрегатѣ «Александръ-Невскій», были сообщены Кораблестроительному Техническому Комитету рапорты по этому предмету строителей обоихъ фрегатовъ, и инспектора кораблестроительныхъ работъ С. Петербургскаго порта.

Осмотрѣвъ фрегатъ «Дмитрій-Донской» въ докѣ, въ Кронштадтѣ, а фрегатъ «Александръ-Невскій» на плавучемъ докѣ, Комитетъ нашелъ, что:

1) Наибольшее разъединеніе стыковъ въ машинныхъ фундаментахъ упомянутыхъ фрегатовъ имѣли передніе брусы, ближайшіе къ мидель-шпангоуту. Это разъединеніе на фрегатѣ «Дмитрій-Донской», во время осмотра его Комитетомъ, составляло $\frac{1}{2}$ д., тогда-какъ прежде, а именно во время нахожденія

фрегата на плавучемъ докѣ, оно, по донесенію командира, доходило до 1-го дюйм.; на фрегатѣ же «Александръ-Невскій», оказалось въ $\frac{5}{8}$ дюйма.

2) Таковое разслабленіе машинныхъ фундаментовъ происходитъ отъ того, что та часть судна, въ которой они находятся, подвергается болѣе другихъ измѣненію, отъ неизбежной осадки нижней части дна, когда она во время постановки судна на докъ, остается весьма долго безъ подпоръ; впрочемъ можно надѣяться, что, по выводѣ судовъ изъ дока, отъ давленія воды на дно, осѣвшія части примутъ прежнее положеніе.

3) Какъ на фрегатѣ «Дмитрій-Донской» брусъ машиннаго фундамента тонки, и имѣютъ короткую перевязку стыковъ своихъ частей, не болѣе $4\frac{1}{2}$ ф., тогда-какъ на фрегатѣ «Александръ-Невскій», они толще, и перевязка длиннѣе, отчего и разслабленіе у сего послѣдняго оказалось меньше; то необходимо на первомъ фрегатѣ брусъ машиннаго фундамента передѣлать, чтобы увеличить толщину ихъ, согласно съ тѣмъ, какъ предположено по чертежу, данному для руководства.

4) Во всякомъ случаѣ, замѣченное на фрегатахъ разъединеніе стыковъ въ машинныхъ фундаментахъ, не можетъ быть поводомъ къ сомнѣнію въ крѣпости постройки фрегатовъ, ибо всѣ большія суда, при спускѣ и при установкѣ на докъ, получаютъ, въ средней части своего корпуса, осадку и движеніе, одни болѣе, а другія менѣе.

По укрѣпленіи же фрегатовъ во время отдѣлки всѣми устройствами въ интрьюмѣ и при полной нагрузкѣ, замѣченное разслабленіе совершенно исчезнетъ въ этихъ крѣпко построенныхъ судахъ.

Постройка фрегатовъ сопровождалась въ 1861 г.; слѣдующими обстоятельствами.

1) Его Императорское Высочество, Генералъ-Адмиралъ при посѣщеніи Адмиралтействъ приказалъ:

а) На фрегатѣ «Дмитрій-Донской», порты верхней баттареи повизить на 3 дюйма, сбавивъ для сего вышину нижнихъ косяковъ во всю ихъ длину, и стесавъ толщину боковыхъ деревъ, сколько потребуется, съ тѣмъ, чтобы сія послѣдняя вознаграждена была дубовыми наличниками.

б) Для приданія судамъ большаго скрѣпленія, въ видахъ • противодѣйствія перелому, какъ на фрегатѣ «Дмитрій-Донской» и «Александръ-Невскій», такъ и на всѣхъ вновь строящихся судахъ, планширей надъ портами не перерѣзывать, и входовъ не дѣлать, а имѣть трапы чрезъ планширя; выемныя же части планширей надъ погонными и ретирадными бортами допустить.

в) Для надлежащаго угла возвышенія орудій, планширямъ на обохъ фрегатахъ дать возвышеніе болѣе первоначально опредѣленнаго.

г) На открытыхъ баттарейхъ, какъ фрегатовъ, такъ и всѣхъ вообще вновь строящихся судовъ, которыя вооружаются орудіями большаго калибра на станкахъ безъ платформъ, имѣть поясы палубъ подъ орудіями, *дубовые*, а не *сосновые*.

д) На всѣхъ судахъ въ лимбербортовыхъ канажахъ прокладки въ шпанціяхъ дѣлать за подлицо съ наборомъ, а для стока воды въ каналы, вырѣзывать часть изъ лимбербортовыхъ поясьевъ, или добавочныхъ кильсеевъ, смотря по тому, какія связи будутъ положены въ этихъ мѣстахъ.

е) Поставить на видъ подрядчику, почетному гражданину *Курявцеву*, медленность, съ какою производились работы на фрегатѣ, съ тѣмъ, чтобы онъ принялъ мѣры къ ускоренію ихъ, дабы фрегатъ былъ спущенъ на воду не позже 9-го Сентября.

2) По предложенію нанятаго въ 1860 г., конопатнаго мастера англичанина Гарднера, для приданія конопати большей плотности, пазы проконопаченныхъ подводныхъ частей тогда же покрывались *тикомъ*, чего до сихъ поръ не дѣлалось.

3) На бимсы около мачтъ, на кнехты, кофель-планки, шкафутные щиты, комельсы, рамы и поручни, для штурваловъ и на нѣкоторые другіе предметы верхней палубы фрегата «Дмитрій-Донской», вмѣсто дуба, назначеннаго по смѣтѣ, отпущено 473½ куб. фут. гондурасскаго краснаго дерева, изъ обрубковъ этого дерева, выписаннаго изъ за границы для клиперовъ, а съ подрядчика удержана сумма, равная стоимости такого же количества дуба, по контрактной цѣнѣ, (а именно по 75 коп. за куб. фут.) 335 руб. 12½ коп.

4) Для крѣпленія подводной части этого фрегата, было отпущено отъ казны 6.000 штукъ нагелей изъ американской акаціи, которые составили 600 куб. фут.; а какъ на деревянное крѣпленіе въ подводной части, подрядчикъ долженъ былъ

употребить *дубовые* нагеля изъ своего лѣса, то, за употребле-
ніемъ отъ казны нагелей изъ американской акаціи, у него
удержана стоимость дубовыхъ нагелей, а именно 250 р. 80 к.

5) По смѣтамъ фрегатовъ на мѣдное и желѣзное крѣпленіе,
исчислено было: по фрегату «Дмитрій-Донской», мѣди 2.960 пуд.
а для фрегата «Александръ-Невскій», мѣди 3.220 пуд. и желѣза
13.801 пуд., но этого количества металловъ оказалось недоста-
точнымъ; а потому строители требовали объ отпускѣ, сверхъ
назначеннаго по смѣтамъ, для перваго изъ сихъ фрегатовъ:
мѣди 700 пуд. 26 фунт., а для втораго: мѣди 510 пуд. и же-
лѣза 3.800 пуд.

Инспекторъ кораблестроительныхъ работъ нашель, что та-
ковое требованіе строителей фрегатовъ справедливо, во-пер-
выхъ, потому, что фрегаты, въ своихъ размѣреніяхъ и въ крѣ-
пленіи подводныхъ частей, по принятой нынѣ американской
системѣ, значительно разнствуютъ съ тѣми фрегатами, смѣты
которыхъ приняты были въ соображеніе при составленіи пер-
воначальныхъ смѣтъ на постройку двухъ выше упомянутыхъ
фрегатовъ, отчего и произошла замѣченная нынѣ недостаточ-
ность этихъ смѣтъ; и, во-вторыхъ, что на крѣпленіе фрегата
«Олегъ», объемъ подводной части котораго, сравнительно
менѣе подводныхъ частей фрегатовъ «Александръ-Невскій» и
«Дмитрій-Донской», исчислено было желѣза 15.010 пуд., а мѣ-
ди дѣйствительно употреблено 2.900 пуд.; на мѣдное же крѣ-
пленіе фрегата «Севастополь», исчислено мѣди 3.806 пуд.

На семъ основаніи Департаментъ разрѣшилъ дать нарядъ
Ижорскимъ заводамъ на изготовленіе для фрегатовъ добавоч-
наго мѣднаго и желѣзнаго крѣпленія, съ отпускомъ онаго къ
строеніямъ, *по мѣрѣ дѣйствительной надобности*.

Имѣя же въ виду, что, при предположеніи построить озна-
ченныя фрегаты, по принятому обыкновенію назначено сдѣлать
изъ мѣди многіе предметы, которые, безъ ущерба прочности
судна и вещей, могутъ быть сдѣланы изъ другихъ матеріаловъ,
Кораблестроительный Департаментъ обратилъ на это вниманіе
командировъ фрегатовъ, на тотъ конецъ, не найдутъ ли они
возможнымъ, по соглашенію съ строителями, допустить при
строеніи означенныхъ фрегатовъ возможную экономію въ упо-
требленіи мѣди, замѣнивъ ее матеріалами менѣе цѣнными, но
не уступающими ей въ прочности и красотѣ при употребленіи

на нѣкоторые предметы, какъ на примѣръ: на *стойки, поручни траповъ, кофель-нагели* и т. п.

6) Въмѣсто назначеннаго по смѣтѣ, на палубную настилку подъ орудія закрытой баттарей фрегата «Александръ-Невскій» казанскаго дуба, по совершенной недоброкачественности этого лѣса, оставшагося отъ прежнихъ заготовокъ, употребленъ на сказанный предметъ *курляндскій дубъ*, заготовки Фелейзена.

7) Ссылаясь на прежніе примѣры, подрядчикъ Почетный Гражданинъ Кудрявцевъ отказался отъ производства работъ по удлинению и изготовленію спусковыхъ полозьевъ для обоихъ фрегативъ. Но какъ, на основаніи контрактовъ, устройство спусковъ, подрядчикъ обязанъ былъ произвести своими рабочими, а по фрегату «Дмитрій-Донской» и изъ своихъ матеріаловъ, то Департаментъ сдѣлалъ распоряженіе о производствѣ означенныхъ работъ средствами порта, за что и удержалъ съ подрядчика стоимость этихъ работъ, а именно 2.033 руб. 16 коп.

Вообще замѣчено было, что число прошеній, поданныхъ г. Кудрявцевымъ по дѣламъ о постройкѣ фрегативъ, *слишкомъ значительно*, и какъ многія изъ нихъ признаны были *неосновательными*, то Департаментъ пригласилъ г. Кудрявцева уменьшить на будущее время таковую бесполезную переписку.

8) При разрѣшеніи уплатить подрядчику Кудрявцеву 1.500 р. сер. за работы *по устройству добавочныхъ кильсений* на фрегатѣ «Дмитрій-Донской», Адмиралтействъ-Совѣтъ постановилъ: «выдать Кудрявцеву эту сумму, но не въ видѣ платы, которая причиталась бы подрядчику по праву, ибо, отдавая ему постройку фрегата оптомъ, Морское Министерство не могло предвидѣть и оговорить въ контрактѣ всѣхъ мелочныхъ подробностей постройки, а въ видахъ споспѣшествованія къ успѣшному окончанію работы по сему фрегату, *что ни въ какомъ случаѣ не должно служить примѣромъ для требованій подобнаго рода въ будущемъ со стороны подрядчиковъ, принимающихъ на себя оптовую работу*, а еще менѣе такого подрядчика, какъ Кудрявцевъ, который получалъ постоянно весьма значительные заказы отъ Морскаго Министерства».

Сообщивъ о таковомъ постановленіи Совѣта г. Кудрявцеву, и предложивъ ему сдѣлать добавочные кильсенья, равномерно и на строившемся по тому же чертежу фрегатѣ «Александръ-

Невскій», Кораблестроительный Департаментъ выразилъ увѣренность, что г. Кудрявцевъ исполнить это безъ всякой особы за то платы.

Г. Кудрявцевъ, не сдѣлавъ возраженія на предложеніе Департамента, приступилъ къ устройству добавочныхъ кильсений на обоихъ фрегатахъ; но, не смотря на это, уже по исполненіи работъ, потребовалъ уплаты ему 1.500 руб. и за работы по устройству кильсений на фрегатѣ «Александръ-Невскій».

Вслѣдствіе сего составлена была смѣта, во что дѣйствительно могла обойтись работа по устройству добавочныхъ кильсений на фрегатѣ «Александръ-Невскій», и оказалось, что она не могла превышать 913 руб. 95 коп. По объявленію объ этомъ Кудрявцеву, онъ не согласился сбавить до этой цифры просимую имъ сумму, которую однако же уменьшилъ до 1.000 рублей.

По представленіи о вышеизложенномъ Адмиралтействъ-Совету, Советъ журналомъ 29 Ноября ст. 22.296, разрѣшилъ уплатить подрядчику *последне-просимую имъ сумму*.

9) На основаніи положенія о выдачѣ корабельнымъ инженерамъ наградныхъ денегъ, за постройку судовъ, строители обязаны доводить начатую ими постройку до полной готовности судна къ плаванію въ морѣ.

Между тѣмъ строитель фрегата «Дмитрій-Донской» Капитанъ *Тиринштейнъ* доканчивалъ постройку клиперовъ «Алмазъ» и «Жемчугъ», а строитель фрегата «Александръ-Невскій» Капитанъ *Свистовскій* производитъ постройку клипера «Яхонтъ», а потому съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, сдѣлано слѣдующее распоряженіе:

а) Достройка и отдѣлка фрегата «Дмитрій-Донской» поручена помощнику строителя фрегата, Корабельному Инженеру, Прапорщику *Пульсу*, подъ руководствомъ Полковника *Шаумбурга*, которому, въ вознагражденіе его трудовъ, предоставлено право на полученіе *шестой части наградныхъ денегъ*, слѣдующихъ строителю; и

б) При окончательной отдѣлкѣ фрегата «Александръ-Невскій», поручено находится самому строителю, съ тѣмъ, чтобы онъ на постройку клипера удѣлялъ не менѣе *трехъ дней* въ недѣлю, при чемъ въ помощь Штабсъ-Капитану Свистовскому,

при постройкѣ клипера — оставлены Корабельные Инженеры Прапорщики *Потаповъ* и *Ивановъ*, а по фрегату — назначенъ особенно рекомендованный Капитаномъ вадъ С. Петербургскимъ портомъ Подпоручикъ *Родионовъ*.

Стоимость корпуса фрегата «Александръ-Невскій», по первоначальной смѣтѣ выведена была въ 573.332 р. 67 коп., въ число этой суммы произведено было работъ по 14 Марта 1860 г., т. е. по день утверждения Положенія о вознагражденіи Корабельныхъ Инженеровъ за производимыя ими постройки, на 197.785 р. 85³/₄ к., затѣмъ остальная сумма, а именно 375.546 руб. 81¹/₄ коп., принята за основаніе для исчисления наградныхъ денегъ, лицамъ участвующимъ въ построеніи фрегата. Работы, произведенныя въ промежутокъ времени съ 14-го Марта 1860 г. по 1-е Іюля 1861 года, оцѣнены въ 184.435 р. 92¹/₄ к., и составляли ⁴/₆ част. всей постройки.

На семь основаній, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (журн. 4 Октября ст. 22.224), назначено инженерамъ въ награду два процента съ 184.435 р. 42¹/₂ коп., т. е. 3.688 р. 72 к., изъ нихъ одна половина (1.844 р. 36 к.) строителю фрегата Капитану *Свистовскому*, а другая его помощникамъ, кондукторамъ и комендорамъ.

За остальные же двѣ шестыя части постройки, на основаніи того же постановленія Адмиралтействъ-Совѣта, наградныя деньги будутъ выдаваемы, по мѣрѣ окончанія каждой части, а каждая часть, сообразно итогу первоначальной смѣты, оцѣнена въ 95.555 руб. 44¹/₂ коп.

За построеніе фрегата «Дмитрій-Донской» наградныя деньги еще не выданы, по не представленію строителемъ надлежащихъ смѣтъ.

10) Здѣсь же слѣдуетъ сказать и о мѣрахъ, принятыхъ къ безпрепятственной проводкѣ чрезъ Николаевскій мостъ фрегата «Александръ-Невскій», строившагося на Охтѣ.

Осенью 1860 года былъ произведенъ промѣръ мѣстности, занимаемой разводною частью (пролетъ) Николаевского моста.

Усматривая, что наименьшая глубина при выходѣ изъ пролета и въ самомъ пролетѣ доходитъ до 17 и 16¹/₂ футъ, Кораблестроительный Департаментъ требовалъ заключенія отъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, достаточна ли эта глубина для проводки фрегата «Александръ-Невскій».

Комитетъ нашелъ, что означенная глубина недостаточна, и что она должна быть не менѣе 19 фут., если нельзя разсчитать дна до обратной арки, сдѣланной на глубинѣ 21 фут., вполне достаточной для самыхъ большихъ фрегатовъ.

Главное Управление Путей Сообщенія, поручивъ Правленію 1-го Округа изслѣдовать глубину рѣки Невы въ разводной части Николаевского моста, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, увѣдомляло, что по промѣрамъ произведеннымъ зимою, со льда, въ разводной части, а равно на 10 сажень выше и ниже пролета, глубина оказалась удовлетворительною, а на днѣ ни торчащихъ свай, ни другихъ препятствій не найдено.

Вслѣдствіе таковой разницы, въ результатахъ, полученныхъ при промѣрахъ, произведенныхъ вѣдомствами Путей Сообщенія и Морскимъ, вновь произведено было обслѣдованіе рѣки Невы въ пролетѣ, посредствомъ футштока и водолазнаго колокола, при чемъ оказалось, что какъ въ верхней такъ и въ нижней части пролета находится нѣсколько круглыхъ и шпунтовыхъ свай, высотой отъ 3 до 5 футъ, и что глубина надъ ними отъ 15 до 17½ футъ.

По сему вновь сдѣлано было сношеніе съ Главнымъ Управленіемъ Путей Сообщенія объ освобожденіи прохода отъ свай и объ углубленіи мелкихъ мѣстъ, такъ, чтобы на всей длинѣ пролета было не менѣе 19½ футъ глубины.

Главное Управление, назначивъ къ производству работъ Инженеръ-Подполковника *Штукенберга*, просило Морское Вѣдомство предоставить въ распоряженіе этого офицера кранную машину и водолазныя аппараты, а равно матеріалы, мастеровыхъ и рабочихъ людей, какіе при этомъ понадобятся.

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ, разрѣшивъ удовлетворить таковое требованіе, и озабочиваясь проводкою фрегата «Александръ-Невскій», возложилъ на Инспектора кораблестроительныхъ работъ С. Петербургскаго порта всѣ распоряженія по принятію мѣръ къ подъему фрегата на столько, чтобы онъ могъ безпрепятственно пройти пролетъ и при настоящей глубинѣ оного; наблюденіе же со стороны Морскаго Вѣдомства за производствомъ работъ по очисткѣ и углубленію пролета, было возложено на Контору надъ С. Петербургскимъ портомъ.

Изъ представленнаго ею отчета, видно, что на работѣ находилось 1.699 человекъ, подъемная кранная машина, водоплазый аппаратъ и три грузовыя судна; что стоимость работъ, произведенныхъ отъ порта составляетъ 3.219 р. 43½ коп., что со дна пролета вынута свай 22, и срублено 19; что находившіеся на днѣ бугры срубаны, а самое дно очищено отъ булыжника, осколковъ, кирпичей, валежника и разнаго другаго сора; что по срединѣ пролета, по всему протяженію онаго, наименьшая глубина, въ немногихъ мѣстахъ, составляетъ 19¼ футъ, а вообще же 20 и болѣе футъ.

Благодаря этимъ мѣрамъ, фрегатъ «Александръ-Невскій» прошелъ Николаевскій мостъ безпрепятственно.

2) 3-пушечные клипера «Алмазь» и «Жемчугъ».

Спущены на воду въ присутствіи г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ: первый — 5-го, а второй — 14-го Октября.

По спускѣ углубились:

	Алмазь.	Жемчугъ.
ахтеръ-штевнемъ	10 ф. —	10 ф. 2 д.
форъ-штевнемъ	8 » —	7 » 6 »
переломъ	— 2 д.	— 1 »

Оба клипера были спущены со стапелей на килѣ.

Этотъ способъ, обыкновенно употребляемый въ Финляндіи, былъ примѣненъ здѣсь въ первый разъ съ разрѣшенія Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, по ходатайству Корабельнаго Инженера Капитана Иващенко, начавшаго постройку клиперовъ.

Капитанъ Иващенко имѣлъ въ виду, что, въ случаѣ спуска клиперовъ на килѣ, не потребуется устраивать вновь подводныхъ спусковыхъ фундаментовъ, а слѣдовательно и перемычки; настилка же стапеля обойдется дешевле, а казна чрезъ отміну этихъ работъ будетъ имѣть сбереженіе до 13.500 руб.

Относительно проводки клиперовъ чрезъ баръ Невскаго фарватера, Кораблестроительный Технический Комитетъ, по совѣщаніи съ Командирами и строителемъ клиперовъ, положилъ: по малому спусковому углубленію этихъ судовъ и осеннему времени, провести клипера чрезъ баръ безъ пособія доковъ, или другихъ средствъ подъема; въ крайнемъ же случаѣ упо-

требить по два проводныхъ бота для подъема кормовой половины
каждаго клипера.

Оба клипера отведены въ Кронштадтъ на буксирѣ парохода
«Славянка», и двухъ канонирскихъ лодокъ,
при чемъ клипера были приведены на ровный киль.

Стоимость клиперовъ, при спускѣ ихъ на воду, простира-
лась:

Клипера «Алмазъ» 198.233 руб. 51 коп.

» «Жемчугъ» 199.590 8

Подробныя свѣдѣнія о постройкѣ этихъ клиперовъ, съ под-
ряда, помѣщены въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на
стр. 28 и 29.

Предъ спускомъ клиперовъ на воду, они были освидѣтель-
ствованы Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ,
съ участіемъ Командировъ судовъ, и найдено, что всѣ работы
произведены правильно, прочно и согласно съ утвержденными чер-
тежами, но съ тѣми измѣненіями, какія были разрѣшены выс-
шимъ начальствомъ Свѣты Его Императорскаго Величе-
ства Контръ-Адмиралу Попову, наблюдавшему за постройкою
этихъ клиперовъ.

Измѣненія эти, кромѣ упомянутыхъ въ пунктахъ б и д,
статьи настоящаго отчета о фрегатахъ «Дмитрій Донской» и
«Александръ Невскій», заключались въ слѣдующемъ:

а) Портовые косяки, для орудій, возвышены отъ палубы
на 2 ф. 1 д.

б) Въмѣсто одного сперкетингсоваго пояса — положено два.

в) Въ трюмѣ, въмѣсто одного ряда раскосинъ — положено
два ряда.

По болѣзни строителя клиперовъ, Корабельнаго Инженеръ-
Капитана Тиринштейна, обязанности его по постройкѣ и окон-
чательной отдѣлкѣ клиперовъ, возложены, по приказанію г. Уп-
равляющаго Морскимъ Министерствомъ, на старшаго судо-
строителя Кронштадтскаго порта Подполковника Окунева; въ
помощь же ему даны: по клиперу «Алмазъ» — Прапорщикъ
Субботинъ 1-й, а по клиперу «Жемчугъ» — Прапорщикъ Са-
мойловъ.

Въ отчетѣ Департамента 1860 г., на стр. 29, сказано, что
увеличеніе длины клиперовъ, и замѣна дубоваго крѣпленія на-
гелями изъ Американской акаціи, увеличили стоимость этихъ

судовъ, и что въ слѣдствіе сего подрядчикъ, Почетный Гражданинъ *Кудрявцевъ*, требовалъ прибавки къ суммѣ, выпрошенной имъ за постройку клиперовъ, 35.000 р. с., но Адмиралтействъ-Совѣтъ, согласно съ представленіемъ Департамента, опредѣлилъ эту цифру въ 23.721 р. 30 коп., на что согласился и подрядчикъ.

Согласіе это дано Почетнымъ Гражданиномъ *Кудрявцевымъ* не прежде, какъ по приглашеніи его въ засѣданіе Адмиралтействъ-Совѣта, которымъ соображенія Департамента, объ уменьшеніи добавочной за клипера суммы, просьбой *г. Кудрявцевымъ*, признаны были правильными.

Разсчетъ о выдачѣ *г. Кудрявцеву* 23.721 р. 30 к., а не 35.000 р., какъ онъ просилъ, имѣлъ слѣдующее основаніе:

По первоначальному предложенію, клипера, при длинѣ 240 фут., имѣли бы каждый $1.104 \frac{31}{94}$ строевыхъ тоннъ; съ увеличеніемъ длины клиперовъ, число строевыхъ тоннъ составило $1.153 \frac{48}{49}$ т. е. $49 \frac{17}{94}$ тоннъ болѣе, по каждому клиперу:

Постройку этихъ судовъ прежнихъ размѣровъ принялъ на себя *Кудрявцевъ* за 225.000 р. с. каждый, что за каждый строевой тонъ составляло 203 р. $74 \frac{1}{2}$ к. с., а за $49 \frac{17}{94}$ увеличившихся (по новому чертежу) тоннъ . . . 10.020 р. сер.

Стоимость нагелей изъ Американской акаціи, требовавшихся на каждый клиперъ, въ числѣ 11.700 штукъ, простиралась на 2.047 р. 65 к.; а за исключеніемъ стоимости дубоваго крѣпленія на 207 руб., составляла 1.840 р. 65 к. с.

Итого по одному клиперу 11.860 р. 65 к. с.

А за оба 23.721 р. 30 к. с.

Почетный Гражданинъ *Кудрявцевъ* не опровергалъ правильности сего разсчета, но настаивалъ на своемъ требованіи объ уплатѣ ему большей суммы противу выше исчисленной, а именно 35.000 р. с., ссылаясь, что въ слѣдствіе несходства, составленнаго въ Департаментѣ приблизительнаго исчисленія о стоимости клиперовъ, по которому онъ объявилъ цѣну за эти суда, со смѣтою на постройку оныхъ, онъ имѣетъ и еще можетъ имѣть убытки.

Для примѣра несходства исчисленія со смѣтою, г. Кудрявцевъ указалъ на *красное дерево*, котораго по исчисленію требовалось на каждый клиперъ 1.900 куб. фут., по 1 р. 43 к. за футъ, а онъ, на основаніи смѣты, принужденъ былъ выписать изъ за-границы болѣе 12.000 куб. футъ, и при томъ-заплатилъ по 1 р. 80 к. за футъ, не считая таможенныхъ пошлинъ, о коихъ въ исчисленіи не упоминалось.

Эти доводы не могли быть признаны правильными потому, что:

а) Приблизительное исчисленіе не могло служить никому, а тѣмъ болѣе такому опытному, въ дѣлѣ судостроенія, подрядчику, какимъ признается г. Кудрявцевъ, *исключительнымъ* основаніемъ, для объявленія цѣны за постройку клиперовъ.

б) По означенному исчисленію стоимость каждого клипера выведена была въ 282.175 р. с., а за исключеніемъ 41.800 руб. сер., назначенныхъ на мѣдное крѣпленіе и мѣдныхъ обшивочныхъ листовъ, въ 240.375 руб. сер., т. е. на 15.000 руб. болѣе той оптовой цѣны (225.000 р.), которую г. Кудрявцевъ объявилъ за каждый клиперъ.

в) Краснаго дерева по смѣтѣ исчислено на оба клипера не 12.000 куб. фут., какъ объяснялъ г. Кудрявцевъ, а только 5.726 куб. фут., и

г) Есть много смѣтныхъ статей, по которымъ, на оборотъ, матеріаловъ требуется менѣе, чѣмъ сколько ихъ полагалось по приблизительному исчисленію.

Въ 1861 году по настоящей постройкѣ произведено подрядчику платежей на 319.767 р. 75 коп., изъ коихъ 68.042 руб. 39 коп. удержаны на пополненіе ссуды и за работы, произведенныя казною на его счетъ, а остальные 251.695 руб. 85 коп. выданы ему.

Стоимость корпуса каждого клипера, по первоначальной смѣтѣ выведена въ 311.963 р. 58 $\frac{1}{4}$ коп. На основаніи Высочайше утвержденнаго 14 Марта 1860 г. положенія о вознагражденіи корабельныхъ инженеровъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (5 Апрѣля 1861 г.) ст. 22.039, въ награду лицамъ, участвующимъ въ постройкѣ клиперовъ, назначено по 6.239 р. 27 к. съ каждого клипера; сумма эта раздѣлена на 6 частей и $\frac{1}{6}$ часть оной, т. е. 1.039 р. 87 $\frac{1}{2}$ коп., выдавалась, по

окончаніи каждой 6-й части постройки клиперовъ, строителю оныхъ и ихъ помощникамъ.

Въ 1861 году наградныхъ денегъ выдано было:

По клиперу «Алмазь», за $\frac{5}{6}$ частей постройки 5.199 р. 37 $\frac{1}{2}$ к.
и по клиперу «Жемчугъ» тоже 5.199 » 37 $\frac{1}{2}$ к.

Итого 10.398 р. 75 к.

На завазъ въ Англіи механизмовъ для клиперовъ «Алмазь» и «Жемчугъ», послѣдовало Высочайшее соизволеніе 28 Марта 1860 года.

Механизмы въ 350 силъ каждый, изготовлены на заводѣ Гомфрейса и Тенанта, за 38.500 ф. за стер., которые съ 8.000 ф. с., за доставку механизмовъ въ Кронштадтъ и установку оныхъ на суда, составить 46.500 ф. ст.

Въ число этой суммы уплачено 42.585 ф. стер., что на наши деньги составило съ банкирскими расходами 292.538 р. 72 коп. сереб.

Машины доставлены въ Кронштадтъ, и подводныя части оныхъ устанавливаются въ суда, мастерскими означеннаго завода.

3) Желѣзная броненосная канонирская лодка «Опытъ».

Размѣренія лодки:

Длина	127 фут. 6 д.
Ширина	22 » 3 д.
Глубина интрюма	8 » »
Водоизмѣщеніе	270 тоннъ.
Строевыхъ тоннъ	300 $\frac{47}{94}$ »

Къ строенію лодки приступлено 31 Мая, закладка произведена 8 Августа, спущена же на воду 27 Сентября 1861 г.

Это первое броненосное судно, построенное въ Россіи, на находящемся въ С.-Петербургѣ Балтійскомъ литейномъ, механическомъ и строительномъ заводѣ Карра и Макферсона.

Проектъ лодки, съ чертежами и спецификаціею, составлены Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ. За по-

стройкою лодки, по приказанію Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, наблюдали Контръ-Адмиралъ *Лисьянскій* и Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Прапорщикъ *Прохоровъ*.

Блиндажныя плиты для верхней, а также одна половина плитъ нижней брони, изготовлены на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ и обошлись казнѣ, съ доставкою ихъ въ С.-Петербургъ, по желѣзной дорогѣ, 2.612 р. 17 к.; другая же половина плитъ для нижней брони изготовлена на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ, плиты котораго, при испытаніи, оказались прочнѣе не только плитъ другихъ русскихъ заводовъ, но и французскихъ.

При опредѣленіи выгоды цѣны, объявленной заводчиками за построеніе лодки ихъ мастеровыми и изъ ихъ матеріаловъ, за исключеніемъ брони, принято въ соображеніе, что вѣсъ корпуса лодки, безъ брони и дерева, по исчисленію Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, долженъ простираться до 7.130 пудовъ, что, по объявленной заводчиками цѣнѣ 41.250 р. сер., составляло за пуд. 5 р. 78½ коп. Постройка же, съ воли, четырехъ желѣзныхъ транспортовъ для Каспійской Флотиліи, обошлась безъ столярныхъ работъ, по 5 руб. 30 к. за пудъ.

Хотя эта цѣна ниже цѣны, объявленной Карромъ и Макферзенонъ, но какъ въ сей послѣдней цѣнѣ заключалась и стоимость какъ окончательной отдѣлки лодки, по всѣмъ частямъ, такъ и работъ по придѣлкѣ и укрѣпленію брони, и какъ сверхъ того постройка лодки должна была быть произведена въ весьма короткій срокъ, то объявленная заводчиками за ея постройку цѣна признана выгодною.

Предъ спускомъ, лодка была освидѣтельствована Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ и найдено, что всѣ работы произведены **правильно, прочно и согласно съ утвержденнымъ чертежемъ лодки.**

Общая стоимость корпуса лодки, вмѣстѣ съ бронею и артиллерійскими принадлежностями, будетъ простираться до 45.991 руб.

Примѣненіе къ винтовой канонирской лодкѣ «Опытъ» брони по необходимости повлекло за собою нѣкоторое видоизмѣненіе

въ устройствѣ и приспособленіи различныхъ ея частей, что и придало наружному виду лодки нѣкоторыя отличія отъ прочихъ судовъ того же рода.

Существенными чертами въ этомъ отношеніи являются: верхняя часть брони, которая возвышается надъ палубою въ носовой части на 8 футъ, съ уклономъ на корму отъ горизонтальной линіи на 72° .

Броня эта устроена исходящимъ угломъ во 104° ; въ верхней части ея сдѣлана вырѣзка или амбразура для одного 60-ти фунтоваго № 1 орудія, составляющаго артиллерію лодки. Отъ палубы до кильсона идетъ продолженіе верхней брони. Подкладка подъ броней тиковая, на что употреблено этого дерева 1.950 куб. футъ. Размѣренія плитъ, употребленныхъ для верхней брони: ширина 4 фут. длина 13 фут. и толщина $4\frac{1}{2}$ дюйма, а для нижней—при той же длинѣ, ширина въ 3 фут. и толщина въ $2\frac{1}{2}$ дюйма.

Что же касается до внутренняго расположенія лодки, то оно состоитъ въ слѣдующемъ: бомбовый погребъ и крѣйтъ-камера помѣщены сзади подкладки брони и устроены на 300 зарядовъ. Каюта для командира и офицеровъ общая; впереди щита устроено помѣщеніе на 30-ть человѣкъ команды; угольные ящики находятся по бокамъ котловъ и надъ ними; бротъ-камера; водяныя систерны на 30-ть человѣкъ за щитомъ, съ боковъ бомбоваго погреба и крѣйтъ-камеры. Водонепроницаемыхъ переборокъ 4; онѣ отдѣляютъ помѣщенія для бротъ-камеры, каюты командира, машины съ котлами и помѣщеніе команды. Продольныя же числомъ 6, по двѣ въ каждомъ изъ помянутыхъ отдѣленій, исключая бротъ-камеры. Поперечныя переборки доходятъ до палубы, а продольныя возвышаются на 9 дюймовъ выше грузовой ватерлиніи.

Особенности въ устройствѣ этой лодки заключаются въ слѣдующемъ: центральный двойной руль въ одной плоскости устроенъ между штевнями сзади винта; крамболы помѣщены въ кормѣ; на желѣзные бимсы наслана желѣзная настилка толщиной въ $\frac{1}{4}$ дюйма; а сверхъ ея, винтами прикрѣплена деревянная сосновая толщиной въ 3 дюйма; кромѣ того, должно упомянуть о слѣдующемъ видимомъ ея отличіи отъ другихъ канонирскихъ лодокъ: передняя ея часть отъ брони къ носу пред-

ставляет сферическій скатъ, обшитый желѣзомъ, толщиною въ $\frac{5}{8}$ дюйм.; скатъ этотъ устроенъ въ томъ предположеніи, что попадающіе въ него снаряды будутъ скользить и отражаться, нѣдѣлая значительнаго вреда лодкѣ.

Опыты покажутъ до какой степени предположеніе это оправдается на практикѣ.

Механизмъ для лодки, въ 70 силъ, избранъ изъ числа четырехъ, изготовленныхъ заводчикомъ Томсономъ, въ 1859 г. Стоимость его составляетъ 27.724 р. За сдѣланныя въ семь механизмѣ приспособленія къ новому назначенію и за его установку заводчикамъ Карру и Макферзену должно быть уплачено 7.968 руб. За тѣмъ стоимость механизма составитъ 35.692 руб., а полная стоимость лодки съ механизмомъ 81.683 руб.

По механизму заводчикамъ уплачено 5.312 р., а самый механизмъ уже установленъ и испытанъ.

При этомъ испытаніи присутствовала особая Коммиссія, подъ предѣдательствомъ Вице-Адмирала *фонъ-Шанца*, которой по приказанію Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, назначено произвести испытаніе лодки «**Опытъ**» разстрѣливаніемъ ея.

Программа сего испытанія уже составлена Коммиссіею и утверждена г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

4) Деревянный флашкоутъ, для производства опытовъ надъ гальваническими подводными минами.

РАЗМѢРЕНІЯ ФЛАШКОУТА:

Длина 28 футъ.
 Ширина 20 »
 Глубина 9 »

Стоимость работъ составляетъ 655 руб. 67 коп. Флашкоутъ построенъ изъ лѣсовъ, негодныхъ для кораблестроенія. По окончаніи постройки разобранъ и въ частяхъ доставленъ въ Ревель.

5) Въ 1861 г., при С.-Петербургскомъ портѣ построены слѣдующія **гребныя суда**:

Въ новомъ Адмиралтействѣ.	Размѣренія.			Стоимость.	
	Длина.	Ширина.	Глубина.	Рубли.	Коп.
Для Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Алексѣя Александровича, 4 вес. ялъ	16	5 —	1 10	436	32 $\frac{3}{4}$
Для корвета «Богатырь»:					
14 вес. барказъ	34 2	10 5	4 10	1648	45
12 » полубарказъ	30 —	8 6	3 2	1229	65
Катеровъ 3 { 12 вес. 1.	26 —	5 10	2 1	1008	62
{ 10 » 2.	25 —	7 3	2 5 $\frac{1}{2}$	1376	31 $\frac{1}{4}$
6 вес. вельботъ	28 —	5 4	2 5	(за оба). 907	72
4 » ялъ	16 —	4 10	2 1	332	47
Для парохода «Работникъ»:					
6 вес. вельботовъ 2	28 10	5 7	2 4	1090	98 $\frac{1}{2}$
2 » ялъ	11 3	4 5	2 2	(за оба). 284	3 $\frac{1}{2}$
Для парохода «Нильмень»:					
2 вес. ялъ	11 —	4 5	2 2	282	83 $\frac{1}{2}$
Для Царскаго села:					
8 вес. катеръ (на Охтѣ)	24 —	6 9	2 6	1052	17
4 » ялъ	19 —	5 8	2 1	289	32 $\frac{1}{4}$
Для С.-Петербургскаго порта:					
2 вес. ялъ	12 —	4 5	2 2	182	39 $\frac{3}{4}$
На Охтѣ.					
Для фрегата «Ослибя»:					
14 вес. полубарказъ	32 —	8 —	3 5 $\frac{1}{2}$	1261	71
10 » катеровъ 2	28 —	6 9	2 6 $\frac{1}{2}$	1052	23
7 » гичка	32 2	5 6	2 —	(за каждый). 704	4
Итого на сумму	—	—	—	14191 р.	50 $\frac{1}{2}$ к.

и 6) **Желѣзная парусная баржа, шведской постройки.**

РАЗМѢРЕНІЯ БАРЖИ:

Длина.....	145 футъ.
Ширина.....	27 $\frac{1}{2}$ »
Глубина трюма ..	8 $\frac{1}{2}$ »
Углубленіе	4 $\frac{1}{2}$ »
Грузу поднимаетъ	12.500 пудовъ.

Баржа куплена у Общества Петербурго-Волжскаго Пароходства и Судоходства, съ полнымъ вооруженіемъ, гребнымъ судномъ и запасными вещами, за 20.000 р. с. Обществу же она стоила 22.500 руб.

При покупкѣ баржи имѣлась въ виду надобность въ такого рода грузовомъ суднѣ, которое могло бы, подъ своими парусами, безъ помощи пароходовъ, перевозить адмиралтейскіе грузы изъ С.-Петербурга и Кронштадта въ Ревель и Свеаборгъ, къ чему упомянутая баржа признана способною, а Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ найдено, что она построена весьма *прочно и вполне благонадѣжна*, для перевозки грузовъ.

Баржу эту разрѣшено передать въ вѣдѣніе Начальника Балтійской съемки, въ замѣнъ одного изъ парусныхъ транспортовъ, находящихся при съемкѣ.

Б. СУДА. ПОСТРОЙКА КОИХЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Въ Новомъ Адмиралтействѣ:

1) **58-пуш. фрегатъ «Петропавловскъ».**

Къ строенію фрегата казенными средствами, по чертежу фрегата «Севастополь», какъ объ этомъ объяснено въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 30, приступлено 12-го Января, а закладка произведена 9-го Сентября, въ Присутствіи г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ; спустить фрегатъ на воду предполагается осенью 1863 года.

При сообщеніи строителю фрегата, Корабельному Инженеру Капитану *Иващенко* чертежей и спецификацій фрегата «Севастополь», предложено не стѣсняться въ примѣненіи къ строенію фрегата «Петропавловскъ» всѣхъ полезныхъ усовершенствованій, извѣстныхъ ему изъ наблюденій надъ постройкою фре-

гата «Генераль-Адмираль», и тѣхъ, съ коими онъ ознакомился въ послѣднюю поѣздку его въ Англію.

Постройка фрегата, принимая, во вниманіе и заготовленные члены, доведена до $\frac{2}{6}$ частей его готовности.

Работы производятся наемными финляндскими и русскими плотниками.

При постройкѣ наблюдается, чтобы лѣсъ, входящій въ корпусъ судна, обдѣлываемъ былъ заблаговременно, для того чтобы онъ могъ хорошо просохнуть.

Такъ весь наборъ, собранный и обдѣланный по малкамъ разбирался по частямъ и укладывался на прокладки; въ такомъ положеніи, большая часть набора пролежала цѣлое лѣто, пока онъ весь не былъ оконченъ и потомъ къ осени, когда уже нельзя было ожидать дальнѣйшаго просыханія, приступлено было къ постановкѣ его на киль.

Почти вся внутренняя и наружная обшивка и бимсы нижней палубы заготовлены въ этомъ году и уложены въ сараяхъ, для просушки.

На произведенныя уже работы и заготовленные предметы истрачено слѣдующее количество лѣсовъ:

НА ЧТО ИМЕННО.	КАКОГО ЛѢСА.							
	Число шт.	Пруссаго дуба.	Курляндска- го дуба.	Голландска- го дуба.	Итальянска- го дуба.	Англійскаго тику.	Лиственицы	Кубическое содержаніе.
На киль.....	11	1078,7	68	145,8	—	—	—	1.292,3
На стемъ, съ княвдегед.	18	534,4	61,4	—	565,6	—	—	1.161,2
На дейдвудъ..	14	248,10	234,8	773,2	186,4	—	—	1.443.
На задній ах- теръ-штей.	4	—	—	—	—	361,8	—	361,8
На передній ахтеръ- штейвень...	8	430,7	122,10	—	59,3	—	—	612,8
На наборъ...	1387	—	—	—	39.129,6	—	—	39.129,6
На бортовые рыбины...	2	—	60,3	—	—	—	—	60,3
На кильсеня..	3	165,9	—	—	—	—	—	165,9
На обшивку..	1247	18817,10	5049,1	—	—	18899	11.753,4	56.509,3
На бимсы...	40	—	—	—	—	—	6.496,3	6.496,3

Число футоксовъ, составляющихъ наборъ фрегата, есть наименьшее, даже въ сравненіи съ числомъ ихъ на значительно меньшихъ фрегатахъ, а кубическое содержаніе ихъ почти вдвое меньше кубическаго содержанія лѣсовъ, употребленныхъ на наборъ фрегата «Александръ-Невскій», что прямо указываетъ, какъ заключаетъ строитель, на достоинство заготовки итальянскаго дуба.

Вообще же на фрегатъ предположено употребить:

На наборъ, палубные брештуки и часть штевня *итальянскій дубъ*, въ количествѣ . . . 46.731 куб. фут.

На наружную обшивку отъ планширя и до двухъ футовъ ниже грузовой ватерлиніи, а также на боковые кильсены подъ котлами и механизмомъ и на задній старпость тикъ . . . 27.535 » »

На остальные части штевней, дейдвуды, внутреннюю обшивку, шпунтовые пояся, наружную обшивку, подъ механизмъ, въ частяхъ гдѣ требуется большой нажимъ, планширь, бимсы — о граничивающіе машинные люки, и мачты во всѣхъ декахъ, палубную настилку подъ орудія и буксирные битеньги *курляндскій и польскій дубъ*, смотря по тому, гдѣ требуется большая прочность и большіе размеры связей: *курляндскаго* . . . 45.794 » »
польскаго . . . 63.071 » »

На бимсы батарейныхъ палубъ, карленгсы, комельсы, кнехты, кофель-планки и проч. *красное дерево*, въ количествѣ . . . 27.615 » »

На стойки и внутреннее устройство — *казанскій дубъ* . . . 21.620 » »

На остальную часть наружной обшивки и всѣ бимсы нижней палубы — *лиственницу* . . . 20.140 » »

Итого . . . 252.506 куб. фут.

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ, находя нужнымъ поставить на фрегаты «Петропавловскъ» и «Севастополь» по 58 пушекъ, и имѣя въ виду замѣнить

ихъ въ послѣдствіи нарѣзными орудіями, которыя легче первыхъ, а потому и число ихъ на фрегатахъ можетъ быть увеличено, извоилиъ приказать прибавить нынѣ же число пушечныхъ портовъ: на шкафутѣ — по два на сторонѣ, и по одному между бизань-мачтою и широкимъ портомъ.

По приказанію Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала, одновременно съ постройкою фрегата «Петропавловскъ» и изъ матеріаловъ, остающихся отъ строенія этого фрегата, строится, для опыта, **Лоцманскій ботъ**, по Голландскому чертежу.

РАЗМѢРЕНІЯ БОТА:

Длина по грузовой ватеръ-линіи	61 ф.
Ширина безъ обшивки	18 ж 6 д.
Глубина трюма	10 ж 8 д.
Углубленіе:	Ахтеръ-штевня 11 ж 6 д.
	Форъ-штевня 7 ж 4 д.
	Разность 4 ж 6 д.

О механизмѣ для фрегата «Петропавловскъ».

Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ извоилиъ изъяснить Свое согласіе на заказъ для означеннаго фрегата механизма въ 800 силъ здѣшнему заводчику Берду, если г. Бердъ возьмется исполнить этотъ заказъ за выгодную для казны цѣну.

Главный инженеръ-механикъ Балтійскаго флота объявилъ, что механизмъ для фрегата «Петропавловскъ» долженъ быть изготовленъ по системѣ англійскихъ заводчиковъ Модзлея и Фильда, и долженъ быть равенъ 800 сильнымъ механизмамъ, изготовляемымъ Бердомъ для фрегативъ «Дмитрій-Донской» и «Александръ-Невскій», съ увеличенными, противу первоначальнаго предположенія, котлами.

Стоимость каждаго изъ этихъ двухъ механизмовъ, съ увеличенными котлами, составляетъ, за силу 522 р. 15²/₃ к.

За изготовленіе такого же механизма для фрегата «Петропавловскъ», г. Бердъ объявилъ крайнюю цѣну, за силу 531 ж 25 д.

Въ назначеніи цѣны нѣсколько выше той, за которую онъ уже изготовляетъ два такіе же механизма, г. Бердъ сослался на то что, во 1-хъ, онъ ошибочно объявилъ цѣну за увеличеніе котловъ обоихъ механизмовъ въ 35.000 р. с., тогда какъ стоимость однихъ металловъ, которые для того потребовались, простирается до 50.000 р. с., не считая работы; а во вторыхъ, въ настоящее время, какъ матеріалъ, такъ и рабочіе вздорожали.

Объявленная Бердомъ цѣна, по 531 р. 25 коп., оказалась на 6 р. 90 к. ниже средней цѣны, по которой здѣшніе заводчики изготовляли механизмы для Морскаго Вѣдомства въ послѣдніе восемь лѣтъ; по дорожѣ цѣнъ механизмовъ англійскихъ заводчиковъ: Пена—на 4 р. 35¹/₅ коп. и объявленной за изготовленіе механизма для фрегата «Петропавловскъ» Гомфрейсомъ, на 75 руб. 41¹/₅ коп. сер. на каждую силу, что на весь механизмъ составило бы до 60.488 р.

Принимая во вниманіе: 1) что излишекъ; испрашиваемый Бердомъ, не такъ великъ, какъ кажется, если принять въ соображеніе потерю, которую несетъ Морское Вѣдомство при переводѣ денегъ за границу, и которая, при низкомъ курсѣ, и съ банковскими издержками, составляетъ не менѣе 10%; 2) что представляется очевидно необходимымъ поддерживать наши механическія заводы постоянными заказами, дабы можно было воспользоваться ихъ содѣйствіемъ въ военное время, и 3) что только давая этимъ заводамъ постоянную, по мѣрѣ надобностей Морскаго Вѣдомства, работу, можно требовать отъ нихъ пониженія цѣны на ихъ издѣлія, Кораблестроительный Департаментъ ходатайствовалъ о заказѣ механизма для фрегата «Петропавловскъ» заводчику Берду за объявленную имъ цѣну, на что и послѣдовало разрѣшеніе г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, которое утверждено Адмиралтействъ-Советомъ, по журналу онаго 5-го Іюля 1861 года, ст. 22.118.

Контрактъ съ г. Бердомъ заключенъ 7-го Іюля. Механизмъ долженъ быть окончательно изготовленъ не позже 1-го Сентября 1863 г., а подводныя части къ 15-му Іюня того же 1863 года. Стоимость механизма составить 425,000 р. с. Въ число этой суммы, по 1-е Января 1862 года, выданы только задаточныя деньги, въ количествѣ 85.000 р.

Съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министер-

ствомъ, для наблюденія за изготовленіемъ этого механизма и для изученія всѣхъ работъ, относящихся до постройки судовыхъ машинъ, назначенъ на заводъ Берда, Корпуса Инженеръ-Механиковъ Прапорщикъ Гревенсъ, согласно его желанію, съ тѣмъ, чтобы онъ въ тоже время принималъ личное участіе въ работахъ и, на основаніи инструкціи главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота, состоялъ въ его непосредственномъ распоряженіи.

3-й клиперъ «Изумрудъ» и «Яхонтъ».

Закладка клиперовъ произведена въ присутствіи г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ: «Изумруда» — 14-го Іюня, а «Яхонта» — 2-го Августа 1861 года.

Свѣдѣнія о приступленіи къ постройкѣ этихъ судовъ, по чертежу клиперовъ «Алмазъ» и «Жемчугъ», изложены въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на стр. 30.


По волѣ Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, постройка клипера «Яхонтъ» производится съ помощью его членовъ.

Способъ этотъ заключается въ томъ, что деревья, составляющія корпусъ судна, налитываются солянымъ растворомъ, и, кромѣ того, соль насыпается на торцы членовъ. Соль, проникая въ волокна дерева, предохраняетъ его отъ гніенія и порчи. На клиперѣ, посолка произведена по всѣмъ открытымъ членамъ корпуса судна, какъ-то: штевней, топтимберсовъ, при внутренней кромкѣ клямсовъ каждой наборины, настоящихъ и дополнительныхъ кильсений и подъ наружною подводною обшивкою, для чего, при спаяхъ шпангоутовъ, снимались кромки, которыя и наполнялись солью.


На клиперѣ же «Изумрудъ» предполагено устроить вентиляцію, во-первыхъ, для вентилированія набора, и, во-вторыхъ, какъ это принято за правило на пароходахъ, для постоянного, по мѣрѣ надобности, наполненія трюмныхъ отдѣленій и палубъ свѣжимъ воздухомъ.

Для достиженія сей послѣдней цѣли, необходимо: 1) провести въ трюмъ клипера съ обѣихъ оконечностей судна, мѣдныя трубы; 2) имѣть на клиперѣ одинъ ручной переносный



ЧЕРТЕЖЪ ВЕНТИЛЯЦИИ НА КЛИПЕРЪ „ИЗУМРУДЪ“.



Клапанъ въ планъ.



Решетка въ планъ




а - Медная втулка
въ разрывъ

б - Клапанъ.

в - Решетка.




ЧЕРТЕЖЪ ВЕНТИЛЯЦІИ
НА ФРЕГАТѢ
„ГЕНЕРАЛЬ-АДМИРАЛЪ“.



а - Труба вдоль трюма
для вентиляции

б - Труба, идущая вентиляции
из трубы а.



вентиляторъ, изъ обыкновенно употребляемыхъ на финляндскихъ судахъ: и 3) всѣ трюмныя перегородки сдѣлать, по возможности рѣшетчатыя, для того чтобы свѣжій воздухъ имѣлъ свободный доступъ во всѣ отдѣленія.

Въ отношеніи вентилированія набора необходимо, чтобы воздухъ, отъ каналовъ между среднимъ и боковыми кильсеными до планширя, могъ свободно и исключительно направляться по шпациямъ.

Съ этою цѣлью: 1) шпации по возможности остаются *незадѣланными*; пространство между раскосинами *забирается досками*, а между бимсами, гдѣ обыкновенно вставляются рѣшетки — *задѣлывается*; всѣ же связные пояся и внутренняя обшивка между добавочными кильсеными и ватервейсомъ — *проконопачиваются*. 2) Обеспечивъ такимъ образомъ свободное теченіе воздуха по шпациямъ, вставляютъ въ оныя *мѣдныя трубы*.

Такія трубы вставлены въ бортъ фрегата «Генераль-Адмиралъ»; на клиперѣ «Изумрудъ», онѣ состоятъ изъ двухъ колѣнъ, изъ коихъ: вертикальное — обращено своимъ отверстіемъ вверхъ, а другое, горизонтальное, утверждено во второй сверху простѣлочной доскѣ и имѣетъ отверстіе съ внутренней стороны борта. Внутри этого втораго колѣна устроенъ клапанъ, который при каждомъ ударѣ въ него воды закрывается и тѣмъ препятствуетъ дальнѣйшему входу воды въ трубу.

Къ наружному отверстию этихъ трубъ придѣлывается рѣшетка, для защиты трубъ отъ засорѣнія. *)

Работы по клиперу «Изумрудъ» доведены до $\frac{5}{12}$ частей его готовности, а работы по клиперу «Яхонтъ», по 5-е Декабря 1861 г. — до $\frac{2}{6}$ и стоимость сихъ послѣднихъ, вмѣстѣ съ матеріалами, составляла 116.130 р. 1 $\frac{3}{4}$ коп. сер.

Въ самой постройкѣ, сдѣлано много измѣненій противу правилъ, коими руководствовались въ прежнее время; но какъ эти измѣненія принадлежать исключительно техникѣ, то о нихъ здѣсь и не упоминается.

Относительно изготовленія для этихъ клиперовъ механизмовъ, ихъ предполагалось, какъ сказано въ отчетѣ Департа-

*) Для большей ясности приложены чертежи, объясняющіе устройство вентилациі на клиперѣ «Изумрудъ» и фрегатѣ «Генераль-Адмиралъ».

мента за 1860 г. на стр. 28, заказать тому изъ здѣшнихъ заводчиковъ, который объявить низшую цѣну; но какъ на этихъ заводахъ, по удостовѣренію *главнаго инженера-механика Балтійскаго флота*, механизмы не могли быть сдѣланы ко времени готовности означенныхъ судовъ, то посему Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ разрѣшилъ, не теряя времени, заказать механизмы для клиперовъ «*Изумрудъ*» и «*Яхонтъ*», въ 350 силъ каждый, а также для корвета «*Витязь*» въ 360 силъ, за-границею, и именно **Бельгійскому Обществу Кокериль**, цѣны котораго оказались дешевле цѣнъ англійскаго заводчика Гомфрейса на 18 р. 23⁴¹/₁₀₀ коп. на каждую силу, а на всѣ 1.060 силъ на 19.328 р. 14³/₅-коп.

Контракты по этому предмету заключены съ Обществомъ Кокериль, чрезъ посредство Адъютанта Его Императорскаго Высочества, Генераль-Адмирала Князя *Лобанова-Ростовскаго*, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 22-го марта 1861 г., ст. 22.019.

Стоимость механизмовъ составляетъ:

Для клиперовъ: одного. . . . 463.750 франк.

за доставку
и установку 100.000 »

Итого за одинъ 563.750 франк.

А за два 1.127.500 франк.

Для корвета: за механизмъ . 477.000 франк.

за доставку и
установку 100.000 »

Итого 577.000 »

А за всѣ три машины 1.704.500 франк.

Въ число этой суммы, которая на наши деньги, составитъ, смотря по курсу, около 485.000 р., уплачено 235.293 руб. 93 коп.

100-сильный желѣзный пароходъ «Работникъ».

Надлежащія свѣдѣнія объ этомъ пароходѣ изложены въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 (стр. 14) и 1860 г. (стр. 24).

Пароходъ окончательно собранъ и склепанъ; но спускъ его на воду и исполненіе дальнѣйшихъ работъ приостановлены, по недоставленію машины для сего парохода, изготовленіе коей возложено Министерствомъ Финансовъ на Екатеринбургскую механическую фабрику.

По отзыву Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ означенная машина будетъ доставлена сюда въ навигацію 1862 г.

Но какъ означенная машина признана главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго флота не соответствующею величинѣ парохода, то, въ настоящее время, составляетъ соображеніе о постановленіи этой машины на судно меньшихъ размѣровъ противу парохода «Работникъ», и объ изготовленіи для сего парохода машины въ 160 силъ.

Четыре флашкоута, и деревянный килекторъ.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ объ этихъ судахъ въ отчетѣ Департамента за 1860 г., на стр. 30 и 31, слѣдуетъ сказать, что:

1) Постройку флашкоутовъ предполагается окончить къ началу навигаціи 1862 г.; стоимость ихъ, по смѣтному исчисленію, будетъ составлять 10.780 р. сер.

2) Размѣренія килектора слѣдующія:

Длина по палубѣ 70 ф. 8 д.

Ширина съ обшивкою. 23 » 4½ »

Углубленіе { ахтеръ-штевня. 6 » 9 »
форъ-штевня. . . 6 » — »

Водоизмѣщеніе 160 тоннъ.

3) Стоимость килектора будетъ простираться, по утвержденной на постройку его смѣтѣ, до 29.733 р. 82 коп., и

4) Работы по постройкѣ флашкоутовъ и килектора производятся тѣми средствами, которыя портъ можетъ удѣлять отъ другихъ, болѣе необходимыхъ работъ.

Продолжается постройка гребныхъ судовъ:

Въ Новомъ Адмирал- тействѣ.	Р а з м ѣ р е н і я.						Стоимость по сметамъ.	
	Длина.		Ширина.		Глубина.		Руб.	Коп.
Для <i>Порта</i> :	ф.	д.	ф.	д.	ф.	д.		
Девятнадцать 2-хъ ве- селн. яловъ.....	12	—	4	5	2	2	3.465	54 $\frac{1}{2}$
Для фрегата «Дмитрій-Донской»								
20-весел. барказъ...	41	—	11	1	4	10	3.417	9 $\frac{1}{4}$
14 " катеръ.....	32	2	7	9	2	9 $\frac{1}{2}$	1.125	28 $\frac{1}{2}$
16 " ".....	35	—	8	9	3	2	1.271	3 $\frac{3}{4}$
12 " ".....	32	2	8	—	3	5	1.092	26 $\frac{1}{2}$
8 " вельботъ.....	30	3	6	3	2	7	582	34
4 " ялъ.....	19	—	5	8	2	1	337	46
16 " катеръ.....	36	—	7	7	2	6 $\frac{1}{2}$	827	65 $\frac{3}{4}$
7 " гичка.....	34	—	4	4	1	10 $\frac{1}{2}$	677	84
Для парохода «Онега»								
5-весел. вельботовъ два.....	22	—	4	10	2	—	814	2 $\frac{1}{4}$
Для клипера «Алмазъ»								
14-весел. барказъ..	30	—	8	2	3	7	1.226	36 $\frac{1}{5}$
10 " катеровъ. 2.	28	—	7	—	2	5 $\frac{1}{2}$	1.535	44 $\frac{7}{8}$
6 " вельботъ. 2.	28	—	5	4	2	—	1.066	8 $\frac{1}{8}$
2 " ялъ.....	14	—	4	7	1	10	288	82 $\frac{7}{8}$
На Охтѣ.								
Для фрегата «Александръ Невскій»								
22-весел. барказъ. 2.	42	—	12	—	4	7	3.222	89 $\frac{1}{4}$
16 " катеръ....	35	—	8	9	3	2	1.255	87
14 " ".....	32	—	7	9	2	8 $\frac{1}{2}$	1.100	1 $\frac{1}{2}$
6 " ялъ.....	19	—	6	3	2	4 $\frac{1}{2}$	475	68 $\frac{1}{2}$
8 " вельботъ....	35	4	5	1 $\frac{1}{2}$	1	11 $\frac{1}{2}$	611	45 $\frac{1}{4}$
14 " катеръ....	32	—	7	9	2	8 $\frac{1}{2}$	1.100	1 $\frac{1}{4}$
6 " ялъ.....	19	—	6	3	2	4 $\frac{1}{2}$	475	68 $\frac{1}{2}$
6 " вельботъ....	30	—	4	11	1	11	541	88
Для Директора Корабле- строительнаго Департа- мента.								
6-веселн. гичка..	34	—	4	9	2	—	704	97 $\frac{1}{8}$
Итого:.....	—	—	—	—	—	—	27.315 р.	72 $\frac{1}{2}$ к.

В. ВНОВЬ СТРОЯЩИЯСЯ СУДА.

1) Желѣзная винтовая шкуна «Алеутъ» въ 30 силъ, въ составъ судовъ Сибирской Флотиліи.

Къ постройкѣ этой шкуны, по образцу выписанной изъ Англіи для Балтійскаго моря паровой лоцъ-шкуны «Секстанъ», и съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы корпусъ шкуны сдѣланъ былъ изъ русскаго желѣза, которому отдается преимущество предъ иностраннымъ, приглашались здѣшніе заводчики Бердъ и Макферзенъ.

Низшую цѣну за постройку шкуны, изъ матеріаловъ и мастеровыми подрядчика, со всею окончательною отдѣлкою, вооруженіемъ и машиною, объявилъ г. Бердъ, а именно 67.500 руб. сер.

Хотя эта цѣна выше стоимости шкуны «Секстанъ» на 8.847 руб. 50 коп., но, имѣя въ виду, что этотъ излишекъ весьма мало превышаетъ тотъ расходъ, который пришлось бы имѣть при переводѣ денегъ за границу, если бы постройка шкуны была отдана иностраннымъ заводчикамъ, а также руководствуясь Высочайшимъ повелѣніемъ о заказѣ непремѣнно въ Россіи тѣхъ судовъ и машинъ, которыя могутъ быть сдѣланы здѣсь, а не за границею, Кораблестроительный Департаментъ ходатайствовалъ о предоставленіи постройки шкуны «Алеутъ» г. Берду, на что и послѣдовало согласіе г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ.

Контрактъ заключенъ 10-го Іюня, а закладка шкуны произведена 14-го Ноября 1861 г.

Размѣренія шкуны:

Длина между перпендикулярами. . .	130 ф.
Ширина	20 »
Глубина интрюма	12 »
Водоизмѣщеніе.	300 тоннъ.

Для наблюденія за постройкою шкуны назначенъ Корабельный Инженеръ Прапорщикъ *Прохоровъ*, изучавшій желѣзное судостроеніе.

Шкуна должна быть окончательно изготовлена и сдана въ въ Морское Вѣдомство не позже 1-го Іюля 1862 г., для того,

чтобы она осенью того же года, могла отправиться къ берегамъ Амура, съ адмиралтейскимъ и другимъ казеннымъ грузомъ.

Въ число суммы, слѣдующей за постройку шкуны по 1-е Января 1862 года, выданы только задаточныя деньги, въ числѣ 33.750 руб. сер.

2) *Разрѣшено построить:*

а) 17 пушечный винтовой корветъ «**Аскольдъ**» въ 360 силъ, по чертежу строящагося въ Финляндіи корвета «**Витязь**».

Высочайшее соизволеніе на построеніе корвета «Аскольдъ», вмѣсто фрегата того же имени, какъ не заслуживающаго тим-беровки, послѣдовало 19-го Іюня 1861 года.

Корветъ назначено построить изъ *курлянскаго и прусскаго дуба*, съ частью *тика* и *лиственницы* и съ употребленіемъ на нагельное деревянное крѣпленіе *американской акаціи*.

РАЗМѢРЕНІЯ КОРВЕТА:

Длина между перпендикулярами.	225 ф.
Ширина безъ обшивки	38 » 6 д.
Глубина интрюма	21 » 7 »
Углубленіе {	кормы. 19 » 3 »
	носа 17 » 3 »

Объявленіе о предположеніи построить сей корветъ, съ подряда, опубликовано было въ здѣшнихъ и московскихъ газетахъ, съ цѣлью прежде отдачи подряда, занимающемуся постройкою военныхъ судовъ Почетному Гражданину Кудрявцеву, вызвать на конкуренцію съ нимъ другихъ лицъ, которыя пожелали бы принять настоящую операцію на себя.

Въ тоже время составлены были соображенія о полной стоимости корвета, съ окончательною отдѣлкою, по всѣмъ частямъ, вооруженіемъ и гребными судами, и проэктъ контракта; а отъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета получена была спецификація и чертежи.

Прежде приступленія къ торгамъ, проэктъ контракта, чертежи и спецификація, препровождены были на разсмотрѣніе Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмирала Попова, изъ замѣчаній котораго на эти данныя, многія приняты

къ исполненію: *по контракту* — Кораблестроительнымъ Департаментомъ, а *по спецификаціи* — Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ.

Ни въ день торга, ни на переторжку нѣкого желающихъ торговаться изустно не явилось; въ день же переторжки получено одно запечатанное объявленіе, отъ Почетнаго Гражданина Кудрявцева, который принималъ на себя постройку корвета за 390.000 р. с., менѣе смѣтнаго исчисленія только на 1.211 руб. 26 $\frac{1}{4}$ коп. сер.

Въ слѣдъ за тѣмъ, Почетный Гражданинъ Кудрявцевъ подалъ записку, въ которой, указывая, что нѣкоторыя смѣтныя цѣны на матеріалы ниже цѣнъ, существующихъ на тѣ же матеріалы въ частной продажѣ, въ особенности на красное дерево; а также, что нѣкоторые матеріалы, по сравненію съ расходомъ оныхъ на другихъ, построенныхъ имъ судахъ, исчислены въ смѣтѣ въ количествѣ меньшемъ противу дѣйствительной надобности, просилъ Кораблестроительный Департаментъ сдѣлать по этому зависящія отъ него распоряженія.

Препроводивъ эту записку въ Кораблестроительный Техническій Комитетъ, Департаментъ, съ своей стороны, въ видахъ удешевленія постройки корвета, просилъ Комитетъ войти въ соображеніе, не окажется ли возможнымъ, безъ вреда прочности и качествамъ корвета, замѣнить нѣкоторые цѣнные лѣса, назначенные по смѣтѣ, менѣе дорогими, какъ напримѣръ: бимсы сдѣлать изъ дуба, вмѣсто краснаго дерева, а на подводную обшивку употребить, вмѣсто тика, лиственницу, которая имѣется въ здѣшнемъ адмиралтействѣ въ достаточномъ количествѣ.

Комитетъ нашелъ возможнымъ сдѣлать бимсы изъ дуба, а обшивку изъ лиственницы и дуба, что и было утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

Эти измѣненія, вмѣстѣ съ освобожденіемъ подрядчика отъ обязанности снабдить корветъ нѣкоторыми вещами, не входящими въ составъ корпуса и отпускомъ лиственницы отъ казны, уменьшили итогъ смѣты на постройку корвета, на 18.313 р. 86 $\frac{1}{2}$ коп.

По объявленіи объ этомъ г. Кудрявцеву и вслѣдствіе убѣжденія понизить просимую имъ сумму, онъ согласился уменьшить ее до 350.000 р. сер., т. е. на 28.847 р. 39 $\frac{3}{4}$ к. сер. дешевле

смѣтнаго исчисленія; но отказался отъ дальнѣйшаго пониженія этой суммы.

Вслѣдствіе сего, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 15-го Ноября 1861 г. ст. 22.275, заключенъ съ подрядчикомъ Кудрявцевымъ контрактъ, на построение корпуса означеннаго корвета, спускъ его на воду и полную его отдѣлку, по всѣмъ мастерствамъ, изъ собственныхъ его, подрядчика лѣсовъ, металловъ и всѣхъ другихъ матеріаловъ, а также его инструментами и всѣми другими его же средствами, которыя при этомъ понадобятся, съ отпускомъ отъ казны, *въ мѣрѣ действительной надобности*, мѣди и мѣдныхъ листовъ и гвоздей, для крѣпленія и обшивки подводной части, а также лиственицы.

Мѣдь и лиственичные лѣса будутъ находиться въ непосредственномъ вѣдѣніи назначеннаго отъ Конторы надъ С. Петербургскимъ портомъ лица, которое обязано будетъ дать въ расходъ этихъ матеріаловъ надлежащій отчетъ, на общемъ основаніи.

Надсмотрщики и указатели будутъ даны отъ казны по тѣмъ только мастерствамъ и въ томъ числѣ, какъ это найдено будетъ необходимымъ портовымъ начальствомъ.

Корветъ будетъ строиться на Охтенской верфи, въ томъ эллингѣ гдѣ строился фрегатъ «Александръ-Невскій». Всѣ работы, необходимыя для спуска корвета на воду, должны быть окончены къ 15 Іюля 1863 г., и корветъ долженъ быть окончательно отстроенъ — къ 1-му Маю 1864 года.

Строителемъ корвета назначенъ Корабельный Инженеръ Штабсъ-Капитанъ *Шведе*, строившій фрегатъ «*Ослябя*».

Корветъ разрѣшено построить съ подряда, а не казенными средствами, съ цѣлью не уменьшать недостаточные еще запасы корабельнаго лѣса здѣшняго адмиралтейства, въ видахъ обезпеченія будущихъ судостроительныхъ работъ хорошо просушеннымъ и вылежавшимся лѣсомъ.

Механизмъ на корветъ предполагается поставить тотъ, который былъ на фрегатѣ «*Аскольдъ*», по тщательномъ пересмотрѣ механизма на Кронштадскомъ паровомъ заводѣ.

б) **Парусную шлюпку**, съ выдвижнымъ килемъ.

Шлюпка предназначается въ призъ отъ Морскаго Вѣдом-

ства, для гонки судовъ С. Петербургскаго Рѣчнаго Яхтъ Клуба, имѣющей быть въ 1862 году.

Высочайшее соизволеніе, на учрежденіе сихъ призовъ, ежегодно, изъ гребнаго или небольшого паруснаго судна, послѣдовало 14 Марта 1860 г., по ходатайству Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала и первымъ таковымъ призомъ, въ 1860 году, была гичка Его Высочества.

На гонку 1862 г. назначено построить именно упомянутую шлюпку, а не другое какое либо судно, по ходатайству Командора Клуба; шлюпка будетъ построена по чертежу лучшихъ судовъ этого рода, употребляемыхъ для гонокъ въ Англіи, а самая постройка будетъ производиться при здѣшнемъ портѣ, для того чтобы члены клуба, прослѣдивъ постройку шлюпки отъ начала до конца, могли ознакомиться съ этого рода судостроеніемъ.

Въ Англіи, такая шлюпка, съ принадлежностью и вооруженіемъ, стоитъ, смотря по величинѣ и дереву, изъ котораго построена, отъ 54 до 81 фун. стер., что, на наши деньги, составитъ до 510 руб. сер.

Обыкновенно такого рода шлюпки строятся изъ сосны, для легкости.

КРОНШТАДТСКІЙ ПОРТЪ.

А. СУДА, ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТДѢЛАННЫЯ ВЪ 1861 ГОДУ.

1) 111-ти пушечный корабль «Императоръ Николай I».

Въ теченіи 1861 г. корабль достроивался и отдѣлывался. По окончаніи работъ, которыя должны были быть произведены на кораблѣ по корпусу и по установкѣ механизма во время нахождения корабля въ докѣ, онъ выведенъ былъ изъ дока 27 Мая.

При этомъ обстоялъ въ грузу:

форъ штевнемъ . . . 16 ф. 2 д.

яхтеръ штевнемъ. 20 » — »

Для установки машины присланы были заводчиками (Гомфрейсъ и Тенантъ) механикъ Гардингъ, съ установщиками и мастерами.

По установкѣ машины, 10 Октября 1861 г. была произведена ей проба, особою комиссіею изъ командира корабля, членовъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета и главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота.

При провѣ: Корабль обстоялъ въ грузу: ахтеръ-штевнемъ 24 ф. 8 д., форъ-штевнемъ 21 ф. 10 д.

Имѣлъ наибольшее число оборотовъ, винта, при давленіи пара въ 16 фунтовъ, 66.

Средній ходъ $10\frac{3}{4}$ узловъ.

Машина дѣйствовала вообще исправно и, если бы кочегары поддерживали паръ постоянно на 20 фунтахъ, то скорость хода корабля дошла бы до $11\frac{1}{4}$ узловъ.

На основаніи этихъ результатовъ, Кораблестроительный Техническій Комитетъ призналъ механизмъ корабля «Императоръ Николай I», вполне удовлетворительнымъ.

Какъ запасный винтъ еще не сдѣланъ, то согласно съ мнѣніемъ главнаго инженеръ-механика, предложено заводчикамъ отлить таковой винтъ, съ переменными лопастями, дабы можно было измѣнять его шагъ, и съ тѣмъ, чтобы шагъ запаснаго винта былъ на 18 дюймовъ болѣе настоящаго и чтобы винтъ имѣлъ одну запасную лопасть.

По осмотрѣ механизма, послѣ пробы онаго, оказались въ холодильникѣ трещины, въ паровыхъ цилиндрахъ большія царапины, а на штокѣ пароваго поршня, во всю длину его хода, глубокія борозды.

Прежде сообщенія своего заключенія объ этихъ поврежденіяхъ, главный инженеръ-механикъ Балтійскаго флота, нашелъ нужнымъ потребовать отъ заводчиковъ объясненія. Заводчики отозвались, что трещины въ холодильникѣ должно отнести къ излишнему напряженію металла, во время его охлажденія послѣ отливки; что эти трещины, какъ заводчики полагаютъ, не будутъ имѣть вреднаго вліянія на успѣшное дѣйствіе машины; что точно такое же поврежденіе холодильника случилось въ изготовленной ими же машинѣ для англійскаго фрегата *Лисерпуль*, и для исправленія онаго треснувшія части скрѣплены были мѣдными планками, каковое средство они предлагаютъ употребить и на корабль «Императоръ Николай I».

Что же касается до царапинъ въ цилиндрахъ и на штокѣ пароваго поршня, то, судя по описанію механика Гардинга, устанавливавшаго механизмъ на корабль, заводчики полагаютъ, что, при дальнѣйшей службѣ машины, царапины тѣ изгладятся сами собою.

Отзывъ сей былъ сообщенъ на заключеніе главнаго инженера Механика Балтійскаго флота, который увѣдомилъ, что онъ осматрѣлъ холодильникъ и нашелъ, что оказавшіяся въ немъ трещины дѣйствительно произошли отъ напряженія металла, во время его охлажденія; что царапины на цилиндрѣ и клапанѣ не важны, и произошли вѣроятно зимою, во время нахождения этихъ частей механизма на стѣнкахъ гавани, не смотря на то, что были приняты всѣ мѣры къ ихъ сбереженію.

По сему г. Ламбертъ полагаетъ пригласить заводчиковъ исправить означенныя поврежденія, предваривъ ихъ, что на ихъ отвѣтственности останется замѣна настоящаго холодильника другимъ, если бы онъ по исправленію оказался въ послѣдствіи негоднымъ для службы.

Окончательнаго распоряженія по этому предмету еще не послѣдовало.

Столярныя работы, отдѣлка каютъ и изготовленіе мебели для корабля производились столярнымъ мастеромъ Дейстеромъ, за 27.000 руб.

Работы эти не совсѣмъ еще окончены, потому, что установка каютныхъ щитовъ на корабль, по распоряженію Главнаго Командира Кронштадтскаго порта, во избѣжаніе порчи въ зимнее время, отложена до весны 1862 г.

Въ счетъ условленной платы, Дейстеру выдано 24.187 р., а остальные удержаны до окончанія работъ.

Окончательной стоимости корабля «Императоръ Николай I», въ настоящее время, еще нельзя опредѣлить, по не полученію отъ конторы надъ Кронштадтскимъ портомъ нѣкоторыхъ необходимыхъ для того данныхъ.

2) 45-пушечный фрегатъ «Ослябя».

Фрегатъ выведенъ изъ дока 27-го Мая 1861 г., а отправился въ заграничное плаваніе 25-го Октября 1861 г.

Свѣдѣнія, объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ постройку фрегата, а также о его механизмѣ, изложены въ от-

четахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1858 г. (стр. 4) 1859 (стр. 11) и 1860 г. (стр. 12 — 14).

Столярныя работы, меблировка и устройство каютъ на фрегатахъ, произведены столярными мастерами Дейстеромъ и Шмидтомъ за 18.000 р. с. и, по акту Коммисіи, свидѣтельствовавшей эти работы, онѣ найдены исполненными *прочно и съ болѣею тщательностію*. А потому съ контрагентами сдѣланъ окончательный расчетъ, при чемъ выданы, остальные слѣдовавшія имъ 5.000 руб., въ число 18.000.

Установка механизма производилась заводчиками (Карръ и Макферзенъ) не успѣшно, и Департаментъ вынужденъ былъ неоднократно напоминать имъ о принятіи мѣръ къ болѣе исправному окончанію ихъ контрактныхъ обязанностей, а отъ г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ поручено было состоящему при немъ по особымъ порученіямъ Капитанъ-Лейтенанту *Верещагину* слѣдить за ходомъ работъ на самомъ заводѣ.

Хотя заводчики положительно обѣщали окончить механизмъ къ концу Августа, объяснивъ, что всѣ затрудненія и остановки происходятъ отъ того, что механизмъ былъ начать и продолжаемъ не на ихъ заводѣ, а потому при установкѣ, потребовалъ многихъ передѣлокъ, сообразно съ новѣйшими усовершенствованіями въ машинахъ, но обѣщанія своего не сдержали; а потому въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, Кронштадтскій портъ приступилъ къ окончанію нѣкоторыхъ работъ по механизму, *на счетъ заводчиковъ*.

18-го Октября фрегатъ приступилъ къ испытанію машины, которая первоначально дѣйствовала удовлетворительно, дѣлая, на полномъ ходу, до 60 оборотовъ въ минуту, но вслѣдъ за тѣмъ лопнулъ эксцентрикъ, дѣйствіе машины прекратилось и фрегатъ возвратился на Кронштадтскій рейдъ подъ парусами.

Къ исправленію эксцентрика приступлено было немедленно, и 25 Октября произведена была вторичная проба, при чемъ фрегатъ имѣлъ углубленіе форъ-штевнемъ 20 фут., ахтеръштевнемъ 21 фут. 6 дюйм., число оборотовъ въ минуту было отъ 55 до 57, давленіе пара 15 фунтовъ, индикаторная сила 889 лошади, сила, скорость же хода 9,73 узла.

Машина и котлы дѣйствовали удовлетворительно и, по заключенію главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота,

скорость хода судна дойдетъ до $10\frac{1}{2}$ узловъ, при болѣе благоприятныхъ обстоятельствахъ относительно углубленія фрегата и когда машина обойдется.

Фрегатъ, прямо съ пробы, отправился въ море, по назначенію; а для удостовѣренія въ качествѣ, и удовлетворительности механизма, и для испытанія онаго въ морскомъ плаваніи, на пути фрегата до Ревеля, его сопровождалъ членъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, Инженеръ-Механикъ Капитанъ *Эшпаръ*, который донесъ, что фрегатъ дошелъ до Ревеля благополучно, хотя заводчиками и не были еще совершенно окончены всѣ требовавшіяся отъ нихъ работы; что подъемъ и спускъ рамы съ винтомъ, а также и перемѣна шага винта сопряжены съ нѣкоторыми затрудненіями, и что, во время перехода фрегата, часто попадала вода въ паровые цилиндры, въ такомъ количествѣ, что приходилось даже продувать и останавливать машину.

Главный инженеръ-механикъ призналъ возможнымъ нѣкоторыя подѣлки; слѣдовавшія по контракту, но еще не оконченныя, отмѣнить, какъ ненужныя и объяснилъ, что если и потребно сдѣлать какія либо улучшенія, необходимость которыхъ ощущается нынѣ при плаваніи фрегата, а также упростить способъ подвѣтїя рамы и винта, то это должно быть предоставлено усмотрѣнію командира фрегата.

Что же касается до попаданія воды въ котлы, то это происходитъ, какъ отъ несовершенной еще чистоты котловъ, которая достигается не прежде какъ послѣ нѣкотораго времени употребленія ихъ, такъ равно и отъ недостатка опытности машинистовъ и качегаровъ, но что можно вполне надѣяться, что, коль скоро котлы будутъ чище, а машинисты и качегары привыкнуть къ котламъ, бурленіе воды прекратится.

Изъ донесенія командира фрегата «*Ослябя*» видно, что машина, ввѣреннаго ему судна, на пути въ Англію, при постоянно сильныхъ противныхъ вѣтрахъ, *доходившихъ до шторма*, дѣйствовала весьма удовлетворительно.

На заводчикахъ лежитъ двухгодовая отвѣтственность за механизмъ, съ залогомъ равнымъ $\frac{1}{10}$ части стоимости всего механизма.

Въ 1861 году по механизму заводчикамъ
 выдано 5.928 р. 75 к.
 А до 1861 года. 133.357 » 50 »

Итого. 139.286 р. 25 к.

За тѣмъ остается уплатить 43.443 р. 25 к.

3) 17-пушечный корветъ «Богатырь».

О построеніи корвета въ С.-Петербургѣ, съ подряда, Почетнымъ Гражданиномъ Кудрявцевымъ, имѣются надлежащія свѣдѣнія въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 (стр. 8) и 1860 г. (стр. 14).

Корветъ строился и окончательно отдѣливался подъ наблюдениемъ Корабельнаго Инженера Капитана *Коршикова*.

Изъ Петровскаго дока въ Кронштадтѣ, корветъ выведенъ былъ 27-го Мая, а отправился въ дальнее плаваніе 9-го Октября 1861 года.

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г. сказано, что стоимость корпуса корвета составитъ 357.290 р. с.

Между тѣмъ, въ слѣдствіе принятой при строеніи корвета французской системы крѣпленія, выковка желѣзныхъ кницъ и наугольниковъ обошлась на 1.032 р. 35¼ коп. болѣе противу той суммы, на которую подрядчику слѣдовало сдѣлать кницъ на свой счетъ.

На эту сумму увеличилась стоимость корпуса корвета, противу первоначальнаго предположенія, и составляетъ нынѣ 358.322 руб. 35¼ коп.

По случаю назначенія корвета въ отрядъ судовъ, отправлявшихся въ Восточный океанъ, подъ начальствомъ Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмирала *Попова*, окончательная отстройка и отдѣлка корвета въ Кронштадтѣ, производилась подъ наблюдениемъ Контръ-Адмирала *Попова*.

Механизмъ, для корвета «Богатырь», въ 360 силъ, изготовленъ на здѣшнемъ заводѣ Берда.

Объ изготовленіи механизма имѣются свѣдѣнія въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 15.

Расчетъ съ заводчикомъ оконченъ. Стоимость механизма,

считая и новые котлы, вмѣсто прежнихъ, сданныхъ къ порту, составляетъ 247.934 руб. 41 коп.

При пробѣ механизма 29-го Августа 1861 г., онъ оказался совершенно удовлетворительнымъ, для плаванія судна.

Машина дѣлала до 61 оборота въ минуту, при давленіи пара 15 фунтовъ на квадратный дюймъ; индикаторная сила, полученная при пробѣ, составляла 991 лошад. силу; скорость хода была до 10.909 узловъ.

На пути корвета въ Англію, оказалось поврежденіе въ паровыхъ котлахъ его механизма.

По сему случаю Контръ-Адмираль Поповъ донесъ, что, по освидѣтельствованіи котловъ, найдено, что металлъ, изъ котораго они сдѣланы, хорошъ, работа вообще удовлетворительна, но что случившееся поврежденіе слѣдуетъ отнести къ недостаточному количеству связей, положенныхъ для скрѣпленія котловъ, по назначенію составителя проекта.

Отъ 10-го Декабря командиръ корвета донесъ, что исправленіе котловъ окончено.

4) Въ отчетѣ Департамента за 1860 г. (стр. 32) сказано, что установка механизмовъ на кораблѣ **«Цесаревичъ»** и **«Синиопъ»** приводится къ концу.

При пробѣ этихъ механизмовъ, произведенной 9-го Іюня 1861 г., получены слѣдующіе результаты:

Машина корабля **«Синиопъ»**, при давленіи пара 11 ф. на квадратный дюймъ, дѣлала въ минуту 43 оборота; скорость хода была 10.375 узловъ. Вообще машина дѣйствовала удовлетворительно и при возвышеніи пара дѣлала до 52 оборотовъ.

Машина корабля **«Цесаревичъ»**, при давленіи пара 19 фунт. на квадратный дюймъ, дѣлала въ минуту отъ 51 до 53 оборотовъ, а скорость хода судна была 11.234 узла.

Подробныя свѣдѣнія объ испытаніи этихъ двухъ механизмовъ, во время практическаго плаванія кораблей, лѣтомъ 1861 г. въ эскадрѣ Контръ-Адмирала *Беркса*, имѣются въ отчетѣ Адмирала, о плаваніи его эскадры.

Стоимость машинъ составляетъ 47.800 фун. стер. за каждую, а обѣ, съ доставкой ихъ (3.500 ф. ст.) 99.100 фун. стер., или 693.600 руб. сереб.

Сверхъ того были наняты въ Англіи мастеровые, для установки механизмовъ въ суда.

Свѣдѣній о расходѣ, произведенномъ по удовлетворенію жалованьемъ этихъ мастеровыхъ, еще не доставлено Конторою Кронштадтскаго Порта.

5) Въ 1861 г., при Кронштадтскомъ портѣ, построены:

а) **Четыре безпалубные грузовые бота.**

РАЗМѢРЕНІЯ БОТОВЪ:

Длина между перпендикулярами	46 ф.
Ширина	13 » 6 д.
Глубина	5 » »

Бота построены при шлюпочномъ мастерствѣ Кронштадтскаго Порта, изъ сосновыхъ и частію лиственничныхъ лѣсовъ, съ желѣзнымъ крѣпленіемъ; стоимость ботовъ составляетъ 8.158 руб. 44 к. сер.

б) Слѣдующія **гребныя суда:**

Для Государя Императора 16-ти весельный *катеръ*, для Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала: 8-ми вес., и 2-хъ вес. *гички* и 7-ми вес. *шлюпка*, по чертежу шлюпки Императора Петра I, для Главнаго Командира Кронштадтскаго Порта 18-ти вес. *баржа* и *рыбачій ботъ*; и для судовъ флота: *барказовъ* 2, *катеровъ*—10, *сельботовъ*—4 и *яловъ*—5.

Б. СУДА ПОСТРОЙКА КОИХЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

1) **58-пуш. фрегатъ «Севастополь».**

Свѣдѣнія объ основаніяхъ, на коихъ производится постройка сего фрегата, а также о его механизмѣ, изложены въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 33—35.

Закладка фрегата, въ присутствіи Главнаго Командира Кронштадтскаго Порта, произведена 16-го Марта 1861 г.

По приказанію Его Императорскаго Высочества Ге-

нераль-Адмирала, фрегатъ строится съ посолкою его членовъ, а самое соленіе производится по указаніямъ Вице-Адмирала фонъ-Шанца.

Постройка фрегата доведена до $\frac{1}{2}$ его готовности.

По 1-е Января 1862 г., подрядчику уплачено:

Въ задатокъ	111.596 р. 41 к.
За исполненныя работы	223.192 » 82 »

Итого . . . 334.789 р. 23 к.

За тѣмъ, такую же сумму остается уплатить, до полной контрактной суммы, т. е. до 669.578 р. 48 к.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.

А. СУДА, ОКОНЧЕННЫЯ ПОСТРОЙКОЮ ВЪ 1861 г.

1) 53-пушечный фрегатъ «Пересвѣтъ».

Свѣдѣнія о постройкѣ этого фрегата, его размѣреніяхъ, обстоятельствахъ сопровождавшихъ спускъ, о килеваніи фрегата и о его механизмѣ, изложены въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 (стр. 16) и 1860 г. (стр. 35 — 41).

Исправленіе поврежденій, полученныхъ фрегатомъ, при его спускѣ, стоило — 13.033 р. 87 коп.

Фрегатъ зимовалъ въ рѣчкѣ Маймаксѣ.

Для предохраненія фрегата отъ напора льда были устроены палы, ледорѣзы и боны, съ употребленіемъ на это лѣсовъ и другихъ матеріаловъ на 640 р. 71 коп.

По вскрытіи р. Маймаксы и Двины фрегатъ приведенъ былъ въ портъ, на буксирѣ двухъ частныхъ пароходовъ, за 100 руб. сер.

Проводка фрегата за баръ потребовала особыхъ мѣръ и приспособленій, такъ какъ на барѣ и при наибольшемъ возвы-

шеніи воды, глубина доходить до 15 ф. 2 д., а фрегатъ сидѣлъ форъ-штевнемъ 15 ф. 6 д., а ахтеръ-штевнемъ 19 ф. 6 д. Первоначально подведены были подъ фрегатъ четыре проводныхъ бота, по два съ каждой стороны фрегата.

Когда стали выкачивать воду изъ ботовъ и фрегатъ поднялся до 15 ф. 9 д., всѣ усилія поднять его выше оказались тщетными: сооруженія, служившія для постановки фрегата на бота, стали выходить изъ своихъ мѣстъ и ломаться, такъ что оказалось необходимымъ снять фрегатъ съ ботовъ и ждать слѣдующихъ сизигійныхъ водъ.

Въ этотъ разъ, кромѣ ботовъ, подъ корму фрегата подвешено было вновь построенное судно для землечерпательной машины, а къ подъемнымъ ботамъ придѣланы фальшборты, чтобы, съ болѣею безопасностію, ихъ можно было погрузить, по возможности, глубже и тѣмъ увеличить подъемную ихъ силу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, всему подъемному сооруженію даны были капитальные размѣры и самое тщательное скрѣпленіе; фрегатъ же былъ облегченъ снятіемъ съ него всего балласта, цѣпныхъ канатовъ и якорей, рангоута (кромѣ мачтъ) и всего остального груза, до мелочей. На немъ было оставлено только 150 человѣкъ команды, съ провизіей на 2 сутокъ и одинъ якорь съ пеньковымъ канатомъ.

Этими мѣрами фрегатъ, съ большимъ трудомъ, поднять былъ до углубленія: форъ-штевнемъ — 14 ф. 3 д. и ахтеръ-штевнемъ — 14 ф. 4 д.

Въ этомъ грузу фрегатъ благополучно перешелъ баръ на на буксирѣ пароходовъ *Соломбала* и двухъ частныхъ, коимъ заплачено 50 рублей.

Стоимость матеріаловъ, употребленныхъ на приспособленія для поднятія фрегата, составляетъ 2.499 р. 52¼ коп.

По совершенномъ изготовленіи и снабженіи фрегата всѣмъ слѣдующимъ для предстоявшаго ему плаванія, онъ, 18-го Іюля, отправился въ Кронштадтъ, куда и прибылъ 29-го Августа, а 15-го Октября введенъ въ докъ Петра I.

На немъ предстоитъ: оба ахтеръ-штевня и заднюю кормовую килевую штуку перемѣнить; перенести фундаменты подъ котлы и механизмы; произвести дефектныя работы, окончатъ фрегатъ и обшить его мѣдью.

Къ работамъ приступлено.

На пути отъ Архангельска до Кронштадта, на фрегатѣ находились Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-Капитанъ *Большаковъ* (строитель фрегата) и Прапорщикъ *Гагаринъ*.

Подъ наблюдениемъ перваго изъ этихъ офицеровъ, которому лучше другихъ извѣстны поврежденія фрегата, производятся работы по исправленію его въ докѣ, а второй участвуетъ въ этихъ работахъ въ качествѣ помощника г. Большакова и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы ознакомиться съ кораблестроительными работами Кронштадскаго и С.-Петербургскаго портовъ.

О механизмѣ фрегата.

По контракту, заводчики Карръ и Макферсонъ должны были окончательно изготовить машину для установки на фрегатѣ къ 21-му Іюля 1861 г.; но этого не исполнили, и по отзыву главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота г. Ламберта, механизмъ и котлы не могутъ быть совершенно окончены ранѣе Марта мѣсяца 1862 года.

Въ виду таковой просрочки Департаментъ, на основаніи контракта, распорядился о пріостановленіи выдачи заводчикамъ заработанныхъ ими денегъ, обративъ оныя на пополненіе полученныхъ ими впередъ задаточныхъ денегъ.

На таковое распоряженіе Департамента заводчики принесли жалобу, въ коей объяснили, что неисправность ихъ главнѣйше произошла отъ того, что г. Ламбертъ потребовалъ переливки цилиндра, въ которомъ, при отливкѣ, не по винѣ завода, но единственно отъ случайности, оказался нѣкоторый, вовсе не существенный недостатокъ; что механизмъ ими почти уже совершенно окончень, хотя фрегатъ и не въ состояніи принять его.

По сему заводчики ходатайствовали о продолженіи производства имъ платежей, безъ примѣненія къ нимъ мѣръ, постановленныхъ въ контрактѣ на случай ихъ неисправности, такъ какъ она не влечетъ за собою ни какихъ убытковъ для казны.

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ, принявъ во вниманіе, что неисправность заводчиковъ не влечетъ за собою остановки въ изготовленіи фрегата къ плаванію; что механизмъ почти окончень, и что какъ исполненіе заказа, такъ выданная

по оному ссуда достаточно обезпечены представленнымъ въ залогъ заводомъ, оцѣненнымъ свыше 300 т. р., нашелъ возможнымъ, въ видахъ споспѣшествованія заводчикамъ къ успѣшнѣйшему окончанію контрактныхъ обязанностей, не останавливать выдачи слѣдующихъ имъ платежей.

Согласно сему разрѣшенію, Департаментомъ выданы заводчикамъ первые два платежа, при чемъ удержаны съ нихъ пропорціональныя части въ счетъ узаконеннаго штрафа, который опредѣлится лишь при окончательномъ расчетѣ.

Эти распоряженія утверждены Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 29-го Ноября 1861 г. ст. 22. 292.

Всего по изготовленію механизма для фрегата «Пересвѣтъ» выдано:

Въ задатокъ	69.249 р. 33 к.
За произведенныя работы.....	60.406 р. 88 к.

Итого 129.656 р. 21 к.

Остается уплатить, не исключая штрафныхъ денегъ..... 78.091 р. 79 к.

2) Пожарный ботъ.

Спущенъ на воду 5-го Іюля 1861 года.

Размѣренія, а также свѣдѣнія о постройкѣ сего бота имѣются въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр. 42.

Постройка бота, съ механизмомъ и трубою, стоитъ 5.099 руб. 33½ коп.

Труба, при дѣйствіи механизмомъ людьми, выбрасываетъ воды около 34 ведръ въ минуту, на высоту до 7-ми сажень.

3) **Гребныя суда:** 14 вес. катеръ для парохода «Сомбалла».

6-ти вес. вельботъ для Главнаго Командира Архангельскаго порта, и 4-хъ весельная гичка для шкуны «Задорная».

Б. СУДА, ПОСТРОЙКА КОТОРЫХЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

1) Винтовая шкуна «Полярная Звѣзда».

Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на стр. 42, изложены свѣдѣнія и цѣль, съ которою строится это судно, а также о самой постройкѣ и о механизмѣ, который будетъ поставленъ на шкуну.

Хотя её предполагалось спустить на воду въ 1861 году, но въ этомъ не успѣли, по случаю значительныхъ работъ, которыя пришлось выполнить по фрегату «Пересвѣтъ».

Постройка шкуны доведена до $\frac{5}{6}$ частей ея готовности.

За откомандированіемъ Строителя шкуны Штабъ-Капитана *Большакова* въ Кронштадтъ, работы по постройкѣ шкуны производятся подъ наблюденіемъ Корабельнаго Инженера Прaporщика *Панова*.

2) **Гребныя суда:** для шкуны «Полярная Звѣзда», 10-весельный полубарказъ; 4 вес. гичка, и 2 вес. ялъ.

По случаю упраздненія главнаго порта въ Архангельскѣ постройку новыхъ судовъ, поименованныхъ въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ, на стр. 43, приказано не предпринимать.

НИКОЛАЕВСКІЙ ПОРТЪ.

Суда, спущенныя на воду и окончательно отдѣланныя въ 1861 году.

1) **2-пушечный пароходъ «Алушта».**

Спущенъ на воду 5-го Апрѣля 1861 г.

Свѣдѣнія объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ постройку этого судна, изложены въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на стр. 44.

Тамъ же сказано и о механизмахъ какъ этого парохода, такъ и парохода «**Четырдагъ**», одинаковыхъ размѣреній съ первымъ.

Въ 1861 году машины установлены на оба парохода, а самыя пароходы окончательно отдѣланы по всѣмъ частямъ, вооружены и уже находились въ плаваніи.

При испытаніи машинъ, онѣ признаны *удовлетворительными* и расцѣтъ за нихъ съ заводчиками *оконченъ*.

Здѣсь слѣдуетъ сказать и о результатахъ испытанія машинъ на корветахъ «**Ястребъ**» и «**Вречеть**».

При давленіи пара 15 фунт. и болѣе, машины дѣлали до 68 оборотовъ въ минуту, корветы шли по 9 узловъ въ часъ.

Окончательный расцѣтъ съ купцомъ Рафаловичемъ, строившимъ эти четыре судна, еще не сдѣланъ, потому что еще продолжается пріемка отъ него лѣса, оставшагося отъ постройки означенныхъ судовъ.

Обстоятельства этого дѣла суть слѣдующія:

По контракту, заключенному съ Рафаловичами на постройку означенныхъ корветовъ и пароходовъ, положено было, что, по отстройкѣ этихъ судовъ и по приѣмѣ оныхъ въ казну, имѣющіе остаться у подрядчиковъ лѣса и матеріалы, годные къ употребленію, должны быть сданы въ казну, на адмиралтейскій бракъ, по цѣнамъ, кои тогда будутъ существовать по Черноморскому Управленію, съ уступкою 6%, и съ тѣмъ, чтобы весь таковой приѣмъ не составлялъ болѣе 10% полной подрядной суммы.

На семъ основаніи Рафаловичи предъявили къ сдачѣ лѣсовъ и матеріаловъ, оставшихся у нихъ отъ постройки корветовъ и пароходовъ, на 58 т. руб. сер., т. е. на всѣ 10% полной подрядной суммы.

Какъ означенныя деньги въ смѣту 1861 года внесены не были, то этотъ расходъ, по журналу Адмиралтействъ-Совѣта 21-го Декабря 1860 г. ст. 21.909, предположено было отнести на экономическій капиталъ Черноморскаго Управленія, на что и послѣдовало Высочайшее соизволеніе, во 2 день Января 1861 года.

Изъ предъявленныхъ Рафаловичами къ сдачѣ матеріаловъ, Николаевскому порту въ особенности полезны были лѣса, которые онъ употребилъ на спусковые полозья, для вытаски корветовъ Черноморской флотиліи въ особый докъ.

Стоимость полозьевъ съ работою исчислена въ 6.486 руб. 15 коп., а собственно лѣса, употребленные на ихъ изготовленіе, приняты въ суммѣ 4.206 р. 64 коп.

По отзыву Главнаго Командира Николаевскаго порта, изъ прочихъ матеріаловъ, принятыхъ отъ Рафаловичей: *дубовые лѣса* — будутъ употреблены на постройку *новыхъ судовъ*; *сосновые бревна* — на *ремонтъ судовъ*, а *мелкія дубовыя наборныя деревья* — на постройку *гребныхъ судовъ*, вслѣдствіе чего наборныя деревья были исключены изъ заготовленія на 1861 годъ.

2) Желѣзная парусная баржа.

Спущена на воду и уже употребляется для портовыхъ надобностей (Отч. Кор. Департ. за 1860 г. стр. 46).

3) **Два грузовые бота**, окончательно отдѣланы и обращены на предметъ назначенія.

Постройка этихъ ботовъ, какъ объяснено въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ на стр. 46, первоначально производилась казенными мастеровыми, но потомъ, окончаніе работъ, въ видѣ опыта, отдано было наемнымъ мастеровымъ за 2.300 рублей.

По окончаніи постройки оказались слѣдующіе результаты:

По смѣтѣ для обоихъ ботовъ исчислялось плотниковъ 4.000 и пильщиковъ 240 человекъ.

Въ продолженіи постройки ботовъ казенными мастеровыми, когда постройка одного бота была доведена до $\frac{1}{3}$, а другого до $\frac{1}{5}$ части ихъ готовности, было уже употреблено плотниковъ 2.742 и пильщиковъ 670, т. е. соразмѣрно степени исполненныхъ работъ, болѣе смѣтнаго исчисленія: плотниковъ на 1.675 и пильщиковъ на 606 человекъ.

По принятіи же работъ вольными мастеровыми, до совершеннаго окончанія постройки, употреблено плотниковъ только 2.182 и пильщиковъ 42 челов., на сумму 1.640 руб. 20 коп.

Слѣдовательно, сверхъ сдѣланной въ пользу казны уступки, 210 руб. 70 коп., мастеровые, противу цѣнъ, платимыхъ имъ за подневную работу, приобрѣли еще для себя выгоды 659 руб. 80 коп.

Постройка этихъ ботовъ, считая весь матеріалъ и рабочую силу, обошлась:

Бота подъ № 1. . .	8.352 руб. 86 $\frac{1}{4}$ к.
» » № 2. . .	7.362 » 54 $\frac{3}{4}$ »

Итого. . . 15.715 руб. 41 к.

4) **Стальной винтовой барказъ**, съ машиною въ 6 нарицательныхъ силъ.

Доставленъ въ Николаевъ изъ Англіи въ 1861 году.

Размѣренія его слѣдующія:

Длина. . . 50 ф.

Ширина . . 8 » 6 д.

Глубина . . 4 » 6 »

Барказъ этотъ состоитъ изъ трехъ частей, отдѣленныхъ одна отъ другой переборками, такъ что если средняя часть будетъ вынута, то другія двѣ, сложенные вмѣстѣ, образуютъ спасительное паровое судно.

Машина и винтъ также безъ затрудненія вынимаются, и тогда всѣ три части вмѣстѣ, или двѣ изъ нихъ, могутъ служить простымъ гребнымъ судномъ.

Постройка барказа, съ доставкой, обошлась въ 500 фунт. стерл., или 3.500 р.

По встрѣтившейся надобности въ буксирномъ суднѣ для Севастополя, барказъ отправленъ въ этотъ портъ.

При испытаніи машины, паръ держался отъ 50 до 60 фунтовъ; машина дѣлала отъ 125 до 150 оборотовъ въ минуту, барказъ шелъ отъ 6 до 7 узловъ въ часъ.

5) **4-хъ весельная шлюпка**, изъ желобчатого гальванизированнаго желѣза, системы Френсиса.

Шлюпка съ доставкой стоитъ 521 р. 50 коп.

6) Сверхъ того въ 1861 году при Николаевскомъ портѣ построены:

Половинчатый понтонъ, для вынутія гребныхъ винтовъ на корветахъ.

Конопатныхъ плотовъ 4.

Особыхъ плотовъ 2.

Разныхъ гребныхъ судовъ 37.

7) По сдѣланному въ 1860 году заказу въ Англіи, чрезъ Капитанъ - Лейтенанта Пешурова, заводчикамъ Модзлею и Фильду **паровыхъ котловъ**, въ 1861 году доставлено для парохода «Тамань» — два, а на «Сулинъ», «Инкерманъ» и шкуны: «Бомборы», «Новороссійскъ», «Эльборусъ» и «Анапа» — по одному на каждое судно, всего *восемь*.

О стоимости этихъ котловъ, а равно котловъ, доставленныхъ въ 1860 году для пароходовъ «Турокъ» и «Прутъ», сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ, на стр. 45.

Котлы испытаны, установлены и оказались удовлетворительными.

8) Съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (журн. 28 Іюля 1860 года № 2764, ст. 12.763) заводамъ Генералъ - Маіора Мальцова предоставлено было окончить оставшіеся тамъ два прямоугольные паровые котла, въ половину приготовленные по первоначальному рисунку, для винтовыхъ шкунъ «Донъ» и «Салгиръ». Котлы эти, съ мѣдными дымогарными трубками и аппаратами для перегрѣванія пара, въ 1861 году доставлены

въ Николаевѣ, установлены на шкуны и по испытаніи оказались сдѣланными весьма удовлетворительно.

За окончаніе этихъ котловъ уплачено за-
водамъ. 6.772 р.

За доставку до Херсона. 1.000 »

За передѣлку въ днищахъ, чтобы котлы
могли стать на тѣ самыя мѣста въ судахъ,
какъ помѣщались старые цилиндрическіе. 930 »

8.702 р.

За устройство аппаратовъ для перегрѣ-
ванія пара 2.500 »

Итого 10.752 р.

А съ приключеніемъ прежде заплачен-
ныхъ за половинную отдѣлку сихъ котловъ. 6.887 р. 51 к.

Полная стоимость ихъ составляетъ. 15.589 » 51 »

АСТРАХАНСКІЙ ПОРТЪ.

А. СУДА, ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТДѢЛАННЫЯ.

1) Въ 1861 г. окончены были работы по окончательной отдѣлкѣ винтовой шкуны «Курдъ» и транспорта «Калмыкъ», о размѣреніяхъ и стоимости которыхъ а равно и ихъ механизмовъ имѣются свѣдѣнія въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ на стр. 49. Оба судна находились въ 1861 году въ плаваніи.

2) *Гребныхъ судовъ* разныхъ размѣровъ построено пятнад-
цать.

3) По доставкѣ съ Екатеринбургскаго механическаго заво-
да вѣдомства Министерства Финансовъ, *новой машины* для паро-
хода «Кура» временно обращеннаго въ транспортное судно,
корпусъ этого судна вновь отдѣланъ *плотничною и столярною*
работою.

Установка механизма шла очень медленно, потому что мно-
гія части машины не были вывѣрены на заводѣ; другія же
доставлены или непригнанными между собою, или не вполне

оконченными, или сдѣланными не пропорціонально и различныхъ размѣровъ, такъ что для каждой изъ нихъ нужно было бы имѣть особыя запасныя вещи; но ни этихъ вещей, ни другихъ необходимыхъ принадлежностей, доставлено не было; гребные же валы оказались короче противу чертежа.

Всѣ эти недостатки заставили Астраханскій Портъ многое передѣлать и вновь сдѣлать, на свой счетъ, при Астраханскомъ механическомъ заводѣ, съ употребленіемъ на сей предметъ рабочей силы на сумму 4.730 р. 92 к.

Въ слѣдствіе этихъ исправленій пароходъ могъ быть испытанъ только въ концѣ Октября мѣсяца 1861 г. По окончаніи испытанія машину разобрали, при чемъ на поршнѣ воздушнаго насоса оказались трещины, такъ что для приготовленія парохода къ кампаніи 1862 года, необходимо сдѣлать: новый поршень, новые гребные валы, новыя гребныя колеса, всѣ запасныя вещи, а также произвести многія другія по механизму работы, которыя признаны необходимыми, какъ портовымъ начальствомъ, такъ и главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго Флота для устраненія замѣченныхъ въ механизмѣ недостатковъ и безъ исполненія коихъ механизмъ не можетъ быть признанъ благонадежнымъ къ службѣ.

Б. СУДА, ВНОВЬ СТРОЯЩІЯСЯ.

1) Маячное одномачтовое судно, изъ сосны и частью лиственницы.

Размѣренія судна:

Длина.....	68	ф.
Ширина съ обшивкою. .	20	» 6 д.
Глубина интрюма.....	8	» »
Строевыхъ тонъ.....	97 $\frac{34}{94}$.	

Судно строится казенными средствами, подъ наблюденіемъ Корабельнаго Инженера Прапорщика Дмитріева.

На постройку этого судна по рабочей смѣтѣ, утвержденной Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ, исчислено матеріаловъ и мастеровыхъ на 8.709 р. 78 $\frac{1}{2}$ к.

2) Брантвахтенное судно, изъ сосноваго и частью еловаго

лѣса для Бирючей косы. Это судно въ тоже время будетъ складнымъ магазиномъ для антрацита и дровъ.

Оно строится съ подряда Губернскимъ Секретаремъ Гилемъ, на основаніи кондицій, утвержденныхъ Главнымъ Командиромъ Порта.

РАЗМѢРЕНІЯ СУДНА:

Длина	162 ф. 6 д.
Ширина безъ обшивки. . . .	45 » 6 »
Глубина интрюма.	7 » »

По финансовой смѣтѣ на 1862 г., на постройку этого судна ассигновано 15.000 руб. сер.

3) Изъ числа восьми деревянныхъ флашкоутовъ, для землечерпательной машины, начаты постройкою, казенными средствами, *три*.

РАЗМѢРЕНІЯ ФЛАШКОУТОВЪ:

Длина	36 футъ.
Ширина	13 »
Вышина	4 »

Кромѣ судовъ, къ постройкѣ коихъ уже приступлено, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ, въ видахъ устраненія препятствій къ проводу судовъ Каспійской Флотиліи чрезъ мелководныя розсыпи р. Волги, разрѣшилъ построить при Астраханскомъ портѣ **два плота**, по проэктѣ Инспектора кораблестроительныхъ работъ этого порта Подполковника Пельцига, въ видѣ опыта, для подъема, съ помощью ихъ, судовъ, при проводкѣ чрезъ россыпи.

Для парохода «Астрахань» и «Дербентъ» изготовляются новые **паровые котлы**.

Для *перваго*—на здѣшнемъ заводѣ Берда, за 23.765 руб.; котлы должны быть готовы къ Юнью мѣсяцу 1862 г.; для *второго же*—на Адмиралтейскихъ ижорскихъ заводахъ. Для этихъ котловъ выписано изъ Англіи 860 желѣзныхъ дымогарныхъ трубокъ и 96 листовъ Лѣмурскаго желѣза, за что заплачено 5.555 руб. 34 коп.; срокъ окончанія ихъ тотъ же что и *первыхъ*.

На Воткинскихъ заводахъ:

Заказанныя въ 1859 году на Камско-Воткинскомъ заводѣ, для перевозки адмиралтейскихъ грузовъ между С.-Петербургомъ, Кронштадтомъ и Ижорскими заводами, **железные баржи**, числомъ шесть, о коихъ имѣются свѣдѣнія въ отчетахъ Департамента за 1859 (стр. 14) и 1860 (стр. 25) годы, доставлены къ здѣшнему порту въ Октябрѣ мѣсяцѣ и приняты особою Коммисіею, которая вмѣстѣ съ освидѣтельствованіемъ оныхъ опредѣлила, чѣмъ баржи должны быть снабжены отъ порта, для выполнения своего назначенія.

По рассмотрѣніи предположеній Коммисіи, они утверждены Департаментомъ, съ замѣною пеньковыхъ канатовъ и принадлежностей къ онымъ дѣшными.

Въ настоящее время, на Воткинскомъ заводѣ производится постройка для Астраханскаго порта четырехъ железныхъ баржъ, двухъ барказовъ и двухъ шестивесельныхъ яловъ.

Изъ означенныхъ четырехъ баржъ, двѣ морскія баржи имѣютъ слѣдующія размѣренія:

Длина по грузовой линіи . . .	120 ф.
Наибольшая ширина	24 »
Глубина трюма	10 »

Грузу могутъ подымать до 8.000 пуд. каждая.
Двѣ рѣчныя баржи имѣютъ:

Длину по грузовой ватеръ-линіи . .	120 ф.
Наибольшую ширину	22 » 6 д.
Глубину трюма	7 »

При углубленіи 4 футъ, грузу могутъ поднимать до 6.000 пуд. каждая.

Заводъ надѣется окончить двѣ рѣчныя баржи въ навигацію 1862 года, а всѣ остальные суда къ навигаціи 1863 г.

Для предоставленія заводу средствъ къ болѣе правильной постройкѣ судовъ, въ отношеніи правилъ кораблестроенія и морскихъ требованій, по представленію Главнаго Командира, Астраханскаго порта и съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, въ Февралѣ 1861 года командированъ на заводѣ старшій судостроитель Астраханскаго порта Корабельный Ин-

женеръ Капитанъ *Митрофановъ*, на обязанность коего возложено: своими указаніями по технической части содѣйствовать заводскому начальству къ устраненію тѣхъ недостатковъ въ постройкѣ судовъ, кои замѣчаемы были до настоящаго времени и исправленіе которыхъ, по сдачѣ судовъ на мѣстахъ ихъ назначенія, дѣлалось для заводовъ или совершенно невозможнымъ или по крайней мѣрѣ крайне затруднительнымъ.

Получивъ увѣдомленіе о назначеніи на Воткинскіе заводы г. Митрофанова, Главный Начальникъ Уральскихъ заводовъ, просилъ Кораблестроительный Департаментъ испросить разрѣшеніе, чтобы приготовляемыя на Уралѣ для Морскаго вѣдомства суда и паровыя къ нимъ машины предоставлено было заводамъ сдавать окончательно на мѣстахъ изготовленія оныхъ командированному инженеру, по надлежащемъ съ его стороны освидѣтельствованіи, а не портовымъ начальствомъ, какъ это дѣлается нынѣ, на мѣстахъ куда суда и механизмы назначены, что сопряжено съ большими затрудненіями для заводовъ, по невозможности исправленій тѣхъ недостатковъ, кои морское начальство не рѣдко находитъ при приѣмѣ.

На это сообщено, что Корабельный Инженеръ Митрофановъ командированъ на заводъ именно съ тою цѣлью, чтобы своими указаніями, при самомъ производствѣ работъ, устранить по возможности техническіе недостатки, которые могли бы служить затрудненіемъ къ приему судовъ въ Морское вѣдомство; но что допустить сдачу судовъ и механизмовъ на мѣстахъ ихъ изготовленія, представляется неудобнымъ, по невозможности подвергнуть ихъ тамъ надлежащему испытанію.

Въ заключеніе статей о кораблестроеніи въ нашихъ адмиралтействахъ и на Русскихъ заводахъ, слѣдуетъ упомянуть объ испытаніи пароваго судна, особой конструкціи.

Въ 1861 году Коммисією отъ Морскаго Министерства произведено испытаніе судну особой конструкціи, построенному Американцемъ *Уайнансомъ* на Александровскомъ Главномъ механическомъ заводѣ Николаевской желѣзной дороги.

Судно имѣетъ видъ веретена или сигары заостренной на обоихъ концахъ.

Длина судна $84\frac{1}{2}$ фута, наибольшій діаметръ въ срединѣ 8 футъ, и за тѣмъ постепенно уменьшается. Оконечности лодки совершенно острия. Корпусъ лодки построенъ изъ Сибирскаго желѣза, оконечности же ея изъ мѣди.

Членъ Коммисіи, Адъютантъ Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, Капитанъ 1-го ранга *Чихачевъ* сообщилъ объ этомъ суднѣ слѣдующее:

«Одно изъ особенностей судна состоитъ въ томъ, что оно не имѣетъ шпангоутовъ, которые замѣнены тутъ 10 кругами, къ коимъ и прикрѣплена наружная обшивка. Круги эти въ то же время служатъ непроницаемыми перегородками. Котлы и машина установлены по срединѣ судна. Валъ выходитъ изъ судна отъ 15 до 20 футъ, и конецъ вала поддерживается подъ кормою висячимъ подшипникомъ, за которымъ на валъ насаженъ гребной винтъ. Судно имѣетъ два руля, одинъ въ носу, а другой въ кормѣ, впереди винта».

Такъ-какъ судно это весьма малыхъ размѣровъ, то верхняя его часть, по причинѣ округленности, не можетъ служить палубою, а потому по срединѣ судна укрѣплена желѣзная рѣшетчатая площадка, на которой могутъ помѣститься до 15 человекъ. Для безопасности, площадка эта обнесена поручнями. На верху имѣются два люка, и вмѣсто карленгсовъ сдѣланы желѣзные трубы, около 3-хъ футъ вышиною.

Вотъ все что Коммисія могла усмотрѣть, когда судно находилось еще не спущеннымъ.

20-го Октября судно было испытано подъ парами. Для испытанія, Коммисія ходила на немъ въ Кронштадтъ и обратно, при тихомъ восточномъ вѣтрѣ, безъ волненія.

При испытанія замѣчено:

1) Судно шло спокойно и, не смотря на слабость машины, ходъ, при 164 оборотахъ винта въ минуту, достигалъ до 10 слишкомъ узловъ; средній же ходъ на разстояніи 22-хъ миль (отъ плавучаго маяка до Кронштадта и обратно) былъ $9\frac{1}{10}$ узловъ.

2) Пароходикъ шелъ спокойно, легко разсѣкая своею оконечностію воду; передъ носомъ не было никакого столба воды которая скользила по обшивкѣ, подымаясь иногда вверхъ по ней футовъ на 10 отъ оконечностей.

3) Судно слушало задняго руля на большомъ ходѣ хорошо,

при маломъ же слабо, такъ что приходилось прибѣгать къ переднему рулю.

До окончанія вычисленія силы машины и водоизмѣщенія судна, нельзя высказать никакого рѣшительнаго мнѣнія о немъ, а также нельзя сравнивать его съ другими судами, хотя ясно, что конструкція этого судна есть наивыгоднѣйшая, и представляетъ собой наименьшее сопротивленіе для воды и вѣтра сравнительно съ другими конструкціями судовъ.

Остается не разрѣшеннымъ весьма важный вопросъ: какъ это судно будетъ переносить волненіе, т. е. окончности его представляютъ ли достаточную плоскость или объемъ, чтобы волна могла подымать ихъ, или судно, не подымаясь на волсени; будетъ рѣзать волну и зарываться.

О дальнѣйшихъ испытаніяхъ этой лодки, свѣдѣній еще не доставлено.

ВЪ ФИНЛЯНДІИ.

А. СУДА, СПУЩЕННЫЯ НА ВОДУ, А ТАКЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТДѢЛАННЫЯ ВЪ 1861 ГОДУ.

1) Спущенная и окончательно отдѣланная въ 1860 году парусная яхта «**Забава**» оставалась на зимовкѣ въ Або.

Въ 1861 г. на ней произведены нѣкоторые дополнительные работы, а также приобрѣтено отъ Абосской верфи, на которой яхта строилась, 1.517 пудовъ лекальнаго балласта.

Стоимость этихъ работъ и балласта составляетъ 4.629 р. 94 коп.

По контракту, яхту слѣдовало окончить къ 1-му Іюля 1860 г., а, между тѣмъ, она сдана была въ Морское вѣдомство только 1-го Іюня 1861 г., т. е. 47½ недѣлями позже срока.

Въ слѣдствіе сего, верфь подлежала штрафу въ 4.670 р. и, кромѣ того, съ нея слѣдовало взыскать 503 р. 31 коп. за нѣкоторые вещи, купленные на ея счетъ; всего же причиталось удержать при окончательномъ разсчетѣ 5.173 р. 31 к.

По предъявленіи строителю яхты, и повѣренному Общества Абосской верфи г. Юргенсену составленнаго на этомъ

основаніи окончательнаго разсчета, онъ ходатайствовалъ о выдачѣ верфи всѣхъ причитающихся ей денегъ, безъ вычета. Ходатайство Юргенсена было рассмотрѣно Адмиралтействъ-Совѣтомъ, и, на основаніи разрѣшенія онаго, по журналу 28-го Августа 1861 г. ст. 22.172, верфи уплачено:

За исключеніемъ 317 р. 57½ к., составляющихъ стоимость отпущенныхъ отъ казны мачтовыхъ деревьевъ, вся остальная контрактная сумма, а именно 23.182 р. 42½ к.

За сверхъ-контрактныя работы и балласть 4.629 » 94 »

27.812 р. 36½ к.

Кромѣ того уплачено за нѣкоторыя купленные для яхты вещи и за доставку оныхъ въ Або 527 р. 95 к.

Итого . . . 28.340 р. 31½ к.

Если же къ этому итогу приложимъ стоимость отпущенныхъ отъ казны:

Вышеупомянутыхъ мачтовыхъ деревъ 317 р. 57½ к.

и мѣди 2.214 » 50 »

то получимъ общую стоимость яхты, составляющую 30.872 р. 39 к.

2) Въ 1861 г. также приведена въ извѣстность полная стоимость клипера «Абрекъ», строившагося въ Біернеборгѣ и окончательно отдѣланнаго осенью въ 1860 г.

Стоимость этого клипера съ механизмомъ въ 300 силъ составляетъ:

КОРПУСА.

За построение клипера съ рангоутомъ, гребными судами и окончательною отдѣлкою, въ число контрактной суммы уплачено 159.628 р. 58 к.

На счетъ верфи произведено работъ 5.371 » 42 »

Дѣльныхъ вещей и мѣди обшивочной изготовлено на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ и на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ на 27.394 » 37¼ »

На сверхсметныя работы, произведенныя по клиперу въ Кронштадтѣ употреблено матеріаловъ и рабочей силы на 4.531 » 9¾ »

За сверхконтрактныя работы, исполненныя контрагентами, заплачено 1.341 р. 50 к.

За изготовленіе носовой фигуры выдано 500 » —

На вооруженіе употреблено матеріаловъ и вещей 9.517 » 84 »

Итого . . . 208.284 р. 81 к.

Стреловой тоннъ стоитъ 221 р. 96 $\frac{3}{4}$ к.

МЕХАНИЗМА.

За изготовленіе и установку механизма заплачено заводчику Гомфрейсу 147.868 р. 22 $\frac{1}{2}$ к.

Сдѣлано вещей для механизма на Кронштаттскомъ паровомъ заводѣ 1.605 » 56 $\frac{1}{4}$ »

За силу 498 р. 24 $\frac{1}{2}$ коп.

Итого за механизмъ . . 149.473 р. 78 $\frac{3}{4}$ к.

Всего же за корпусъ и механизмъ . . . 357.758 р. 59 $\frac{3}{4}$ к.

За отличное усердіе, оказанное при постройкѣ клипера «Абрекъ» и «Всадникъ» Директоры Біернеборгской верфи Исаакъ Карстремъ и Антонъ Біернеборгъ, а также судостроители той же верфи Якобсонъ и Труельсонъ и комендоры Асплундъ и Андерсонъ, Всемиловившіе награждены медалями, съ надписью за усердіе: золотыми, Карстремъ на Андреевской лентѣ, Біернеборгъ — на Владимірской и Якобсонъ — на Анненской лентахъ, для ношенія на шеѣ; серебряными, на Станиславской лентѣ Труельсонъ, для ношенія на шеѣ, Асплундъ и Андерсонъ для ношенія въ петлицѣ.

Кромѣ вышеупомянутыхъ судовъ въ 1861 г. въ Финляндіи на Абосской старой верфи, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, куплено десять финнокъ, для Морскаго Корпуса.

Финки, въ теченіи лѣта находились при фрегатѣ «Касторъ». За нихъ заплачено:

За постройку съ вооруженіемъ 889 р. 60 к.

и за провозъ пяти лодокъ изъ Або къ

фрегату Касторъ 50 » —

Итого 939 р. 60 к.

3) 5 пуш. клиперъ «Всадникъ». Свѣдѣнія о постройкѣ сего клипера, въ Біернеборгѣ, на частной верфи Карстрема и К^о, а также о механизмѣ клипера въ 300 силъ, изложены въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 г. (стр. 17 и 18) и 1860 г. (стр. 50—53).

Клиперъ, какъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 г., оставленъ былъ на зимовку въ Біернеборгѣ, у острова Рѣфсъ-э. Обязательства, принятыя по этому случаю комп. Біернеборгскаго механическаго завода, въ отношеніи клипера, его команды и имуществъ, исполнены ею вполне удовлетворительно.

Въ Мартѣ мѣсяцѣ Капитанъ Арцеуловъ донесъ, что машина клипера испробована въ ручную и дѣйствовала удовлетворительно.

Для присутствованія же при настоящей пробѣ машины и дальнѣйшемъ ея испытаніи во время плаванія до Кронштадта, были командированы съ Біернеборгъ Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмиралъ Поповъ и Членъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета Инженеръ - Механикъ Капитанъ Эшпаръ. На перваго изъ этихъ лицъ, кромѣ того, возложено было Его Императорскимъ Высочествомъ Генераль-Адмираломъ и окончательное освидѣтельствованіе самого клипера.

При пробѣ механизмъ оказался неисправенъ, а потому клиперъ приведенъ былъ въ Кронштадтъ на буксирѣ парохода «Олафъ». 19-го Іюля произведено было вторичное испытаніе машинъ клипера, послѣ сдѣланныхъ въ ней исправленій; но лопнувшій во время пробы холодильникъ принудилъ прекратить пробу.

По возникшему, вслѣдствіе сего сомнѣнію въ удовлетворительности всего механизма, Морское вѣдомство не приняло на себя работъ по исправленію онаго, а потому изготовленіе новаго холодильника и провѣрку всего механизма, комп. Біернеборгскаго механическаго заведенія поручила здѣшнему заводчику Нобелю.

Въ Октябрѣ механизмъ былъ готовъ для отправленія на судно, но при осмотрѣ онаго главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго Флота, оказалось, что въ колѣнчатомъ валѣ, отъ худой сварки, имѣются трещины, проходящія насквозь, почему и предложено было отковать новый валъ.

При такомъ положеніи дѣла, и какъ заводчики уже около 1½ года просрочили исполненіемъ контракта, а изготовленіе клипера къ выходу въ море останавливается единственно за неготовностію его машины, что можетъ продлиться еще неопредѣленное время, Кораблестроительный Департаментъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (жур. 18-го Октября, ст. 22.252) предложилъ владѣльцамъ Біернеборгскаго механическаго завода, окончить всѣ работы по машинѣ клипера «Всадникъ» и приготовить судно къ окончательному испытанію неслѣдуетъ къ открытію навигаціи 1862 г. и предварилъ ихъ, что эта отсрочка допускается какъ послѣднее снисхожденіе со стороны Морскаго вѣдомства. А потому, если они не исполнятъ сего требованія къ опредѣленному времени, или, при пробѣ машины, окажутся въ ней какіе-либо недостатки, для исправленія которыхъ потребуется снова отсрочить испытаніе, или же механизмъ не будетъ удовлетворять всѣмъ условіямъ контракта, то Морское вѣдомство откажется отъ пріема механизма въ казну и безотлагательно приступитъ къ взысканію денегъ выданныхъ за механизмъ, такъ равно и заказу новаго механизма насчетъ владѣльцевъ Біернеборгскаго механическаго завода.

За механизмъ уплачено по настоящее время 67.500 р. с.

Въ самомъ корпусѣ этого клипера, построеннаго по одному чертежу съ клиперомъ «Абрекъ», по испытаніи уже сего послѣдняго въ плаваніи, признано было полезнымъ произвести нѣкоторыя передѣлки для устраненія недостатковъ, замѣченныхъ на клиперѣ «Абрекъ», которые неминуемо оказались бы и на клиперѣ «Всадникъ».

Съ этою цѣлью командированъ былъ къ мѣсту постройки клипера Контръ-Адмиралъ Поповъ, который уполномоченъ былъ произвести всѣ тѣ передѣлки, кои онъ найдетъ необходимыми при личномъ осмотрѣ работъ по клиперу.

Контръ-Адмиралъ Поповъ, распорядившись о производствѣ нѣкоторыхъ передѣлокъ на мѣстѣ, нашелъ кромѣ того значительныя отступленія отъ контракта и призналъ болѣе выгоднымъ для казны произвести невыполненные по контракту работы въ Кронштадтѣ, на счетъ контрагентовъ.

Въ слѣдствіе сего, по приказанію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, сообщено было Главному Командиру Кронштадтскаго Порта, чтобы, по приходѣ въ Кронштадтъ

клипера, его немедленно освидѣтельствовала особая Коммисія; чтобы Коммисія въ актѣ освидѣтельствованія подробно объяснила, въ какомъ положеніи найдены будутъ работы, произведенныя въ Біернеборгѣ; чтобы для избѣжанія всякихъ остановокъ и затрудненій въ расчетахъ съ контрагентами, былъ веденъ подробный журналъ всѣмъ работамъ, имѣющимъ быть произведенными въ Кронштадтѣ, и за тѣмъ, по окончательной отдѣлкѣ клипера, онъ былъ вновь свидѣтельствованъ, и актъ такового освидѣтельствованія, съ оцѣнкою произведенныхъ на счетъ подрядчиковъ работъ, былъ доставленъ въ Департаментъ.

Коммисія нашла: 1) что гротъ-мачта имѣетъ короткія косыя трещины, фокъ-мачта большія сучья, у марса-реевъ этихъ мачтъ ноки сдѣланы тонки противъ пропорціи и углегарь имѣетъ большую заболонь и вставку, а потому эти части вооруженія неблагонадежны и ихъ слѣдуетъ сдѣлать вновь, на счетъ верфи; 2) что прочія работы выполнены согласно съ чертежами, и 3) что еще остается окончить нѣкоторыя маловажныя работы, также на счетъ верфи.

Къ выполненію всѣхъ назначенныхъ работъ было приступлено тогда же, а по полученіи затребованныхъ свѣдѣній объ окончаніи оныхъ и по установкѣ механизма, съ верфью будетъ сдѣланъ окончательный расчетъ.

Б. СУДА ПОСТРОЙКА КОИХЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

1) Корветы «Варягъ» и «Витязь».

Свѣдѣнія о приступленіи къ постройкѣ этихъ корветовъ, по одному чертежу, о ихъ размѣреніяхъ и объ условіяхъ самой постройки, изложены въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на страницахъ 53 — 55.

Постройка корвета «Варягъ» производится, въ видѣ опыта, по счету, на основаніи расходной книги, веденной подъ клятвенною присягою.

На основаніи контракта корветъ долженъ былъ быть набранъ полнымъ наборомъ и обнесенъ рыбинами къ 1 Января 1861 г., по установкѣ же набора слѣдовало приступить къ устройству навіса надъ корветомъ; но верфь распорядилась

произвести эти работы вмѣстѣ и окончила ихъ къ 1 Февраля того же 1861 года.

Для освидѣтельствованія набора назначена была, по распоряженію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, особая Коммисія изъ Капитанъ-Лейтенанта Лунда и Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитана Арцеулова и Прапорщика Мордвинова; Коммисія удостовѣрила, что весь наборъ корвета состоитъ изъ лѣсовъ высшаго качества и сдѣланъ согласно съ чертежемъ и спецификаціею, правильно и вѣрно; что наборные члены обдѣланы весьма тщательно, съ большою аккуратностію и скрѣплены между собою плотно и прочно, и что всѣ матеріалы, необходимые для постройки, на верфи, заготовлены; но что корветъ не могъ бы быть въ полномъ наборѣ и подъ навѣсомъ ранѣе 1-го Февраля 1861 г.; если бы работы по устройству навѣса и произведены были послѣ установки набора, и что просрочку въ окончаніи набора корвета нельзя относить къ неисправности верфи.

Эти обстоятельства были представляемы на усмотрѣніе Адмиралтействъ-Совѣта и съ его разрѣшенія (жур. 24 Мая ст. 22.086), Обществу верфи выдана, согласно съ контрактомъ, первая половина суммы, назначенной въ вознагражденіе за труды по постройкѣ корвета и за употребленіе для сего верфи, а именно изъ 10 т. р. 5.000 р.

Кромѣ того въ 1861 году Обществу отпущено: на производ-

ство работъ	50.000 »
мѣди на	36.720 »

Итого 91.720 р.

которые съ 140.000 »

отпущенными въ 1861 г. со-

ставятъ 231.720 руб.

Изготовленіе носовой фигуры для корвета предоставлено Профессору Пименову, за 3.500 руб. сер.

По произведеннымъ въ Ноябрь 1861 г. промѣрамъ бассейна предъ стапелемъ корвета, оказалось, что бассейнъ этотъ углубленъ достаточно, такъ что надежный спускъ корвета вполне обезпеченъ; глубина бассейна вообще 21 ф., за исключеніемъ

2-хъ невысокихъ и узкихъ бугровъ, которые будутъ скрыты въ продолженіе зимы.

Корветъ по приказанію Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала будетъ приведенъ въ Кронштадтъ не вооруженнымъ и вооружаться уже будетъ въ этомъ портѣ.

При постройкѣ корвета допущены различныя отступленія отъ первоначальныхъ предположеній; но какъ эти отступленія преимущественно относятся къ техникѣ, то о нихъ здѣсь и не упоминается. По хозяйственной же части, слѣдуетъ сказать о замѣнѣ дубовыхъ нагелей въ крѣпленіи подводной части, сосновыми, которые, какъ признано, лучше дубовыхъ вбиваются въ дерево и при заколачиваніи не колятся; для предохраненія же ихъ отъ гнилости, ихъ обмакиваютъ въ масло прежде употребленія въ дѣло.

На корветѣ, какъ уже сказано въ отчетѣ Департамента за 1861 годъ, назначено поставить механизмъ въ 360 силъ, бывшій на фрегатѣ «Палканъ». Механизмъ уже пересмотрѣнъ на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ, при чемъ отлито вновь колесо для поворота машины въ ручную, рама и другія принадлежности; новые котлы для механизма изготовляются на этомъ же заводѣ и будутъ готовы ко времени надобности.

Закладка корвета «Витязь» произведена 23-го Августа 1861 года. 31-го Августа корветъ былъ набранъ полнымъ наборомъ и освидѣтельствованъ Капитаномъ Арцеуловымъ, вмѣстѣ съ Прапорщикомъ Мордвиновымъ. Эти офицеры удостоверили, что всѣ работы произведены изъ хорошихъ лѣсовъ и матеріаловъ, правильно и согласно съ данными чертежемъ и спецификаціею, и что всѣ лѣса и матеріалы, потребные для постройки корвета, верфью уже заготовлены.

По этому, на основаніи дальнѣйшихъ освидѣтельствующихъ работъ на корветѣ, въ 1861 г. произведено за постройку корвета два платежа, по 48.333 руб. 33 к. сер. каждый, а всего 96.666 руб. 66 коп., что, съ выданными въ 1860 году, составитъ 193.333 р. 32 коп.

Работы на корветѣ были начаты, вмѣсто 3-го Ноября 1860 года, какъ бы слѣдовало по контракту, 3-го Іюня 1861 года, вслѣдствіе непредвидѣнныхъ затрудненій, которыя общество Біернеборгской верфи встрѣтило въ приобрѣтеніи за границу дубоваго лѣса.

Хотя, по удостовѣренію наблюдающаго за постройкою нашихъ судовъ въ Финляндіи, Капитана Арцеулова, верфь надѣется окончить постройку къ контрактному сроку, но, въ избѣжаніе того, чтобы торопливое производство работъ неимѣло вреднаго вліянія на прочность корвета, Кораблестроительный Департаментъ, по ходатайству Капитана Арцеулова, входилъ въ Адмиралтействъ-Совѣтъ съ представленіемъ о разрѣшеніи отдалить срокъ окончанія постройки корвета на два мѣсяца т. е. по 15-е Августа 1862 года, что и разрѣшено журналомъ Совѣта 20-го Сентября 1861 года, ст. 22.209.

Департаментъ также ходатайствовалъ и получилъ разрѣшеніе Адмиралтействъ-Совѣта:

1) Освободить верфь отъ обязанности дѣлать рангоутъ на корветъ, съ удержаніемъ стоимости рангоута изъ контрактной цѣны, по тому уваженію, что частнымъ верфямъ неизвѣстны тѣ правила, коими руководствуются въ изготовленіи мачтъ казенныя Адмиралтейства (жур. 15 Февраля ст. 21.979).

2) Для болѣе благонадежности судна, обшивку подводной части корвета мѣдными листами произвести въ Кронштадтѣ, во время постановки механизма, на томъ основаніи, что проводка-судна изъ Біернеборга въ Кронштадтъ, безъ мѣдной обшивки, дастъ возможность замѣтить недостатки оконпатки подводной части, и потому, въ этомъ случаѣ, судно вторично можетъ выконопатиться въ Кронштадтѣ. А потому эта же мѣра будетъ принята и въ отношеніи корвета «Варягъ». Постройку гребныхъ судовъ произвести не на верфи, но неимѣнію на оной хорошихъ шлюпочныхъ мастеровыхъ, отчего гребныя суда, построенныя для клиперовъ «Абрекъ» и «Всадникъ», оказались неудовлетворительными; а также освободить верфь отъ обязанности устроить громоотводы, съ вычетомъ стоимости того и другаго изъ контрактной цѣны за корветъ (жур. 20-го Сентября 1861 г. ст. 22.209), и

3) Настилку верхней палубы подъ орудіями, вмѣсто сосновой, сдѣлать дубовую, шириною отъ ватервейсовъ на 8 фут., за объявленную верфью добавочную плату 3.640 руб., согласно съ заключеннымъ контрактомъ, такъ и по вниманію къ службѣ, предстоящей корвету (жур. 5-го Января 1862 г. № 2842, ст. 22.345).

Внутреннее расположеніе корвета «Витязь» тоже самое,

какъ и на корветѣ «Варягъ». Какъ на семъ корветѣ, такъ и на корветѣ «Витязь», для связи кормоваго дейдвуда со старнпостами, признано полезнымъ употребить, по примѣру корвета «Богатырь», желѣзную старнпницу; но какъ она не назначена по спецификаціи, а слѣдовательно и изготовленіе оной не относится къ обязанностямъ верфи, то и выкована была на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ.

Работы по постройкѣ корвета идутъ успѣшно; мѣсто противу элинга углубляется на 20 футъ глубины.

Механизмъ для корвета, въ 360 силъ, какъ сказано въ настоящемъ отчетѣ, въ статьѣ о клиперѣ «Изумрудъ», изготовляется въ Бельгіи.

В. СУДА, ВНОВЬ РАЗРѢШЕННЫЯ КЪ ПОСТРОЙКѢ ДЛЯ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

1) **Двѣ винтовыя дубовыя канонирскія лодки** (*), по образцу построенной за границею лодки «Моржъ».

Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго 19-го Іюня 1861 года и съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 29-го Ноября 1861 г. ст. 22.295, постройка этихъ лодокъ предоставлена Обществу Біернеборгской верфи, по контракту, заключенному 22-го Декабря съ уполномоченнымъ отъ Общества Карстремомъ.

Постройка лодокъ будетъ произведена средствами и мастерами Общества изъ всѣхъ его лѣсовъ, матеріаловъ и металловъ, за исключеніемъ мѣди для крѣпленія и подводной обшивки, которая, по обыкновенію, будетъ дана отъ казны.

Контрактная цѣна каждой лодки опредѣлена въ 68.950 р., т. е. дешевле противу стоимости корпуса лодки «Моржъ», на 4.504 руб. 82 коп.

Лодки должны быть готовы къ отправленію въ Кронштадтъ не позже 15-го Мая 1863 года.

Размѣренія ихъ:

Длина	154 ф.	2 д.
Ширина съ обшивкою	22 »	11½ »
Углубленіе	11 »	2 »
Строевыхъ тонъ	394.	

(*) Лодки эти Высочайше повелѣно именовать «Горностай» и «Соболь».

Машины для лодокъ, въ 80 силъ каждая, предполагается заказать здѣшнимъ заводчикамъ.

Кромѣ судостроительныхъ работъ, въ Финляндіи заказаны были, какъ сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр. 73, на Абосскомъ механическомъ заводѣ Кови и К^о, для пароходо-фрегата «**Рюрикъ**» новые *паровые котлы*, въ 4 частяхъ, низкаго давленія; при чемъ заводчики обязались изготовить нѣкоторыя вещи для самого механизма, взамѣнъ негодныхъ.

Тѣ и другія работы окончены своевременно, и, при испытаніи котловъ, они оказались вполне удовлетворительными, по чему и сдѣланъ съ заводчиками окончательный расчетъ, съ уплатою имъ, согласно съ контрактомъ, 44.859 руб. 22 коп.

Въ то же время были произведены по корпусу парохода конопатныя и нѣкоторыя другія работы, за которыя Абосской верфи, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, заплачено, какъ предполагалось, 5 т. руб. сер.

ЗА ГРАНИЦЕЮ.

А. СУДА, КУПЛЕННЫЯ, А ТАКЖЕ СПУЩЕННЫЯ НА ВОДУ, И ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТДѢЛАННЫЯ ВЪ 1861 ГОДУ.

ВЪ АНГЛІИ.

1) Транспортъ «Красная Горка», пароходы «Ижора» и «Славянка».

По недостатку паровыхъ транспортныхъ судовъ, для перевозки и доставки на суда флота разныхъ грузовъ, а также сильныхъ пассажирскихъ и буксирныхъ пароходовъ при здѣшнемъ и Кронштадтскомъ портахъ, Государь Великій Князь Генералъ-Адмиралъ приказалъ приобрѣсти таковыя суда за-границею, съ употребленіемъ на сей предметъ ассигнованныхъ по смѣтамъ 1860 и 1861 годовъ на приобрѣтеніе 2-хъ желѣзныхъ пароходовъ. 55/т. руб., а равно всѣхъ денегъ, которыя были до

того времени или могли быть въ 1861 году выручены отъ продажи старыхъ судовъ.

При этомъ Его Высочество указалъ, что пассажирскій пароходъ долженъ быть въ родѣ пароходовъ «**Онега**» или «**Ильмень**», а винтовой транспортъ построенъ по образцу пріобрѣтеннаго уже въ 1857 г. отъ Англійскихъ заводчиковъ братьевъ Самьюдъ транспорта «**Артельщикъ**», но только большихъ размѣровъ и безъ тѣхъ недостатковъ, кои, сообразно съ нашими потребностями, пришлось исправить на транспортѣ «**Артельщикъ**»; по приходѣ его въ Кронштадтъ.

Воисполненіе приказанія Его Высочества, Генералъ-Адъютантъ Адмиралъ Графъ Путятинъ сообщилъ, что на верфи братьевъ Самьюдъ находятся два построенныхъ желѣзныхъ транспорта, изъ коихъ одинъ уже купленъ Англійскимъ Правительствомъ, другой, подъ названіемъ *Бритомаръ*, подходящій къ требуемымъ размѣрамъ: длиною 180 ф., шириною 26½, вмѣстительности 612 тоннъ, — можетъ быть пріобрѣтенъ за 15 т. ф. стер., т. е. около 103 т. руб., присовокупивъ, что, въ случаѣ покупки этого судна, на немъ можетъ быть перевезена въ Кронштадтъ часть машинъ, изготовлявшихся въ то время въ Англіи для Морскаго вѣдомства, чрезъ что сократится часть расходовъ на ихъ доставку.

Съ своей стороны Бельгійское Общество Кокериль предложило продать Русскому Правительству только что построенный имъ транспортъ *Серенъ* (длинною 170 ф., шириною 24 ф., величиною 485 тоннъ) за 374 т. фран., т. е. около 102 т. руб., съ доставкой въ Кронштадтъ.

По разсмотрѣніи чертежей и спецификацій означенныхъ транспортовъ, Его Высочество изволилъ приказать пріобрѣсти транспортъ *Бритомаръ*, съ условіемъ, чтобы на немъ были сдѣланы всѣ тѣ приспособленія, которыя были произведены въ Кронштадтѣ на транспортѣ «**Артельщикъ**», безъ особой за это платы, и чтобы, для удешевленія доставки транспорта въ Кронштадтъ, на немъ была перевезена часть заказанныхъ въ Англіи Морскимъ вѣдомствомъ машинъ и другихъ предметовъ, которые въ продолженіе этого времени могли быть пріобрѣтены тамъ для нашего Правительства.

Относительно буксирныхъ пароходовъ слѣдуетъ сказать, что надобность въ нихъ ощущалась еще въ 1858 году и тогда

уже Кораблестроительный Технический Комитетъ, по приказанію Управлявшаго Морскимъ Министерствомъ, поручалъ находившемуся тогда въ Англіи Капитанъ-Лейтенанту Пешурову узнать, нѣтъ-ли въ продажѣ буксирныхъ пароходовъ отъ 60 до 80 силъ, построенныхъ съ новѣйшими усовершенствованіями и способныхъ для буксированія судовъ между С.-Петербургомъ и Кронштадтомъ, съ углубленіемъ не болѣе 7 футъ.

Капитанъ-Лейтенантъ Пешуровъ пріискалъ подобный пароходъ, длиною въ 120 и шириною въ 20 футъ съ машиною въ 80 силъ, за который просили, съ доставкой въ Кронштадтъ, около 47.600 р., и хотя Технический Комитетъ полагалъ пріобрѣсти оный, но, по неимѣнію въ виду свободныхъ на сей расходъ источниковъ и по не желанію Его Высочества увеличивать смѣту 1859 г., покупка этого судна не состоялась, и пароходъ былъ проданъ въ другія руки.

По ассигнованіи въ 1860 г. суммы на пріобрѣтеніе буксирнаго парохода, вновь было предложено г. Пешурову пріискать таковой пароходъ, но онъ донесъ, что хорошихъ буксирныхъ пароходовъ въ продажѣ онъ не нашелъ, и что, по его мнѣнію, для Правительства выгодиѣ будетъ пріобрѣсти пароходъ по заказу.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ о цѣнахъ, во что можетъ обойтись изготовленіе подобнаго парохода по заказу, оказалось, что русскіе заводчики, за пароходъ около 100 ф. длины, съ механизмомъ въ 50 силъ, просили: Бердъ 40 т. руб., Нобель 38 т. руб., и Карръ и Макферсонъ 37.250 р.; Англійскіе заводчики Митчель и К^о въ Ньюкэстлѣ, за пароходъ, подобный тѣмъ, которые изготовлены ими для Обществъ «Кавказъ и Меркурій» и пароходства по Волгѣ, (112 ф. длины и съ машиною въ 60 силъ) съ доставкой въ Кронштадтъ 5.400 ф. стер. (около 37 т. руб.), а Бельгійское Общество Кокериль, за пароходъ въ 80 силъ, съ доставкой, просило 45 т. руб.

Слѣдовательно низшая цѣна была заводчиковъ Митчеля и К^о.

Посему, и какъ пароходы заводчиковъ Митчеля и К^о въ большемъ употребленіи при буксированіи судовъ по Волгѣ, такое предпочтеніе, оказываемое торговымъ мореплаваніемъ, ручалось уже, что пароходы означенныхъ заводчиковъ удовлетворяютъ цѣли ихъ назначенія, Его Императорское Высо-

чество разрѣшилъ заказать два подобныхъ парохода заводчикамъ Митчелю и К^о.

О таковыхъ распоряженіяхъ представлено было Адмиралтействъ-Совѣту, и Совѣтъ, утвердивъ оныя, постановленіемъ отъ 15-го Февраля 1861 г. № 2.803 ст. 21.982 положилъ: въ число суммы на приобрѣтеніе за-границею двухъ буксирныхъ и одного пассажирскаго пароходовъ и винтоваго транспорта, за обращеніемъ на сей предметъ 55 т. руб., ассигнованныхъ по смѣтамъ 1860 и 1861 г. на покупку пароходовъ, и 73.529 р. 66 к. хранившихся въ видѣ неприкосновеннаго остатка впредь до назначенія, употребить недостающія за тѣмъ деньги до 116.274 р. 59 к., или сколько дѣйствительно потребуется, изъ экономическаго капитала Морскаго Министерства.

На приведеніе сего въ исполненіе, послѣдовало Высочайшее соизволеніе, въ 27-й день Февраля 1861 года.

Транспортъ *Бритомаръ*, Высочайше наименованный «**Красная Горка**», прибылъ въ Кронштадтъ въ Маѣ мѣсяцѣ и на немъ доставлены изготовленные заводчикомъ Гомфрейсомъ 160 сильныя машины для корветовъ «**Рында**» и «**Новикъ**», винтовые барказы, заказанные для Каспійской Флотилии, и разные инструменты для Гидрографическаго Департамента.

Размѣренія транспорта: длина . . . 180 ф.
 ширина . . . 26 » 6 д.
 глубина . . . 18 » »

Покупная цѣна его 15 1/2 т. ф. стерлин., или 105:528 р. 81 коп. и, кромѣ того, на нагрузку его и доставку въ Кронштадтъ, употреблено 887 ф. стер. 1 шил. и 2 пенс., т. е. 6.200 руб.

Буксирные колесные пароходы, заказанные заводчику Митчелю, — наименованы «**Ижора**» и «**Славянка**».

Размѣренія ихъ слѣдующія:
 длина между перпендикулярами . . . 112 ф.
 ширина . . . 23 » 6 д.
 глубина . . . 7 » 6 »

Механизмы въ 60 нарицательныхъ силъ.

Пароходъ «Ижора» при пробѣ въ Англіи на измѣренномъ 7-ми мильномъ разстояніи, имѣлъ скорость хода 11 3/4 узловъ при 15 фунт. пару и 38 оборотахъ машины въ минуту; машина дѣйствовала удовлетворительно и расходовала до 6 3/4 центне-

ровъ (около 20 пудовъ) угля въ часъ, причемъ дѣйствительная ея сила оказалась въ 205 лошадиныхъ силъ. Пароходъ этотъ отправился изъ Англіи 14-го Іюля и прибылъ въ Кронштадтъ 21-го Іюля и тамъ принять къ порту.

Пароходъ «Славянка», при пробѣ въ Англіи также шелъ по $11\frac{3}{4}$ узловъ въ часъ и оказался столь же удовлетворительнымъ судномъ; онъ вышелъ изъ Англіи 19-го Августа, прибылъ въ С.-Петербургъ 29-го Августа и принять къ порту въ удовлетворительномъ видѣ.

Цѣна этимъ пароходамъ 5.400 ф. стер. каждый, съ доставкой, или 37.887 р. 63 коп. сер.

Для Каспійской Флотиліи.

2) **Желѣзный пароходъ, въ 30 силъ, «Араксъ».**

Размѣренія парохода показаны въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ на стр. 59.

По неимѣнію при Астраханскомъ портѣ благонадежнаго судна, для производства описи и промѣра сѣверной части Каспійскаго моря, портовое начальство, въ 1860 г., ходатайствовало о заказѣ для сей цѣли въ Англіи новаго желѣзнаго парохода по образцу построеннаго уже тамъ въ 1844 году для Каспійской Флотиліи парохода «Волга» съ тѣмъ, чтобы новый пароходъ сидѣлъ въ водѣ, съ грузомъ, не болѣе 3 футъ.

Какъ изъ свѣдѣній, доставленныхъ въ то время командированнымъ за границу для заказа пароходовъ и другихъ судовъ для Аральской Флотиліи, командиромъ оной, Флигель-Адъютантомъ *Бутаковымъ*, можно было заключать, что постройка парохода изъ желобчатого гальванизированнаго желѣза, по системѣ американца Френсиса, обойдется дешевле и притомъ представить тѣ удобства, что судно будетъ сидѣть въ водѣ менѣе, чѣмъ при обыкновенной системѣ, то, съ соизволенія Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала, былъ заказанъ заводчику Гамльтону, единственному въ Англіи строителю судовъ этого рода, названный выше пароходъ за 3500 ф. стер. (24.074 р. 69 к.), со сдачею въ Ливерпуль.

По контракту заводчикъ обязался изготовить пароходъ по системѣ Френсиса, изъ наилучшихъ матеріаловъ, самой лучшей отдѣлки, съ соблюденіемъ всѣхъ условій, могущихъ обезпечить

прочность и крѣпость оныхъ, съ тѣмъ, чтобы пароходъ былъ наилучшимъ мореходнымъ судномъ.

По сдачѣ парохода въ Ливерпуль Капитану 2-го ранга Шварцу, имъ произведена была проба онаго въ непродолжительномъ плаваніи, при чемъ пароходъ шелъ не болѣе 7 узловъ въ часъ, не смотря на то, что машина его дѣлала до 35 оборотовъ въ минуту; вообще же пароходъ, по донесенію г. Шварца, оказался довольно неудачнымъ судномъ.

$\frac{1}{2}$ Августа онъ былъ отправленъ въ Кронштадтъ, но по выходѣ изъ Ливерпуля встрѣтилъ свѣжій вѣтеръ и по причинѣ поврежденія колосниковъ зашелъ въ портъ Рамзай; поврежденіе было исправлено на счетъ заводчика, такъ какъ оно происходило отъ слишкомъ низкаго положенія колосниковъ, которые нѣсколько приподняты и сдѣланы желѣзные вмѣсто чугунныхъ. 27-го Августа (8-го Сентября) пароходъ вошелъ въ Каледонскій каналъ и на другой день прибылъ къ восточному его устью въ Инвернесь.

По выходѣ оттуда, онъ снова имѣлъ очень свѣжій вѣтръ, при чемъ волненіемъ смыло у него часть борта и повредило рубку на верхней палубѣ. По исправленіи этихъ поврежденій пароходъ продолжалъ плаваніе, но, по причинѣ свѣжаго вѣтра, вынужденъ былъ зайти въ Абердинъ. Здѣсь онъ былъ освидѣтельствованъ комиссіонеромъ Глазговской Страховой Компаніи, и хотя поврежденій въ корпусѣ и не обнаружено, но, на основаніи донесенія этого комиссіонера, комитетъ директоровъ Компаніи рѣшилъ, что по случаю поздняго времени года и по причинѣ ненадежности судовъ системы Френсиса для морскихъ плаваній въ бурное время, пароходъ «Араксъ», не слѣдуетъ отправлять далѣе и Компанія не приметъ на себя убытковъ въ поврежденія или гибели парохода, если онъ будетъ посланъ изъ Абердина ранѣе половины Мая 1862 года.

Вслѣдствіе сего пароходъ оставленъ въ докѣ въ Абердинѣ, гдѣ расходъ на помѣщеніе парохода и присмотръ за нимъ обходятся около 8 ф. стер. въ мѣсяцъ, а за 8 мѣсяцевъ 64 ф. стер., которые отнесены на счетъ 100 фунтовъ, удержанныхъ съ заводчика при окончательномъ съ нимъ разсчетѣ, за просрочку въ сдачѣ парохода.

Такъ какъ по контракту пароходъ, какъ выше сказано, надлежало построить съ соблюденіемъ всѣхъ условій къ тому, что-

бы онъ былъ наилучшимъ мореходнымъ судномъ, чего на самомъ дѣлѣ не оправдалось, то Кораблестроительный Департаментъ поручалъ Капитану 2-го ранга Шварцу донести, не можетъ ли Морское вѣдомство, сообразно съ мѣстными законами, отказаться отъ парохода.

Хотя г. Шварцъ донесъ, что, по мнѣнію адвоката, состоящаго при нашемъ Консульствѣ въ Лондонѣ, представлялось возможнымъ требовать процессомъ вознагражденія за неисполненіе заводчиками контракта, но, принявъ во вниманіе, что недостатки парохода могутъ быть отчасти отнесены къ неудовлетворительности системы Френсиса, избранной самимъ Морскимъ вѣдомствомъ и что, во всякомъ случаѣ, по недостаточности испытанія этой системы процессъ представляется затруднительнымъ и успешный исходъ его сомнительнымъ, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ приказалъ принять пароходъ въ казну, не начиная процесса, что, и утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 5-го Января 1861 года ст. 22.347.

Доставка парохода въ Кронштадтъ обойдется около 364 ф. стер. (т. е. около 2.550 р. сер.).

3) **Два барказа**, изъ стальныхъ листовъ въ $\frac{1}{8}$ д., для усиленія боевыхъ средствъ Астрабадской станціи, о размѣреніяхъ которыхъ и ихъ механизмахъ имѣются свѣдѣнія въ отчетѣ Департамента за 1860 г., стр. 60.

Барказы построены на заводѣ Ренни, въ Лондонѣ, и доставлены въ Кронштадтъ, въ Маѣ мѣсяцѣ 1861 г. въ частяхъ, на купленномъ въ Англіи транспортѣ «**Красная Горка**» (Бритомаръ).

Барказы собраны въ С. Петербургѣ на Галерномъ Островѣ казенными средствами, подъ наблюденіемъ и руководствомъ нанятаго съ этою цѣлью въ Англіи Инженера Тарта. При немъ во все время работъ состояли вольные машинисты двор. Чаплинскій и крестьянинъ Михайловъ, которые потомъ и отправились на барказахъ къ мѣсту ихъ назначенія.

Доставленные при барказахъ изъ Англіи чугунные гребные винты системы Гриффита оказались недостаточно прочными и были сдѣланы такой величины, что выходили ниже киля, а потому, чтобы дать барказамъ возможность плавать при мелководіи безъ опасеній за цѣлость винта, даже если бы они стали

на мель, признано было нужнымъ сдѣлать новыя желѣзныя лопасти, короче англійскихъ, такъ, чтобы они не доходили до кили; но дабы, съ уменьшеніемъ длины, дать имъ ту же силу, которую имѣли англійскія, нужно было ихъ сдѣлать шире послѣднихъ. Лопасти эти были сдѣланы на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ.

Барказы были окончены сборкою и спущены на воду, одинъ 7, а другой 11 Іюля, и при спускѣ, съ машиною, котлами и 14 человекъ команды, углубились:

Форъ-штевнемъ 6 д.

Ахтеръ-штевнемъ 1 ф. 9 »

Расходы по построению барказовъ заключаются въ слѣдующемъ:

Заплачено заводчику за барказы, безъ доставки 1.600 ф. ст. или 10.816 р. 90 к.

Инженеру Тарту за сборку барказовъ уплачено 528 » 21 »

Употреблено отъ порта лѣсовъ, материаловъ и мастеровыхъ для сборки и спуска барказовъ на воду 2.196 » 36 1/4 »

Сдѣлано на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ: два камбуза, чугунныя муфты и лопасти и другіе предметы 308 » 90 »

Куплены съ воли солинометры, свистки и сѣтки на дымовыя трубы 95 » 50 »

Слѣдовательно общая стоимость обонихъ барказовъ составляетъ 13.945 р. 87 1/4 к.

Нарѣзныя орудія, которыми, какъ сказано въ отчетѣ 1860 г., предполагалось снабдить барказы, были заказаны въ Англіи, но не были готовыми ко времени отправленія сюда барказовъ, и потому они вооружены здѣсь временно 1/4 пудовыми единогодами.

Барказы отправились въ Астрахань 16-го Августа подъ начальствомъ Лейтенанта Геринга и прибыли туда въ Октябрѣ мѣсяцѣ благополучно; только на одномъ барказѣ во время пути недалеко отъ Рыбинска лопнуло мѣдное кольцо эксцентрика, но это незначительное поврежденіе исправлено было безъ вся-

кихъ затрудненій въ Костромѣ, на механическомъ заводѣ гг. Шиповыхъ.

Для С. Петербургскаго порта.

4) **Паровой барказъ**, съ машиною въ 10 силъ, для буксированія грузовыхъ судовъ между С. Петербургомъ и Ижорскими заводами (см. Отчетъ Кор. Департ. за 1860 годъ стр. 60).

Барказъ доставленъ въ Кронштадтъ, въ собранномъ видѣ, въ Августѣ 1861 года.

Вслѣдствіе поврежденія стрѣлъ, которыми производилась погрузка, былъ попорченъ планширь барказа и, во избѣжаніе задержекъ, барказъ былъ отправленъ непочиненнымъ; исправленіе его произведено въ Кронштадтѣ и обошлось казнѣ 265 р. 23¼ коп., каковая сумма будетъ взыскана съ заводчика.

За барказъ, съ доставкою, уплачено 991 ф. ст., что на наши деньги составитъ 6.931 руб. 59 коп. сер.

5) **Паровые барказы**, для военныхъ судовъ:

Съ увеличеніемъ размѣровъ военныхъ судовъ и приспособленіемъ къ нимъ пароваго двигателя, представилась возможность увеличить и судовыя средства для перевоза войскъ и принадлежащихъ имъ грузовъ.

Съ этою цѣлью на фрегатъ «Свѣтлана» сдѣланъ былъ въ г. Бордо, въ видѣ опыта, желѣзный паровой барказъ, съ выемною 8 сильною машиною, которая устанавливается, когда настоятъ въ томъ надобность, такъ что барказъ можетъ ходить и подъ веслами и подъ парусами и подъ парами.

Во время плаванія фрегата въ китайскихъ моряхъ барказъ этотъ, по отзыву командира отряда Контръ-Адмирала Лихачева, оказался чрезвычайно полезнымъ.

Вслѣдствіе сего, по приказанію Государя Великаго Князя Генералъ-Адмирала, изготовлены въ Англіи на заводѣ Митчеля стальные паровые барказы.

Для корвета «Богатырь».

Въ 48 ф. длины, способный носить нарѣзную пушку наибольшаго калибра полевой артиллеріи и снабженный для большей безопасности воздушными ящиками.

Барказъ стоитъ 800 ф. стерл. (5.636 р. 70 коп.).

Для фрегата «Ослябя»:

Стальной, винтовой барказъ, длиною 35 ф., стоитъ 510 ф. стер. (3.593 р. 39 коп.).

Для фрегатъ: «Дмитрій-Донской», «Александръ-Невскій» и «Пересвѣтъ» предполагается заказать паровые барказы на нашихъ заводахъ.

6) **Верейка** для Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича.

Она стоитъ 168 ф. 11 шиллинг. 6 пенс. (1.186 руб. 64 коп. сер.).

Для Аральской флотилии:

7) **Пароходъ «Аралъ»**, въ 40 силъ, съ двумя горизонтальными машинами.

8) **Пароходъ «Сыръ-Дарья»**, въ 20-ть силъ, съ двумя горизонтальными высокаго давленія машинами.

9) **Плавучій докъ**, состоящій изъ двухъ понтоновъ, съ машиною въ 4 силы, трубчатымъ котломъ и восемью двойнаго дѣйствія помпами.

10) **Одна баржа.**

11) **Четыре остроконечныя шлюпки.**

12) **Двѣ шлюпки**, съ острыми носами и квадратными кормовыми частями.

13) **Машина** о 3-хъ комплектахъ рѣзцовъ, для рѣзанія камышей въ озерахъ и разливахъ, встрѣчающихся на р.р. Сыръ-Дарьѣ и Аму-Дарьѣ, съ приводами для соединенія съ механизмомъ пароваго барказа «Обручевъ».

Размѣренія этихъ судовъ, а равно дока и машины показаны въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 60 и 61.

Суда, докъ и машины, съ инструментами, запасными частями, припасами и вещами изготовлены на Ливерпульскомъ заводѣ Windsor Iron Works г. Гамильтона; доставлены въ С.-Петербургъ въ Юнѣ 1861 г., на частномъ пароходѣ Emperog.

Изъ контрактной суммы 14.119 ф. ст. удержано при окончательномъ расчетѣ съ заводчикомъ: 250 ф. на каютныя принадлежности, купленные наблюдавшимъ за постройкою судовъ для Аральской флотилии, Флигель-Адъютантомъ Бутаковымъ; 50 ф. за отмѣненную гальваническую ванну и 60 ф. въ неустойку, по случаю неисправности заводчика.

За тѣмъ уплачено:

Заводчику.....	95.905 р. 11 к.
За доставку.....	3.147 » 75 »
За страховку.....	1.195 » 41 »

Итого..... 100.248 р. 27 к.

Эта сумма выражаетъ общую стоимость всѣхъ означенныхъ судовъ.

ВЪ ШВЕЦИИ.

Для Аральской Флотилии:

14) Новые **паровые котлы** для парохода «Перовскій», въ 40 силъ, и пароваго барказа «Обручевъ», въ 12 силъ.

Для парохода четыре котла въ двухъ отдѣльныхъ частяхъ каждый, а для барказа одинъ также въ двухъ частяхъ, для облегченія транспортировки ихъ сухимъ путемъ къ мѣсту назначенія.

Котлы эти изготовлены на Мутальскомъ механическомъ заведеніи и доставлены въ С. Петербургъ въ Маѣ 1861 года. Стоимость ихъ съ доставкою 26.057 шведскихъ рейхсталеровъ (10.162 р. 23 коп. сер.).

Всѣ суда, механизмы, котлы и прочіе предметы, изготовленные въ Англіи и Швеціи для Аральской Флотилии, отправлены изъ С. Петербурга водянымъ путемъ до г. Самары, а далѣе до мѣста назначенія чрезъ г. Оренбургъ на лошадяхъ и верблюдахъ.

21-го Сентября вышелъ изъ Оренбурга въ Орскую крѣпость первый транспортъ клади, заключавшій въ себѣ 2700 п. Второй транспортъ, съ котлами для пароходовъ, не достигнувъ Оренбурга, встрѣтилъ на пути большія затрудненія отъ чрезвычайной тяжести клади.

За тѣмъ, по случаю выпавшаго въ началѣ Октября снѣга, отправленіе чрезъ степь котловъ и прочихъ принадлежностей, по необходимости отложено до весны 1862 г., а съ наступленіемъ оной, назначено отправить ихъ въ фортъ № 1.

Флигель-Адъютантъ Бутаковъ надѣется успѣть лѣтомъ того же года произвести на пароходахъ изслѣдованіе и опись рѣки Сыръ-Дарья вверхъ отъ нашихъ фортовъ.

Въ отчетѣ за 1860 годъ упомянуто, что изъ 220.000 р., назначенныхъ по Высочайшему повелѣнію 17 Января 1859 г., на усиленіе Аральской флотиліи, отпущено въ распоряженіе командира Отдѣльнаго Оренбургскаго Корпуса 40.000 руб. на расходы по доставкѣ судовъ, заказанныхъ Воткинскому заводу, въ Оренбургъ, а оттуда въ степь въ фортъ № 1, на Сыръ-Дарьѣ; на деревянную отдѣлку, стапеля и пр., для всѣхъ судовъ, включая пароходы, и на содержаніе мастеровыхъ Воткинскаго завода, во время сборки судовъ, и на доставку сихъ мастеровыхъ въ степь.

Въ отчетѣ, представленномъ Государю Великому Князю Генераль-Адмиралу Командиромъ Отдѣльнаго Оренбургскаго Корпуса, означенные 40.000 р. показаны израсходованными на слѣдующія потребности:

На доставку съ Камско-Воткинскаго завода одной баржи, трехъ паромовъ и восьми шлюпокъ 3.500 руб.

На доставку тѣхъ же судовъ въ фортъ № 1 6.500 »

На покупку и доставку лѣса въ фортъ № 1 для всѣхъ судовъ, въ томъ числѣ и для 2-хъ пароходовъ, на деревянную отдѣлку, для стапелей и проч. 20.000 »

На содержаніе двухъ подмастерьевъ и 30 заклепщиковъ для сборки судовъ, отправку ихъ въ фортъ № 1 и обратно. 10.000 »

40.000 руб.

Какъ при отпускѣ этой суммы не имѣлся въ виду расходъ на перевозку въ фортъ № 1 пароходовъ «Аралъ» и «Сыръ-Дарья», то, согласно ходатайству г. Генераль-Адъютанта Безака, отпущена въ его распоряженіе, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, дополнительная сумма въ 22.800 р., для окончательной перевозки къ мѣсту назначенія и склепки судовъ.

Сверхъ того было отпущено Флигель-Адъютанту Бутакову изъ Кораблестроительнаго Департамента 1.500 р., и отъ Генераль-Адъютанта Безака 1.000 р. на разные расходы при слѣдованіи транспортовъ изъ Самары, какъ-то: на наемъ рабочихъ для выгрузки вещей на берегъ и погрузки ихъ на те-

лѣги, для сухопутнаго слѣдованія въ Киргизскую степь и при-
способленія подводъ къ перевозкѣ тяжестей.

Для С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОРТА И КАСПІЙСКОЙ ФЛОТИЛИ.

15) Три желѣзныхъ **винтовыхъ барказа**, въ 15
силъ каждый.

Изъ нихъ: одинъ для постановки вѣхъ и бакеновъ въ Нев-
ской губѣ, и два для сообщенія между Астраханью и Бирючей
косою.

Длина барказовъ 81 ф. —

Ширина 11 " 9 д.

Барказы изготовлены на Мутальскомъ механическомъ за-
водѣ и доставлены въ С.-Петербургъ 31 Августа 1861 года.
Стоимость ихъ, съ доставкой, составляетъ, какъ и предпола-
галось, 90.000 шведскихъ рейхсталеровъ, что на наши деньги
будетъ 35.100 р.

При испытаніи одного барказа, машина дѣлала, при давле-
ніи пара отъ 42 до 55 фунт. на кв. д., отъ 150 до 170 оборо-
товъ въ минуту; скорость хода была 7 узловъ въ часъ.

Хотя при этомъ замѣчено, что котлы не доставляли пару
въ изобиліи, но главный инженеръ-механикъ Балтійскаго фло-
та приписываетъ этотъ недостатокъ тому, что каменный уголь,
который употреблялся при топкѣ, негоденъ для подобныхъ кот-
ловъ, приспособленныхъ, согласно съ заказомъ, къ топкѣ ан-
трацитомъ или коксомъ.

По сему, для положительнаго убѣжденія въ паропроизво-
дительности котловъ, по приказанію г. Управляющаго Мор-
скимъ Министерствомъ, произведено испытаніе надъ ними при
топленіи ихъ антрацитомъ, но тяга найдена недостаточною для
этого рода топлива, а потому главный инженеръ-механикъ на-
шелъ необходимымъ сдѣлать весьма небольшое измѣненіе въ
тягофорсированной трубѣ, и тогда по открытіи навигаціи вновь
произвести пробу барказовъ.

Такъ-какъ по контракту, барказы слѣдовало изготовить къ
1 Юня 1861 г., доставлены же они 31 Августа, то за такую
просрочку и было удержано съ Мутальскаго завода въ штрафъ
1.035 рейхсталеровъ, но согласно ходатайству завода и поло-
женію Адмиралтействъ-Совѣта по журналу 25 Октября 1861 г.
ст. 22.258, они возвращены заводу, въ томъ вниманіи, что за-

медленіе въ прибытіи сюда барказовъ не повлекло за собою никакихъ убытковъ для казны, и что отдѣлка ихъ произведена весьма отчетливо.

Барказы для Каспійской флотиліи оставлены здѣсь до открытія будущей навигаціи, послучаю осенняго мелководія рѣкъ, по которымъ надлежитъ имъ слѣдовать къ мѣсту назначенія.

ВЪ ГАМБУРГѢ.

На верфи Годафроя и Бейтъ и К^о.

1) Желѣзные **рѣчные буксирные колесные пароходы: «Сунгача» и «Усури»**, съ машинами высокаго давленія въ 40 силъ.

Размѣренія пароходовъ:

Длина	90 ф.	—
Ширина	13 »	—
Осадка въ полномъ грузу	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">Сунгача 2 »</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">Усури 2 »</div> </div>	9 д.

2) Двѣ **желѣзные баржи**, длин. 160 ф., шириною 17½ ф., вышиною 7 ф. 6 д., съ осадкою, съ грузомъ въ 4.000 п., 2 фута. Контрактная цѣна пароходовъ и баржъ 112.000 марокъ-банко (около 58.600 р.).

3) **Винтовая желѣзная транспортная шкуна «Сахалинъ»**, въ 450 строевыхъ тоннъ, съ осадкою, съ командою и грузомъ въ 18.000 пуд., 10½ ф. Машина низкаго давленія, въ 40 нарицательныхъ силъ, съ подъемнымъ винтомъ.

Контрактная цѣна 131.000 марокъ-банко (около 68.500 р.).

Шкуна спущена на воду 12¼ Декабря 1861 г., будетъ носить артиллерію изъ 4-хъ 12-ти фунтовыхъ коронадъ.

4) **Дубовый нарусный транспортъ «Гилякъ»**, въ 600 строевыхъ тоннъ.

Размѣренія транспорта:

Длина	142½ ф.
Ширина	33 »
Глубина интрюма	19 »

Осадка, съ командою и 480 тон. груза, не болѣе 13½ ф.
Контрактная цѣна, съ подводнымъ крѣпленіемъ и обшив-

кою изъ мюнцъ-металла, съ устройствомъ лацъ-бортовъ, съ полнымъ инвентаремъ и вооруженіемъ новѣйшаго усовершенствованія 117.500 марокъ-банко (около 61.500 руб. сер.).

Артиллерія—шесть 12-ти фунтовыхъ коронадъ.

Транспортъ заложенъ 11 Мая, а спущенъ на воду 20 Октября (1 Ноября).

При спускѣ углубился $8\frac{1}{2}$ ф.

Пароходы, баржи и шкуна построены для усиленія Сибирской Флотиліи, по Высочайше утвержденному, въ Январѣ 1861 года, штату этой Флотиліи. Транспортъ же «Гилякъ» предназначенъ какъ для доставки этихъ судовъ, въ частяхъ, къ мѣсту назначенія, такъ равно: для перевозки отсюда различныхъ грузовъ, въ порты Восточнаго Океана и для доставленія въ Кронштадтъ тиковаго дерева, прямо съ мѣста его произрастенія.

Въ образецъ постройки транспорта принято купеческое судно «Санъ-Франиско», построенное на той же верфи и осмотрѣнное въ 1860 г. въ Николаевскѣ на Амурѣ, командиромъ Сибирской Флотиліи и портовъ Восточнаго Океана Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмираломъ *Козакевичемъ*.

На шкунѣ *Сахалинъ* также предназначено отправить на Амуръ часть слѣдующаго туда груза.

Какъ отправкою въ Николаевскъ адмиралтейскаго и другихъ грузовъ на казенныхъ судахъ сберегаются издержки, которыя предстояли Морскому вѣдомству при отсылкѣ означенныхъ грузовъ на частныхъ судахъ, то расходы по постройкѣ вышеозначенныхъ судовъ, а также по снабженію и отправленію транспорта и шкуны въ Восточный Океанъ, отнесены на счетъ суммъ, какъ предназначенныхъ для постройки судовъ Сибирской Флотиліи, такъ равно ассигнованныхъ на заготовленіе и доставку металловъ и разныхъ матеріаловъ въ порты Восточнаго Океана, и тѣхъ кои причитаться будутъ за перевозку проволоки и другихъ вещей, для устройства телеграфа въ Примурской Области (журн. Адмиралт. Сов. 15 Марта 1861 г. ст. 22.014).

Предварительные переговоры по заказу упомянутыхъ судовъ ведены были Департаментомъ, чрезъ находящагося здѣсь повѣреннаго верфи Годефроа и К^о.

Цѣны, объявленныя повѣреннымъ за суда, были слѣдующія:

За пароходы и баржи, какъ сказано выше	112 т. марокъ-банко.
За шкуну	125 т. » » » »
» транспортъ	115 т. » » » »

Но когда Департаментъ потребовалъ, чтобы верфь, прежде приступленія къ постройкѣ, доставила, на утвержденіе, спецификаціи и чертежи, то для личныхъ переговоровъ по сему предмету прибылъ сюда Директоръ верфи г. Ферберъ и представленные имъ чертежи и спецификаціи были рассмотрѣны Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ, который исправилъ и пополнилъ, въ чемъ признавалъ необходимымъ, какъ чертежи и спецификаціи, такъ равно и самый проектъ контракта, для того, чтобы суда по своей прочности и удобствамъ соотвѣтствовали цѣли своего назначенія.

Комитетъ призналъ нужнымъ усилить нѣсколько крѣпленіе транспорта и шкуны и приспособить въ послѣдней подъемный винтъ; это было принято г. Ферберомъ, но съ увеличеніемъ платы, прежде объявленной, за прибавленіе крѣпленія на 4 т. марокъ-банко (около 2 т. руб. сер.) и за приспособленіе подъемнаго винта, также на 4 т. марокъ-банко, а всего на 8 т. марокъ, съ продленіемъ срока изготовленія шкуны на два мѣсяца противъ первоначальнаго предположенія, каковое измѣненіе условій было утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ, журналомъ 3 Мая ст. 22.061.

Цѣна, объявленная за постройку пароходовъ и баржъ, осталась безъ измѣненія и признана была выгодною, потому, что цѣна, за эти же суда, Бельгійскаго Общества Кокериль, была выше цѣны Годафроя почти на 12 т. руб. сер.

Контрактъ на построеніе судовъ заключенъ съ верфью 27 Апрѣля (9 Мая) 1861 г., чрезъ посредство Россійскаго Генеральнаго Консула въ Гамбургѣ Надворнаго Совѣтника Фрейтагъ Фонъ-Лорингофенъ.

По контракту пароходы и баржи должны были быть собраны на заводѣ, освидѣтельствованы довѣреннымъ отъ Правительства лицомъ, и затѣмъ разобраны, упакованы, въ частяхъ, со всѣми принадлежностями и погружены на предназначенныя для того суда, къ 19 Ноября (1 Декабря).

Для вторичной сборки этихъ судовъ на мѣстѣ, контрагенты

обязались отправить въ Николаевскъ, на томъ же суднѣ, на которомъ будутъ отправлены части означенныхъ судовъ, сборщика и механика, изъ числа участвовавшихъ въ построении судовъ, съ производствомъ этимъ лицамъ отъ Морскаго вѣдомства жалованья по 260 марокъ-банко въ мѣсяцъ каждому, и приличнаго по ихъ званію продовольствія во все время плаванія, со дня отъѣзда ихъ изъ Гамбурга, по день возвращенія туда.

Транспортъ долженъ былъ быть приготовленъ къ отправленію на Амуръ къ 19 Ноября (1 Декабря) 1861 г., и имѣть помѣщеніе для командира, 4 офицеровъ и для всячихъ коекъ на 40 человекъ команды, а также для лазарета и аптеки.

Срокъ изготовленія шкуны опредѣленъ 19 Января (1 Февраля) 1862 г., и она должна была имѣть помѣщеніе для командира, 4-хъ офицеровъ и для всячихъ коекъ на 26 человекъ прочей команды, а также для лазарета, аптеки и для запаса каменнаго угля на время отъ 6 до 8 дней.

Для наблюденія за работами по строенію означенныхъ судовъ командированы были командиръ транспорта Капитанъ-Лейтенантъ *Энквистъ* и командиръ шкуны Капитанъ-Лейтенантъ *Бирилевъ*. Въ помощь г. Энквисту командированы Лейтенантъ *Шулицъ* и унтеръ-офицеръ *Воронкинъ*.

Капитанъ-Лейтенанты Энквистъ и Бирилевъ нашли, что хотя контрагенты и снабдятъ транспортъ и шкуну, согласно договору, полнымъ инвентаремъ и запасными предметами, но все это будетъ исполнено такъ, какъ это принято дѣлать въ Гамбургѣ на коммерческихъ судахъ, что однако по ихъ мнѣнію недостаточно для военныхъ судовъ, а потому, по ихъ ходатайству, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, предоставлено было имъ заказать той же верфи, для каждаго судна: *запасный рангоутъ* и *запасные паруса*, въ томъ количествѣ, какъ это признано Департаментомъ необходимымъ; *водоопрѣснительные аппараты*, вмѣсто *систернъ*; *сервизы*, въ дополненіе къ тѣмъ, кои отпущены отъ верфи; *громоотводы*; *каюты* для гардемариновъ, которыхъ прежде въ виду не имѣлось, но которыхъ признано полезнымъ назначить; и *помѣщеніе* для другихъ *сверхкомплектныхъ лицъ*, отправляемыхъ на Амуръ; собственно же для **транспорта**—*якорь* и *якорную цѣпь*, *два вельбота* и *тенты*; а на **шкуну**—*паровую лебедку* вмѣсто обыкновенной, *патентованную помпу* и *три камина*.

Стоимость сверхконтрактныхъ работъ простирается: на транспортъ Гилякъ—на 9.453 марокъ 15 шил. (около 5 т. р.) и на шкунѣ Сахалинъ—на 3.237 р. 56 коп.

Транспортъ «Гилякъ» по нагрузкѣ и по окончательномъ изготовленіи вышелъ изъ Гамбурга 22 Ноября.

На немъ погружено: два парохода и двѣ баржи—въ частяхъ, телеграфъ и разный адмиралтейскій грузъ. Всего около 535 тоннъ.

Съ этимъ грузомъ транспортъ имѣлъ углубленіе:

Ахтеръ-штевня 14 ф. 7 д.

Форъ-штевня 13 » 10 »

При такомъ углубленіи транспортъ не могъ перейти Эльбскій баръ (на которомъ было около 12 ф. глубины) и вернулся въ Гамбургъ, для перегрузки.

Перегрузившись, транспортъ $\frac{18}{30}$ Декабря отправился по назначенію.

Шкуна «Сахалинъ» спущена на воду, какъ выше сказано, $\frac{12}{24}$ Декабря и нынѣ изготавливается къ выходу въ море.

Командиръ шкуны донесъ, что верфь намѣревалась ставить на шкуну чрезвычайно дурной рангоутъ, съ которымъ небезопасно было бы идти въ море и что директоръ верфи не смотря ни на какія убѣжденія, несоглашается перемѣнить этотъ рангоутъ.

Какъ, по контракту, верфь обязывалась все исполнить самымъ лучшимъ образомъ, и всякій споръ и недоразумѣнія, которые могутъ возникать при этомъ, должны быть рѣшаемы третейскимъ судомъ, то Департаментъ просилъ Генеральнаго Консула убѣдить верфь къ перемѣнѣ рангоута, а при безуспѣшности убѣжденій обратиться къ третейскому суду.

Выбранные обѣими сторонами въ судьи трое старыхъ и опытныхъ капитановъ купеческаго флота, осмотрѣвъ работы на шкунѣ, актомъ удостовѣрили, что всѣ онѣ исполнены удовлетворительно, кромѣ гротъ-мачты, которую слѣдуетъ замѣнить другою, лучшею.

На шкуну наняты вольные механикъ Сведбергъ и машинистъ Экманъ, срокомъ на два года съ жалованьемъ первый по 2.000 руб. въ годъ, а второй по 70 р. въ мѣсяцъ во время нахождения въ плаваніи и по 40 р. въ мѣсяцъ, на берегу.

Въ 1861 г. по заказу судовъ верфи Годефроя и К^о израсходовано:

Выслано векселей для платежей какъ за контрактныя, такъ равно и за сверхконтрактныя работы и за различные предметы для вооруженія судовъ 201.098 р. 59 к.

Выдано на подъемъ командъ транспорта и шкуны, а также Капитанъ - Лейтенанту Энквисту, Капитанъ - Лейтенанту Бирилеву, Лейтенанту Шульцу и унтеръ-офицеру Воронкину 8.461 » 28 »

Перечислено въ суммы Коммиссаріатскаго Департамента, за отпущенную командамъ транспорта и шкуны одежду и провизію 1.939 » 30½ »

Выдано здѣсь въ счетъ жалованья механику Сведбергу и машинисту Экману, а также на путевыя издержки ихъ до Гамбурга, и уплачено за вексель для дальнѣйшаго удовлетворенія этихъ лицъ жалованьемъ 2.790 » — »

Уплачено по кредитивамъ высланнымъ для удовлетворенія командъ денежнымъ довольствіемъ 12.528 » 70 »

Всего 226.817 р. 87½ к.

Окончательный расчетъ по этой операціи можетъ быть сдѣланъ не прежде, какъ по поступленіи судовъ въ составъ Сибирской флотиліи.

5) **Восемь гребныхъ судовъ**, вельботной постройки *), изъ желобчатого волнообразнаго гальванизованнаго желѣза, по системѣ гражданина Сѣверо-Американскихъ штатовъ Френсиса.

По ходатайству Главнаго Командира Астраханскаго порта, вслѣдствіе представленія Начальника Экспедиціи для съемки и промѣра Каспійскаго моря, въ видахъ, постройкою желѣзныхъ судовъ, вмѣсто деревянныхъ, уже пришедшихъ въ негодность, обезпечить успѣхъ описныхъ работъ и избавиться отъ необходимости прибѣгать къ частой постройкѣ новыхъ деревянныхъ гребныхъ судовъ, срокъ службы которыхъ, по свойству прибрежной описи, не можетъ быть продолжителенъ.

Всѣ данныя о размѣреніи, внутреннемъ расположеніи и о

*) Но не съ распаханными, а обыкновенными веслами, т. е. по два на банкѣ.

качествахъ, какія должны имѣть эти суда, сообщены были Капитаномъ 1-го ранга Ивашинцовымъ.

Размѣренія судовъ слѣдующія:

Длина. Ширина. Глубина.
Шесть, 8 весельн. 25 ф. 4 д. 7 ф. 7 д. 2 ф. 9 д.
и двѣ 10 весельн. 30 » пропорціонально длинѣ.

Стоимость ихъ:

Первыя шесть, по 465 р. за каждое; за всѣ 2.790 р.
Два послѣднія, по 595 р. » » 1.190 »
Сверхъ того 50 весель изъ Американскаго ясеня, по 2 р. 50 к. за весло » » 125 »

Итого 4.105 р. с.

Суда доставлены въ С.-Петербургъ и съ первымъ весениемъ транспортомъ будутъ отправлены въ Астрахань.

При освидѣтельствovanii судовъ Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ, найдено, что всѣ восемь шлюпокъ, согласно съ условіями контракта, построены прочно изъ доброкачественнаго желѣза; имѣютъ надлежащія размѣренія и непроницаемыя воздушныя отдѣленія въ носу и кормѣ, такъ что, будучи наполнены водою, могутъ легко держаться на водѣ съ полнымъ числомъ гребцовъ; просторны, въ особенности въ кормовой части, и на ходу на веслахъ легки, а самыя весла сдѣланы изъ хорошаго ясеня, достаточно упруги и прочны.

На семъ основаніи съ г. Френсисомъ сдѣланъ окончательный расчетъ *).

Б. СУДА ПОСТРОЙКА КОИХЪ НАЧАТА БЪ 1861 ГОДУ.

ВЪ АНГЛІИ.

Окованная плавучая баттарей въ 300 силъ.

На заказъ этой баттарей, въ Англіи, послѣдовало Высочайшее соизволеніе 19 Іюня 1861 года.

*) Кромѣ того Френсису заказано, съ разрѣшенія Адмиралт.-Совѣта, по жур. 20 Декабря 1861 г. ст. 22.330, десять 8-ми сес. гребныхъ судовъ, для описныхъ работъ въ Балтійскомъ морѣ. Суда эти должны быть доставлены въ С.-Петербургъ, съ открытіемъ навигаціи. Стоимость ихъ будетъ простирается до 5.550 р. с.

Въ исполненіе таковой Высочайшей воли, постройка означенной батарей, съ бронированною на ней башнею, для стрѣлковъ и рулевыхъ, предоставлена съ утвержденія Адмиралтействъ-Совѣта (жур. 11 Октября и 13 Декабря ст. 22.242 и 22.317), Обществу Темзенскаго Кораблестроительнаго завода (Thames Iron Works), въ чемъ и заключенъ съ Обществомъ контрактъ 16 Ноября.

РАЗМѢРЕНІЯ БАТТАРЕИ:

Наибольшая длина 220 ф., а по гондеку. 192 ф.
 Ширина 53 »
 Глубина интрьума 26 » 6 дюймовъ.
 Строевыхъ тоннъ 2.395⁵⁸/₉₄.

Контрактная цѣна:

За батарею 115.630 фунт. стер.
 » башню 1.650 »

Итого 117.280 »

Что, по курсу $33\frac{7}{8}$ пенса на рубль и съ банкирскими издержками, составитъ на наши деньги до 840.000 руб.

Въ число этой суммы, по 1-е Января 1862 г., уплачено— 278.865 р. 90 коп.

Первоначально предполагалось поставить на эту батарею механизмъ съ корабля «Константинъ»; но, впоследствии, это предположеніе признано невыгоднымъ, какъ въ хозяйственномъ, такъ и въ техническомъ отношеніи, ибо на приспособленіе механизма къ новому назначенію и на доставку его въ Англію потребовалось бы употребить значительную сумму, а между тѣмъ механизмъ, въ отношеніи запаса угля и расхода его на дѣйствіе машины, не отвѣчалъ бы современнымъ требованіямъ.

По этому Государь Великій Князь Генераль-Адмиралъ разрѣшилъ заказать механизмъ для батарей въ Англіи, въ 300 силъ, новѣйшей экономической системы заводчиковъ Модзлея и Фильда.

На семъ основаніи предложено Капитану 2 ранга Шварцу, наблюдающему за постройкою батарей, войти въ окончатель-

ное соглашеніе съ заводчиками Модзлеемъ и Фильдомъ объ изготовленіи имп означеннаго механизма.

Для возможно-полнаго изученія способовъ новаго желѣзнаго судостроенія въ Англіи, а также изготовленія плитъ для брони военныхъ судовъ и прикрѣпленія оной къ корпусу судовъ, командированы въ Англію, съ Высочайшаго соизволенія, въ распоряженіе Капитана 2-го ранга Шварца: корпуса корабельныхъ инженеровъ Прапорщикъ *Потаповъ*, кондукторъ *Потаповъ*, одинъ *унтеръ-офицеръ* и пять *мастеровыхъ* съ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, на все время, пока будетъ продолжаться постройка означенной батареи, т. е. по 1-е Іюля 1863 г.

ВЪ БЕЛЬГИИ.

Выше, а именно въ статьѣ о покупкѣ транспорта «Красная Горка», сказано, что при С.-Петербургскомъ и Кронштадтскомъ портахъ ощущался недостатокъ также и въ пассажирскихъ пароходахъ.

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ признавалъ соотвѣтствующимъ назначенію такихъ судовъ, чтобы пароходъ, который будетъ избранъ для этой цѣли, могъ дѣлать до 13 узловъ въ часъ и былъ бы величиною съ паровую яхту «Стрѣльна», но не столь роскошной отдѣлки.

Яхта «Стрѣльна», въ 70 силъ, обошлась Морскому вѣдомству, съ доставкою изъ Англіи сюда, въ 68.293 руб. сер.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ о цѣнахъ, нынѣ существующихъ на пассажирскіе пароходы, которые удовлетворяли бы условіямъ, указаннымъ Его Высочествомъ, оказывалось, что такой пароходъ, въ 70 силъ, если заказать въ Англіи, стоилъ бы около 61.000 р. с.; а въ Бельгіи, на заводѣ Общества Кокериль, въ 80 силъ — 210.000 франковъ, или около 58.000 руб. сер.

Какъ сія послѣдняя цѣна признана была выгодною, то и заключенъ съ Обществомъ Кокериль, согласно съ разрѣшеніемъ Адмиралтействъ-Совѣта (журн. 15-го Февр. 1861 г. ст. 21.982), чрезъ посредство Адъютанта Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, Капитана 1-го ранга Лобанова-Ростовскаго, контрактъ на постройку такового парохода, за объявленную Обществомъ цѣну, съ тѣмъ чтобы пароходъ былъ доставленъ сюда въ Маѣ мѣсяцѣ 1862 года.

РАЗМѢРЕНІЯ ПАРОХОДА:

Длина по грузовой ватеръ-линіи	155 фут.
Ширина	16 »
Углубленіе	4½»

Пароходъ этотъ наименованъ «Нева».

Въ заключеніе настоящей статьи о постройкѣ судовъ за границу, слѣдуетъ сказать:

1) Объ окончательномъ расчетѣ по клиперу «Гайдамакъ».

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 56, сказано, что клиперъ не былъ сданъ въ Морское вѣдомство къ сроку, назначенному въ контрактѣ, а именно къ 19-му Августа (1-му Сентября) 1860 года.

Всѣ работы по клиперу приведены были къ окончанію въ Декабрѣ мѣсяцѣ и 19^{го} Декабря произведена была окончательная проба клипера подъ парами въ устьѣ Темзы. Отсюда клиперъ пошелъ въ Плимутъ и 30-го Декабря 1860 г. (11-го Января 1861 г.) бросилъ якорь на тамошнемъ рейдѣ; — а на другой день отправился далѣе къ берегамъ Амура.

Въ первой части перехода клипера до Плимута, онъ, съ попутнымъ теченіемъ, шелъ по 12 узловъ; паръ держался на 15 фунтахъ при 83 оборотахъ машины въ минуту; средній же ходъ клипера 10 узловъ въ часъ.

Качества клипера, какъ Морскаго судна, признаны были удовлетворительными, и посему Генераль-Адъютантомъ Графомъ Путятинымъ признано возможнымъ сдѣлать по постройкѣ клипера окончательный расчетъ, не удерживая штрафныхъ за просрочку денегъ.

При этомъ уплачено:

Судостроителю Питчеру за построеніе корпуса клипера съ вооруженіемъ и снабженіемъ его по нѣкоторымъ частямъ, кромѣ артиллеріи, водоопрѣснительнаго аппарата, компасовъ, бѣлья и серебра для каютъ: . . . 28.000 ф. с.

Заводчикамъ Модзлею и Фильду за изготовленіе механизма, съ запасными вещами, инструментами и установкою въ судно 16.390 ф. с.

Кромѣ того на снабженіе клипера камбузомъ съ холодильниками и всѣми къ нимъ принадлежностями, перего-
ворными трубами и особымъ устрой-
ствомъ для спуска шлюпокъ съ бокан-
цевъ

959 ф. с. 13 ш. 3 п.

Такъ что полная стоимость клипера
со всею отдѣлкою составляетъ
или на наши деньги

45.349 ф. с. 13 ш. 3 п.

317.447 р. 58 к. с.

Кромѣ того, по случаю отправленія клипера въ Восточный
Океанъ, на приготовленіе онаго въ дальнее плаваніе и на снаб-
женіе его всѣми необходимыми для того предметами и запасами
употреблено 4.544 ф. 2 ш. и 10 $\frac{1}{2}$ пенс., или 31.809 р.

2) **Объ окончательной отдѣлкѣ лодокъ
«Моржъ» и «Тюлень», строившихся во Франціи.**

Лодка «Моржъ», какъ сказано въ отчетѣ 1860 года, по-
строена была въ Гаврѣ во Франціи тамошнимъ судостроите-
лемъ Норманомъ; механизмъ же для нея, горизонтальной си-
стемы, высокаго давленія, въ 80 нарицательныхъ силъ съ тре-
мя круглыми паровыми котлами, изготовленъ въ Англіи на за-
водѣ Модзлея и Фильда.

Лодка, по спускѣ ея въ Гаврѣ на воду, приведена была въ
Англію для установки машины, окончательной отдѣлки и во-
оруженія. По совершенномъ окончаніи всѣхъ этихъ работъ,
7 $\frac{1}{19}$ Января 1861 года произведена была окончательная проба
лодки, причемъ при углубленіи ахтеръ-штевня 8 ф. 7 д., и
форъ-штевня 7 ф. 9 д., оказалось, что наибольшій ходъ былъ
9,82 узла въ часъ; наибольшее давленіе пара по манометру 64
фунта, винтъ дѣлалъ 150 оборотовъ; паръ поддерживался лег-
ко; руля лодка слушала хорошо.

Вообще, при пробѣ въ свѣжій вѣтеръ подъ парами и пару-
сами, лодка оказалась хорошимъ морскимъ судномъ.

Вслѣдствіе сего Генераль-Адъютантомъ Графомъ Путя-
тинымъ сдѣланъ былъ окончательный расчетъ по этой построй-
кѣ, причемъ уплачено:

Судостроителю Норману за
построеніе корпуса лодки по кон-

тракту 23 Октября (4-го Ноября)

1859 года. 9.850 ф. ст.

Заводчикамъ Модзлею и Фильдъ

за изготовленіе механизма. 4.640 „ „

Компаніи Темзенскаго завода

(Thames Iron Works) за вооруже-

ніе и внутреннюю отдѣлку лодки .

3.946 „ „ 6 ш. 9 п.

На приобрѣтеніе для лодки кам-

буза съ холодильникомъ и всѣми

принадлежностями, гребныхъ су-

довъ, якорей, цѣпей, переговор-

ныхъ трубъ, штормовыхъ пару-

совъ, свистка къ паровой трубѣ

и на расходы по доставкѣ лодки

изъ Гавра въ Лондонъ употреб-

лено

1.284 „ „ 11 „ 5 „

Такъ что полная стоимость

лодки со всею отдѣлкою состав-

ляетъ

19.720 ф. ст. 18 ш. 2 п.

или на наши деньги

138.046 р. 36 к.

Лодка «Моржъ» отправилась къ мѣсту назначенія, въ Восточный Океанъ прямо изъ Англіи. Приготовленіе ея къ дальнему плаванію и снабженіе всѣми необходимыми для того предметами и запасами обошлось въ 3.439 ф. 9 ш. и 1½ пенса или 24.076 р. 20 коп.

Винтъ на лодкѣ поднимается и опускается безъ рамы, и командиръ лодки въ Февралѣ мѣсяцѣ 1861 г. доносилъ, что онъ находитъ это съ своей стороны неудобнымъ, потому, что если какой нибудь конецъ попадетъ въ винтъ во время хода, что легко можетъ случиться, и случилось уже два раза, то винтъ нельзя поднять, а нужно посылать человѣка въ водолазной одеждѣ обрѣзать концы и очищать винтъ подъ водою, что въ морѣ, на волненіи, крайне затруднительно и не всегда возможно; при неуспѣхѣ же въ этой работѣ — придется винтъ не поднимать.

Опусканіе винта на мѣсто сопряжено еще съ большими затрудненіями: винтъ, при малѣйшемъ волненіи, или даже и безъ

волненія, но при маломъ ходѣ, трудно вдвигается на мѣсто, и разъ, когда пришлось опускать его, щипцы разогнулись и опущенный уже винтъ, не войдя на мѣсто, отдался и пришлось его ловить, что, при безпрестанномъ подаваніи въ колодезь, очень неудобно, и, если бы не удалось захватить винтъ, то онъ разбилъ бы всю корму.

По этому предмету г. Генераль-Адъютантъ Графъ Путятинъ увѣдомилъ, что «подъемъ винта на лодкѣ сдѣланъ согласно способу, принятому на англійскихъ канонирскихъ лодкахъ; винтъ не тяжелъ и поднимается безъ рамы, помощію щипцовъ, закладываемыхъ въ отверстіе, сдѣланное въ лопасти.»

«Цѣль такого устройства состоитъ въ облегченіи кормовой части отъ тяжести рамы, и вообще не слышно жалобъ на затруднительность подъема винтовъ на англійскихъ лодкахъ.»

«Затрудненія, встрѣчаемыя съ винтомъ, на лодкѣ «Моржъ», конечно, произошли отъ неопытности въ обращеніи съ нимъ, ибо еще не успѣли хорошенько ознакомиться съ подъемомъ и спускомъ винта.»

«Что касается до невозможности поднять винтъ когда около него запутается какой нибудь конецъ, то это неудобство относится ко всѣмъ винтамъ, какого бы устройства они не были, и именно на подобные случаи на лодку и дана водолазная одежда.»

«При дальнѣйшемъ плаваніи опытъ научить быть осторожнѣе и заботиться о томъ, чтобы ни какіе концы въ винтъ не попадали.»

Дальнѣйшихъ жалобъ на неудобное устройство винта, отъ командира лодки не поступало.

Лодка «Тюлень», построенная, подобно предъидущей, тѣмъ же судостроителемъ Норманомъ въ Гаврѣ, по спускѣ ея на воду, приведена была въ Лондонъ, гдѣ на нее поставлена машина, горизонтальной системы, высокаго давленія въ 40 силъ, съ двумя круглыми котлами, изготовленными на заводѣ Модзлей и Фильдъ, и за тѣмъ лодка окончательно отдѣлана и вооружена.

^{6/18} Июля произведена была проба лодки на вымѣренной милѣ, и 18 Июля она прибыла въ Кронштадтъ, гдѣ и принята къ порту.

По постройкѣ лодки Капитанъ-Лейтенантомъ Колокольцевымъ сдѣланъ окончательный расчетъ, причемъ уплачено:

Судостроителю Норману за построение корпуса лодки по контракту 23 Октября (4 Ноября) 1859 года. 5.912 ф. 10 ш. —

Заводчикамъ Модзлей и Фильдъ за изготовленіе механизма. 2.600 » — » —

Компаніи темзенскаго завода за вооруженіе и внутреннюю отдѣлку лодки. 2.388 » 16 » —

На приобрѣтеніе для лодки камбуза съ холодильникомъ и со всѣми принадлежностями; гребныхъ судовъ, якорей, цѣпей, переговорныхъ трубъ, помпъ, за доставку лодки первоначально изъ Гавра въ Лондонъ и за тѣмъ оттуда въ Кронштадтъ. 1.203 ф. 3 » 8 п.

Такъ что полная стоимость лодки со всею отдѣлкою составляетъ 12.104 ф. 9 ш. 8 п.
или на наши деньги 84.731 р. 39 к. сер.

Да кромѣ того на снабженіе ея различными запасами, артиллерійскими принадлежностями и гидрографическими инструментами употреблено. 725 ф. 6 ш. 8 п.
или 5.077 р. 34 к. сер.

3) О механизмахъ для корветовъ «Рында» и «Новикъ».

Новые механизмы, для означенныхъ корветовъ, въ 160 силъ каждый, низкаго давленія, съ паровыми котлами, запасными вещами и инструментами, изготовлены на заводѣ Гомфрейса и Тенантъ.

О заказѣ этихъ механизмовъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ на стр. 73.

Обѣ машины доставлены въ Кронштадтъ въ Маѣ мѣсяцѣ, окончательно установлены въ суда и испытаны 2 Сентября 1861 г., причемъ оказалось, что онѣ дѣйствовали удовлетворительно, но какъ на обоихъ корветахъ ощущалось значительное сотрясеніе, то, согласно съ мнѣніемъ главнаго инженеръ-механика Балгійскаго флота г. Ламберта, заводчику Гомфрей-

су предложено было обрубить передніе или входящіе углы гребныхъ винтовъ, что и было исполнено въ Англіи, по прибытіи туда корветовъ.

Послѣ сего корветамъ произведено было испытаніе на Спитгедскомъ рейдѣ и результаты испытанія оказались удовлетворительными.

По сему съ заводчиками сдѣланъ окончательный расчетъ.

По контракту за механизмы доставку и установку ихъ въ суда, слѣдовало заплатить 21.260 ф. стер.; но какъ механизмы доставлены были въ Кронштадтъ на купленномъ въ Англіи морскимъ вѣдомствомъ транспортѣ «Красная-Горка», то заводчики согласились сбавить съ контрактной платы 640 ф. ст., за тѣмъ общая стоимость механизмовъ, съ установкою, составляетъ — 20.620 ф., а на наши деньги 143.725 руб. 32 к., а каждой силы — 449 р. 14 $\frac{1}{5}$ коп.

4) **Понтонъ.**

Понтонъ этого особаго устройства, изготовленъ иностранцемъ Грунтомъ и доставленъ имъ въ Кронштадтъ, по приказанію Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала.

Понтонъ состоитъ изъ частей, скрѣпленныхъ между собою болтами съ гайками, такъ что по разборкѣ, всѣ части могутъ быть сложены вмѣстѣ, помѣщаясь одна въ другую.

Понтонъ построенъ изъ доброкачественнаго желѣза, чисто и прочно; испытаніе его отложено до открытія навигаціи. Онъ стоитъ 2.500 руб. сер.

ОТДѢЛЪ II.

ОБЪ ИСПРАВЛЕНІИ СУДОВЪ И ИХЪ МЕХАНИЗМОВЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ.

СУДА:

1) Исправлены по дефектамъ: *паровыя яхты* «Александрія» и «Стрѣльна»; *пароходы*: «Ильмень», «Ладога», «Курьеръ», «Онега», «Ястребъ», «Фонтанка», «Разсылный» и «Вѣстовой»; *винтовыя канонирскія лодки*: «Вѣдьма», «Взрывъ», «Копчикъ» и «Сѣкира»; *парусныя яхты*: «Королева-Викторія», «Никса», «Волна», «Костя», «Затѣя» и *голландскіе буера*; 57 портовыхъ судовъ разныхъ наименованій и 221 гребное судно.

2) По особымъ распоряженіямъ и случаямъ, исправленія произведены: на яхтѣ «Стрѣльна», на парходахъ: «Ильмень», «Онега», «Славянка»; на винтовыхъ канонирскихъ лодкахъ: «Сѣкира», «Взрывъ», «Копчикъ», «Коршунъ» и 28-ми, зимовавшихъ въ Галерномъ портѣ, по случаю назначенія ихъ въ плаваніе.

3) Кромѣ того, съ парходовъ «Графъ Вронченко» и «Нева» — сняты механизмы и котлы и на послѣднемъ изъ этихъ парходовъ произведены работы по приспособленію его для занятія брантвахтеннаго поста Большаго Невскаго фарватера.

На всѣ таковыя ремонтныя работы употреблено: матеріаловъ на 13.364 руб. 76³/₄ к., и казенной рабочей силы на 39.482 р. 5 коп.; всего же 52.846 руб. 81³/₄ коп.

4) Относительно исправленія загородныхъ судовъ, согласно съ ходатайствомъ завѣдывающаго этими судами начальника Петергофскаго порта Лейтенанта *Титова*, одобреннымъ Командиромъ Гвардейскаго Экипажа, въ 1861 году сдѣлано распоряженіе, чтобы, на будущее время, постройка таковыхъ судовъ производилась въ С. Петербургѣ, а не въ Павловскѣ; чтобы мастеровые, необходимые для исправленія судовъ, были командированы въ распоряженіе Лейтенанта Титова собственно на время работъ; чтобы для покупки строительныхъ и другихъ матеріаловъ, а также на доставку изъ С. Петербурга судовъ и предметовъ ихъ вооруженія отпускались г. Титову, подъ отчетную вѣдомость, деньги, въ размѣрѣ сего расхода, по трехлѣтней сложности.

Изъ отчетной вѣдомости Лейтенанта Титова видно, что въ 1861 году на исправленіе 17 судовъ, 21-го плота и понтоновъ, спусковаго фундамента и двухъ мачтъ, употреблено: 700 руб. сер. на окраску, полировку и позолоту, и 378 р. 85 коп. на строительные матеріалы; стоимость же рабочей силы, данной отъ порта, составляетъ 1.000 р., а всего 2.078 руб. 85 к.

МЕХАНИЗМЫ.

При портѣ:

Паровые котлы: на паровыхъ яхтахъ «Александрія» и «Стрѣльна», на парходѣ «Курьеръ» и на винтовыхъ канонирскихъ лодкахъ: «Сѣкира», «Копчикъ», «Щука», «Домовой», «Молнія» и «Русалка».

Механизмы—на тѣхъ же яхтахъ и на пароходахъ: «Курьеръ», «Ильмень», «Фонтанка», «Ястребъ», «Разсылный»; на лодкахъ: «Взрывъ», «Вѣдьма», «Копчикъ», «Коршунъ» и «Сѣкира» и на паровой шлюпкѣ «Самоваръ».

На эти исправленія употреблено: матеріаловъ на 1.459 руб. 44¼ коп. и рабочей силы на 4.556 руб. 24 коп.; итого 6.015 руб. 68¼ коп.

НА ЗАВОДЪ БЕРДА.

Исправлены *паровые котлы* съ парохода «Онега», за 850 руб. сер.

НА АДМИРАЛТЕЙСКИХЪ ИЖОРСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Исправленъ какъ по *механизму*, такъ и по *корпусу* желѣзный пароходъ «Вѣстовой», о неудовлетворительномъ исправленіи коего въ 1860 г., сказано въ отчетѣ за этотъ годъ Департамента, на стр. 70.

Пароходъ зимуетъ на заводахъ; по приходѣ же сюда весною будетъ освидѣтельствованъ.

КРОНШТАДТСКІЙ ПОРТЪ.

Суда.

Въ 1861 году, исправлены по *дефектамъ*, слѣдующія суда: *корабли*:—«Выборгъ», «Гангудъ», «Орелъ», «Константинъ» и «Прохоръ»; *корветы*:—«Баянъ», «Воля» и «Медвѣдь»; Императорская яхта «Штандартъ», *пароходо-фрегаты*—«Камчатка», «Смѣлый», «Храбрый», «Гремящій», «Грозящій», «Олафъ» и «Отважный»; *бригъ* «Филоктетъ», *шкуны*—«Компасъ» и «Секстанъ»; *винтовые канонирскія лодки*:—«Стерлядь» «Шмель», «Буянъ», «Панцырь», «Повѣса», «Ершъ» и «Коршунъ»; *транспортъ*—«Двина» и «Ока»; *пароходы*:—«Невка», «Поспѣшный», «Ижора»; *тендеръ*—«Копчикъ»; *маячное судно*; *корабельный гидравлическій плавучій докъ*.

Также производились исправленія:

На фрегатѣ «Касторъ»; на пароходо-фрегатѣ «Рюрикъ»; на *двадцати восьми канонирскихъ лодкахъ*; на транспортѣ «Красная Горка»; на пароходахъ: «Фонтанка», «Курьеръ» и «Невка»; на состоящихъ при портѣ *корабляхъ*: «Великій Князь Михаилъ», «Бородино» и «Сысой-Великій»; на фрегатѣ «Вилагошъ», и корветѣ «Смоленскъ»; на *плавучихъ докахъ* подъ № № 1 и 2; на *внутренней брантвахтѣ* и на *винтовомъ барказѣ*.

Были введены въ доки:

а) ПЕТРА I-го.

Корабли:

«Гангудъ» — при чемъ корабль оконопачень, сдѣланъ новый фалшкиль и перемѣнено восемь поясовъ мѣдной обшивки.

«Константинь» — на которомъ, согласно воли Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, сверхъ имѣющихся кингстоновыхъ крановъ для *опрыскивателей*, сдѣланы еще два: *одинъ* — на высотѣ верхняго крана, съ цѣлью испытать дѣйствіе холодильниковъ, при горизонтальномъ расположеніи кингстоновъ, а *другой* — въ одной плоскости съ верхнимъ кингстономъ, но въ нижней части трюма, въ разстояніи 5 футъ отъ кила, — для опредѣленія степени дѣйствительности холодильниковъ, при возможно большемъ разстояніи между кингстонами по вертикальной линіи и при помѣщеніи холодильника вплоть къ нижнему крану.

Во время нахождения корабля по этому случаю въ докѣ, осмотрѣна часть его наружной подводной обшивки, которая и проконопачена.

Клиперъ **«Всадникъ»** — для узнанія причины, почему валъ гребнаго винта не могъ быть приведенъ въ движеніе.

Яхта **«Забавя»** — для перемѣны поврежденнаго фалшкиля.

Пароходъ **«Фонтанка»** — исправлена мѣдная подводная обшивка.

Якорная машина — для разбора.

Фрегаты:

«Пересвѣтъ», **«Дмитрій-Донской»** и **«Александръ-Невскій»** — для установки нѣкоторыхъ частей механизмовъ, обшивки мѣдью, а первый, согласно предположенію, заявленному въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр. 37, и для удостовѣренія, не требуютъ ли исправленія, сдѣланныя въ его кормовой части въ Архангельскѣ, измѣненія или большаго скрѣпленія; и **«Флашхоутъ»**, употребляемый при водолазномъ колоколѣ.

Флашхоутъ и три фрегата зимуютъ въ докѣ.

б) НИКОЛАЕВСКІЙ.

Фрегаты:

«**Васторъ**» — при чемъ перемѣнены неблагонадежныя доски его наружной подводной обшивки; фрегатъ вновь обшить старой мѣдью и на немъ вставлены кингстоновы краны, для опрѣснительнаго аппарата, котораго прежде на немъ не было, но который признано было необходимымъ поставить, по случаю назначенія фрегата для плаванія съ воспитанниками Морскаго Корпуса.

«**Илья-Муромецъ**» — для осмотра и уничтоженія течы кингстоновыми кранами.

Корветъ «**Рында**» — зимовалъ въ Петровскомъ докѣ, но былъ выведенъ изъ него, для пропуска другихъ судовъ, а самъ введенъ въ Николаевскій докъ, гдѣ и установлены на корветѣ нѣкоторыя части механизма, подведенъ фалшкиль; корветъ проконопаченъ и обшитъ мѣдью.

Пароходо-фрегатъ «**Олафъ**» — для осмотра поврежденія, полученнаго имъ въ шкерахъ, гдѣ онъ ударился о камень. На фрегатѣ подведенъ новый фалшкиль, а оторванная и поврежденная мѣдная обшивка — замѣнена новою.

Клепера «**Алмазъ**» и «**Жемчугъ**», для установки подводныхъ частей механизмовъ и обшивки мѣдью. Клипера зимуютъ въ докѣ.

в) на мортоновъ элингъ были вытащены:

Корветъ «**Новикъ**», по той же причинѣ и для тѣхъ же надобностей, какъ и корветъ «**Рында**».

На корветы «**Рында**» и «**Новикъ**» сдѣланы новые механизмы въ Англіи, о чемъ сказано въ I отдѣлѣ настоящаго отчета въ концѣ статьи, о постройкѣ судовъ въ Англіи.

Виктовыя канонирскія лодки:

«**Стерлядь**», «**Кошъе**» и «**Сиѣгъ**» — для исправленія и окончатки ихъ подводныхъ частей; при чемъ у лодки «**Стерлядь**» подводная часть обшита цинкомъ, а лодка «**Сиѣгъ**» осталась въ докѣ, на зимовку.

Пароходы:

«**Ладога**» и «**Стрѣльна**» — для окраски подводной час-

ти; исправленія у перваго — греповой штуки, а у втораго — сдѣланы контръ-форсы къ кницамъ кожиховыхъ бимсовъ.

ПОДНЯТЫ НА ПЛАВУЧІЕ ДОКИ:

а) *На корабельный, о пяти частяхъ:*

Двадцать двѣ винтовыя канонирскія лодки; два пожарные бота и пашская лодка, — для разныхъ исправленій въ подводныхъ частяхъ.

б) *На малые:*

Шкуны: «Секстанъ», «Компасъ», «Вѣха» и «Баканъ»; шестнадцать винтовыхъ канонирскихъ лодокъ; два пожарныхъ бота и шаланда, — для осмотра и разныхъ работъ въ подводныхъ частяхъ этихъ судовъ.

Кромѣ казенныхъ судовъ, доками и элингомъ пользовались и частныя суда, а именно: въ Петровскій докъ былъ введенъ одинъ пароходъ; на Мортоновъ элингъ было вытащено — пять судовъ, и на малый плавучій докъ — одно. Работы на этихъ судахъ производились средствами ихъ хозяевъ.

Механизмы.

1) Для механизма парохода «Курьеръ» сдѣланы два новые паровые котла, со всѣми принадлежностями.

2) На пароходо-фрегатахъ «Храбрый» и «Олафъ» и на винтовыхъ канонирскихъ лодкахъ: «Коршунъ», «Стерлядь» и «Буль» исправлены паровые котлы.

3) На винтовыхъ лодкахъ: «Копчикъ», «Взрывъ» и «Ершъ» сдѣланы новыя чугуныя дейдвудныя трубы.

4) На фрегатѣ «Восторгъ», корветѣ «Баянъ» и шкунѣ «Секстанъ» сдѣланы новыя кингстоновыя краны.

5) На пароходѣ «Невка» и винтовыхъ лодкахъ: «Коршунъ», «Ершъ» и «Шмель» поврежденные дымогарныя трубки замѣнены новыми.

6) На транспортѣ «Красная Горка» сдѣланъ желѣзный кожухъ для дымовой трубы.

7) На корветѣ «Волъ» исправлены чугуныя перевалы въ котлахъ и чугунный клапанъ для отсѣчки паровъ.

АРХАНГЕЛЬСКІЙ ПОРТЪ.

Исправлены, по дефектамъ: бригъ «Новая-Земля», пароходы: «Соломбала», «Смирный», «Полезный» и

«Самоѣдъ», шкуна «Задорная», брагтвахтенное судно, транспорты: «Кемъ» и «Соловецкъ», водоналивный ботъ, подъемные бота №№ 2, 3, 4 и 5, флашкоутовъ три, гребныхъ судовъ *семьдесятъ четыре*. Исправленіе этихъ судовъ стоило—3.335 руб. 36¼ коп.

Кромѣ того на пароходѣ «Соломбала», шкунѣ «Задорная», и землечерпательной машинѣ были произведены слѣдующія работы.

На *пароходѣ*—для уменьшенія валкости: снята бизань-мачта, гротъ-мачта отодвинута къ кормѣ на 7½ футъ, рангоутъ укороченъ и снята кормовая рубка; сдѣланы: площадка для путевого компаса, блоки для барказа и ростеръ и различныя передѣлки, сопряженныя съ переносомъ гротъ-мачты. *Механизмъ* парохода исправляется.

Шкуна, по случаю оказавшейся въ ней течи, была килевана, а для устраненія ея валкости, рангоутъ укороченъ.

Землечерпательная машина, по случаю приспособленія оной къ проводкѣ за баръ фрегата «Пересвѣтъ», была проконопачена, и палубные бимсы были подперты въ три ряда пиллерами.

НИКОЛАЕВСКІЙ ПОРТЪ.

СУДА.

Въ теченіе 1861 года исправлены по дефектамъ:

Императорская яхта 1; пароходовъ 5; шкунъ и транспортовъ 16; корветовъ 6; лоцъ-тендеровъ 2; плавучій маякъ; канонирскихъ лодокъ, баржъ, ботовъ и винтовыхъ катеровъ 13; итого 44 судна и 170 гребныхъ судовъ.

Изъ означенныхъ судовъ, 28 разнаго рода судовъ меньшихъ размѣреній, были вытасканы на имѣющійся въ Николаевѣ небольшой Мортоновъ элингъ, который оказался недостаточнымъ, для судовъ болѣе значительныхъ размѣровъ. Посему таковыя суда вводимы были въ особо приспособленный для того *судостроительный докъ*. Но какъ расходы, сопряженные со вводомъ судовъ въ этотъ послѣдній докъ, слишкомъ значительны, то съ устройствомъ въ 1861 году въ Севастополѣ, Русскимъ Обществомъ Пароходства и Торговли, *Мортонова элинга*, предположено всѣ большія суда Черноморской флотиліи, въ случаѣ надобности, вытаскивать на этотъ элингъ. Такъ въ

1861 году на немъ находились: пароходъ **«Казбекъ»** и корветъ **«Рысь»**.

Приступлено къ работамъ по капитальному исправленію поднятыхъ Американцемъ Гоуэномъ изъ воды въ Севастополѣ и поступившихъ въ казну: парохода, въ 400 силъ, **«Владимиръ»** и желѣзнаго парохода, въ 260 силъ, **«Казбекъ»**, которые съ этою цѣлью прибуksированы изъ Севастополя въ Николаевъ.

О покупкѣ парохода **«Казбекъ»** (Эльборусъ), и о поступленіи парохода **«Владимиръ»** въ распоряженіе Черноморскаго вѣдомства, сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на страницахъ 46 и 171.

МЕХАНИЗМЫ.

Исправлены старые механизмы, и поставлены: на корветъ **«Волкъ»**, пароходы **«Турокъ»** и **«Таманъ»**.

Исправлено, съ подѣлкою нѣкоторыхъ вещей вновь, 18 механизмовъ. Сдѣлано вновь три паровыхъ котла, которые и установлены на корветъ **«Буйволъ»**. Передѣлано заново три котла съ корвета **«Зубръ»** и постановлены на корветъ **«Удавъ»**.

АСТРАХАНСКІЙ ПОРТЪ.

Суда.

Исправленія и передѣлки произведены, а частью производятся на слѣдующихъ судахъ:

На пароходахъ: **«Тарки»**, **«Астара»**, **«Бурлакъ»** и **«Ураль»**, при чемъ эти суда были подняты на докъ, для осмотра кингстоновыхъ клапановъ и окраски подводной части; на пароходѣ же **«Ураль»**, дѣлается заново вся деревянная отдѣлка, по неудовлетворительности прежней; желѣзные бимсы подъ пушечными портами усилены положенными на ребро досами, скрѣпленными наугольниками, и передѣланы клюзы.

По неблагонадежности механизма желѣзнаго парохода **«Астрабадъ»**, корпусъ его обращенъ въ парусный транспортъ, вооруженъ и отправленъ въ море. На немъ также передѣланы клюзы и устроены выдвижные кили. По испытаніи, это послѣднее приспособленіе оказалось вполне удовлетворительнымъ.

Съ винтовой шкуны **«Казакъ»**, обращенной, за небла-

гонадежностью механизма, въ парусное транспортное судно, снята машина и котлы.

Для приданія гидравлическому плавучему доку бѣльшей остойчивости, передѣланы на немъ всѣ продольныя переборки, и средняя, 100 футовая, часть перегороджена поперечною переборкою, по срединѣ ея длины.

Исправлены: маячное судно, землечерпательная машина, баржи подъ №№ 1, 6 и 7 и портовые догрузныя суда.

МЕХАНИЗМЫ.

Перемѣнены паровыя котлы на пароходахъ **«Астара»** и **«Тарки»**; на первомъ изъ нихъ сдѣлана новая дымовая труба, а на второмъ — сдѣланы нѣкоторыя передѣлки и исправленія въ механизмѣ.

Капитальное исправленіе механизма парохода **«Уралъ»**, приходитъ къ окончанію.

На шкунѣ **«Курдъ»** — положенъ новый коленчатый валъ, передѣланы эксцентрики и исполнены нѣкоторыя другія работы по механизму.

Также произведены различныя не маловажныя подѣлки въ механизмахъ парохода **«Бурлакъ»** и транспорта **«Калмыкъ»**.

БАКИНСКІЙ ПОРТЪ.

Суда.

Исправлены по дефектамъ: пароходы **«Астрахань»** и **«Дербентъ»**, шкуны: **«Персіанецъ»**, **«Туркменъ»** и **«Базакъ»**, парусная шкуна **«Муха»**, баржи №№ 3, 4 и 6 и кусовая лодка № 1.

Парусная шкуна **«Муха»** вытащена на берегъ, для капитальнаго ея исправленія.

МЕХАНИЗМЫ.

По механизму шкуны **«Туркменъ»** сдѣланы были нѣкоторыя исправленія, и приступлено къ исправленію паровыхъ котловъ шкуны **«Персіанецъ»**.

РЕВЕЛЬСКІЙ ПОРТЪ.

Суда.

Исправлены по дефектамъ: винтовые корабли: **«Ретвизанъ»** и **«Вола»**; винтовыя шкуны: **«Баканъ»**, и **«Вѣха»**,

парусные транспорты: **«Молога»** и **«Аландъ»**, и **«Ревельстейнскій плавучій маякъ»**.

Сверхъ того произведены были нѣкоторыя исправленія на судахъ, заходившихъ въ портъ съ моря, а именно: на, пароходо-фрегатѣ **«Ванчатка»**, на корветѣ **«Волъ»**, на транспортѣхъ **«Артельщикъ»** и **«Красная Горка»** и на канонирской лодкѣ **«Сибгъ»**.

Стоимость работъ, произведенныхъ отъ порта, составляетъ 209 р. 28³/₄ к.; кромѣ того заплачено вольнымъ мастерамъ, за изготовленіе нѣкоторыхъ металлическихъ вещей для корабля **«Вола»** и шкунъ **«Баканъ»** и **«Вѣха»** — 130 р. 48 к., всего же 339 р. 76³/₄ к.

МЕХАНИЗМЫ.

Произведены были незначительныя исправленія въ механизмахъ корабля **«Вола»** и на шкунахъ **«Баканъ»** и **«Вѣха»**, для которыхъ изготовлены были вольнымъ мастеромъ металлическихъ вещей на 50 р. 70 к.

Кромѣ того на **Домеснескомъ плавучемъ маякѣ** и состоящей при немъ **спасительной лодкѣ**, произведены, съ воли разныя исправленія и передѣлки, а также исправлены: 12-ти **весельный катеръ** и 6-ти **весельный вельботъ**.

Эти исправленія обошлись въ 799 р. 16 к.

СВЕАБОРГСКІЙ ПОРТЪ.

Исправлены *по дефектамъ*: гребныя канонирскія лодки, флашхоутъ для подъема якорей, плавучій докъ № 3, баржи и гребныя суда.

Въ слѣдствіе оказавшейся сильной течи въ плавучемъ докѣ, онъ былъ исправленъ на частной Гельсингфорской верфи, за 1.751 р. 61 к.

Произведены были нѣкоторыя работы, какъ по корпусамъ, такъ и по механизмамъ судовъ, заходившихъ въ портъ въ теченіе навигаціи, а именно: на корабляхъ **«Цесаревичъ»** и **«Синнопъ»**, пароходо-фрегатѣ **«Грозный»**, транспортѣхъ **«Красная Горка»**, шкунахъ **«Секетанъ»**, и **«Компась»**, яхтахъ **«Забава»** и **«Волна»** и на 28 канонирскихъ лодкахъ 1-го и 2-го отрядовъ.

Кромѣ того, по журн. Адм. Совѣта 18-го Окт. ст. 22.248,

разрѣшено приступить къ исправленію *шестнадцати винтовыхъ канонирскихъ лодокъ*.

Обстоятельства этого дѣла суть слѣдующія:

Вице-Адмиралъ фонъ Шанцъ, въ Іюль 1861 г., донесъ г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ, что находящіяся въ Свеаборгѣ винтовые канонирскія лодки требуютъ значительныхъ исправленій, которыя, по его мнѣнію, выгоднѣе было бы произвести на Гельсингфорской частной верфи, *по счету*.

Для опредѣленія, во что можетъ обойтись исправленіе лодокъ, пзбрана была лодка «**Хватъ**», какъ худшая, и передана верфи для ея исправленія.

По окончаніи исправленій, Директоръ верфи увѣдомилъ, что они стоятъ 2.500 р., а на вопросъ Кораблестроительнаго Департамента могутъ ли быть исправлены по той же цѣнѣ остальные 15 лодокъ, и сколько времени лодки эти будутъ еще въ состояніи служить послѣ исправленія, судостроитель верфи г. Якобсонъ отозвался, что верфь можетъ принять на себя исправленіе остальныхъ лодокъ по 2.500 р. за каждую, и что лодки эти, послѣ исправленій, прослужатъ до 8 лѣтъ.

Въ слѣдствіе сего, исправленіе лодокъ предоставлено г. Якобсону, а для исправленія паровыхъ котловъ на 19-ти лодкахъ, средствами Свеаборгскаго порта, ассигновано, на наемъ мастеровыхъ — 8.300 р. (журн. Адмиралтействъ-Совѣта 18-го Октября 1861 г. ст. 22.248).

ОТДѢЛЪ III.

О РАЗБОРѢ И ПРОДАЖѢ СТАРЫХЪ СУДОВЪ, А ТАКЖЕ ОБЪ
ОБРАЩЕНІИ ВОЕННЫХЪ СУДОВЪ ВЪ ПОРТОВЫЯ И ПОДЪ
БЛОКШИФЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ.

Проданы:

Съ разрѣшенія г. Управляющаго Министерствомъ:

Бывшій подъ блокшифомъ корпусъ парохода

«**Инатра**» за. 600 р.

Батопортъ деревянный. 170 »

Съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналамъ 28-го

Августа, 20-го Сентября 1861 г. и 15-го Ноября, ст. 22.187, 22.199 и 22.274.

Люгера **«Петергофъ»** и **«Ораніенбаумъ»**, два бота малой конструкціи, пять мусорныхъ лодокъ и *семдесятъ пять* гребныхъ судовъ, за 3.020 р.

Фрегатъ **«Аврора»**, предназначенный, какъ сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 78, подъ блошкифъ для С.-Петербургскаго порта, но оказавшійся совершенно неблагонадежнымъ за 5.500 »

Вмѣсто фрегата Аврора, подъ блошкифъ для здѣшняго порта корпусъ фрегата **«Вилагоншъ»**, найденный Коммисіею, свидѣтельствовавшею его, годнымъ для настоящаго назначенія.

Разобранъ въ ломъ металла, механизмъ, вмѣстѣ съ котлами, съ парохода **«Иматра»**, въ слѣдствіе невыгодности цѣны, предложенной за этотъ механизмъ на торгахъ.

Обращены въ портовые суда: три гребныхъ канонирскія лодки въ грузовыя суда, по причинамъ и на основаніяхъ, изложенныхъ въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента 1860 г. на стр. 77.

Передѣлка каждой изъ этихъ трехъ лодокъ обошлась въ 1.303 руб. сер.; относительно же новаго своего назначенія, онѣ вполне удовлетворяютъ цѣли съ которою передѣланы.

КРОНШТАДТСКІЙ ПОРТЪ.

Разобраны:

Днище корабля **«Георгій Побѣдоносецъ»**.

Отчетныхъ вѣдомостей о добытыхъ при этомъ матеріалахъ и металлахъ, еще не представлено.

Предназначившійся къ тимберовкѣ, но окончательно признанный неблагонадежнымъ корпусъ фрегата **«Аскольдъ»**, съ обращеніемъ годныхъ членовъ фрегата на исправленіе существующихъ судовъ и другія портовые надобности, по усмотрѣнію мѣстнаго начальства, а вся медь, которая при этомъ будетъ получена, должна быть передана на Адмиралтейскіе ижорскіе заводы для употребленія, по передѣлкѣ, на предназначенный къ постройкѣ, въ С.-Петербургѣ, на Охтенской верфи, корветъ **«Аскольдъ»**.

Два затонувшіе **портовые флашкоута**, съ предо-

ставленіемъ крестьянину *Могилеву*, взявшему на себя ихъ рязборку, лѣса и половиннаго количества металла, которые при этомъ будутъ добыты.

Проданы:

Съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналамъ 28-го Августа, 20-го Сентября и 15-го Ноября 1861 г. ст. 22.187, 22.197 и 22.274.

КОРПУСА ПАРОХОДОВЪ:

	« Мирный » за	5.515 руб.
	« Быстрый » за	5.125 »
Механизмъ съ парохода « Нева »		8.600 »
Корпуса « Стрѣла » за		1.225 »
шкунъ { « Градъ » »		1.450 »
Тендера « Снапогъ »		1.040 »
Парохода « Отважный » съ паровыми котлами		9.060 »
Бриговъ { « Аамемнонъ »		2.000 »
« Антепоръ »		2.000 »

Съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ:

Четыре ветхія землечерпательныя машины и двадцать-семь флашкоутовъ за 511 р. сер.
Сто пятьдесятъ два гребныхъ судна различной величины за 1.855 » »

АРХАНГЕЛЬСКІЙ ПОРТЪ.

Разобраны, неспособныя къ дальнѣйшей службѣ десять гребныхъ канонирскихъ лодокъ.

Проданы, за ветхостью, *шесть* карбасовъ и *одна* шлюпка за 7 руб. 45 к.

АСТРАХАНСКІЙ ПОРТЪ.

Разобранъ корпусъ землечерпательной машины.

Продано догрузное судно, по неблагонадежности къ плаванію, за 250 руб.

НИКОЛАЕВСКІЙ ПОРТЪ.

Разобраны, по неблагонадежности къ дальнѣйшей службѣ, *грузовой ботъ* и *четырнацать* гребныхъ судовъ.

Проданы, съ торговъ канонирская лод-
ка за 457 р.
Флашкоутъ за 1.301 »

СВЕАБОРГСКИЙ ПОРТЪ.

Проданы: съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ:

Пять гребныхъ канонирскихъ лодокъ старой постройки за 50 р. сер.

Съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 20-го Сентября ст. 22.202:

Корпуса блокшифовъ подъ № № 1 и 2 (бывшіе фрегатъ «Цесаревичъ» и корабль «Андрей») за 27.500 р. сер.

По исчисленію о количествѣ матеріаловъ и металловъ, которые могутъ быть добыты при разборкѣ этихъ блокшифовъ, оказывалось, что стоимость того и другаго не превзойдетъ 28.798 руб. сер., разборка же судовъ казенными средствами обошлась бы до 12.755 руб. сер.

На семь основаніи, цѣна, предложенная за блокшифы на торгахъ, признана для казны выгодною.

При постройкѣ корабля, **Андрей**, нѣкоторые его члены были налитаны, въ видѣ опыта, для предохраненія ихъ отъ гнили, *трономъ*, т. е. смоленою эссенціею или спиртомъ, добываемымъ при перегонкѣ смолы, остающійся при этомъ твердый осадокъ извѣстенъ подъ названіемъ *пека*.

Для убѣжденія въ какой мѣрѣ настоящій опытъ оправдалъ ожиданія, предложено Командиру Свеаборгскаго порта, при разборкѣ корпуса корабля «Андрей», отобрать деревья, обмазанная вышеупомянутымъ составомъ и предъявить ихъ для освидѣтельствованія технику, который будетъ для сего назначенъ

Этотъ способъ предохраненія дерева отъ гнили и червоточинъ предложенъ былъ въ 1860 году отставнымъ Артиллеріи Полковникомъ **Швенцаномъ**.

РЕВЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.

Проданы, съ торговъ, по неблагонадежности къ дальнѣйшей службѣ пять гребныхъ судовъ 57 р. 50 коп.

Всего въ 1861 г. отъ продажи судовъ
выручено 77.293 р. 95 коп.

Кромѣ вышеупомянутыхъ проданныхъ и разобранныхъ судовъ, приказами Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала и г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ:

1) Парусныя деревянныя шкуны Каспійской флотиліи «**Тарантуль**» и «**Зиѣя**», желѣзная баржа № 4, деревянная баржа № 8 и кусовая лодка № 1, *исключены изъ списка судовъ означенной флотиліи.*

2) Винтовыя желѣзныя шкуны той же флотиліи «**Казань**» и «**Туркменъ**» *обращены въ парусныя грузовыя баржи.*

3) Корабль «**Императоръ Петръ I-й**», шкуны «**Вихрь**», «**Дождь**» и «**Метеоръ**» *отчислены къ порту.*

ОТДѢЛЪ IV.

О ВООРУЖЕНІИ СУДОВЪ И СНАБЖЕНІИ ИХЪ ЗАПАСАМИ.

С. ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ.

Изъ судовъ, состоявшихъ въ 1861 году при С. Петербургскомъ портѣ, были вооружены и снабжены запасами по кораблестроительной части, *пароходы*: «**Александрія**», «**Стрѣльна**», «**Онега**», «**Курьеръ**», «**Ильмень**», «**Ладога**», «**Ястребъ**», «**Фонтанка**», «**Вѣстовой**» и «**Разсылный**»; винтовыя канонирскія лодки: «**Вѣдьма**», «**Копчикъ**», «**Сѣкира**» и «**Взрывъ**»; гребныя суда и катера Императорской Фамиліи—на 7 мѣсяцевъ; яхты: «**Волна**», «**Никса**», «**Королева-Викторія**» и «**Костя**» — на 5 мѣсяцевъ; загородныя суда, брагтвахты: **большой Невы**, **малой Невы** и **большой Невки**; маяки: *большаго Невскаго фарватера* и *Елагинскаго фарватера*; паровая шлюпка «**Самоваръ**»; бота малой конструкціи №№ 3, 4, 10 и 21; шкунеры №№ 2, 4, 5 и 6; желѣзныя баржи №№ 1 и 2; Тихвинскія лодки №№ 1 и 2; полубаржи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10; двѣ парходныя пристани; грузовыя суда №№ 1, 3, 4, 10, 11 и 12; катера съ крытою палубой, катера для перевозки тяжестей и портовыя гребныя суда — на 8 мѣсяцевъ.

Стоимость матеріаловъ и вещей, отпущенныхъ на вышеоз-

наченныя суда, простирается на 19.739 руб. 28³/₄ коп., и, кроме того, выдано 4.798 руб. 51¹/₂ коп. на покупку окрасочныхъ и канцелярскихъ матеріаловъ и припасовъ.

КРОНШТАДТСКІЙ ПОРТЪ.

Въ 1861 г., при Кронштадтскомъ портѣ были вооружены запасами, *кораблестроительной части*, слѣдующія суда:

1) Отправленные въ дальнее плаваніе: фрегатъ: «**Ослябя**»; зорветы: «**Богатырь**», «**Новикъ**» и «**Рында**»; шкуна «**Сахалинъ**» и транспортъ «**Гилякъ**» — на одинъ годъ; и

2) Имѣвшіе обыкновенное плаваніе, корабли: «**Прохоръ**» — на 4 мѣсяца, «**Императоръ Николай I-й**», «**Цесаревичъ**», «**Синоплъ**»; фрегатъ «**Васторъ**» — на 4; корветы: «**Воль**» и «**Баянъ**» — на 6; пароходо-фрегаты: «**Камчатка**», «**Смѣлый**», «**Олафъ**», «**Гремящій**», «**Грозящій**» и «**Рюрикъ**» — на 6, а «**Храбрый**» — на 8; Императорская паровая яхта «**Штандартъ**» — на 6; парходы: «**Невка**» — на 7; «**Поспѣшный**» — на 6; «**Ижора**» — на 4; шкуны: «**Компасъ**» и «**Секетанъ**» — на 6; винтовые канонирскія лодки — «**Шмель**», «**Стерлядь**», «**Ершъ**», «**Панцырь**», «**Буянъ**», «**Повѣса**» и «**Коршунъ**» — на 7; «**Гюлень**», «**Шквалъ**», «**Зыбъ**», «**Балагуръ**», «**Щитъ**», «**Роса**», «**Копье**», «**Осетръ**», «**Баба-лга**», «**Молиня**», «**Домовой**», «**Вихрь**», «**Щука**», «**Русалка**», «**Картечъ**», «**Шалунъ**», «**Колчанъ**», «**Шлемъ**», «**Лукъ**», «**Комаръ**», «**Волна**», «**Дождь**», «**Зарево**», «**Колчуга**», «**Пицаль**», «**Оборотень**», «**Ядро**», «**Вьюга**» и «**Толчея**» — на 3; транспорты: «**Артельщикъ**» — на 6; и «**Красная Горка**» — на 4; парусныя: яхта «**Забава**» — на 4; тендеръ «**Копчикъ**» — на 7; транспортъ «**Двина**» — на 6; маячное судно и корабельный гидравлическій плавучій докъ — на 7. Всего 63 судна.

Стоимость такелажа, отпущеннаго на эти суда, составляетъ: проволочнаго — 6657 руб. 60 коп., и пеньковаго — 92.138 руб. 16¹/₂ коп., всего — 98.795 руб. 76¹/₂ коп.; матеріаловъ и припасовъ — 238.245 руб.

Кромѣ того выдано деньгами:

На матеріалы, для окраски *шестидесяти четырехъ* судовъ. 20.066 р. 11¹/₄ к.

На ремонтъ мебели, на восемь судовъ.	1.224 р. 80 к.
На каютные уборы для корвета « Богатырь ».	500 » — »
На позолоту для двѣнадцати судовъ.	1.148 » 97 $\frac{1}{4}$ »
На освѣтительные матеріалы, на семь судовъ.	3.786 » 24 $\frac{1}{2}$ »
На сервизы и столовое бѣлье, для четырехъ судовъ и флагмана.	7.398 » — »
На ремонтъ сервизовъ для четырнадцати судовъ и флагмана.	605 » 45 »
На библіотеки пяти судовъ.	1.060 » — »
На канцелярскіе припасы, на двадцать восемь судовъ и четырехъ флагманамъ *).	919 » 24 $\frac{1}{4}$ »
Итого . . .	36.708 р. 82 $\frac{1}{4}$ к.

Походныя церкви устроены были въ 1861 г. на кораблѣ «**Императоръ Николай I**», фрегатахъ «**Ослябя**» и «**Васторъ**» и на корветѣ «**Богатырь**».

Изъ этихъ судовъ три послѣднія — снабжены полною церковною утварью, а корабль, шкуна «**Сахалинъ**» и транспорты «**Гилякъ**» и «**Красная Горка**» — отчасти, изъ портоваго наличія.

АРХАНГЕЛЬСКІЙ ПОРТЪ.

Кромѣ фрегата «**Пересвѣтъ**», изъ судовъ Бѣломорской Флотиліи были вооружены и снабжены запасами, по кораблестроительной части: на 2 мѣсяца — транспорты «**Кемь**» и «**Соловецкъ**», водоналивный ботъ и четыре подъемныхъ бота; и на 6 — бригъ «**Новая Земля**», шкуна: «**Задорная**», пароходы: «**Солонбала**», «**Смирный**», «**Полезный**» и «**Сомовъ**», а также брантвахтенное судно.

На вооруженіе фрегата «**Пересвѣтъ**», снабженіе его запасами на 4 мѣсячную кампанію, а также на вооруженіе и снабженіе остальныхъ 14 судовъ отпущено:

Матеріаловъ натурною на	20.324 р. 45 к.
Приборовъ и аппаратовъ	8.494 » 94 $\frac{1}{2}$ »
Денегъ, на покупку красокъ и канцелярскихъ припасовъ	1.928 » 84 $\frac{3}{4}$ »
Итого . . .	30.748 р. 18 $\frac{3}{4}$ к.

*) Въ томъ числѣ Контръ-Адмиралу Попову, изъ Кораблестроит. Департ. — 188 р. 23 $\frac{3}{4}$ коп.

НИКОЛАЕВСКИЙ ПОРТЪ.

Изъ судовъ Черноморской флотиліи въ 1861 г. были вооружены и снабжены запасами по положенію: Императорская яхта «Тигръ» — на 6 мѣсяцевъ; корветы: «Ястребъ» на годъ; «Вречеть» — на 10 мѣсяцевъ; «Волкъ» — на 9; «Вепрь» и «Буйволъ» — на 6; «Рысь» и «Зубръ» — на 4; шкуны: «Шесзуане» — на годъ; «Пицунда» и «Сокъ-Су» — на 10 мѣсяцевъ; «Анапа», «Бомборы», «Редутъ-Кале», «Эльбурскъ», «Новороссійскъ» и «Келасуры» — на 6; «Туапсе» и «Абинъ» — на 4; пароходы: «Прутъ» и «Турокъ» — на годъ; «Сулинъ» — на 10 мѣсяцевъ; «Ординарецъ» — на 7; «Алушта», «Чатырдагъ» и «Тамань», а также транспорты: «Воинъ», «Донъ» и «Салгиръ» — на 6; пароходъ «Инкерманъ» — на 4; два винтовыхъ катера — на 9; парусныя суда: шкуны: «Опытъ» — на 1 годъ и 1 мѣсяцъ, а «Аю-дагъ» — на 11 мѣсяцевъ; транспорты: «Вилія» — на годъ; «Феодосія», «Нортица» и «Рени» — на 9 мѣсяцевъ, «Дунай» — на 6, и «Дибетръ» — на 9; тендеръ «Бугъ» — на 9; плавучіе мачки: Кинбургскій, Бѣлицкій и Песчаныхъ Острововъ — на 8.

Стоимость такелажа, отпущеннаго на вышепоименованныя суда, составляетъ 8.356 р. 3 $\frac{1}{2}$ к.

А прочихъ матеріаловъ 51.555 » 46 $\frac{1}{2}$ к.

Кромѣ того:

1) Отправлены фрегаты «Генералъ-Адмиралъ», «Олегъ» и «Ниль Муромецъ»:

Такелажа на	6.434 р.	8 $\frac{3}{4}$ к.	} 7.630 р. 32 к.
Прочихъ матеріаловъ	995 »	83 $\frac{1}{4}$ к.	
За доставку заплачено	200 »	40 »	

2) Выдано деньгами:

На покупку матеріаловъ для окраски сорока судовъ и Царскихъ катеровъ	11.907 »	74 $\frac{1}{2}$ »
На позолоту одного судна	28 »	44 $\frac{1}{2}$ »
На каютные уборы на три судна	7.517 »	45 $\frac{1}{2}$ »
На сервизы, столовое бѣлье и на ремонтъ того и другаго на двадцать пять судовъ	1.950 »	— »

На приобретение образовъ, для пяти судовъ	251 р. — к.
На освѣтительные припасы на два судна	98 » — »
На канцелярскіе припасы на три судна	251 » — »
На покупку разныхъ матеріаловъ для находившихся за границею: шкуны « Туансе » и пароходовъ « Инкерманъ » и « Ординарецъ »	2.850 » 27 $\frac{1}{4}$ »
Выдано командамъ: корвета « Ястребъ », шкуны « Исезуане » и парохода « Прутъ », по случаю отправленія этихъ судовъ за границу, на расходы по кораблестроительной части	10.500 » 87 $\frac{1}{2}$ »

Вообще израсходовано 102.896 р. 61 $\frac{1}{2}$ к.

АСТРАХАНСКИЙ ПОРТЪ.

Изъ судовъ Каспійской Флотиліи, находившихся въ плаваніи въ 1861 г., были снабжены всѣми необходимыми запасами, по кораблестроительной части, отъ Астраханскаго порта, изъ портового наличія: шкуны «**Персіянинъ**», «**Хивинецъ**» и «**Туркменъ**» — на одинъ годъ; «**Казакъ**» и «**Иурдъ**», на 6 мѣсяцевъ; пароходы «**Астрахань**» и «**Дербентъ**» — на годъ; «**Астартъ**» и «**Бурлакъ**» — на 8 мѣс. и «**Тарки**» — на 6; транспортъ «**Астрабадъ**» — на 8; четыре баржи — на годъ, двѣ — на 10 м., и одна — на 6; маячное судно — на 8 и брантвахтенное — на 9 мѣсяцевъ.

Стоимость отпущеннаго этимъ судамъ такелажа и прочихъ матеріаловъ составляетъ 65.209 р. 3 к.

Сверхъ того выдано деньгами, на покупку окрасочныхъ матеріаловъ и сервисовъ. 2.037 » 42 $\frac{3}{4}$ »

Итого 67.246 р. 45 $\frac{3}{4}$ к.

Нѣкоторые изъ непоименованныхъ выше судовъ Каспійской Флотиліи снабжены были запасами отъ Бакинской станціи,

а именно: парусная шкуна «**Муха**» на 12, и «**кусовая лодка**» на 6 мѣсяцевъ.

РЕВЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.

Изъ зимовавшихъ въ Ревельскомъ портѣ судовъ были снабжены отъ этого порта матеріалами и запасами: корабли: «**Ретвизанъ**» и «**Вола**»—на 4; транспорты: «**Аландъ**» и «**Молога**»—на 6; шкуны: «**Вѣха**» и «**Баванъ**»—на 8; маякъ **Ревельстейнскій**—на 7 мѣсяцевъ; а также отправлены нѣкоторые запасы по кораблестроительной части, въ Рягу на **Домеснесскій маякъ**.

Стоимость отпущенныхъ матеріаловъ простиралась на	10.742 р. 40 к.
Выдано деньгами:	
На окраску судовъ	2.331 » 73 »
На канцелярскіе припасы	193 » 24 »
На ремонтъ сервизовъ и столоваго бѣлья на четыре судна	160 » — »
На приобрѣтеніе церковной утвари, ремонтъ мебели	165 » — »

Итого . . . 13.592 р. 37 к.

СВЕАБОРГСКИЙ ПОРТЪ.

Закрывающіяся въ отчетѣ командира Свеаборгскаго порта свѣдѣнія о вооруженіи и снабженіи запасами, по кораблестроительной части, судовъ, изготовлявшихся при этомъ портѣ, въ 1861 г., къ плаванію, крайне неполны.

Въ отчетѣ сказано только: Калбодегрундскій маякъ и восемнадцать винтовыхъ канонирскихъ лодокъ, по исправленіи и снабженіи всѣмъ нужнымъ на кампанію, были готовы къ плаванію съ открытіемъ навигаціи.

Хотя при отчетѣ и приложены различныя вѣдомости о томъ, что сдѣлано портовыми мастерскими и отпущено портамъ на судовыя и другія надобности, но изъ этихъ вѣдомостей нѣтъ возможности вывести стоимости однихъ матеріаловъ, отпущенныхъ на вооруженіе и снабженіе вышеупомянутыхъ судовъ запасами по кораблестроительной части.

Для вооруженія же, укомплектованія и снабженія запасами, тѣхъ 12-ти канонирскихъ лодокъ Свеаборгскаго порта, которыя назначены были въ практическое, въ 1861 году, плаваніе, отпущено было 9.180 руб.

Кораблестроительный Департаментъ самъ никакихъ отпусковъ по вооруженію и снабженію судовъ не производитъ; всѣ требованія по этому предмету удовлетворяются портовыми конторами.

ОТДѢЛЪ V.

О ЗАГОТОВЛЕНІИ И О ПЕРЕВОЗКѢ ВЪ ПОРТЫ МАТЕРІАЛОВЪ И ВЕЩЕЙ ПО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.

ОБЩІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

1) Въ видахъ достиженія выгоднѣйшихъ цѣнъ и условій, по всѣмъ операціямъ Департамента, сдѣлано распоряженіе, чтобы вмѣстѣ съ вызовами къ торгамъ, чиновникъ особыхъ порученій Департамента, Капитанъ-Лейтенантъ *Беръ*, открывалъ крайнія цѣны, существующія въ частной продажѣ на предметы торгова, и приглашалъ бы къ принятію участія въ торгахъ тѣхъ промышленниковъ, заводчиковъ или торговцевъ, которые или сами производятъ предметы, въ коихъ Морское вѣдомство встрѣчаетъ надобность, или торгуютъ ими.

2) Бывшая въ С.-Петербургѣ, въ минувшемъ году, выставка русскихъ мануфактурныхъ произведеній давала возможность ознакомиться со многими издѣліями Русской промышленности, кои требуются также и нашими адмиралтействами, и могла указать на такія изъ этихъ издѣлій, которыя, за неимѣніемъ свѣдѣній о выдѣлкѣ ихъ въ Россіи, выписывались до сихъ поръ изъ за границы.

Кораблестроительному Департаменту, какъ центральному

хозяйственному учрежденію, необходимо было воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобы повѣрить и пополнить имѣющіеся уже у него свѣдѣнія, о томъ какія изъ произведеній промышленности, входящихъ въ число предметовъ заготовляемыхъ Департаментомъ, можно получать въ Россіи, по какой цѣнѣ и у кого именно.

Посему сдѣлано было распоряженіе, чтобы выставку обозрѣли три чиновника Департамента, а именно: отъ матеріальной части гг. *Чечель* и *Кузнецовъ*, а отъ кораблестроительной—Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Прапорщикъ *Боярский*.

Этимъ лицамъ вмѣнено было въ обязанность:

«Собравъ обстоятельныя свѣдѣнія, какіе именно предметы промышленности приходилось Департаменту приобрѣтать въ послѣдніе три года покупкою, съ торговъ или за границу, и по какой цѣнѣ, а также заказывать казеннымъ заводамъ, по неимѣнію тѣхъ предметовъ въ частной продажѣ, удостовѣриться, какіе изъ этихъ предметовъ находятся на выставкѣ и узнать: по какой цѣнѣ, въ какомъ количествѣ и у кого они могутъ быть приобрѣтаемы; а также сравнить, если это окажется возможнымъ, въ какой степени образцы этихъ предметовъ сходны съ нашими образцами, уступаютъ имъ, или превосходятъ оныя».

Собранныя, во исполненіе сего, свѣдѣнія, излагаются здѣсь, съ показаніемъ, какими изъ этихъ данныхъ Департаментъ уже воспользовался или воспользуется при случаѣ.

● МЕТАЛЛЫ.

Жельзо.

Образцы этого металла были выставлены семью заводчиками, а именно: Гг. *Огаревымъ*, *Бѣлосельскимъ-Бѣлозерскимъ*, *Губиннымъ*, *Пономаревымъ*, *Балашевой*, наследниками *Расторгуева* и *Сергеемъ Яковлевымъ*.

О мѣстахъ нахождения этихъ заводовъ, ихъ производительности и о ихъ С.-Петербургскихъ конторахъ или ихъ повѣренныхъ, получены слѣдующія свѣдѣнія:

ЗАВОДЫ.	Гдѣ находятся.	Какъ велика годовая производительность.	Гдѣ помѣщаются конторы или повѣренные и кто сѣмъ послѣдніе.
Огарева.	На 7 верстѣ Петергофской дороги.	До 200 т. пудовъ.	На заводѣ.
Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго.	Въ Оренбургской губерніи, въ Уфимскомъ уѣздѣ.	На сумму до 275 т. рублей.	У Аничкина моста, въ собственномъ домѣ.
Губина.	Въ Пермской губерніи.	До 700 т. пуд. желѣза, въ томъ числѣ болѣе 175 т. пуд. листового, кубоваго и котельнаго.	Въ Штабѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, Статск. Совѣтн. Салеманъ.
Пономарева.	Въ Вятской губерніи.	Не извѣстно.	У Семеновскаго моста, въ собственномъ домѣ.
Балашевой.	Въ Нижегородской губерніи, въ уѣздахъ: Бѣлозерскомъ и Устюжскомъ.	До 11 т. пудовъ.	На Тагаринской пристани, въ собственномъ домѣ.
Расторгueva.	Въ Пермской губерніи.	До 500 т. пуд., особой выдѣлки, подъ названіемъ: <i>«контуазскаго и изопудлинговаго»</i> .	Въ Моховой, въ домѣ Графа Шупова, Генералъ-Маіоръ Дружининъ.
Яковлева.	Въ Пермской губерніи.	До 500 т. пудовъ.	На Васильевск. остров., близъ Тучкова моста, въ домѣ Яковлева.

Въ помѣщаемой за симъ таблицѣ показаны сорта желѣза и цѣны на оное.

[illegible]



Мгѣдь.

Образцы мѣди имѣлись отъ Пермскихъ горныхъ заводовъ С.-Петербургскаго металлическаго завода и заводчика Пашкова, здѣшняя контора, котораго находится у Пѣвческаго моста, въ домѣ князя Волконскаго.

Цѣны на мѣдъ этихъ производителей видны изъ слѣдующей сравнительной таблицы таковыхъ цѣнъ съ цѣнами, по коимъ мѣдъ покупалась Департаментомъ.

Цѣны по какимъ мѣдъ была приобрѣтаема Кораблестро- ительнымъ Департаментомъ въ последніе три года.				Цѣны, обозначенныя на бывшихъ на выставкѣ образцахъ мѣди.											
				С ѣ з а в о д о в ѣ.											
Въ вольной продажѣ.				С.-Петербургскаго металлическаго.				Пашкова.				Пермскихъ Гор- ныхъ заводовъ.			
к р а с н а я , л и с т о в а я .															
длина.		ширин.		толщ.		цѣна.		за пудъ.		длин. шир. тол.		за пудъ.		за пудъ.	
ф. д.	ф. д.	л. 9	л. 9	за пуд.	ср. к.	л. 1	до 20	14 60	2	1 9	32	13 50	безъ означенія размѣр.		20 р.
12	3	4	л. 13	15 25	—	21	— 25	15 10	3	3 6	22	14 —			
7 6	3	8	1/4 д.	15 85	—	26	— 30	17 10	3 1/2	4 8	18	14 —			
6	4	—	отъ												
4	3 1/2	—	1 3/32 до 1 1/2 д.	13 95											
к р а с н а я , ш т ы к о в а я .															
Въ 1860 году. Завода Пашкова по 12 р. 85 к. за пудъ. — Демирова — 12 " 85 "															
Въ 1861 году. — Пашкова по 11 р. 40 к. — — Демидова — 10 " 85 "															
Пермскихъ заводовъ: отъ 16 до 18 руб. за пудъ.															

Пашковская мѣдь, выдѣлки завода Кайданова, считается
лучшею въ Россіи.

За небытію на выставкѣ при желѣзѣ и мѣди отъ заводовъ представителей, которые могли бы сообщить какое количество сихъ металловъ заводы въ состояніи поставлять для Морскаго вѣдомства, свѣдѣнія эти требовались отъ маклеровъ и членовъ комитета выставки; но и они не имѣли возможности дать таковыхъ свѣдѣній, сообщивъ только, что цѣны на желѣзо и мѣдь показаны безъ расходовъ на перевозку и вообще на

поставку куда-либо; и что сохраненіе или измѣненіе этихъ цѣнъ, при поставкѣ, будетъ зависѣть отъ условій самой поставки.

Посему, на этотъ разъ Кораблестроительный Департаментъ могъ войти въ сношеніе, на счетъ поставки вышеозначенными экспонентами желѣза въ Морское вѣдомство, только съ конторою, находящагося близъ Петербурга, завода Генералъ-Адъютанта Огарева, о чемъ сказано ниже, въ статьѣ: «о желѣзѣ».

Чугунъ.

Образцы чугуна выставлены были только однимъ заводчикомъ Арппе, о желѣзо-дѣлательномъ и чугуно-плавильномъ заводѣ, котораго, въ Финляндіи, имѣются свѣдѣнія въ отчетѣ Кораблестроит. Департамента за 1860 годъ, на стр. 112 и 113.

По выплавкѣ чугуна, производительность этого завода доходитъ до 300.000 пуд. въ годъ.

На образцахъ чугуна завода Арппе, цѣна на этотъ чугунъ значилась по 50 коп. за пудъ.

До сихъ поръ Кораблестроительный Департаментъ не покупалъ русскій чугунъ на чистыя деньги, а промѣнивалъ его на старый баласть.

Мягкій англійскій чугунъ, въ количествѣ 62.000 пудовъ, былъ купленъ въ 1859 г., по 53 коп. сер. за пудъ.

Виды Департамента, на полученіе чугуна на будущее время, изложены ниже, въ статьѣ: «о чугунѣ».

МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ ВЕЩИ.

Дымогарныя трубы изъ желтой и красной мѣди.

Образцы таковыхъ трубъ были выставлены Адмиралтейскими Ижорскими заводами и С.-Петербургскимъ гальванопластическимъ заведеніемъ гг. Плессе, Генке и Моранъ.

Трубы Ижорскихъ заводовъ имѣютъ то преимущество предъ трубами гальванопластическаго заведенія, что онѣ тянутыя, а не паяныя. Цѣна *первымъ* показана по 14 руб. 65 коп. за пудъ, а *вторымъ* отъ 17 руб. 10 коп. до 27 руб. 50 коп. Изъ сравненія этихъ цѣнъ выходитъ, что цѣна на трубы, выдѣлываемыя Ижорскими заводами, дешевле средней цѣны трубъ гальванопластическаго заведенія (22 руб. 30 к.) на 7 р. 65 к. на пудъ. Впрочемъ гальванопластическое заведеніе располагаетъ сдѣлать

необходимыя устройства, для выдѣлки такихъ же точно трубъ, какія изготовляются Ижорскими заводами, и общааетъ ставить ихъ въ Морское вѣдомство дешевле противу цѣны, показанной Ижорскими заводами.

Желѣзные и мѣдные винты.

Изъ имѣвшихся на выставкѣ желѣзныхъ и мѣдныхъ винтовъ, признаны лучшими винты фабрики братьевъ Бухъ. Цѣны на эти винты, а равно цѣны, по коимъ Департаментъ приобрѣталъ винты съ подряда, показаны въ помѣщаемой ниже сего таблицѣ. *Первый №* винтовъ фабрики братьевъ Бухъ соответствуетъ винту въ $\frac{1}{8}$ дюйм., *второй*—въ $\frac{2}{8}$, *третій*—въ $\frac{3}{8}$ и т. д.

№№ и размѣры винтовъ.		Желѣзные.		Мѣдные.	
		Цѣны за тысячу.			
		Братьевъ Бугъ.	Подрядныя.	Братьевъ Бугъ.	Подрядныя.
№	2.. въ $\frac{1}{4}$ д.	1 р. 10 к.	—	2 р. 80 к.	—
—	3.. — $\frac{1}{8}$	1 — 20 —	—	2 — 80 —	—
—	4.. — $\frac{1}{2}$	1 — 30 —	1 р. 35 к.	2 — 90 —	2 р. 20 к.
—	5.. — $\frac{3}{4}$	1 — 40 —	—	3 — 10 —	—
—	6.. — $\frac{1}{2}$	1 — 80 —	1 — 80 —	3 — 40 —	2 — 70 —
—	7.. — $\frac{3}{4}$	2 — " —	—	—	—
—	8.. — 1	2 — 20 —	2 — 30 —	4 — 25 —	4 — " —
—	9.. — $1\frac{1}{8}$	2 — 50 —	—	4 — 90 —	—
—	10.. — $1\frac{1}{4}$	2 — 80 —	3 — " —	5 — 40 —	6 — " —
—	12.. — $1\frac{1}{2}$	3 — 55 —	3 — 50 —	—	—
—	14.. — $1\frac{3}{4}$	3 — 75 —	5 — " —	10 — 45 —	9 — " —
—	16.. — 2	6 — 75 —	6 — 50 —	14 — " —	17 — " —
—	18.. — $2\frac{1}{4}$	7 — 75 —	7 — " —	15 — 65 —	—
—	20.. — $2\frac{1}{2}$	8 — 75 —	7 — 80 —	23 — " —	21 — " —
—	22.. — $2\frac{3}{4}$	9 — 75 —	9 — 50 —	26 — " —	—
—	24.. — 3	11 — 25 —	11 — 50 —	29 — " —	34 — " —
—	26.. — $3\frac{1}{4}$	12 — 50 —	12 — " —	32 — " —	—
—	28.. — $3\frac{1}{2}$	15 — 50 —	15 — " —	41 — " —	—
—	30.. — $3\frac{3}{4}$	17 — " —	17 — 50 —	44 — " —	—
—	32.. — 4	19 — " —	20 — " —	56 — " —	—

Слѣдовательно нѣкоторые сорта винтовъ поставляются въ Департаментъ по цѣнамъ *дешевле* цѣнъ братьевъ Бухъ, а другіе — *дороже*; но какъ въ общей сложности цѣны на винты фабрики братьевъ Бухъ не дороже подрядныхъ цѣнъ, а между тѣмъ, по выдѣлкѣ, винты этой фабрики признаются за лучшіе, то на будущее время предполагается приобрѣтать таковыя винты прямо отъ означенныхъ фабрикантовъ.

Съ этою цѣлью, Департаментъ не внесъ винты въ подрядъ на поставку экипажескихъ матеріаловъ и вещей въ 1862 году, а приобрѣтетъ оныя изъ первыхъ рукъ, т. е. отъ самихъ фабрикантовъ братьевъ Бухъ, по утвержденіи финансовой смѣты Департамента на 1862 годъ.

Желѣзные и мѣдные гвозди.

Собственно *желѣзныхъ гвоздей* тѣхъ формъ, какія признаны лучшими, для употребленія *при кораблестроеніи*, на выставкѣ не было, а представлены были гвозди, преимущественно употребляющіеся при цивильныхъ постройкахъ, какъ-то: *брусковые, одностесные, двостесные, тростесные, двухголовые и штукатурные*.

Изъ этихъ гвоздей, особенное вниманіе обращали на себя гвозди машинной выдѣлки: гг. *Шиповыхъ, Товарищества С.-Петербургскаго гвоздильнаго завода* и Костромскаго купца *Колодезникова*.

Мѣдные же гвозди, всѣхъ образцовъ, употребляемыхъ въ кораблестроеніи, выставлены были отъ вышеупомянутаго С.-Петербургскаго гальванопластическаго заведенія, которое уже составляетъ таковыя гвозди, для нашихъ адмиралтействъ, по контракту, заключенному съ этимъ заведеніемъ въ минувшемъ 1860 году, о чемъ подробно объяснено въ отчетѣ Департамента за тотъ годъ, въ статьѣ «о гвоздяхъ», стр. 98.

Заключающіяся въ этой статьѣ свѣдѣнія, объ обстоятельствахъ торговъ на поставку мѣдныхъ и желѣзныхъ гвоздей, употребляемыхъ при кораблестроеніи, объясняютъ нѣсколько отсутствіе на выставкѣ экспонентовъ желѣзныхъ корабельныхъ гвоздей, и слишкомъ ограниченное число экспонентовъ таковыхъ же мѣдныхъ гвоздей.

Рабочіе инструменты.

Главными экспонентами, по этой части, были: *Завьяловъ*, *Варыпаевъ* и *Кондратовъ*. Первые двое имѣютъ фабрики въ *Нижегородской* губерніи, въ *Горбатовскомъ* уѣздѣ, въ селахъ: *Завьяловъ*—*Вормь*, а *Варыпаевъ*—въ *Павловъ*. Фабрика *Кондратова* находится во *Владимірской* губерніи, въ селѣ *Вачи*.

Изъ предметовъ, представленныхъ этими фабрикантами, обратили на себя особенное вниманіе, по чистотѣ отдѣлки, *долота*, *винтовальныя доски*, *напарья*, *жельзки*, *коловороты*, *кронциркули*, *тиски* и *топоры*.

Въ числѣ другихъ вещей, выставлены были *Завьяловымъ* и *С.-Петербургскимъ* инструментальныхъ дѣлъ мастеромъ *Прейсъ* (Preuss)—*напилки*.

Выдѣлку напилковъ *Завьяловъ* началъ только въ 1860 г.; но, не смотря на это, мелкіе сорта выставленныхъ имъ напилковъ заслужили одобреніе, въ отношеніи наружной отдѣлки.

Никто изъ вышеупомянутыхъ экспонентовъ не принялъ предложенія Департамента участвовать въ предстоявшихъ тогда торгахъ, на поставку рабочихъ инструментовъ въ Морское вѣдомство.

Въ отношеніи же напилковъ, *Завьяловъ* объяснилъ, что онъ не можетъ взять на себя поставку этихъ вещей, въ слѣдствіе незначительности его заведенія, расширить которое не рѣшается, по неувѣренности, какъ пойдутъ напилки его производства, и не надѣясь съ выгодною конкурировать съ иностранными напилками, такъ какъ сіи послѣдніе, будучи изготовляемы въ огромномъ количествѣ, продаются въ Россіи не дорого.

Напилочное производство мастера *Прейсъ* также незначительно.

Въ слѣдствіе сего, Департаментъ долженъ былъ ограничиться на этотъ разъ только вмѣненіемъ въ обязанность подрядчику рабочихъ инструментовъ, поставлять, какъ инструменты вообще, такъ и напилки, преимущественно русскихъ мастеровъ и въ томъ числѣ напилки *Завьялова* и *Прейсъ*, о чемъ имѣются подробныя свѣдѣнія ниже, въ статьѣ «о рабочихъ инструментахъ».

МЕХАНИЧЕСКІЯ ВѢЩИ.

Десятичныя вѣсы г. Геккеръ.

Въ настоящее время, въ нашихъ адмиралтействахъ: по магазинамъ, мастерскимъ и при судостроеніяхъ, употребляются, такъ называемыя, скаловыя вѣсы, неудобства коихъ состоятъ въ томъ, что они занимаютъ много мѣста, процессъ взвѣшиванія на нихъ усложняется безпрестаннымъ снятіемъ съ вѣсовъ и вновь накладываніемъ тяжелыхъ гирь, и бываетъ затруднителенъ при взвѣшиваніи маловѣсныхъ предметовъ или въ небольшомъ количествѣ, какъ напримѣръ, при отпускѣ мастеровымъ гвоздей, или, при приѣмѣ въ магазины обшѣчекъ отъ заклепныхъ болтовъ и т. п.

Всѣ эти неудобства, при десятичныхъ вѣсахъ, устраняются, а самое взвѣшиваніе—облегчается и ускоряется. Для окончательнаго удостовѣренія въ этомъ, сдѣлано распоряженіе о приобрѣтеніи десятичныхъ вѣсовъ Геккера и объ испытаніи ихъ въ С.-Петербургскихъ экипажескихъ магазинахъ.

Цѣна на вѣсы Геккера различна и зависитъ отъ количества поднимаемаго ими вѣса, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Мѣра вѣсовъ:		Количество поднимаема- го вѣса.	Цѣна вѣ- совъ съ гирами.	Плата за упаковку вѣ- совъ, при отсылкѣ.	Вѣсъ ихъ, съ упаков- кою.
Длина.	Ширина.				
1 ф. 10 д.	1 ф. 7 д.	5 пудовъ.	27 руб.	1 руб. 50 коп.	3 пуда.
2 — " —	1 — 8 —	10 —	34 —	2 — " —	4 —
2 — 3 —	1 — 10 —	15 —	39 —	3 — " —	5 —
2 — 7 —	2 — 3 —	25 —	49 —	4 — " —	6½ —
2 — 11 —	2 — 6 —	40 —	62 —	5 — " —	7½ —
3 — 3 —	2 — 7 —	60 —	82 —	6 — " —	10 —
3 — 8 —	2 — 8 —	80 —	112 —	7 — " —	14 —
4 — 3 —	3 — 1 —	100 —	140 —	8 — " —	18 —

Г. Геккеръ приглашенъ доставить въ С.-Петербургъ 25-ти пудовые вѣсы, съ гирами, за объявленную имъ цѣну 60 р. с.

стѣ упаковкою и доставкою, для испытанія этихъ вѣсовъ въ экипажескихъ магазинахъ здѣшняго порта, а конторѣ надъ портомъ поручено прослѣдить, въ какой мѣрѣ употребленіе десятичныхъ вѣсовъ Геккера, *сравнительно съ обыкновенными вѣсами*, будетъ удобнѣе.

Домкраты.

Емельяновскій чугуно-литейный и механическій заводъ г. *Нормана*, выставилъ 3 домкрата, *съ безконечными винтами*: малый — 30, средній — въ 65 и большой — въ 75 р. с.

Той же системы домкратъ, но лучшей отдѣлки, былъ выставленъ Адмиралтейскими ижорскими заводами. По величинѣ своей, домкратъ равнялся среднему домкрату г. *Нормана* и оцѣненъ былъ заводами въ 80 руб. сер.

Кромѣ этихъ домкратовъ, былъ выставленъ г. *Норманомъ* домкратъ, весьма тщательной отдѣлки, цѣною въ 75 р. с. съ двойнымъ движеніемъ: *вертикальнымъ и горизонтальнымъ*.

Такой домкратъ весьма полезенъ для установки на мѣста паровыхъ котловъ и вообще тяжелыхъ частей судовыхъ механизмовъ.

Для таковыхъ надобностей, въ нашихъ адмиралтействахъ употребляются домкраты системы *Галлея*, оказавшіеся вполне удовлетворительными; при установкѣ механизмовъ на корабляхъ «Сянопъ», «Цесаревичъ» и фрегатѣ «Олего».

Посему Департаментъ распорядился объ изготовленіи на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ домкратовъ *Галлея*, для снабженія ими — какъ уже испытанными, нашихъ портовъ, и потому пока не видить необходимости замѣнить ихъ домкратами *Нормана*.

Машинки для растиранія красокъ.

Такого рода машинки выставлены были отъ чугуно-литейнаго завода и фабрики механическихъ и металлическихъ издѣлій: *Санъ-Гали*, въ С.-Петербургѣ и отъ фабрики земледѣльческихъ орудій *Геккеръ*, близъ Риги.

Машинки обоихъ фабрикантовъ одинаковаго устройства, но въ отдѣлкѣ машинки *Санъ-Гали* уступаютъ машинкамъ

Геккера; стоятъ же: *первыя*—20, а *последнія* отъ 12½ до 26 руб., за штуку, *смотря по величинѣ*.

Эти машинки весьма удобны, занимаютъ мало мѣста и, въ случаѣ поврежденія, могутъ быть исправляемы средствами не только портовыхъ мастерскихъ, но и винтовыхъ судовъ. А потому ими съ пользою можно снабжать, не только малярныя мастерскія, но и суда. Достоинство же ихъ состоитъ въ томъ, что работать ими можетъ человѣкъ вовсе незнающій особенностей такого дѣла, какъ растирка красокъ, а самая работа производится скоро, хорошо и экономно; тогда какъ растирка красокъ на камнѣ, *въ ручную*, требуетъ гораздо болѣе времени и навыка; при неискusstвѣ же мастераго получается краска неравномѣрно растертая, теряется часть масла и еще большая часть сухой краски.

Посему въ тоже время были куплены три машинки и переданы, для испытанія, въ порты: *С.-Петербургскій, Кронштадтскій и Ревельскій*, и сдѣлано распоряженіе объ изготовленіи нѣсколькихъ таковыхъ машинокъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ.

Относительно употребленія сихъ машинокъ, Капитанъ надъ Ревельскимъ портомъ сообщилъ, что доставленная въ тотъ портъ машинка очень хороша, и результатъ испытанія оказался вполнѣ удовлетворительнымъ. Однимъ человѣкомъ натерто 30 фунтовъ бѣлизы въ часъ времени безъ особеннаго усилія.

ПАРУСНЫЯ ПОЛОТНА.

Экспонентами этого рода издѣлій были: *Елизаровъ, Зотовъ, Брюзинъ и баронъ Штиглицъ*. *Первымъ* представлено было два куска парусины, цѣною въ 8 руб. 50 коп. и 9 рублей; *вторымъ и третьимъ* — по одному куску, цѣною въ 20 руб., а баронъ Штиглицъ выставилъ парусину *сырую и бѣлую* всѣхъ № №.

Въ помѣщаемой ниже сего таблицѣ показаны цѣны на сырую парусину. Противу каждаго № выставлены двѣ цѣны, изъ коихъ: *верхняя*—значилась на образцахъ парусины барона Штиглица, бывшихъ на выставкѣ, а *нижняя*—та, по которой Департаментъ прибрѣталъ парусину отъ барона Штиглица, по контракту, заключенному съ нимъ въ 1859 году.

№ парусины.	Цѣны.	№ парусины.	Цѣны.
1	15 р. 50 к. 14 — 42 —	5	12 р. 50 к. 10 — " —
2	14 — 75 — 13 — 49 —	6	11 — 75 — 12 — 25 —
3	14 — " — 12 — 94 —	7	11 — " — 11 — 50 —
4	13 — 25 — 11 — 89 —	8	10 — 50 — 8 — 49 —

Парусина фабрики барона Штиглица имѣла большое преимущество предъ остальною парусиною, бывшею на выставкѣ, какъ по наружному виду, такъ и по чистотѣ выдѣлки; при томъ же парусину прочихъ экспонентовъ эксперты не признали *корабельною*.

На предложеніе Департамента, сдѣланное купцу Елизарову, имѣющему старинную фабрику во Владимірской губерніи въ г. Вязникахъ, и вырабатывающую ежегодно до 12 т. кусковъ разныхъ полотентъ, приготовить парусину по образцамъ казенной — онъ отказался, за неимѣніемъ у него на фабрикѣ нужныхъ для сего станковъ.

Фабриканты Зотовъ и Брюзгинъ не были въ Петербургѣ, во время выставки. Ихъ парусина была представлена биржевыми маклерами *Борисовымъ* и *Малыгинымъ*, которые отозвались, что средства означенныхъ двухъ экспонентовъ гораздо менѣе средствъ Елизарова, а потому и они не имѣютъ возможности соперничать съ барономъ Штиглицомъ, въ выдѣлкѣ парусины для флота.

Отсюда видно, что при покупкѣ парусныхъ полотентъ Морскому вѣдомству предстоитъ до времени имѣть дѣло съ одною фабрикою барона Штиглица, а потому, чтобы быть менѣе въ зависимости отъ возвышенія ею цѣнъ на свои издѣлія, Департаментъ входилъ въ сношеніе съ Конторою означенной фабрики,

о предоставленіи ей подряда на поставку полотень въ Морское вѣдомство, въ продолженіи *нѣсколькихъ*, примѣрно, *четырехъ* лѣтъ, полагая, что этою мѣрою можно достигнуть пониженія цѣнъ, противу подряда на срокъ менѣе продолжительный; но Контора сообщила, что фабрика не можетъ принять предложенія Департамента, а готова ставить свои полотна въ Морское вѣдомство, *по-годно*, по умѣреннымъ цѣнамъ, заключая каждый разъ новый контрактъ. При этомъ Контора объявила и цѣны на полотна, для поставки ихъ въ 1862 г., каковыя цѣны оказались выше не только цѣнъ послѣдняго подряда, но и тѣхъ, которыя значились на бывшихъ въ Морскомъ вѣдомствѣ образцахъ полотень фабрики барона Штиглица.

ПЕНЬКА.

Этотъ продуктъ имѣлъ четырехъ экспонентовъ: *Сисекина, Немилова, Образцова и Филимонова*. Ихъ самихъ на выставкѣ не было, а потому за свѣдѣніями о ихъ торговлѣ пенькою, обращались къ маклерамъ по торговлѣ пенькою, *Малыгину и Борисову*, которые объяснили, что Немиловъ производитъ пеньки до 40 т. пуд., а остальные три экспонента до 100 т. пуд. въ годъ, каждый; что показанныя ими на образцахъ цѣны биржевыя, безъ доставки и что эти цѣны измѣняются, смотря по большому или меньшему требованію на пеньку и складу оной на биржѣ.

Какъ Департаментъ приступалъ къ торгамъ, на поставку пеньки, то поручено было чиновнику особыхъ порученій пригласить биржевыхъ торговцевъ пенькою принять участіе въ этихъ торгахъ, но они отказались отъ поставки пеньки въ Морское вѣдомство, въ слѣдствіе, какъ объяснили, *слишкомъ высокихъ образцовъ пеньки*, нужной Морскому вѣдомству, и *строгости браковки*.

Сравнительная таблица подрядныхъ и биржевыхъ цѣнъ на пеньку помѣщается вслѣдъ за симъ.

Какого сорта пенька.	Цѣны за пеньку.					
	За пудъ:					
	Подрядныя.		Биржевыя.			
	1858 г.	1861 г.	Сисекина	Немилов.	Образцов	Филимон.
Перваго . . .	3 р. 20 к.	3 р. 20 к.	2 р. 90 к.	2 р. 90 к.	—	2 р. 90 к.
Второго . . .	—	—	2—60—	—	2 р. 75 к.	2—65—
Третьяго . . .	—	—	2—40—	—	2—45—	—

ТАКЕЛАЖЪ.

Образцы *такелажа* выставлены были отъ здѣшняго заводчика *Казалета*, производительность завода котораго составляетъ болѣе 100 т. пуд. въ годъ. Заводъ этотъ обращался въ Департаментъ съ просьбою о дозволеніи ставить въ Морское вѣдомство такелажъ и прочія пеньковыя издѣлія, но таковое предложеніе не могло быть принято, такъ какъ Морское вѣдомство имѣетъ свои канатные заводы, которые удовлетворяютъ надобности нашихъ портовъ и флота въ такелажъ и другихъ пеньковыхъ издѣліяхъ.

Помѣщаемая вслѣдъ за симъ таблица показываетъ, во что обходится такелажъ, выдѣлываемый на Кронштадтскомъ канатномъ заводѣ и цѣны на такелажъ *Казалета*.

ТАКЕЛАЖЪ.	Стоимость такелажа.	
	Кронштадтскаго канатнаго завода.	Казалета.
	За пудъ.	
Смоленый.....	3 р. 80 к.	3 р. 65 к.
Вѣлый.....	4 — 2 —	4 — 50 —
Ликтросы (смоленые).....	5 — 28 —	3 — 78 —

КОЖИ И РЕМНИ.

Изъ представителей *кожевеннаго производства* занимали первое мѣсто, по предметамъ, заготовляемымъ Департаментомъ, гг. *Зейдлицъ* и *Бернадаки*. Выставленные ими приводные ремни для механизмовъ не имѣли другихъ конкурентовъ; цѣны на ремни *Зейдлица* выше цѣнъ *Бернадаки*, но за то ремнямъ перваго всѣ отдавали предпочтеніе.

Кромѣ ремней, *Зейдлицъ* выставилъ помповыя кожи, кружки для помпъ, вырѣзанные по шаблонамъ, и бранспойтовые кожи. Цѣны на эти предметы показаны за вѣсъ.

Хотя въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. заявлено было предложеніе приобрѣтать кожи и ремни

съ завода Зейдлица, если только издѣлія этого завода будутъ отличаться прежнею доброкачественностію, но Департаментъ вынужденъ былъ отступить отъ сего намѣренія, по причинамъ, изложеннымъ ниже, въ статьѣ: «О приводныхъ ремняхъ».

ЩЕТИНА.

Щетина была выставлена десятию экспонентами, большею частію изъ Москвы; она имѣла много подраздѣленій или сортовъ, чѣмъ обуславливалась и цѣнность оной. Такъ Почетный Гражданинъ *Мамонтовъ* представилъ двѣнадцать сортовъ щетины, отъ 20 руб. до 115 руб. за пудъ; а Вятскій купецъ *Прозоровъ* — отъ 20 до 120 руб. за пудъ.

Департаментъ заготавливаетъ щетину, для кистей и щетокъ, въ весьма ограниченномъ числѣ, а именно, отъ 1 до 2 пудовъ въ годъ. Послѣдній разъ куплена щетина, для означеннаго употребленія, по 83 руб. сер., за пудъ. Вообще же Департаментомъ принято за правило, вещи изъ щетины, употребляемыя на флотѣ и въ адмиралтействахъ, покупать готовыми.

БУМАГА.

Изъ разнообразныхъ видовъ бумаги, представленной на выставку, для отпуска на суда и къ производству кораблестроительныхъ работъ, заготавливаются слѣдующіе сорта оной: четыре сорта писчей, почтовая, александрійская, картузная, политурная и голландская.

По значительному числу представителей бумажнаго производства и самыхъ сортовъ бумаги, бывшей на выставкѣ, нельзя было вывести положительнаго заключенія, дѣйствительно ли поставляемая въ Морское вѣдомство, по кораблестроительной части, бумага соответствуетъ платимымъ за нее цѣнамъ, хотя эти цѣны и суть низшія изъ цѣнъ, объявленныхъ на торгахъ.

Такъ фабрикантъ Экштейнъ, изъ Варшавы, представилъ сорокъ сортовъ различной цѣнности одной писчей бумаги; также и другихъ сортовъ бумага имѣла весьма много подраздѣленій.

Образцевъ же бумаги, употребляемой при кораблестроеніи, для прокладокъ, вмѣсто смоленого войлока, на выставкѣ не было.

СВѢЧИ.

Сальныя.

Изъ числа лицъ, выставившихъ сальныя свѣчи, особенное одобрение заслужилъ заводчикъ Мичуринъ, заводъ котораго находится въ Курской губерніи, въ г. Бѣлгородѣ. Цѣна свѣчамъ этого фабриканта была объявлена по 15 коп. за фунтъ, но не означено на заводѣ, или съ доставкой въ Петербургъ.

Вторымъ экспонентомъ былъ заводчикъ Коломнинъ, изъ г. Муромъ, Владимірской губерніи.

При опытѣ, свѣчи Мичурина плавилась при 48°, вѣсу въ фунтъ свѣчей было 94 золот.; а свѣчи Коломнина, при томъ же вѣсѣ, плавилась при 47°.

Свѣчи другихъ экспонентовъ заключали менѣе крѣпости и вѣса.

На 1861 годъ сальныя свѣчи законтрактованы Департаментомъ по 6 р. 70 коп. за пудъ, т. е. по 16 $\frac{3}{4}$ коп. за фунтъ, съ доставкой, слѣдовательно дороже вышеозначенныхъ цѣнъ; но при такомъ сравненіи, слѣдуетъ имѣть въ виду, кромѣ расходовъ на доставку, также расходы на залоги и гербовую бумагу.

Стеариновыя.

Образцы этихъ свѣчей были выставлены различными фабрикантами обѣихъ столицъ, по фабричнымъ цѣнамъ, отъ 11 руб. 40 коп. до 12 руб. сер. за пудъ. Заготавливались же Департаментомъ на 1861 годъ по 12 $\frac{1}{2}$ руб. за пудъ, т. е. нѣсколько дороже фабричныхъ цѣнъ, въ слѣдствіе, какъ надобно полагать, тѣхъ же причинъ, которыя указаны выше, на счетъ заготовительныхъ цѣнъ на сальныя свѣчи.

МЫЛО.

Лучшее мыло на выставкѣ было представлено С. Петербургскимъ заводчикомъ *Фике*, по 5 руб. за пудъ. Мыло же заводчика *Грумберта*, почти такой же доброты—по 4 р. 60 коп., заготовлялось въ 1861 году Департаментъ по 4 руб. 65 коп.

Къ сожалѣнію, на выставкѣ не было мыла, которое *мылится въ соленой водѣ*, и въ которомъ Морское вѣдомство имѣетъ надобность, для отпуска на суда, имѣющія дальнія плаванія.

ПРЕДМЕТЫ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМЪ ИЗВЛЕЧЕНІЯ
РАЗЛИЧНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ ИЗЪ ТОРФА.

1) *Торфяной и асфальтовой коксъ* представляли собою образцы дешеваго и хорошаго топлива. Первому цѣна назначена 6, а второму 30 коп. за пудъ. Матеріалы эти, какъ и самый торфъ, могли бы, при болѣешемъ развитіи торфяной промышленности, служить хорошимъ и дешевымъ топливомъ на малыхъ рѣчныхъ пароходахъ, мало чѣмъ уступаая дровамъ и каменному углю, что мы и видимъ въ Баваріи, гдѣ для топки локомотивовъ употребляютъ торфъ. Кромѣ того, эти продукты были бы весьма полезны въ кузнечномъ мастерствѣ, потому, что желѣзо, выковываемое при помощи торфа, не уступаетъ своими достоинствами желѣзу, обрабатываемому при посредствѣ древеснаго угля; каменный же уголь, содержа въ себѣ много сѣрнистыхъ частей, сообщаетъ желѣзу хрупкость.

2) *Соляровое и машинное масло* (отъ 5 руб. 50 коп. до 7 р. за пудъ) употребляется Обществомъ на его собственномъ заводѣ, для смазки машинъ, вмѣсто деревяннаго, при чемъ его расходуется почти тоже количество, какъ и послѣдняго.

Экспонентъ объяснилъ, что названныя масла нисколько не окисляютъ металла, не густѣютъ и, кромѣ того, имѣютъ преимущество передъ растительными, въ томъ, что для разложенія ихъ нужна температура не менѣе 40°, и что, при разложеніи, они не даютъ такого сильнаго запаха, какъ масло и сало, употребляемыя, въ настоящее время, для смазки паровыхъ механизмовъ, а потому въ машинномъ отдѣленіи, при употребленіи соляроваго или машиннаго масла, никогда не можетъ быть дурнаго запаха.

Если отзывъ экспонента справедливъ, то *то и другое* масло могли бы съ пользою быть употребляемы на судахъ, въ особенности же на тѣхъ, которыя плаваютъ въ жаркихъ климатахъ.

Соляровое масло рекомендуется также Обществомъ, для освѣщенія; для чего продаются особыя, дешевыя лампы, отъ 2 до 3 рублей.

3) *Машинная мазь* (7 руб. 25 коп. за пудъ), обладая тѣми же свойствами какъ и масло, рекомендуется для смазки подшипниковъ въ механизмахъ.

4) *Карбонатъ* (30 и 40 коп. за пудъ) былъ рекомендованъ экспонентомъ для растопки, вмѣсто дровъ, какъ матеріалъ, который содержитъ въ себѣ много жирныхъ частей, а потому скоро воспламеняется и горитъ сильнымъ пламенемъ.

5) *Пекъ* (30 и 40 коп. за пудъ), содержитъ въ себѣ много креозоту, какъ лучшаго, до настоящаго времени, средства для сохраненія дерева отъ гнили и предъотвращенія зарожденія въ немъ червей, а потому можетъ быть употребляемъ для осмолки подводной части судна, съ бѣльшею пользою противу смолы.

6) *Гидравлическая смазка* (4 р. 50 к. за пудъ) не только не проникаемая водою, но, напротивъ, твердѣющая въ ней, представляетъ хорошее средство при кораблестроеніи, для смазки заклепныхъ болтовъ, пазовъ обшивки и для другихъ подобныхъ назначеній.

7) *Параффиновыя свѣчи*. По объясненію экспонента, Общество можетъ изготовлять таковыхъ свѣчей въ количествѣ отъ 800 до 900 пудовъ въ годъ, отъ 25 до 30 рублей за пудъ. Въ фунтѣ, таковыхъ свѣчей 6-ть одинаковой величины съ стеариновыми, по 4-е на фунтъ. Свѣча сгораетъ въ 13-ть часовъ, а стеариновая равной величины горитъ не болѣе $9\frac{1}{4}$ часовъ. Одинъ фунтъ стеариновыхъ свѣчей, если зажигать послѣдовательно одну свѣчку за другою, сгоритъ въ 38 часовъ, а параффиновыхъ—въ 78 часовъ. Слѣдовательно, параффиновыя свѣчи при употребленіи, сравнительно съ стеариновыми, не должны обойтись дороже, такъ какъ они горятъ болѣе чѣмъ вдвое долѣе.

Въ виду такихъ достоинствъ продуктовъ, извлекаемыхъ изъ торфа, Кораблестроительный Департаментъ полагалъ приобрести нѣкоторое количество сказанныхъ продуктовъ, для испытанія, и съ этою цѣлью поручено было чиновнику особыхъ порученій Департамента, Капитанъ-Лейтенанту *Беру*, отправиться въ Контору Общества; но Капитанъ-Лейтенантъ Беръ не нашелъ, въ складѣ Общества, его издѣлій и даже не могъ обстоятельно узнать: возмется ли Общество изготовлять оныя для Морскаго вѣдомства.

ГИЧКА КРАСНАГО ДЕРЕВА.

Работы С. Петербургскаго 3-й гильдіи купца *Дребезова*, оцѣнена была въ 500, а продана за 400 руб. сер.

Эта цифра, въ нѣкоторой степени, можетъ служить нормою, въ случаѣ предоставленія частнымъ лицамъ постройки гребныхъ судовъ, для военныхъ судовъ.

О гичкѣ Дребезгова, далъ слѣдующій отзывъ Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Генералъ-Маіоръ Бурачекъ.

«Форма хорошая, вообще присвоенная гичкамъ; работа отличная, отдѣлка богатая, но въ ней есть важный недостатокъ. Мастеръ видимо не располагалъ большимъ выборомъ досокъ красного дерева, для обшивки; всѣ онѣ выпилены изъ одного и того же короткаго бруса, такъ что каждый обшивной поясъ составленъ, въ длину, изъ трехъ такихъ досокъ; всѣ стыки сошлись на третяхъ длины гички, въ носу и въ кормѣ, на однихъ и тѣхъ же шпангоутахъ и при томъ только черезъ поясъ приходятся одинъ противъ другаго, а перевязка поясовъ всего лишь дюймовъ 16. Это важное нарушеніе главнѣйшаго условія крѣпости судна сдѣлано изъ удовольствія имѣть гичку красного дерева. Въ первые три, четыре года, пока гичка нова, этотъ недостатокъ, быть можетъ, еще не скажется на дѣлѣ, но далѣе, съ каждымъ годомъ, ослабленіе и водотечность гички будутъ болѣе и болѣе безпокойны и преждевременно укротятъ ея вѣкъ».

«По внѣшней отдѣлкѣ, гичка принадлежитъ къ издѣліямъ перваго разряда; а по изъясненному недостатку далеко не къ первому».

ПРИВИЛЛЕГИРОВАННОЕ ЗАВЕДЕНІЕ МЕТОХРОМОТИПИИ.

Это заведеніе выставило нѣкоторые предметы, которые могли бы упростить и удешевить отдѣлку судовъ, по столярной части. Такъ заведеніемъ выставлены плиты для каютныхъ переборокъ, каковыя плиты могутъ быть изготовляемы по различнымъ узорамъ и очень не дорого. Болѣе всего обращалъ на себя вниманіе, изготовленный заведеніемъ, *иконостасъ* подъ мозаику, съ тремя образами. Вышина иконостаса 5 арш., а ширина $4\frac{1}{2}$; цѣна же 300 рублей. Подобные иконостасы, на холстѣ, было бы удобно устроить на нашихъ военныхъ судахъ, на коихъ положено имѣть походныя церкви.

Вслѣдствіе сего, Департаментъ вошелъ въ сношеніе съ представителемъ означеннаго заведенія и предполагаетъ, для опыта, предоставить заведенію отдѣлку по столярной части,

строющагося въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, лоцманскаго ботика, а также изготовленіе одного изъ иконостасовъ, требующихся для новыхъ фрегатовъ.

ЗАГОТОВКА.

1) ЭКИПАЖЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ, ПРИПАСЫ И ВЕЩИ.

Въ 1861 году экипажескіе матеріалы и припасы были изготовлены Департаментомъ, *вполнѣ* для *С. Петербургскаго порта* и *Ижорскихъ заводовъ*, и *отчасти*, а именно только тѣ предметы, изготовленіе которыхъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, порты не приняли на себя, для портовъ: *Архангельскаго, Астраханскаго, Кронштадтскаго, Ревельскаго, Свеаборгскаго и Восточнаго Океана.*

Самое изготовленіе произведено чрезъ частныхъ лицъ, за которыми остались низшія цѣны на торгахъ, бывшихъ по этому случаю въ Октябрѣ 1860 года, на сумму 150.286 р. 32³/₄ к., менѣе противу 1860 г. на 304.927 р. 75³/₄ к. и дешевле въ общей сложности: справочныхъ цѣнъ на 41.730 р. 80¹/₄ коп., а цѣнъ изготовленія 1860 г. на 11.125 р. 12 к.

Согласно съ требованіемъ 1846 ст. Т. Х ч. I, о предоставленіи возможности участвовать въ казенныхъ подрядахъ большому числу промышленниковъ, предметы поставки, по роду промышленности, къ которой они принадлежали, раздѣлены были на 19 участковъ.

Весь подрядъ остался за *одинадцатью* лицами, и выполненъ, большею частію, въ условленные сроки; нѣкоторые же предметы, хотя и были поставлены послѣ истеченія сроковъ, но оттого не произошло остановокъ ни въ работахъ, ни въ снабженіи судовъ, а потому дѣйствій казны на счетъ подрядчиковъ, какъ и въ 1860 г., *не было.*

Предсѣдатель пріемной коммисіи здѣшняго порта, донесъ:

1) «что, изъ представленныхъ къ пріему матеріаловъ и вещей, «недоброкачественные или не согласные съ образцами, свое- временно были замѣняемы поставщиками другими, вполнѣ удовлетворявшими условіямъ контрактовъ, а потому совершенно «забракованныхъ, не принятыхъ предметовъ, не было»; и 2) что на вопросъ Департамента, *какія затрудненія встрѣчала коммисія вообще при пріемахъ*, слѣдуетъ замѣтить, что затрудненія были только въ пріемѣ тѣхъ матеріаловъ, которые, для изслѣ-

дованія ихъ доброкачественности, требуютъ химическаго разложенія, для чего комиссія не имѣетъ ни *лицъ*, которыя могли бы исполнить это, ни *руководства* по этому предмету, а потому, въ испытаніи таковыхъ матеріаловъ, она по необходимости ограничивается пробой ихъ на дѣлѣ, при чемъ заключеніе свое, объ удовлетворительности или неудовлетворительности тѣхъ матеріаловъ, основываетъ на мнѣніяхъ художниковъ, которые приглашаются комиссіею, для обраковки самыхъ матеріаловъ.

Тотъ же недостатокъ замѣченъ и въ англійскихъ адмиралтействахъ комиссіею; ревизовавшею эти адмиралтейства въ 1858 году.

Въ донесеніи своемъ, о которомъ уже упомянуто въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. и говорится въ настоящемъ отчетѣ, англійская комиссія, замѣчая, что нѣкоторыя адмиралтейства принимаютъ безъ пробы такіе запасы, которые могли бы быть *разлагаемы химически* (§§ 759—769), сообщаетъ свѣдѣнія объ успѣшныхъ результатахъ, достигнутыхъ, въ этомъ отношеніи, адмиралтействами Портсмута, Чатама и Деффорда, при разложеніи химическіхъ: *красокъ, мѣдныхъ слитковъ и парусины.*

По этому комиссія признала полезнымъ: «поручить помощнику лаборанта въ Портсмутѣ составить наставленіе, для *руководства* прочимъ адмиралтействамъ, какимъ образомъ слѣдуетъ производить пробу, посредствомъ химическаго разложенія, тѣхъ предметовъ, которые подлежатъ этому анализу, что «бы можно было открыть всякую попытку къ поддѣлкѣ (766)».

Имѣя это въ виду, Департаментъ поручилъ, находящемуся въ Лондонѣ, Капитанъ-Лейтенанту Колокольцову достать такое руководство, если это окажется возможнымъ, и выслать его въ Департаментъ, для дальнѣйшихъ распоряженій по этому предмету.

Впрочемъ, въ случаѣ, если исполненіе настоящаго порученія Департамента окажется невозможнымъ, то онъ не замедлитъ обратиться къ содѣйствію ему въ этомъ дѣлѣ здѣшнихъ химиковъ и лаборантовъ.

Лица, принявшія на себя поставку экипажескихъ матеріаловъ, обязаны были доставить эти матеріалы и припасы только въ *С.-Петербургъ, Кронштадтъ и Ижору.*

О перевозкѣ же, какъ экипажескихъ матеріаловъ, такъ и

другихъ предметовъ, въ остальные порты, кромѣ вышеупомянутыхъ, имѣются свѣдѣнія ниже, во второй части настоящаго отдѣла, подъ заглавіемъ: «доставка».

Какъ на общіе торги, по заготовленію экипажескихъ матеріаловъ и вещей на 1861 г., такъ и на отдѣльные, на вѣкоторые предметы, и въ томъ числѣ на *бемскія* и *цесарскія* стекла, никого, желающихъ принять на себя поставку таковыхъ стеколъ, не явилось, а потому они были приобретены чрезъ чиновника особыхъ порученій, Капитанъ-Лейтенанта Бера, на сумму 2.494 руб. 26 коп. Покупка эта обошлась дороже противу послѣднеставочныхъ цѣнъ на 174 руб. 4 коп.

2) КАЮТНЫЕ ПРИБОРЫ.

Нарядъ на изготовленіе каютныхъ приборовъ, для Балтійскаго флота, въ потребность на 1861 г., на сумму 24.676 р., данъ былъ Николаевскому (Хер. губ.) слесарныхъ дѣлъ мастеру *Маллеру*, по причинамъ, подробно объясненнымъ въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, стр. 92.

При этомъ заявлено было, что для предупрежденія затрудненій, которыя могутъ встрѣтиться при полученіи приборовъ изъ Николаева, по отдаленности этого города отъ С.-Петербурга, Департаментъ озаботится пріискать здѣсь мастера, который взялся бы изготовлять означенные приборы столь же доброкачественными, какими признаны приборы Маллера, почему они и были утверждены въ образцы.

Согласно сему, Департаментъ поручилъ своему чиновнику особыхъ порученій, Капитанъ-Лейтенанту Беру найти, изъ здѣшнихъ слесарныхъ дѣлъ мастеровъ, такихъ которые бы пожелали принять на себя обязательство приготовить каютные приборы для флота, и, въ такомъ случаѣ, согласились бы первоначально доставить въ Департаментъ по одному экземпляру таковыхъ приборовъ, сдѣланныхъ ими, по образцамъ Маллера.

На предложеніе Департамента отозвались: слесарныхъ дѣлъ мастеръ *Нильсонъ* и купецъ *Пикитинъ*; но послѣдній и по настоящее время не явился за образцами, а потому надобно полагать, что заявленіе его не имѣло серьезнаго значенія. Приборы же работы Нильсона найдены пріемною комиссіею здѣшняго порта, при участіи художниковъ, *превосходящими образцы*, какъ по качеству металла, такъ равно по прочности и по чистотѣ

отдѣлки; по цѣны его выше цѣнъ Маллера, въ особенности если принять во вниманіе издержки, кои Маллеръ имѣетъ по доставкѣ приборовъ сюда изъ Николаева.

Когда наступило время приступить къ распоряженіямъ о заготовленіи каютныхъ приборовъ, въ потребностъ на 1862 г., Департаментъ получилъ отъ мастера Маллера прошеніе о дачѣ ему наряда на приготовленіе этихъ инструментовъ, по прежнимъ цѣнамъ, по тому уваженію, что, работая на Морское вѣдомство съ 1838 г., сперва на Черноморскій флотъ, а съ 1860 г. и на Балтійскій флотъ, онъ привыкъ добросовѣстно исполнять обязательства, заключаемыя имъ съ симъ вѣдомствомъ, и потому, для своевременнаго и исправнаго выполненія наряда, полученнаго въ 1860 году, безъ всякихъ со стороны казны задатковъ, немедленно увеличилъ свою мастерскую и число мастеровыхъ. Расходы же эти были столь значительны, что оказалось необходимымъ употребить не только весь наличный капиталъ, но и прибѣгнуть къ кредиту. По этому, не получивъ почти никакого вознагражденія за трудъ по первому наряду и заготовивъ уже нѣкоторое количество приборовъ въ счетъ будущихъ требованій, такъ какъ, имѣя значительное число мастеровыхъ, не могъ оставить ихъ безъ дѣла, — онъ будетъ раззоренъ, если не получитъ отъ Морскаго вѣдомства наряда, по крайней-мѣрѣ на слѣдующій 1862 годъ, при чемъ онъ надѣется что, по исполненіи этого втораго наряда, онъ въ состояніи будетъ понизить цѣны на приборы, по крайней-мѣрѣ на 2 %.

Стоимость каютныхъ приборовъ, которые признавалось необходимымъ заготовить на 1862 г., составляла:

По цѣнамъ Маллера...	16.261 р. 80 к.
А по цѣнамъ Нильсона.	16.265 » 55 »

Слѣдовательно болѣе перваго на 3 р. 75 к.

Хотя эта разница не могла бы остановить Департаментъ въ ходатайствѣ о предоставленіи подряда мастеру Нильсону, такъ какъ приборы его выдѣлки признаны выше образцовъ Маллера, но, принявъ во вниманіе, что образцы Маллера найдены вполнѣ удовлетворяющими своему назначенію; что въ 1860 г. онъ объявилъ цѣны почти на 12 % ниже другихъ; что нарядъ исполненъ имъ своевременно и вполнѣ удовлетворительно; что по доставленіи инструментовъ сюда ни какихъ пре-

пятствій и остановокъ въ снабженіи судовъ каютными приборами не произошло; что расходы, сдѣланные Маллеромъ на необходимое разширеніе мастерской, дѣйствительно могутъ поставить его въ затруднительное положеніе, если онъ принужденъ будетъ немедленно уменьшить свое производство, и наконецъ, что, если ему оказана будетъ поддержка въ настоящемъ случаѣ, то онъ обѣщается уменьшить и безъ того низшія, противу другихъ мастеровъ цѣны на каютные приборы его работы, Департаментъ призналъ вполне справедливымъ и для казны не убыточнымъ предоставить изготовленіе означенныхъ приборовъ, требуемыхъ на 1862 г., тому же мастеру Маллеру.

Представленіе Департамента, на основаніи 1855 статьи X. т. 1 ч., утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

Имѣя же въ виду 10 § инструкціи Приемной комиссіи С.-Петербургскаго порта, которымъ вмѣнено въ обязанность, въ случаѣ, если представляемые къ приему предметы превосходятъ образцы, избирать изъ тѣхъ предметовъ новые для нихъ образцы, Департаментъ просилъ комиссію доставить ея заключенія, на столько ли превосходятъ каютные приборы, работы Нильсона настоящіе образцы каютныхъ приборовъ Маллера, чтобы ихъ слѣдовало утвердить образцами, принявъ при этомъ во вниманіе разницу въ стоимости тѣхъ и другихъ, а также въ какой степени необходимо имѣть на судахъ каютные приборы, достоинствомъ лучше настоящихъ.

3) ПОСУДА МѢДНАЯ И ЖЕСТИАННАЯ.

Образцовъ таковой посуды, для приема оной отъ поставщиковъ, здѣшній портъ не имѣлъ, а потому предложено было Конторѣ надъ портомъ изготовить, въ мастерскихъ порта, по одной вещи, по образцамъ судовой посуды, и по изготовленіи доставить въ Департаментъ, съ показаніемъ во что обойдется выдѣлка оныхъ порту, считая мастеровыхъ и матеріалъ по вольнымъ цѣнамъ и обозначивъ стоимость мѣдной посуды, съ пуда, такъ какъ уплата за таковую посуду всегда будетъ производиться съ пуда, хотя бы она и заготовлялась числомъ вещей.

Утвердивъ образцы означенной посуды и имѣя въ виду, что предметы судоваго хозяйства, на основаніи утвержденного Его Императорскимъ Высочествомъ Генераль-Адмира-

ломъ, распредѣленія работъ между адмиралтейскими Ижорскими заводами и мастерскими здѣшняго порта (отчетъ Кораб. Депар. 1860 г. стр. 261 и 262), должны быть приобретаемы съ воли, Департаментъ произвелъ торги на требовавшуюся, для С.-Петербургскаго порта, жестянную и мѣдную посуду. Объявленные на торгахъ С.-Петербургскимъ купцомъ Генке цѣны оказались ниже цѣнъ, во что таковая посуда обошлась бы С.-Петербургскому порту, а также открытыхъ чиновникомъ особыхъ порученій и послѣдпоставочныхъ. Посему подрядъ утвержденъ за купцомъ Генке, по журналу Адмиралтействъ-Совѣта 15-го Февраля, ст. 21.978, на сумму 1531 р. 40 к. с.

При этомъ сдѣлано Департаментомъ распоряженіе, чтобы на мѣдной посудѣ, поставляемой подрядчиками, были выбиваемы въ мастерскихъ порта *клейма*, съ обозначеніемъ *вмѣстительности* и *вѣса* каждой вещи, съ тою цѣлю, чтобы при сдачѣ таковыхъ вещей съ судовъ, онѣ не были замѣняемы другими, меньшаго вѣса.

4) ГВОЗДИ.

Въ отчетѣ за 1860 годъ, стр. 98, сказано, что только послѣ троекратныхъ торговъ на поставку корабельныхъ гвоздей, по новымъ образцамъ, — заключены контракты на поставку: *мѣдныхъ гвоздей* — съ С.-Петербургскимъ гальванопластическимъ заведеніемъ на 3 года; а *железныхъ* — съ купцомъ Стрѣляевымъ на 2 года.

Поставка мѣдныхъ гвоздей производилась несвоевременно.

Владѣлецъ заведенія, купецъ Генке, оправдывалъ эту не исправность новостью дѣла, потребовавшаго устройства значительнаго числа инструментовъ, станковъ и машинъ, которыхъ въ заведеніи не было и которые не могли быть изготовлены самимъ заведеніемъ.

За всѣмъ тѣмъ, ходъ кораблестроительныхъ работъ и постоянная поставка купцомъ Генке мѣдныхъ гвоздей, хотя и небольшими партіями, дозволили, въ снабженіи адмиралтействъ означенными гвоздями, избѣгнуть необходимости дѣйствовать на счетъ контрагента.

По контракту въ 1861 году гвоздей слѣдовало поставить:

По наряду на этотъ годъ на..... 42.561 р.

По дополнительному наряду для Ни-

колаевского порта на..... 2.756 » 6 к.

По наряду на 1862 годъ на 25.388 р. 1 к.

Итого на 70.705 р. 7 к.

Выставлено же только на 26.158 р. 91 к.

Весь нарядъ на 1862 г. прости-
рается на 50.776 р. 2 »

За несвоевременную поставку гвоздей купецъ Генке, со-
гласно съ условіями контракта, подлежитъ узаконенному штрафу.

Поставка *железныхъ гвоздей* шла съ большимъ успѣхомъ и
хотя нарядъ на 1861 годъ выполненъ не вполнѣ, но уже заве-
зено значительное количество гвоздей на 1862 годъ.

Въ 1861 году *железныхъ гвоздей* слѣдовало выставить:

По наряду на этотъ годъ на 51.766 р. 65 к.

По наряду 1862 года на 22.064 » 72½ »

Итого на 73.831 р. 37½ к.

Выставлено же на 72.552 р. 25¾ к.

Весь нарядъ на 1862 годъ про-
стирается на 44.129 р. 45 к.

Наряды на 1862 годъ даны съ разрѣшенія Адмиралтействъ-
Совѣта, по журналу 5-го Іюня 1861 г. ст. 22.113.

5) ПЕНЬКА.

Хотя доставка *пеньки*, въ пропорцію на 1862 годъ, была
разсрочена на два года, какъ объ этомъ сказано въ отчетѣ Ко-
раблестроительнаго Департамента за 1860 годъ на стр. 101,
но, вслѣдствіе требованія Кронштадтскаго порта, она была по-
ставлена въ 1861 году въ полномъ количествѣ 30.000 пуд.

Такимъ образомъ подрядъ на поставку *пеньки* для Крон-
штадтскаго канатнаго завода на 1859 — 1862 годы, принятый
на себя дворяниномъ Фелейзеномъ, оконченъ. Ему остается
только доставить 788 пуд. 35 ф., вмѣсто вязокъ изъ пакли, коими
связана была *пенька*, поставленная имъ въ 1860 и 1861 годахъ.

Слѣдуя указанію Его Императорскаго Высочества
Генераль-Адмирала, на счетъ выгоды, какія представляетъ
Морскому вѣдомству подрядъ на *пеньку*, если онъ будетъ зак-
люченъ не на одинъ годъ, а на нѣсколько лѣтъ (отчетъ Ко-
раблестроительнаго Департамента за 1859 г. стр. 31), Кораб-

лестроительный Департаментъ, приступивъ въ 1861 году къ распоряженіямъ о заготовленіи пеньки на 1863 и слѣдующіе годы, сдѣлалъ вызовъ на поставку пеньки въ теченіи 3-хъ лѣтъ, а именно: на 1863, 1864 и 1865 годы, въ количествѣ до 40 т. пуд. въ годъ, каковое количество, по соображенію Кронштадтскаго порта, необходимо для удовлетворенія тѣхъ надобностей въ пеньковыхъ издѣліяхъ портовъ *Балтійскаго моря* и здѣшняго флота, а также флотилій: *Аральской, Сибирской* и частію *Каспійской*; удовлетвореніе копъ (отчетъ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр. 100) лежить на обязанности Кронштадтскаго канатнаго завода.

Независимо отъ напечатанія объявленій, о настоящемъ подрядѣ, въ газетахъ обѣихъ столицъ, Кораблестроительный Департаментъ относился къ Гражданскимъ Губернаторамъ *Орловскому, Смоленскому, Витебскому, Черниговскому* и *Лифляндскому* объ объявленіи объ этомъ подрядѣ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, такъ какъ въ первыхъ четырехъ губерніяхъ занимаются разведеніемъ конопли, а въ Ригѣ производится значительная торговля пенькою.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предложено было Конторѣ надъ Кронштадтскимъ портомъ избрать и доставить въ Департаментъ образцы пеньки, для предьявленія при торгахъ.

Въ назначенный для торга день (7-го Августа) явился только одинъ желающій торговаться; это — повѣренный торговаго дома Миллеръ и Гауфъ, Коллежскій Ассесоръ *Сарафановъ*, который и объявилъ цѣну на пеньку по 36 руб. сер. за берковецъ.

Въ день переторжки явился тотъ же г. *Сарафановъ* и получены были: два запечатанные объявленія, одно отъ дворянина *Слѣдзевскаго*, а другое отъ Почетнаго Гражданина *Кудрявцева*, и рапортъ чиновника особыхъ порученій Капитанъ-Лейтенанта *Бера*.

На переторжкѣ г. *Сарафановъ* объявилъ послѣднюю цѣну за пеньку, по 34 р. 50 к. с. за берковецъ; *Слѣдзевскій* — 3 р. 12½ к. за пудъ, а *Кудрявцевъ* по 30 р. 50 к. за берковецъ.

Капитанъ-Лейтенантъ *Беръ* донесъ, что имѣющаяся у здѣшнихъ биржевыхъ купцовъ пенька первой руки, качествомъ и достоинствомъ нѣсколько уступаетъ образцу, предьявленному къ торгамъ; что на предложеніе принять настоящую поставку,

сдѣланное имъ купцамъ, получающимъ пеньку изъ первыхъ рукъ, эти купцы объявили, что они продаютъ свою пеньку только на биржѣ; что онъ, Беръ, не отбиралъ цѣнъ отъ купцовъ, получающихъ пеньку изъ вторыхъ рукъ, имѣя въ виду, что они могутъ лично торговаться и что въ ихъ магазинахъ онъ нашелъ пеньку весьма посредственную, не подходящую къ образцамъ.

Такимъ образомъ цѣна, объявленная на пеньку Почетнымъ Гражданиномъ Кудрявцевымъ оказалась нижею цѣною, по которой весь подрядъ на пеньку обойдется дешевле, противу — послѣдней поставки дворянина Фелейзена, на 18.000 р. с.

Представленіе Департамента, объ оставленіи подряда за Кудрявцевымъ, утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ (журн. 28 Августа ст. 22.173), а на заключеніе контракта (такъ какъ срокъ подряда признанъ полезнымъ продолжить на *три* года, законъ же въ обыкновенныхъ случаяхъ допускаетъ только двухъ годовыхъ) г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ испросилъ Высочайшее соизволеніе.

Контрактъ заключенъ 28-го Ноября 1861 г. и по оному выдано въ ссуду, подъ особый залогъ, рубль за рубль, 60.000 руб. сер.

6) О ТРАВЯНЫХЪ ТРОСАХЪ.

Въ 1860 г., какъ сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за этотъ годъ на стр. 102, куплено, по приказанію Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, восемь тросовъ изъ манильской пеньки, въ 4 и 5 дюймовъ толщиною; въ томъ вниманіи, что имъ, по ихъ легкости, въ сравненіи съ перленами изъ русской пеньки, отдается преимущество, — когда судамъ приходится тянуться.

Купленные тросы были отпущены, между прочимъ, на пароходо-фрегатъ «Смѣлый» и шкуну «Компасъ», командиры коихъ подтверждаютъ, что употребленіе тросовъ изъ манильской пеньки, въ сказанныхъ случаяхъ, весьма удобно, какъ по ихъ легкости и плавучести, такъ и потому, что ихъ весьма удобно укладывать на небольшія гребныя суда.

Стоять они, какъ упомянуто въ отчетѣ за 1860 г., дороже перленей изъ русской пеньки.

7) РАБОЧІЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Въ 1861 году окончился пятилѣтній срокъ контракту, зак-

люченному съ С.-Петербургскимъ купцомъ Михайловымъ, на поставку для Морскаго вѣдомства кораблестроительныхъ рабочихъ инструментовъ.

До 1856 года рабочіе инструменты обыкновенно приобрѣтались въ Англіи, чрезъ посредство здѣшнихъ торговцевъ стальными издѣліями; но какъ, во время послѣдней войны съ Англіею, высылка оттуда инструментовъ сдѣлалась крайне затруднительною, то для обезпеченія ими нашихъ адмиралтействъ на будущее время, и въ видахъ поощренія инструментальнаго производства въ Россіи, Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ поручилъ Кораблестроительному Департаменту приступить къ изысканію способовъ полученія инструментовъ русскаго производства.

Собранныя по этому предмету свѣдѣнія показали, что хотя въ Россіи число лицъ, занимающихся выдѣлкою тѣхъ рабочихъ инструментовъ, которые требуются адмиралтействами, значительно, но, по недостаточности денежныхъ средствъ этихъ лицъ, производительность каждаго изъ нихъ весьма ограничена, какъ по количеству, такъ и по числу наименованій выдѣлываемыхъ ими инструментовъ.

Въ слѣдствіе чего необходимо было, во избѣжаніе тѣхъ затрудненій, какія неминуемо явились бы при заключеніи условій на поставку инструментовъ со многими мелкими производителями, найти посредника между ними и казною, который, при хорошихъ познаніяхъ по инструментальной части, владѣлъ бы еще достаточнымъ капиталомъ, для того чтобы могъ способствовать мелкимъ русскимъ фабрикантамъ къ сбыту ихъ издѣлій въ Морское вѣдомство и, въ то же время, представить казнѣ необходимое обезпеченіе въ успѣшномъ выполненіи предпріятія, на десятки тысячъ рублей въ годъ.

На этомъ основаніи заключенъ былъ вышеупомянутый контрактъ съ купцомъ Михайловымъ, который обязался поставлять нѣкоторые инструменты непременно русской выдѣлки, съ обозначеніемъ на каждомъ изъ нихъ *клейма и имени мастера*; а остальные приобрѣтать за границею, только въ случаѣ совершеннаго неуспѣха въ заготовленіи ихъ въ Россіи.

Контрактъ выполненъ былъ Михайловымъ вполне удовлетворительно и, предъ истеченіемъ срока контракту, Михайловъ просилъ о возобновленіи оного еще на пять лѣтъ.

Департаментъ не могъ прямо принять этого предложенія, не испытавъ предварительно средствъ къ полученію болѣе выгодныхъ предложеній, такъ какъ со времени заключенія съ Михайловымъ контракта прошло пять лѣтъ, а въ это время измѣнились и цѣны на инструменты, и самыя потребности въ оныхъ *адмиралтействъ, заводовъ и флота.*

Принимая же въ соображеніе, что цѣль заключенія съ Михайловымъ контракта, независимо отъ обезпеченія нуждъ нашихъ адмиралтействъ въ инструментахъ, клонилась еще и къ тому, чтобы чрезъ его посредство способствовать развитію отечественной инструментальной промышленности, Департаментъ требовалъ отъ Михайлова свѣдѣній: *какіе именно инструменты могутъ быть выдѣлываемы въ Россіи нынѣ; какіе еще необходимо приобрѣтать за границею и въ какой мѣрѣ успѣшны были его дѣйствія по развитію инструментальной промышленности въ нашемъ отечествѣ.*

При этомъ Департаментъ рекомендовалъ Михайлову, для изготовленія инструментовъ на 1861 г., фабрикантовъ Завялова и Кондратова, которые представили инструменты своего производства на выставку русскихъ мануфактурныхъ произведеній, и Кондратовъ принялъ сдѣланное ему Михайловымъ предложеніе изготовить часть инструментовъ, по наряду на 1861 годъ.

На запросъ же Департамента, Михайловъ объявилъ: 1) что на будущее время всѣ инструменты, требуемые Морскимъ вѣдомствомъ, могутъ быть выдѣлываемы въ Россіи за исключеніемъ: *брусовокъ крупнаго зуба, граблтихелей, пружинныхъ циркульей, оселковъ турецкихъ, напилковъ, нѣкоторыхъ токарныхъ станковъ и тѣхъ немногихъ (14) инструментовъ, которые требуются по американскимъ образцамъ; и 2) что онъ немогъ имѣть успѣха болѣе настоящаго въ водвореніи въ Россіи выдѣлки всѣхъ инструментовъ, требуемыхъ Морскимъ вѣдомствомъ, не смотря на всѣ его старанія, даже съ предложеніемъ денегъ впередъ: *фабрикантамъ* — до половины стоимости заказовъ, а *мастерамъ* — суммы, нужной на заведеніе необходимыхъ для того принадлежностей и устройствъ.*

Изъ этого отзыва видно, что указанная Его Императорскимъ Высочествомъ Генераль-Адмираломъ Морскому министерству цѣль: содѣйствовать развитію отечественной ин-

струментальной промышленности, не осталась безъ благопріятныхъ послѣдствій, и нынѣ изъ инструментовъ, употребляемыхъ въ нашихъ адмиралтействахъ, *болѣе двухъ третей* могутъ быть приобретаемы отъ русскихъ мастеровъ, чѣмъ устраняется бывшая до 1856 г. необходимость выписывать *почти все* инструменты изъ заграницы.

Предположивъ произвести торги на поставку инструментовъ, Департаментъ составилъ онымъ подробную вѣдомость, съ обозначеніемъ, какіе изъ нихъ должны быть поставляемы непременно работы русскихъ мастеровъ, и какіе могутъ быть иностраннаго производства.

Эта вѣдомость была опубликована, вмѣстѣ съ условіями поставки и вызовами къ торгамъ, успѣху коихъ, по видимому, должно бы было благопріятствовать присутствіе въ здѣшней столицѣ многихъ инструментальныхъ фабрикантовъ, по случаю открытой въ то же время выставки русскихъ мануфактурныхъ произведеній.

Но ни въ день торга, ни въ день переторжки никого желающихъ торговаться изустно не явилось. Какъ на первой переторжкѣ, обращенной въ торгъ, такъ и на второй получены были запечатанные пакеты: 1) съ объявленіемъ рѣшительныхъ цѣнъ отъ купца *Михайлова* и 2) съ донесеніемъ отъ чиновника особыхъ порученій, капитанъ-лейтенанта Бера.

Капитанъ-лейтенантъ Беръ донесъ, что получивъ предписаніе Департамента открыть крайнія цѣны, существовавшія тогда въ вольной продажѣ на инструменты, назначенные къ поставкѣ въ Морское вѣдомство, онъ обращался по этому предмету какъ къ здѣшнимъ купцамъ, занимающимся оптовою продажей инструментовъ русскаго и иностраннаго производства, такъ къ самимъ мастерамъ и къ тѣмъ фабрикантамъ, которыхъ инструменты находились на упомянутой мануфактурной выставкѣ; но изъ инструментовъ русскаго производства, только на немногіе могъ получить цѣны, причѣмъ предлагалъ лицамъ, къ коимъ обращался, принять на себя предстоящую поставку въ Морское вѣдомство предметовъ ихъ торговли или производства, и при этомъ убѣдился, что собственно здѣшніе инструментальные мастера не могутъ принять на себя непосредственно столь значительнаго подряда. На предложенія же его участвовать въ торгахъ на поставку инструментовъ купцы *Ми-*

хайловъ и Растеряевъ объявили что, вѣроятно, примутъ участіе въ торгахъ; Чидсонъ—что торгуетъ только на чистыя деньги, и купецъ Громейеръ, фабрикантъ Завьяловъ и мастеръ Прейссъ—что готовы принять на себя поставку только нѣкоторыхъ инструментовъ, безъ представленія залоговъ; фабрикантъ же Кондратовъ, что онъ и прежде поставлялъ въ Морское вѣдомство большое число инструментовъ, чрезъ посредство купца Михайлова, но не только безъ залоговъ, а получая еще отъ него значительныя задатки, каковой способъ сбыта своихъ произведеній считаетъ для себя гораздо выгоднѣе казеннаго подряда.

Показаніе Кондратова подтверждалось и свѣдѣніями о поставленныхъ Михайловымъ инструментахъ, русскаго производства, изъ коихъ большая часть имѣла клеймо Кондратова.

Цѣны, объявленныя купцомъ Михайловымъ, оказались дешевле цѣнъ:

Прежняго контракта:

При сдачѣ въ Кронштадтѣ и на Ижорѣ ... 1.476 р. 92 к.

А въ здѣшніе экипажескіе магазины, но съ доставкою въ означенныя мѣста на счетъ подрядчика, на ... 5.627 » 4 »

Открытыхъ Беромъ, на инструменты иностраннаго производства, на ... 111 » 60 »

Сравненіе цѣнъ Михайлова съ справочными, издаваемыми Городскою Думою, оказалось невозможнымъ, такъ какъ справочныхъ цѣнъ на большую часть инструментовъ не показывается.

Въ слѣдствіе всего вышеизложеннаго, цѣны Михайлова признаны были Кораблестроительнымъ Департаментомъ выгоднѣйшими. Посему, и какъ обстоятельства торговъ и прежней поставки показали, что хотя въ Россіи есть много инструментальныхъ мастеровъ и фабрикантовъ, которые могутъ изготовлять почти всѣ инструменты, требуемые Морскимъ вѣдомствомъ, но эти мастера и фабриканты не на столько развили свою промышленность, чтобы могли явиться непосредственными сдѣлчиками своихъ произведеній въ Морское вѣдомство, а въ числѣ инструментовъ, требуемыхъ нынѣ, есть много новыхъ, не заключавшихся въ прежнемъ контрактѣ съ Михайловымъ, то Департаментъ признавалъ полезнымъ, въ видахъ дальнѣйшаго упроченія выдѣлки въ Россіи инструментовъ, нужныхъ Морскому вѣдомству, возложить посредничество

въ этомъ между симъ вѣдомствомъ и производителями на того же купца Михайлова, съ которымъ и заключить контрактъ на поставку инструментовъ *въ теченіе четырехъ лѣтъ*, обязавъ его употребить съ своей стороны всѣ усилія къ развитію между нашими фабрикантами производства не только тѣхъ инструментовъ, *поставка коихъ русскаго издѣлія*, дѣлается для него обязательною, но и остальныхъ, изъ коихъ брусовки и напилки могутъ быть заказываемы, на первый разъ, у *Завьялова и Прейсса*.

Представленіе объ этомъ Департамента утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 20-го Сентября, ст. 22.204, а на заключеніе контракта съ купцомъ Михайловымъ на срокъ долѣе опредѣленнаго въ 1818 ст. X т. 1 части, г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ испрошено Высочайшее соизволеніе.

Контрактъ заключенъ 31-го Октября и въ ономъ, на счетъ сдачи инструментовъ непосредственно въ магазины здѣшняго порта, сказано, что если отъ этого встрѣчны будутъ Адмиралтейскими Ижорскими заводами или Кронштадтскимъ портомъ и тамошнимъ пароходнымъ заводомъ, какія либо *вполнѣ заслуживающія уваженія неудобства*, то Михайловъ обязанъ производить поставку инструментовъ непосредственно въ означенныя мѣста, по цѣнамъ, объявленнымъ имъ на торгахъ, за инструменты не только съ доставкою въ тѣ мѣста, но и съ обрakovкою тамъ же, а не въ Петербургскомъ портѣ.

На 1862 г. инструментовъ требуется на 126.057 руб. 25 коп. сер.

8) ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ КЪ МЕХАНИЗМАМЪ.

Въ отчетѣ за 1860 годъ, въ концѣ 96 страницы, заявлено предположеніе Департамента, о приобрѣтеніи приводныхъ ремней исключительно съ Владимірскаго кожевеннаго завода Полковника *Зейдлица*, хотя бы цѣны его, были выше подрядныхъ цѣнъ въ томъ вниманіи, что ремни этого завода, своею прочностію, съ избыткомъ вознаграждаютъ нѣкоторую переплату за нихъ противу стоимости ремней другой выдѣлки.

Предположеніе это однакоже не осуществилось, собственно потому, что Полковникъ Зейдлицъ весьма *значительно* возвысилъ цѣну на свои ремни противу *последне-поставочныхъ* цѣнъ,

такъ напр. за ремни по послѣдне-поставочнымъ цѣнамъ въ 11 к., онъ требовалъ 14, въ 28 к.—35 к., въ 60 к.—95 к. и т. д.

Въ слѣдствіе сего, на поставку ремней, для *Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ* и для портовъ: *С.-Петербургскаго, Астраханскаго, Сибирскихъ и Черноморскихъ*, были произведены въ Департаментъ торги.

Приглашая извѣстныхъ кожевенныхъ заводчиковъ участвовать въ этихъ торгахъ, Департаментъ просилъ ихъ доставить и самые образцы ремней, которые они могутъ поставить, съ тѣмъ, что если эти образцы окажутся выше образцовъ, имѣющихся въ экипажескихъ магазинахъ *С.-Петербургскаго порта*, то они будутъ утверждены образцами, и по нимъ должна быть произведена сдача ремней, въ противномъ же случаѣ ремни должны соответствовать уже имѣющимся образцамъ.

Въ назначенный для торга день поступили запечатанные объявленія только отъ Полковника Зейдлица и Поручика Бенардаки.

Полковникъ Зейдлицъ доставилъ образцы ремней съ *прямою стежкой*, а поручикъ Бенардаки съ *прямою и косою стежками*.

При этомъ г. Бенардаки сообщилъ, что шитье двойныхъ, тройныхъ и четверныхъ ремней сыромятомъ прямою стежкой, какъ по опыту дознано, подвержено во время дѣйствія разрыву, тогда какъ косая стежка и употребленіе для шитья широкаго сыромята, какъ видно на образцахъ, прочнѣе, что на этихъ образцахъ, кромѣ заводскаго клейма, находится еще клеймо машины, на которой растягиваются какъ *кожи*, до поступленія ихъ въ выдѣлку на ремни, такъ и *самые ремни*, послѣ ихъ отдѣлки.

Поставка ремней простиралась по цѣнамъ:

Полковника Зейдлица на 13.561 р. 39 к.

Поручика Бенардаки на 13.384 » 39 »

Дешевле перваго на 177 » — »

Въ слѣдствіе сего, и принимая во вниманіе, что представленные г. Бенардаки образцы ремней съ *прямою стежкой*, по наружному виду, совершенно одинаковы съ образцами Полковника Зейдлица, и что за ремни съ *косою стежкой*, которые по его отзыву прочнѣе первыхъ, онъ просилъ ту же цѣну, что и за ремни съ простою стежкой, Департаментъ ходатайствовалъ о

предоставленіи настоящаго подряда г. Бенардаки, съ тѣмъ что-бы надъ ремнями, съ прямою и косою стежками, были произведены сравнительные опыты.

Ремни, съ *прямою стежкою*, предложено было г. Бенардаки поставить по прежнимъ образцамъ.

Первоначально доставленные имъ ремни, на Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы, оказались при употребленіи не удовлетворительными. Посему предположено было г. Бенардаки послать на Ижорскіе заводы мастера, который, удостовѣрившись на мѣстѣ въ замѣчаемыхъ въ ремняхъ недостаткахъ, устранилъ бы ихъ; иначе же его ремни не будутъ удостоиваемы къ приему.

Впослѣдствіи, Полковникъ Швабе увѣдомилъ, что доставленные г. Бенардаки приводные ремни оказываются хорошими, что подтвердилъ и Предсѣдатель приѣмной Коммисіи С.-Петербургскаго порта; что сшитые *косою стежкою* менѣе вытягиваются и потому должно полагать, что сего рода шитье будетъ прочнѣе, чѣмъ съ *прямою стежкою*, которая мелка, а ремешекъ употребленный на шпівку тонокъ.

По этому, представленные г. Бенардаки къ торгамъ ремни: 1) въ одну кожу, шириною въ 3 и 4 дюйма, съ *прямою стежкою* и съ широкимъ сыромятомъ; 2) въ одну же кожу, шириною въ 1 дюймъ, сшитый дратвою, и 3) въ *два, три и четыре* кожи съ *косою стежкою* и съ широкимъ сыромятомъ, — *утверждены образцами*, вмѣсто прежнихъ образцовъ съ прямою только стежкою.

9) ОСВѢТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

Въ 1861 году снабженіе судовъ освѣтительными приборами, по утвержденнымъ въ 1860 году образцамъ, производилось чрезъ посредство фабриканта *Кумберга*, на основаніи контракта, заключеннаго съ нимъ на три года.

Уваженія, по коимъ этотъ контрактъ заключенъ на три года, а не на меньшій срокъ, а также *свѣдѣнія* о положеніи, изданномъ въ 1860 году, относительно числа освѣтительныхъ приборовъ и количества освѣтительныхъ матеріаловъ, необходимыхъ въ настоящее время для каждаго ранга судовъ, изложены въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ, на стр. 93 и 95.

На нѣкоторые, изъ введенныхъ при этомъ въ употребленіе лампъ и фонарей, получены были замѣчанія отъ Командира

фрегата «Ослабя» Капитана 1-го ранга *Назимова*, Начальника нашей эскадры въ Средиземномъ морѣ, Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмирала *Шестакова* и бывшаго Командира фрегата «Аскольдъ», Свиты Его Императорскаго Величества Контръ-Адмирала *Унковскаго*.

Всѣ эти замѣчанія были передаваемы на обсужденіе Контръ-Адмирала Беренса, какъ бывшаго Предсѣдателя Коммисіи, которою составлено упомянутое положеніе.

Замѣчанія главнѣйшимъ образомъ состояли въ слѣдующемъ:

Капитана 1-го ранга Назимова.

1) Лампы снабжены цилиндрическими ширмами, которыя, при надобности замѣнить новыми, не вездѣ можно получить; при томъ лампы сжигаютъ слишкомъ большое количество масла. Такъ три лампы сожгли въ одну ночь 10 фунтовъ деревяннаго масла; и

2) Фонари же слишкомъ громоздки, какъ, напримѣръ: *ручной фонарь*, для зажиганія котораго необходимо не менѣе трехъ человекъ, а между тѣмъ въ немъ часто бьются стекла.

Контръ-Адмирала Шестакова.

На вопросъ Департамента: въ какой степени фонари и лампы Кумберга оказываются удовлетворительными, — Адмиралъ сообщилъ, что въ продолженіи 8 мѣсячнаго плаванія, въ фонаряхъ и лампахъ недостатковъ не замѣчено; но въ заграничныхъ плаваніяхъ, они представляютъ то неудобство, что форма стеколъ, коими они снабжены, не есть наиболѣе употребительная, а потому, по затруднительности найти ихъ въ продажѣ, необходимо заказывать на заводахъ, что сопряжено съ большими хлопотами.

Кромѣ того, замѣчая, что двухъ годичный запасъ цилиндрическихъ стеколъ, въ числѣ 60 штукъ, для *боевыхъ*, *фалрепныхъ* и *ручныхъ* фонарей, скоро будетъ израсходованъ, вслѣдствіе того, что стекла часто лопаются, и бьются, отъ недостаточной защиты, Контръ-Адмиралъ Шестаковъ просилъ выслать новый запасъ стеколъ и нѣкоторое число стеклянныхъ круглыхъ абажуровъ, которыхъ ни купить, ни заказать тамъ нельзя.

Контръ-Адмирала Унковскаго.

Департаментъ просилъ Адмирала сообщить его заключеніе о *крыйтъ-камерномъ фонарѣ*, употреблявшемся на фрегатѣ «Аскольдъ», такъ какъ этотъ фонарь, съ незначительными лишь измѣненіями, утвержденъ, новымъ положеніемъ, образцомъ для *крыйтъ-камерныхъ* фонарей.

По отзыву Контръ-Адмирала Унковскаго, этотъ фонарь имѣетъ слѣдующій важный недостатокъ:

По малому объему фонаря, верхняя его часть раскаливалась до такой степени, что, даже при небольшомъ огнѣ, собственно отъ разгоряченнаго воздуха, въ фонарѣ стекла лопались и вываливались; при этомъ сильно нагрѣвались и оконныя, зеркальныя въ $\frac{1}{8}$ дюйма стекла, изъ коихъ нѣкоторыя давали легкія трещины, что было крайне опасно, и только одно неусыпное вниманіе предупреждало возможность соприкосновенія огня, съ воздухомъ *крыйтъ-камеры*.

Кромѣ того фонари давали мало свѣта.

Для устраненія этихъ недостатковъ, Адмиралъ предлагалъ дѣлать фонари съ трубами, для охлажденія въ нихъ жара, а зеркальныя стекла замѣнить иллюминаторными, какъ было прежде.

Замѣчанія Капитана 1-го ранга Назимова и Контръ-Адмирала Шестакова, были рассмотрѣны въ вышеупомянутой Комисіи, подъ предсѣдательствомъ Контръ-Адмирала Беренса; а замѣчаніе Контръ-Адмирала Унковскаго, — въ Кронштадтскомъ Общемъ Собраніи, вмѣстѣ съ замѣчаніями командира корабля «Цесаревичъ» о недостаткахъ коробки, со стекломъ, имѣющей-ся въ стѣнахъ *крыйтъ-камеръ*. Въ Собраніе былъ приглашенъ и фабрикантъ Кумбергъ.

Результатомъ обсужденія сказанныхъ замѣчаній было:

1) Замѣчанія Капитана 1-го ранга Назимова, признаны не заслуживающими уваженія, по причинамъ о коихъ онъ поставленъ въ извѣстность.

2) На суда, отправляющіяся въ заграничное плаваніе, запасъ цилиндрическихъ стеколъ, которыя стоятъ недорого, увеличенъ противу положенія втрое, съ тѣмъ, чтобы въ число 30 цилиндрическихъ стеколъ было отпускаемо 10 шестигранныхъ стеколъ, въ особо-приспособленной на сей предметъ рамкѣ.

3) Всѣ запасные освѣтительные матеріалы и, въ особенности, цилиндрическія стекла, положено отпускать на суда въ особо-устроенныхъ для сего ящикахъ, одобренныхъ также Коммисією, учрежденною для изысканія средствъ къ улучшенію судоваго хозяйства правильнымъ размѣщеніемъ запасовъ.

Въ 1861 году испытывался при С. Петербургскомъ портѣ и Кораблестроительномъ Департаментѣ фонарь, приобретенный Контръ-Адмираломъ Лисянскимъ, въ бытность его за границею.

По обилію и даже ослѣпительности свѣта, который даетъ этотъ фонарь, его признано полезнымъ употреблять на Невской брантвахтѣ, какъ портовой огонь.

10) ПРОВОЛОЧНЫЙ ТАКЕЛАЖЪ.

До сихъ поръ проволочный такелажъ выписывается нами изъ Англіи.

Въ 1860 году Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ приказалъ сообразить: нельзя ли изготовлять этотъ такелажъ въ Россіи.

Хотя бывшій Такелажмейстеръ Кронштадтскаго порта, *Маіоръ Пушкарскій*, находилъ возможнымъ выдѣлывать проволочный такелажъ, изъ готовой проволоки, на Кронштадтскомъ канатномъ заводѣ, но это предположеніе, за смертію Пушкарскаго и по неимѣнію другаго русскаго опытнаго канатнаго мастера, осталось безъ исполненія *).

На вызовъ же частныхъ лицъ, желающихъ принять на себя выдѣлку проволочнаго такелажа, отозвались заводы: *С. Петербургскій металлическій* и *Владимірскій*, помѣщика фонъ-Бенкендорфа.

Заводъ Бенкендорфа представлялъ образцы проволочнаго такелажа своей выдѣлки еще въ 1856 г.; но, не принявъ тогда поставку одной проволоки, упразднилъ свои мастерскія по этому производству.

Проволочные тросы завода Бенкендорфа, при испытаніи

*) Для замѣщенія Пушкарскаго избранъ Прапорщикъ Фоминъ, изучающій въ настоящее время канатное производство въ Англіи (отчетъ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр 188).

ихъ, выдержали напряженіе болѣе того, какое имъ было назначено, на 2 и на $2\frac{1}{4}$ тона; сравнительно же съ настоящими требованіями по этому предмету Англійскихъ Адмиралтействъ, на 7 и на 8.

Послѣдне-объявленная Бенкендорфомъ цѣна за выдѣлку такелажа, съ доставкою въ Ригу и Николаевъ, а именно по 6 руб. сер. за пудъ, оказалась ниже цѣнъ:

С. Петербургскаго металлическаго завода на 2 р. 44 к. съ пуд.
Заводовъ Франціи — » 55 »

По которой стоила бы выдѣлка такелажа на Кронштадтскомъ канатномъ заводѣ 2 » 91 »

Дороже же цѣны, по которой Морскому вѣдомству обходился такелажъ, приобретаемый въ Англіи, только на 20 к. с.

Также условія Бенкендорфа были выгоднѣе условій С.-Петербургскаго металлическаго завода, и, по окончательномъ соглашеніи съ Бенкендорфомъ на этотъ счетъ, заключались въ слѣдующемъ:

Онъ обязывался выдѣлывать на своемъ заводѣ проволочный цинкованный такелажъ, въ продолженіи четырехъ лѣтъ, въ количествѣ до 6.600 пуд., болѣе или менѣе, съ поставкою его, на свой счетъ и на своемъ страхѣ, въ Ригу и Николаевъ. Такелажъ для двухъ корветовъ и двухъ клиперовъ, въ количествѣ до 1.200 пудовъ, доставить въ Ригу къ 15-му Мая 1862 г., а для трехъ фрегатовъ и двухъ клиперовъ, въ числѣ 1.500 пуд., къ 20 Іюня того же 1862 г. Приѣмка такелажа въ казну, по надлежащемъ его испытаніи, должна производиться на самомъ заводѣ, чрезъ довѣренное отъ Морскаго вѣдомства лицо, и за тѣмъ такелажъ долженъ былъ отправляемъ упакованнымъ и запломбированнымъ, на счетъ и страхъ заводчика, въ одинъ изъ вышеупомянутыхъ портовъ, гдѣ уже поступаетъ въ склады или магазины Морскаго вѣдомства числомъ мѣстъ.

Техническія данныя по этому подряду сообщены были Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ.

Разсмотрѣвъ ихъ, Бенкендорфъ нашелъ, что ими не точно опредѣлена пробная сила такелажа, а потому просилъ о назначеніи болѣе опредѣлительной силы для каждого № троса.

Имѣя въ виду, что при назначеніи величины напряженія, которое долженъ выдерживать проволочный такелажъ, при его

испытаніи, Кораблестроительный Технический Комитетъ принялъ правила, коими руководствовались въ этомъ отношеніи при первоначальномъ употребленіи проволочнаго такелажа, тогда какъ теперь выработаны другія по этому предмету данныя, коими руководствуются англійскія адмиралтейства, и какъ эти послѣднія данныя представляютъ то преимущество предъ первыми, что требуютъ отъ проволочнаго такелажа, *при его испытаніи*, меньшаго напряженія, то Кораблестроительный Департаментъ, съ своей стороны, полагалъ: при приемѣ отъ Бенкендорфа проволочнаго такелажа подвергать его пробѣ посредствомъ гидравлическаго пресса, требуя, чтобы такелажъ выдерживалъ соотвѣтствующее его толщинѣ напряженіе, определенное въ помѣщаемой вслѣдъ за симъ таблицѣ, которою руководствуются въ Англій; нѣкоторые же тросы подвергать разрыву, дабы знать на сколько ихъ напряженіе выше требуемаго.

ТАБЛИЦА,

означающая вѣсъ проволочнаго такелажа и напряженіе, которое онъ долженъ выдерживать при пробѣ.

Толщина.	Вѣсъ 6-ти футовой сажени троса.	Напряженіе, которое долженъ вы- держивать проволочный тросъ при пробѣ, и которое составляетъ отъ 3/4 напряженія, при которомъ онъ рвется.
1 $\frac{1}{2}$ дюйма	2 $\frac{1}{2}$ англ. фунта	1 тонъ 14 центнеровъ
2 —	3 $\frac{1}{2}$ — —	3 — —
2 $\frac{1}{2}$ —	5 $\frac{3}{4}$ — —	4 — 10 —
3 —	8 $\frac{1}{2}$ — —	7 — 2 —
3 $\frac{1}{2}$ —	10 $\frac{3}{4}$ — —	9 — 7 —
4 —	13 $\frac{1}{4}$ — —	11 — 16 —
4 $\frac{1}{2}$ —	17 $\frac{3}{4}$ — —	15 — 15 —
5 —	21 $\frac{1}{2}$ — —	18 — 11 —
5 $\frac{1}{2}$ —	26 $\frac{1}{2}$ — —	22 — 10 —
6 —	31 $\frac{1}{2}$ — —	27 — 8 —
6 $\frac{1}{2}$ —	36 $\frac{3}{4}$ — —	32 — 1 —
7 —	42 $\frac{1}{2}$ — —	36 — 5 —
7 $\frac{1}{2}$ —	46 $\frac{3}{4}$ — —	41 — 5 —
8 —	51 $\frac{3}{4}$ — —	44 — 5 —

Примѣчаніе: 1) Толщина тросовъ измѣряется по окружности; 2) 36 англійскихъ фунтовъ равняется 1 пуду.

На этихъ основаніяхъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (жур. 15-го Марта 1861 г. ст. 22.013), заключенъ съ Бенкендорфомъ контрактъ, съ выдачею ему въ ссуду 20.000 руб. сер., т. е. половины всей подрядной суммы, по испрошеніи на сіе установленнымъ порядкомъ Высочайшаго разрѣшенія.

Въ то же время Высочайше разрѣшено было, командировать въ Англію на десять мѣсяцевъ Корпуса Инженеръ-Механиковъ Прапорщика *Окунева*, съ тѣмъ, чтобы онъ, изучивъ способы, употребляемые въ Англіи, какъ при выдѣлкѣ, такъ и при испытаніи проволочнаго такелажа, могъ быть употребленъ для наблюденія за выдѣлкою такового такелажа на заводѣ Бенкендорфа и для пріема сего такелажа въ казну.

Въ какой мѣрѣ Бенкендорфъ исполнилъ принятое имъ на себя обязательство, сказано ниже, въ помѣщаемой вслѣдъ за симъ статьѣ о *цѣпныхъ канатахъ*.

11) ЦѢПНЫЕ КАНАТЫ.

Для укомплектованія судовъ Черноморской флотиліи обращались якорныя цѣпи прежняго заготовленія; но какъ онѣ болѣею частію были затошлены, вмѣстѣ съ судами Черноморскаго флота и подверглись значительнымъ поврежденіямъ, исправленіе которыхъ, обременяя до крайности адмиралтейскую кузницу, обходится весьма дорого, а самыя цѣпи зараженныя сильною ржавчиною, не имѣютъ должной прочности.

Кромѣ того, нѣкоторыя суда флотиліи остаются еще не вполне снабженными по штатному положенію; другія же имѣютъ цѣпи не надлежащихъ размѣреній.

Представляя объ этомъ, г. Главный Командиръ Николаевскаго порта ходатайствовалъ о разрѣшеніи выписать изъ Англіи до 4.500 саж. желѣзныхъ цѣпей различныхъ размѣреній, какъ для снабженія ими судовъ, такъ и для другихъ надобностей.

Выписка таковыхъ цѣпей изъ Англіи, съ доставкою ихъ въ Одессу, обошлась бы до 25 т., а изготовленіе ихъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ, съ доставкою въ Николаевъ, до 69 т. руб. сер.

Но Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы, не смотря на значи-

тельность своихъ средствъ, могутъ выдѣлывать цѣпныхъ канатовъ не болѣе 900 саж. въ годъ.

Слѣдовательно, требуемое для Черноморскаго вѣдомства количество цѣпей Ижорскіе заводы могли бы приготовить только въ теченіе пяти лѣтъ, если бы не были уже обязаны изготовить цѣпные канаты, для семи судовъ Балтійскаго флота въ количествѣ 3850 саж.

Отсюда представлялось очевидно необходимымъ изготовленіе цѣпей для Черноморскаго вѣдомства предоставить частнымъ заводамъ, и г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ приказалъ заказъ этихъ цѣпей произвести въ Россіи, а не за границую.

Исполненіе этого заказа изъяснилъ желаніе принять на себя тотъ же Владимірскій заводъ помѣщика фонъ Бенкендорфа, на слѣдующихъ, по окончательномъ съ нимъ соглашеніи, условіяхъ: изготовить, согласно съ правилами о выковкѣ цѣпныхъ канатовъ, изданными въ 1849 г. въ Николаевѣ, при Черноморскомъ Гидрографическомъ Депо, и доставить въ Николаевъ водою, 45 цѣпныхъ канатовъ, длиною по 100 саж. каждый, со всеми слѣдующими къ каждой цѣпи принадлежностями, по слѣдующимъ цѣнамъ съ пуда: за канаты толщиною въ $1\frac{3}{4}$ дюйм. — 4 р. $12\frac{1}{2}$ к.; $1\frac{1}{2}$ дюйм. — 4 р. 50 к., $1\frac{3}{8}$ и $1\frac{5}{16}$ дюйм. — 4 р. $87\frac{1}{2}$ к.; въ $1\frac{1}{4}$ и $1\frac{1}{8}$ дюйм. — 5 р. 25 к.; въ 1 д. — 5 р. $68\frac{1}{2}$ к.; въ $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{8}$ дюйм. — 6 руб. и въ $\frac{1}{2}$ дюйм. — 6 руб. $37\frac{1}{2}$ коп. Желѣзо для приготовленія цѣпей употреблять самое лучшее, перваго, сорта, трехъ-сварочное, пудлинговое. По изготовленіи, цѣпные канаты должны быть испробованы на самомъ заводѣ въ присутствіи довѣреннаго отъ Морскаго вѣдомства лица, посредствомъ растяженія на машинѣ, устроенной на началахъ гидравлическаго прессы. Половинное количество цѣпныхъ канатовъ, т. е. 2250 саж., изготовить къ 1-му Сентября и доставить въ Николаевъ не позже 15-го Октября 1861 г., а остальную половину изготовить къ 1-му Апрѣля и доставить въ Николаевъ не позже 15-го Мая 1862 года.

Усмотрѣвъ изъ представленія Кораблестроительнаго Департамента, что, хотя выписка изъ Англіи желѣзныхъ цѣпей, въ количествѣ 4.500 саж., стоила бы казнѣ только до 25 т. р., тогда какъ изготовленіе ихъ на заводѣ фонъ Бенкендорфа обойдется до 53 т. руб., но, принявъ во вниманіе: а) что постоянные за-

казы за границею различныхъ предметовъ для удовлетворенія потребностей нашего флота, никогда не приведутъ отечественной промышленности по этимъ предметамъ на ту степень развитія, при которой возможно будетъ освободиться отъ столь невыгодной во всѣхъ отношеніяхъ зависимости отъ иностранной промышленности, и б) что кромѣ сего неудобства, значительные заказы, дѣлаемые заграничнымъ заводамъ, влекутъ за собою слишкомъ ощутительный для нашего денежнаго рынка переводъ звонкой монеты, въ большомъ количествѣ, въ иностранныя государства, Адмиралтействъ - Совѣтъ заключилъ, что, въ настоящемъ случаѣ, представляется болѣе выгоднымъ произвести заказъ цѣпей на отечественныхъ заводахъ, не смотря на то, что цѣна Бенкендорфа на цѣпи значительно выше иностранныхъ, а потому Совѣтъ, утвердивъ представленіе, Департамента, предоставилъ ему заключить съ Бенкендорфомъ контрактъ съ тѣмъ, чтобы заказываемыя цѣпи были сдѣланы непременно изъ желѣза перваго сорта.

На основаніи сего разрѣшенія и вышеизложенныхъ условій, Департаментъ заключилъ съ Бенкендорфомъ контрактъ по этому предмету 8-го Мая 1861 года.

Независимо отъ этого контракта, 1 Ноября 1861 г. заключенъ съ Бенкендорфомъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ - Совѣта (жур. 25 Октября 1861 г. - ст. 22.255) другой, на изготовленіе 8 цѣпныхъ канатовъ въ $1\frac{1}{2}$ дюйм., по 150 саж. каждый, и по 4 р. 50 к. за пудъ, для клиперовъ «Алмазъ» и «Жемчугъ», съ доставкой въ Кронштадтъ, не позже 1-го Августа 1862 года.

Заказъ этотъ признанъ необходимымъ въ томъ вниманіи, что, хотя на изготовленіе канатовъ для клиперовъ «Алмазъ» и «Жемчугъ» и данъ нарядъ Уральскимъ казеннымъ заводамъ, но караваны съ металлами, доставляемыми съ означенныхъ заводовъ, приходятъ сюда иногда не ранѣе Октября мѣсяца, а клипера должны быть непременно готовы къ выходу въ море въ Августъ мѣсяцъ.

Изготавливаемые же для этихъ судовъ цѣпи на казенныхъ заводахъ пойдутъ для другихъ двухъ строящихся здѣсь клиперовъ.

Какъ пріемъ цѣпныхъ канатовъ съ завода Бенкендорфа долженъ производиться, какъ и проволочный такелажъ, на са-

момъ заводѣ, чрезъ довѣренное отъ Морскаго вѣдомства лицо, то, въ этихъ видахъ, въ инструкціи, данной Прапорнику Окуневу, ему вѣнено въ обязанность ознакомиться также со способами, употребляемыми въ Англіи, какъ для приготовленія желѣза, назначаемаго для канатныхъ цѣпей, такъ и съ самою выдѣлкою таковыхъ цѣпей.

Въ Августѣ мѣсяцѣ, Бенкендорфъ представилъ свидѣтельство, что, по случаю мелководія рѣкъ, суда, съ грузомъ изготовленныхъ имъ цѣпей, въ 1861 году не могутъ быть отправлены съ завода, такъ какъ эти суда не пройдутъ не только Днѣпровскіе пороги, но и не минуютъ мелей р. Сожи.

Имѣя же въ виду, что выдѣлка проволочнаго такелажа и цѣпныхъ канатовъ есть новое дѣло для нашихъ частныхъ заводовъ, и желая въ тоже время удостовѣриться, какъ идутъ работы по изготовленію того и другаго на заводѣ Бенкендорфа, Кораблестроительный Департаментъ командировалъ на заводъ Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпоручика *Боярскаго*.

Вскорѣ послѣ сего распоряженія Бенкендорфъ увѣдомилъ Департаментъ, что выдѣлка цѣпныхъ канатовъ идетъ успѣшно и будетъ окончена къ срокамъ; но изготовленіе проволочнаго такелажа, на оборотъ, очень медленно, потому что всѣ машины для этой работы потребовалось устроить вновь.

По этому Бенкендорфъ, опасаясь что неготовность такелажа къ сроку замедлитъ вооруженіе судовъ, для которыхъ такелажъ заказанъ, просилъ выписать этотъ такелажъ изъ Англіи, на его счетъ.

Подпоручикъ Боярскій донесъ:

Относительно такелажа.

Заводъ, закупивъ проволоки, на первый разъ, до 500 пуд., приступилъ ея къ луженію чрезъ огонь. Въ этой работѣ, только послѣ многихъ трудовъ и опытовъ, дошли наконецъ, до того, что цинкъ ложился по проволоцѣ довольно гладко и равнымъ слоемъ. Такимъ образомъ изготовлено луженой проволоки до 450 пуд., но, какъ настоящій способъ луженія проволоки оказался весьма невыгоднымъ, то заводъ испытывалъ покрывать проволоку цинкомъ гальванопластическимъ способомъ. Этотъ

способъ оказался выгоднѣе перваго, но и тутъ заводъ встрѣтилъ препятствіе къ продолженію работы, не имѣя для гальванизирования необходимыхъ устройствъ и достаточнаго количества матеріаловъ, а равно и проволоки тѣхъ номеровъ, которые необходимы для изготовленія такелажа, на который данъ нарядъ. По сему заводъ отправилъ производителя работъ въ Москву, для закупки всего нужнаго для цинкованія проволоки и для ознакомленія съ практическими приѣмами этой работы. Въ то же время самимъ Бенкендорфомъ нанятъ былъ въ Москвѣ мастеръ, который принялъ на себя устройство на заводѣ гальванопластической-цинковальной мастерской и обученіе мастеровыхъ этому дѣлу, съ обѣщаніемъ устранить, по возможности, всѣ недостатки луженія чрезъ огонь. Мастеръ этотъ прибылъ на заводъ и приступилъ къ устройству означенной мастерской. Машинки, для крученія такелажа установлены; но крученія проволоки еще не производилось по не имѣнію, какъ сказано выше, проволоки, соотвѣтствующей наряду.

Относительно цѣпныхъ канатовъ.

Цѣпные канаты, въ первое время, изготовлялись на 25 горнахъ, а потомъ число ихъ увеличено 5. До полученія желѣза изъ Москвы, канаты изготовлялись изъ желѣза, выдѣлываемаго на самомъ заводѣ. Числа сажень изготовленныхъ цѣпей нельзя было опредѣлить съ точностію, потому что цѣпи сложены въ груды, но, соображая число пудовъ, заключающихся въ изготовленныхъ цѣпяхъ, выбранное изъ заводскихъ книгъ, надобно полагать, что въ этихъ цѣпяхъ не болѣе 2.100 саж., т. е. 400 саж. менѣе противу того количества, которое должно было быть изготовлено къ Августу мѣсяцу.

Усматривая изъ этого донесенія, что заводъ Бенкендорфа не въ состояніи выполнить нарядъ по изготовленію проволочнаго такелажа, къ назначенному въ контрактѣ сроку, Департаментъ заказалъ таковой такелажъ въ Англіи и получилъ уведомленіе, что такелажъ будетъ готовъ и доставленъ въ Кронштадтъ съ открытіемъ навигаціи.

Привезенные Боярскимъ образцы желѣза, изъ котораго заводъ Бенкендорфа выдѣлываетъ цѣпи, а также и часть таковой цѣпи, были препровождены для испытанія на Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы.

Первоначально цѣпь была испытана одна, а потомъ, къ ней присоединено было 4-е звено той же толщины цѣпи, выдѣланной на Ижорскихъ заводахъ.

Результаты испытанія были слѣдующіе:

При напряженіи въ 16 тоннъ, *одно* звено лопнуло на сваркѣ, тогда какъ цѣпь, по своей толщинѣ, должна была выдерживать 17 тоннъ. Въ соединеніи съ цѣпью Ижорскихъ заводовъ, *второе* звено лопнуло при 19, *третье* при 24, четвертое при $24\frac{3}{4}$ тоннъ; каждое же изъ нихъ лопалось сперва на сваркѣ, а потомъ и въ цѣльныхъ мѣстахъ пополамъ, и, наконецъ, послѣднее пятое звено дало трещину въ сваркѣ при $24\frac{3}{4}$ тонна; звенья же цѣпи Ижорскихъ заводовъ остались безъ всякаго поврежденія.

Для окончательнаго сравненія крѣпости обѣихъ цѣпей, звено цѣпи Ижорскихъ заводовъ подвергнуто было пробѣ до разрыва, при чемъ оно сперва вытянулось, а потомъ разорвалось при 30 тоннъ.

Хотя прочія звенья цѣпи завода Бенкендорфа, кромѣ перваго, выдерживали напряженіе больше опредѣленнаго, но какъ онѣ лопались всѣ на сваркѣ, то выдѣлка ихъ не можетъ быть признана удовлетворительною, и на этотъ недостатокъ прочности въ работѣ должно быть обращено особенное вниманіе.

По чистотѣ отдѣлки, цѣпь съ завода Бенкендорфа далеко уступаетъ въ этомъ отношеніи цѣпямъ Ижорскихъ заводовъ.

По осмотру же образцовъ желѣза, оказалось что желѣзо, выдѣлываемое на заводѣ Бенкендорфа, лучше доставляемаго ему изъ Москвы; но его нельзя назвать цѣпнымъ. Московское же весьма посредственныхъ качествъ, и, какъ и первое, далеко не то, изъ котораго должны быть выдѣлываемы цѣпные катаны.

Эти результаты сообщены Бенкендорфу, при чемъ возвращены ему образцы желѣза и цѣпи, отправлены къ нему двѣ цѣпи выдѣлки Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ и нѣкоторое количество крупнаго желѣза, употребляемаго этими заводами, на выдѣлку цѣпей, и объявлено, что цѣпи такихъ неудовлетворительныхъ качествъ и выдѣлки, которыя оказались въ образцахъ цѣпи и желѣза, не будутъ приняты въ Морское вѣдомство.

12) МЕТАЛЛЫ.

А. ЖЕЛѢЗО.

1) Доставленное съ казенныхъ заводовъ въ вѣдомства министерства финансовъ.

По наряду на 1861 г., отъ Министерства Финансовъ требовалось желѣза, для портовъ: С. Петербургскаго, Кронштадтскаго, Архангельскаго и Астраханскаго, а также для Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, въ слѣдующемъ количествѣ.

Желѣза разныхъ сортовъ	299.006 пуд.	Болѣе противу 1860 г. на 1.166 пуд.
Желѣзныхъ листовъ	26.401 счет.	7.982 листа.
Якорей	231 —	121 штук.
Цѣпныхъ канатовъ и цѣпей.	3.000 саж.	} По наряду на 1860 г. не требовались.
Стали	1.987 пуд.	

Доставлено же въ 1861 году, какъ въ число наряда на этотъ годъ, такъ и въ счетъ прежнихъ, еще не *вполнѣ* исполненныхъ нарядовъ:

Къ С. Петербургскому порту, какъ для сего порта, такъ и для Кронштадта и на Ижорскіе заводы.

			тиву наряда на одинъ, 1861 г.
Желѣза разныхъ сортовъ	188.705 пуд.	32 ф.	} 91.176 пуд. 6 ф.
Стали.	1.671 »	29 »	
Желѣзныхъ листовъ.	19.187 листовъ.		
Якорей и дрековъ.	128 штукъ.		
Къ Астраханскому порту.			
Желѣза разныхъ сортовъ	19.124 пуд.	6 ф.	} Желѣзныхъ листовъ 6.852 листа
Стали.	60 »	»	
Желѣзныхъ листовъ.	362 листа.		
Дрековъ.	30 штукъ.		
Цѣпей канатныхъ	2.800 сажень.		
			} Желѣза на 91.176 пуд. 6 ф.

Отсюда видно, что требованія Морскаго вѣдомства на желѣзо, какъ и вообще на всѣ металлы, съ каждымъ годомъ возрастаютъ, а, между тѣмъ, казенные заводы вѣдомства Мини-

стерства Финансовъ не въ состояніи удовлетворять таковымъ требованіямъ, по причинамъ, подробно объясненнымъ въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., въ статьѣ *о желѣзѣ*, на страницахъ 104—109.

Собственно желѣза разныхъ сортовъ и желѣзныхъ листовъ считается за казенными горными заводами въ недоимкѣ, по 1860 г. включительно:

Желѣза до 208.510 пудовъ.

Листовъ до 14.989 штукъ.

Приблизительно, по среднимъ казеннымъ цѣнамъ, на сумму до 300 т. руб. сер.

Слѣдовательно казенные заводы, въ выполненіи нарядовъ Морскаго вѣдомства на желѣзо идутъ, такъ сказать, годомъ назадъ.

Между тѣмъ требованія Морскаго вѣдомства на металлы строго соображаются съ дѣйствительною надобностію въ оныхъ, и какъ по смѣтамъ Морскаго Министерства не ассигнуется суммъ на покупку этихъ металловъ, то неудовлетвореніе этихъ требованій ставитъ Министерство въ крайне-затруднительное положеніе.

Въ слѣдствіе этого, для удовлетворенія неотлагательныхъ надобностей въ желѣзѣ, Морское вѣдомство принуждено прибѣгать его изъ частныхъ рукъ, изыскивая необходимыя для того денежныя или другія средства, какъ, на примѣръ, промѣнъ старыхъ металловъ на новые.

Такъ и въ 1861 году, по неимѣнію въ наличіи желѣза, которое требовалось для изготовленія судовъ Балтійскаго флота къ плаванію, оказывалось нужнымъ купить нѣкоторую часть этого желѣза, и, кромѣ того, представлялось необходимымъ приступить, согласно заявленію, сдѣланному въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., къ *составленію запаса котельнаго желѣза* для паровыхъ котловъ военныхъ судовъ, такъ какъ надобность въ этомъ желѣзѣ, можно безъ преувеличенія сказать, возрастаетъ съ каждымъ днемъ, и не далеко то время, когда, какъ изъяснено въ отношеніи Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала къ Министру Финансовъ (отъ 1 Октября 1860 г. № 2.219), недостатокъ въ котельномъ желѣзѣ, если къ устраненію его не будутъ приняты, неотлагательно, дѣйствительныя мѣры, потребуетъ вдругъ

весьма значительнаго расхода и даже может сдѣлаться не преодолимымъ препятствіемъ успѣху нашихъ морскихъ силъ.

Между тѣмъ казенные горные заводы, и при настоящемъ ограниченномъ требованіи котельнаго желѣза, не успѣваютъ исполнять наряды на оное, и сверхъ того, въ котельномъ желѣзѣ, выдѣлываемомъ на Камско-Воткинскомъ заводѣ, какъ упомянуто въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., замѣчаются недостатки; а потому, для удовлетворенія текущихъ надобностей въ котельномъ желѣзѣ и для составленія запаса онаго, необходимо было прибѣгнуть къ пособію частной промышленности.

Но какъ въ Морскомъ вѣдомствѣ рѣшительно не имѣлось (и не имѣется) свободныхъ суммъ, которыя могли бы быть употреблены на этотъ предметъ, то г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ сдѣлано было сношеніе съ г. Министромъ Финансовъ, не признается ли возможнымъ:

1) По примѣру 1857 года, исключить изъ нарядовъ Морскаго вѣдомства все то количество желѣза (но не якорей и не стали), которое числится за казенными заводами въ недоимкѣ по нарядамъ съ 1857 до 1860 г. включительно, а сумму, ассигнованную заводамъ на изготовленіе этого желѣза, отпустить въ распоряженіе Морскаго Министерства, для покупки изъ частныхъ рукъ желѣза, въ коемъ встрѣчается надобность.

2) Для принятія со стороны Морскаго Министерства, мѣръ къ своевременному и въ надлежащемъ количествѣ снабженію на будущее время желѣзомъ, адмиралтействъ и заводовъ Морскаго вѣдомства, опредѣлить количество желѣза, которое горные заводы, впредь до усиленія ихъ производительности, могутъ готовить для Морскаго вѣдомства *своевременно и безъ недоимокъ*, съ тѣмъ, чтобы недостающее за тѣмъ желѣзо, противу дѣйствительной потребности въ ономъ, Морское вѣдомство могло приобрѣтать съ воли, требуя нужныя для того суммы по своимъ финансовымъ смѣтамъ, какъ это дѣлается въ настоящее время въ отношеніи мѣди; и

3) До рѣшенія этого вопроса предоставить Морскому Министерству право, въ тѣхъ случаяхъ, когда встрѣчается крайняя надобность въ желѣзѣ, которое требуется по нарядамъ, но заводами еще не доставлено или не можетъ быть доставлено своевременно, приобрѣтать это желѣзо съ воли, съ исключеніемъ

емъ его изъ нарядовъ и съ отнесеніемъ расхода на покупку онаго, на счетъ Министерства Финансовъ.

Г. Министръ Финансовъ, предложивъ Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ, исключить изъ нарядовъ Морскаго вѣдомства желѣзо, оставшееся не выполненнымъ съ 1857 до 1860 г., съ тѣмъ, чтобы слѣдующая за оное сумма была внесена въ мѣстное Уѣздное Казначейство, для перевода къ отпуску Морскому Министерству, не нашелъ возможнымъ согласится на предоставленіе Морскому вѣдомству право приобрѣтать желѣзо съ воли, на счетъ Министерства Финансовъ, такъ какъ Горное вѣдомство не имѣетъ въ своемъ распоряженіи свободныхъ капиталовъ, кромѣ опредѣляемыхъ по смѣтамъ на выполненіе нарядовъ, которые, на будущее время, должны быть возлагаемы на заводы въ размѣрѣ настоящей производительности оныхъ; относительно же количества металловъ, которое заводы, при настоящихъ ихъ средствахъ, могутъ готовить для Морскаго вѣдомства своевременно и безъ недоимокъ, предполагалъ сообщать дополнительно.

Къ сему г. Министръ присовокупилъ, что несвоевременное выполненіе казенными заводами нарядовъ, ни какъ не должно относить къ недостаточной ихъ дѣятельности, ибо заводы постоянно выдѣлываютъ издѣлій въ значительно-большемъ, противъ штатнаго назначенія, количествѣ. Такъ вмѣсто положенныхъ по штату къ выдѣлкѣ желѣза сортоваго 167.961 пуд., листового и кубоваго 37.500 пуд., заводы готовятъ нынѣ, ежегодно, желѣза первато сорта до 205.741 пуд. и втораго до 57.531 пуд., выковывая, независимо отъ сего, и то желѣзо, которое по штатамъ вовсе не положено, а именно: *крупно-сортовое, котельное, корабельное и угловое*, требованія, на которое въ последнее время дошли до размѣровъ, далеко превышающихъ средства заводовъ.

Какъ въ суммѣ, причитающейся за желѣзо, исключенное изъ упомянутыхъ нарядовъ, предстояла надобность для удовлетворенія неотлагательныхъ нуждъ въ желѣзѣ, а Министерство Финансовъ не нашло возможнымъ отпустить эту сумму тогда же, то, по сношенію съ этимъ Министерствомъ и *удостоверенію*, что возвратъ Морскому вѣдомству означенной суммы состоится ранѣе 27 Іюня 1862 г., т. е. времени заключенія смѣты Морскаго Министерства за 1861 годъ, деньги, необходи-

мыя для покупки желѣза, позайствованы изъ суммъ, ассигнованныхъ Кораблестроительному Департаменту по финансовой смѣтѣ 1861 г., а самое желѣзо частью куплено, а остальное законтрактовано, и часть его уже поставлена, о чемъ имѣются свѣдѣнія ниже.

2) Желѣзо, получаемое отъ заводчика Путилова.

а) По контракту, заключенному съ нимъ въ 1858 году.

Желѣзо это поставляется въ Морское вѣдомство, въ обменъ на старое желѣзо и чугуны, на основаніяхъ, изложенныхъ въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1858 г.

Въ 1861 г. принято отъ Путилова новаго желѣза 15.590 п. 31 ф., на сумму 41.257 р. 26 к., а отпущено ему стараго чугуна и стараго желѣза, преимущественно въ баластѣ и староманерныхъ тяжеловѣсныхъ якоряхъ, 82.666 пуд., на 30.064 р. 80 коп.

Трехгодичный срокъ контракту, заключенному съ Путиловымъ по этой операци, окончился 6-го Ноября 1861 г. Но Путиловъ не выполнилъ къ сроку всѣхъ полученныхъ имъ нарядовъ на поставку новаго желѣза, а потому и окончательный расчетъ съ нимъ еще не сдѣланъ. Невыполненныя наряды простираются, по суммѣ, до 54.348 р. с.; ссуда же, въ суммѣ 60.000 р. с., которая выдана была ему, при заключеніи контракта, возвращена имъ 30-го Ноября.

О скорѣйшемъ окончаніи настоящей операци, Департаментъ далъ предложеніе г. Путилову.

б) Для котловъ механизма корвета «Варягъ».

Заводчикъ обязался, какъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 г. (стр. 110), все требуемое на означенный предметъ желѣзо, на сумму до 26.401 р. 45 к., доставить въ Кронштадтъ по зимнему пути 1860—1861 г. но, не смотря на оказанное ему къ тому содѣйствіе со стороны Морскаго вѣдомства, выдачею впередъ 25.000 р., и на безпрестанныя понужденія отъ Департамента, означеннаго обязательства не исполнилъ, а самый подрядъ еще не былъ оконченъ къ 1-му Января 1862 года; за что заводчикъ подлежитъ штрафу, который и будетъ взысканъ съ него при окончательномъ расчетѣ.

До 1-го Января 1862 г., по этому подряду, принято 853

листа котельного желѣза, на сумму 22.738 р. 95 к., а остается получить — 257 листовъ, на сумму до 3.662 р. 50 к.

в) Кромѣ двухъ вышеупомянутыхъ контрактовъ, 30 Ноября 1861 г., на основаніи положенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу онаго 20-го Сентября 1861 г. № 2.827 и съ Высочайшаго разрѣшенія, послѣдовавшаго въ 20-й день Ноября того же года, заключенъ съ заводчикомъ Путиловымъ *третій* контрактъ, на поставку котельного и другихъ сортовъ желѣза, въ теченіе *четырехъ лѣтъ*, на сумму до 320.000 р. с., а ежегодно, примѣрно, до 80.000 р. с. и болѣе, если въ этомъ окажется надобность; при чемъ заводчику выдано въ ссуду 160.000 р. с. и какъ эта ссуда, такъ и исправное исполненіе подряда обезпечены законными и благонадежными залогами: ссуда — рубль за рубль, а исполненіе подряда — на $\frac{1}{10}$ часть годовой подрядной суммы.

При опредѣленіи размѣра годовой поставки желѣза, взято въ соображеніе, что въ послѣдніе три года, Морское вѣдомство вынуждено было ежегодно приобрѣтать желѣза съ воли, на сумму не менѣе 84.000 р. с.

Большую часть расходовъ по этому подряду предполагается покрыть изъ 300.000 р. с., ожидаемыхъ отъ Министерства Финансовъ за отмѣненные наряды.

Впрочемъ Морское вѣдомство можетъ, вмѣсто наличныхъ денегъ, платить старымъ желѣзомъ и чугуномъ, если заводчикъ будетъ просить объ этомъ, а самый обмѣнъ будетъ признавъ для казны выгоднымъ.

Поставка желѣза должна производиться, по нарядамъ Кораблестроительнаго Департамента, на счетъ и страхъ заводчика, въ порты: *С.-Петербургскій, Кронштадтскій, Ревельскій, Свеаборгскій и Рижскій*, преимущественно во время навигаціи, но, при экстренныхъ надобностяхъ, и зимою; въ этомъ случаѣ, по предварительному соглашенію съ заводчикомъ, на счетъ количества желѣза и платы за провозъ.

Въ кондичіяхъ подробно обусловлена браковка желѣза, съ правомъ испытывать доброкачественность онаго и другими, неуказанными въ контрактѣ, способами, по усмотрѣнію Морскаго вѣдомства.

Какъ въ настоящее время, входитъ въ употребленіе новаго вида желѣзо, такъ называемое *литое желѣзо* (мягкая сталь) и заводчикъ Путиловъ надѣется открыть выдѣлку сего желѣза

на своихъ заводахъ, то признано было полезнымъ включить въ контрактъ условіе, что если Морское вѣдомство найдетъ нужнымъ, по открытіи Путиловымъ производства литаго желѣза, заключить съ нимъ на поставку этого вида желѣза новый контрактъ, вмѣсто настоящаго, то за такую отмену контракта, Путиловъ не будетъ требовать какого либо вознагражденія; цѣны же на литое желѣзо назначены будутъ тѣ, какія будутъ существовать тогда на это желѣзо въ частной промышленности.

Первоначально Путиловъ просилъ о выдачѣ ему, *въ видахъ поддержанія его заводовъ*, значительной ссуды деньгами, или о предоставленіи ему поставки желѣза въ Морское вѣдомство на сумму почти вдвое болѣе настоящей; но ни то, ни другое Адмиралтействъ-Совѣтъ и г. Управляющій Морскимъ министерствомъ не признали возможнымъ. Вообще же поддержаніе заводовъ Путилова, а также предоставленіе ему настоящей операціи, Департаментъ съ своей стороны признавалъ полезнымъ на томъ основаніи, что Морскому вѣдомству необходимо имѣть вблизи Кронштадта и С.-Петербурга желѣзодѣлательный заводъ, который былъ бы въ состояніи выполнять наряды этого вѣдомства на всякаго рода желѣзо, а преимущественно на *котельное*, въ возможно непродолжительномъ времени, за цѣны заранее опредѣленныя и признаваемые для казны выгодными.

Всѣмъ этимъ условіямъ удовлетворяютъ находящіеся въ Финляндіи, на рѣкѣ Гута-Коскѣ заводы Путилова: Гапакоскій—*чугуноплавильный* и Екатерининскій—*желѣзодѣлательный*.

Изъ донесенія Полковниковъ Швабе и Фелькнера, объ осмотрѣ ими заводовъ Путилова, съ цѣлью убѣдиться въ качествахъ руды и выгоды прочихъ условій заводовъ, о чемъ заявлено въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на стр. 113 и 114, видно, что руды, добываемыя заводами изъ озеръ, на кои взяты привилегіи, совершенно сходны съ обрабатываемыми въ Олонецкомъ горномъ округѣ; что въ этихъ рудахъ, соразмѣрно настоящей производительности заводовъ, недостатка не будетъ, въ особенности въ первое время; что и топливомъ заводы могутъ быть обеспечены, если только будутъ располагать необходимыми для сего денежными средствами; что желѣзодѣлательный заводъ исключительно предназначенъ для выдѣлки желѣза *Пудлинговымъ способомъ*; что производительность заводовъ можно считать въ 144.000 пуд.

крупно-сортowego и котельного желѣза, на сумму до 374.000 р., т. е. въ четыре раза болѣе годовой суммы подряда; что заводы отстоятъ отъ Такерандской пристани, на Сайминской водной системѣ, отъ 12 до 18 верстъ; что суда по озеру и каналу, до Выборга, могутъ ходить съ грузомъ, до 13.000 пуд.; въ случаѣ же блокады Финскаго залива непріятелемъ, доставка желѣза съ заводовъ Путилова можетъ быть производима въ С.-Петербургъ водою до Нейшлота, далѣе сухимъ путемъ, до Ладожскаго озера, а отсюда вновь на судахъ.

До сихъ поръ, поставляемое въ Морское вѣдомство котельное желѣзо съ заводовъ Путилова вполнѣ одобрялось, а назначаемое на топки—предпочиталось желѣзу другихъ заводчиковъ.

Что касается до выгодности цѣнъ, по которымъ Путиловъ обязался поставлять желѣзо, то цѣны эти за желѣзо угловое, шахматное и котельное, за исключеніемъ цѣнъ на котельное листовое вѣсомъ болѣе 10 пудовъ, одинаковы съ цѣнами на то же желѣзо, состоявшимися на послѣднихъ торгахъ, бывшихъ въ Кораблестроительномъ Департаментѣ въ Августѣ мѣсяцѣ 1861 г. (см. ниже пунктъ 2, Кудрявцевъ и Никифоровъ); на остальное же желѣзо онѣ ниже, за исключеніемъ цѣнъ на заклепочное желѣзо, въ общей сложности, на 10%, противу цѣнъ прежняго контракта Путилова, заключеннаго съ нимъ, какъ сказано выше, въ 1858 г., каковыя цѣны, въ свою очередь, были ниже какъ цѣнъ на желѣзо въ частной продажѣ, такъ и тѣхъ, по которымъ Департаменту встрѣчалась необходимость пріобрѣтать въ эти три года желѣзо отъ другихъ заводчиковъ.

На котельное желѣзо, вѣсомъ болѣе 10 пуд. въ листѣ, назначены двѣ цѣны: по 3 р. 20 к. и по 3 р. 82 к. за пудъ, съ тѣмъ различіемъ, что листы по первой цѣнѣ, хотя и будутъ удовлетворять условіямъ контракта, въ отношеніи своей доброкачественности, но будутъ приготовляемы по обще-принятому способу для выдѣлки таковыхъ листовъ здѣсь и въ Сибири; въ выдѣлкѣ же листовъ высшей стоимости, Путиловъ располагаетъ продолжать слѣдовать *особо-принятому на его заводахъ способу*, по которому, вслѣдствіе тщательной проковки и проварки, достигается надлежащая плотность и крѣпость желѣза, при разрывѣ. Способъ этотъ, по объясненію г. Путилова, состоитъ въ томъ, что болванка желѣза, прежде прокатки, подвергается тщательной проковкѣ паровымъ молотомъ, въ формѣ квадратныхъ

плить, съ употребленіемъ при этомъ газовой печи, системы *Сименса и Гальске*, какъ дающей наибольшій жаръ изъ всѣхъ извѣстныхъ системъ сварочныхъ печей.

3) Желѣзо, купленное и законтрактованное у частныхъ промышленниковъ.

а) Въ 1861 году, для удовлетворенія экстренныхъ надобностей въ желѣзѣ: *котельномъ, угловомъ и частью сортовомъ*, по неимѣнію въ наличіи онаго тѣхъ размѣровъ, какихъ требовалось, незначительная партія желѣза была куплена чрезъ чиновника особыхъ порученій Департамента, Капитанъ-Лейтенанта Бера, на сумму 3.756 р. 49 $\frac{3}{4}$ к.

б) Данъ нарядъ заводу Генераль-Адъютанта Огарева на изготовленіе желѣза: *котельнаго, угловаго, полоснаго и шахматнаго*, въ количествѣ до 1.357 пудовъ, на сумму до 3.364 р.

Желѣзо это разрѣшено приобрѣсти, для испытанія его на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ, для того, чтобы окончательно убѣдиться въ доброкачественности вообще желѣза завода г. Огарева и годности этого желѣза для вещей, выдѣляемыхъ на означенномъ паровомъ заводѣ.

Управляющій этимъ заводомъ, Капитанъ Соколовъ, осматривалъ, по приказанію Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, образцы желѣза съ завода Огарева, находившіеся на мануфактурной выставкѣ и нашелъ, что желѣзо завода Огарева, съ виду, очень хорошо.

в) На поставку котельнаго желѣза, въ количествѣ около 4 $\frac{1}{2}$ тыс. пудовъ, требовавшася для Сибирской флотиліи и портовъ Восточнаго Океана, были произведены торги, съ одними запечатанными объявленіями. Низшая цѣна, по 2 р. 95 к. за пудъ, объявлена была С.-Петербургскимъ 1-й гильдіи купцомъ Никифоровымъ, съ которымъ и заключенъ былъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 3-го Мая 1861, ст. 22.066, контрактъ, съ доставкою желѣза въ Кронштадтъ, для дальнѣйшаго отправленія, и съ тѣмъ, чтобы все поставленное Никифоровымъ желѣзо было *непрѣменно русское* и самаго лучшаго качества.

Подрядъ выполненъ въ срокъ и исправно.

Желѣза поставлено на 11.174 р. 96 $\frac{3}{4}$ коп.

г) Въ отчетѣ за 1860 г. (стр. 108) заявлено было предположеніе Департамента, на счетъ составленія *запаса котельнаго*

железа и сказано, что главный инженеръ-механикъ Балтійскаго Флота находить возможнымъ сдѣлать соображеніе о томъ, какихъ размѣровъ котельное желѣзо для паровыхъ котловъ судовыхъ механизмовъ можетъ быть заготовлено въ запасъ, безъ опасенія, что, при надобности, оно останется безъ употребленія.

Въ слѣдствіе этого, г. Ламбертъ доставилъ помѣщаемую вслѣдъ за симъ таблицу размѣренія листового и углового желѣза, которое, по его мнѣнію, можетъ быть приобретаемо въ запасъ, на вышеизъясненномъ основаніи.

ЛИСТОВОЕ КОТЕЛЬНОЕ ЖЕЛѢЗО.								
Длина листовъ.		Ширина листовъ.		Толщина листовъ.		Число листовъ для запаса въ 100	Число листовъ для запаса въ 200	Число листовъ для запаса въ 500
Фут.	Дюйм.	Фут.	Дюйм.	Фут.	Дюйм.	тонъ.	тонъ.	тонъ.
8	—	4	—	—	5	8	16	40
6	—	3	6	—	5	16	32	80
8	—	3	3	—	5	32	64	160
6	—	2	9	—	5	32	64	160
8	—	3	3	—	7	40	80	200
6	—	2	7	—	7	32	64	160
8	—	3	3	—	7	80	160	400
6	6	3	1	—	8	64	128	320
6	—	2	9	—	8	56	112	280
6	—	2	7	—	8	40	80	200
6	—	2	5	—	8	30	60	150
6	—	2	6	—	8	70	140	350
7	6	3	—	—	8	56	112	280
6	—	2	6	—	8	56	112	280
7	—	3	—	—	8	80	160	400
6	—	2	6	—	8	100	200	500
УГЛОВОЕ ЖЕЛѢЗО.								
14	—	—	3	—	5	80	160	400
14	—	—	3	—	7	38	76	190
14	—	—	2 $\frac{1}{2}$	—	7	40	80	200
14	—	—	2	—	8	40	80	200
14	—	—	1 $\frac{1}{2}$	—	8	40	80	200

Какъ, кромѣ необходимости имѣть котельное желѣзо въ запасѣ, въ тоже время была крайняя надобность въ котельномъ и угловомъ желѣзѣ, а также въ шахматномъ, на работы по вооруженію судовъ, и какъ нарядъ на изготовленіе этого желѣза не могъ быть данъ заводамъ Путилова, по не окончанію ими, еще и прежнихъ нарядовъ, то Департаментъ предположилъ испытать, не явятся ли желающіе поставить необходимое Морскому вѣдомству желѣзо изъ лицъ, торгующихъ этимъ металломъ.

Съ этою цѣлью Департаментъ испросилъ разрѣшеніе г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ сдѣлать вызовы желающихъ принять на себя поставку означенныхъ сортовъ желѣза, русскихъ заводовъ, въ количествѣ до 41.500 пудовъ, къ торгамъ: изустнымъ, съ совокупнымъ употребленіемъ запечатанныхъ объявленій, 3-го и 7-го Августа.

Лицъ, желающихъ торговаться изустно не явилось. Объявленіе было подано одно: отъ Почетнаго Гражданина Кудрявцева, въ товариществѣ съ С.-Петербургскимъ 1-й гильдіи купцомъ Никифоровымъ, и, кромѣ того, донесеніе Капитанъ-Лейтенанта Бера, который увѣдомлялъ, что С.-Петербургскіе заводчики не желаютъ принять на себя настоящаго подряда.

Въ тоже время, главная контора одного изъ владѣльцевъ Нижнетагильскихъ горныхъ заводовъ П. П. Демидова, обратилась въ Департаментъ съ предложеніемъ взять поставку желѣза на себя; но это предложеніе не могло быть принято, какъ заключавшее въ себѣ условія, не согласныя съ кондиціями и, сверхъ того, цѣны, назначенныя конторою на желѣзо, оказались выше цѣнъ, послѣдне-объявленныхъ Кудрявцевымъ и Никифоровымъ.

Имѣя же въ виду, что желѣзо, выдѣлываемое на Нижнетагильскихъ заводахъ, принадлежитъ къ лучшимъ сортамъ желѣза, имѣющагося въ продажѣ, Департаментъ сообщилъ управляющему конторою Демидова, г. Крилю, тѣ основанія, на коихъ заводы Демидова могутъ, на будущее время, принять участіе въ поставкѣ Морскому вѣдомству желѣза ихъ выдѣлки.

Цѣны, объявленныя на желѣзо Кудрявцевымъ и Никифоровымъ суть слѣдующія:

На котельн. лис. жел., вѣс. въ лис. до 10 п.	2 р. 75 к. за п.
» » » » » болѣе » 10 »	3 » 15 » »
На шахматное » » » » — »	3 » 30 » за п.
» угловое » » » » — »	1 » 90 » »

Изъ сравненія этихъ цѣнъ, съ цѣнами прочихъ заводчиковъ, оказывалось, что настоящая операція будетъ простирается:

П О Ц У Н А М Ъ		
Контракта, заключеннаго съ заводчикомъ Путило- вымъ въ 1860 году.	Главной конторы Демидова.	Кудрявцева и Никифорова.
Н А		
135.853	117.166	115.440
руб лей сереб р ом ъ.		

Хотя въ торгахъ участвовали только Кудрявцевъ и Никифоровъ, въ одномъ лицѣ, но какъ цѣны ихъ оказались низшими противу цѣнъ другихъ заводчиковъ и для казны выгодными, то отъ назначенія новыхъ торговъ Департаментъ не ожидалъ имѣть болѣе успешныхъ результатовъ. На семъ основаніи, и принимая въ соображеніе, что производство новыхъ торговъ потребуетъ времени, чрезъ что упущена будетъ возможность доставить еще въ навигацію 1861 г. нѣкоторую часть желѣза въ Кронштадтскій портъ, крайне нуждавшійся въ котельномъ желѣзѣ, Департаментъ ходатайствовалъ объ оставленіи настоящаго подряда за Почетнымъ Гражданиномъ Кудрявцевымъ въ товариществѣ съ купцомъ Никифоровымъ, на что и послѣдовало согласіе Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 28-го Августа, ст. 22.176.

Контрактъ заключенъ 28-го Сентября 1861 года.

По этой операціи выдано денегъ: 86.481 р. 61 $\frac{1}{4}$ к., изъ коихъ 60.849 р. 61 $\frac{1}{4}$ к., уплачено за поставленное желѣзо, въ количествѣ 22.719 п. 19 ф.; а остальные 25.632 р. остаются въ ссудѣ, согласно съ условіями контракта.

Подрядъ долженъ быть оконченъ къ 1-му Октября 1862 года.

Б. Ч У Г У Н Ъ.

Въ 1861 году, по снабженію чугуномъ заводовъ и адмиралтействъ Морскаго вѣдомства, Кораблестроительному Департаменту предстояло:

Первое. Привести къ концу предпріятыя Департаментомъ мѣры, къ тому, чтобы Кронштадтскій пароходный заводъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи необходимое для него количество *мягкаго чугуна*, такъ какъ чугунъ, доставленный въ 1860 году для этого завода съ Олонецкихъ и Сибирскихъ казенныхъ заводовъ, оказался годнымъ къ употребленію только въ соединеніи съ другимъ, особенно-мягкимъ чугуномъ, котораго Кронштадтскій портъ не имѣлъ. О томъ и о другомъ подробно объяснено въ отчетѣ Департамента за 1860 г., въ статьѣ о чугунѣ, стр. 114.

Второе. Изыскать средства къ употребленію на Кронштадтскомъ пароходномъ и на другихъ заводахъ, а также въ адмиралтействахъ Морскаго вѣдомства, *исключительно русскаго чугуна* и преимущественно того, который можетъ быть доставляемъ сему вѣдомству съ казенныхъ заводовъ, ибо Морскому Министерству не ассигнуется суммъ на покупку этого металла.

Третье. Слѣдить за своевременнымъ полученіемъ съ казенныхъ заводовъ чугуна, по наряду на 1861 годъ и изготовить нарядъ на 1862 годъ.

Распоряженія Департамента по этимъ тремъ предметамъ были слѣдующія :

ПО ПЕРВОМУ.

Выше сказано, что Морскому Министерству не ассигнуется суммъ на покупку чугуна; а потому и въ настоящемъ случаѣ единственнымъ средствомъ къ приобрѣтенію изъ частныхъ рукъ мягкаго чугуна представлялся, по прежнему, обмѣнъ на этотъ чугунъ: *старога баласта и трудно-плавкаго чугуна*, доставленнаго съ казенныхъ заводовъ.

Изъ свѣдѣній о наличіи старога баласта и трудно-плавкаго чугуна въ портахъ С.-Петербургскомъ и Кронштадтскомъ, а также на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ, оказалось, что перваго имѣлось на лицо—570.750 пуд. 7 фун., а втораго на лицо—210.256 пуд. 26 фун.

Слѣдовательно обмѣнъ части этого количества чугуна, на болѣе необходимый, мягкій чугунъ, представлялся возможнымъ.

Посему, Департаментъ тогда же отнесся къ *тринадцати* лицамъ, которыя, по роду ихъ занятій, могли бы принять уча-

стіе въ настоящей операціи, приглашая прислать запечатанныя объявленія, о желаніи принять на себя поставку до 60 т. пуд.: *англійскаго, Громме или русскаго мягкаго чугуна*, по образцу, который изберетъ Кронштадтскій пароходный заводъ, въ обмѣнъ на старый балластъ или чугуны съ казенныхъ заводовъ; но къ назначенному сроку получено было только одно объявленіе, отъ здѣшняго заводчика, г. Берда, а на другой день еще одно объявленіе отъ Царско-сельскаго купца Молво.

Бердъ предлагалъ доставить въ Кронштадтъ 60 т. пудовъ мягкаго чугуна Громме, въ обмѣнъ на 90 т. чугуна балласта, т. е. 1 пудъ чугуна Громме на $1\frac{1}{2}$ пуда балласту; а Молво, за то же количество англійскаго чугуна, съ доставкою въ Кронштадтъ, полагая за пудъ 48 к., принималъ: 20.000 пуд. чугуна съ Ижорскихъ заводовъ, считая по 35 к. пудъ и 40.000 пуд. чугуна и балласта, по равнымъ частямъ, изъ запасовъ Кронштадтскаго и С.-Петербургскаго порта, полагая по 25 к. за пудъ; остальную же сумму просилъ уплатить наличными деньгами.

Принявъ во вниманіе: 1) что въ 1859 году приобрѣтаемъ былъ англійскій мягкій чугуны, въ обмѣнъ на балластъ, въ пропорціи: 1 пудъ перваго на одинъ пудъ и $4\frac{7}{8}$ фун. послѣдняго; 2) что чугуны Громме можно было купить по 55 коп. за пудъ, и 3) что пудъ казеннаго чугуна обходится Министерству Финансовъ въ $55\frac{1}{8}$ коп., Департаментъ нашелъ предложенія Берда и Молво не выгодными, такъ какъ, по переложеніи на деньги, пришлось бы переплатить: въ случаѣ принятія предложенія Берда, противу дѣйствительной стоимости чугуна Громме, $16.612\frac{1}{2}$ р. сер., а — Молво, противу стоимости англійскаго чугуна, 28.530 руб.

Представивъ объ этомъ Адмиралтействъ-Совѣту, и имѣя въ виду неотлагательную надобность въ мягкомъ чугуны для Кронштадтскаго пароходнаго завода, Департаментъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи приобрѣсть таковой чугуны, въ обмѣнъ на балластъ и трудно-плавкій чугуны, хозяйственнымъ образомъ, на условіяхъ, болѣе выгодныхъ для казны, чѣмъ предложенныя.

Такое представленіе Департамента утверждено было Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 5-го Апрѣля ст. 22.038.

На семъ основаніи Департаментъ нашелъ возможнымъ

остановиться на предложеніи, сдѣланномъ повѣреннымъ С. Петербургскаго 1-й гильдіи купца Никифорова, купцомъ Киселевымъ, который соглашался поставить на сказанный заводъ 30 или 60 тысячъ пудовъ мягкаго чугуна Громме, по образцу, предварительно одобренному заводомъ, съ полученіемъ въ замѣнъ того, въ Кронштадтѣ же, въ первомъ случаѣ, 42.500, а во второмъ, 85.000 пудовъ балласта, т. е. за одинъ пудъ чугуна Громме—1 пуд. $16\frac{2}{3}$ фунта балласту, —такъ какъ это предложеніе оказалось выгоднѣе предложеній Берда и Молво, ибо, при обмѣнѣ примѣрно 30 т. пудовъ чугуна, у Никифорова приходилось передать казеннаго чугуна, противу цѣны, существовавшей на чугунъ Громме въ вольной продажѣ, при покупкѣ на наличныя деньги, менѣе противу Берда на 1.378 р. $12\frac{1}{2}$ к., а Молво на 7.336 р. $87\frac{1}{2}$ коп.

Посему Департаментъ далъ нарядъ купцу Никифорову на поставку, на первый разъ, *десяти тысячъ пудовъ* мягкаго чугуна Громме, въ обмѣнъ на 14.166 пуд. $26\frac{2}{3}$ ф. балласта, каковой нарядъ и выполненъ былъ Никифоровымъ въ количествѣ 9.976 пуд. 15 фунт., въ обмѣнъ на 14.133 пуд. 7 ф. и 88 золот. балласта.

Но какъ и предложеніе Никифорова нельзя было признавать вполне выгоднымъ для казны, а между тѣмъ время позволяло прибѣгнуть еще разъ къ производству торговъ на эту операцію, въ видахъ достиженія болѣе выгодныхъ результатовъ, то Департаментъ распорядился о назначеніи по этому предмету новыхъ, изустныхъ торговъ, съ совокупнымъ употребленіемъ запечатанныхъ объявленій, и независимо отъ сего поручилъ своему чиновнику особыхъ порученій, Капитанъ-Лейтенанту Беру прискаты желающихъ принять на себя настоящій подрядъ, и о ихъ условіяхъ доставить въ Департаментъ донесеніе, въ запечатанномъ пакетѣ, ко дню переторжки.

На торги, никого желающихъ торговаться не явилось; въ день же переторжки изустно торговался повѣренный С. Петербургскаго 2-й гильдіи купца Ивана Байкова, *Павелъ Байковъ*; подано было одно запечатанное объявленіе отъ упомянутаго выше купца *Молво* и получено донесеніе Капитанъ-Лейтенанта *Бера*.

Байковъ соглашался поставить англійскій мягкій чугунъ, съ полученіемъ за 1 пудъ такового чугуна 1 пуд. 14 фунт. бал-

ласту или казеннаго чугуна, при отпускѣ того или другаго въ Петербургѣ, или 1 пуд. 15 фунт. балласта, при отпускѣ онаго изъ Кронштадта.

Молво просилъ за 1 пудъ того же англійскаго чугуна 1 пуд. 16 $\frac{1}{3}$ фунт. казеннаго чугуна; а Капитанъ-Лейтенантъ Беръ донесъ, что купецъ Никифоровъ принимаетъ на себя поставку чугуна Громме или самаго мягкаго русскаго, съ тѣмъ, чтобы за 1 пудъ таковаго чугуна ему отпущено было казеннаго чугуна, при отпускѣ онаго изъ С. Петербурга, 1 пуд. 17 $\frac{1}{2}$ ф., а отъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ 1 пуд. 17 $\frac{3}{4}$ ф., т. е. болѣе того количества, которое онъ получилъ по первой его поставкѣ.

Слѣдовательно изъ этихъ трехъ предложеній, предложеніе Байкова оказывалось наиболѣе выгоднымъ для казны, тѣмъ болѣе, что весь казенный чугунъ, который надлежало отпустить Байкову, въ замѣнъ англійскаго, могъ быть отпущенъ изъ наличія здѣшняго порта.

По сему Департаментъ для удовлетворенія надобностей въ англійскомъ мягкомъ чугунѣ Кронштадтскаго порта и Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ и частью въ запасъ, на случай если бы чугунъ, ожидавшійся съ казенныхъ заводовъ, оказался, по прежнему, трудно-плавкимъ, испрашивалъ разрѣшеніе Адмиралтействъ-Совѣта на предоставленіе Байкову поставки 60 т. пудовъ англійскаго мягкаго чугуна, въ обмѣнъ на казенный чугунъ, съ отпускомъ таковаго изъ наличія С. Петербургскаго порта, по 1 пуду 14 фунт. за 1 пудъ англійскаго мягкаго чугуна, на что и послѣдовало согласіе Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу онаго 31 Мая, ст. 22.094, а самый чугунъ поставленъ Байковымъ въ Кронштадтъ, въ количествѣ 50 т. пудовъ и на Ижорскіе заводы въ числѣ 10 т. пудовъ.

Окончательный расчетъ по этой операціи еще не сдѣланъ, по недоставленію подрядчикомъ квитанцій въ сдачѣ чугуна. Какъ поставка была окончена послѣ срока, назначеннаго въ контрактѣ, то съ подрядчика долженъ быть взысканъ узаконенный штрафъ.

Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Кронштадтскимъ пароходнымъ заводомъ, видно, что изъ принятыхъ онымъ отъ Байкова 50 т. пуд. мягкаго чугуна, къ 1-му Декабря 1861 г., оставалось на лицо только 19.304 пуда.

По второму.

Хотя въ отчетѣ Департамента, за 1860 г., заявлено было предположеніе главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота, найти возможность употреблять на Кронштадтскомъ пароходномъ заводѣ *русскій чугуны*, въ смѣшеніи съ балластнымъ, но г. Ламбертъ и литейный мастеръ сказаннаго завода Пульманъ объявили, что пока заводу необходимъ мягкій англійскій чугуны, для смѣшенія его съ балластнымъ и твердо-плавкимъ русскимъ.

Между тѣмъ заводчикъ Путиловъ представилъ въ Департаментъ нѣсколько чугуновыхъ вещей, весьма тонкой работы, отлитыхъ изъ русскаго чугуна, и Департаментъ имѣлъ случай убѣдиться, что на здѣшнемъ литейномъ заводѣ Берда, не употребляютъ другаго чугуна, кромѣ русскаго.

Эти обстоятельства еще болѣе укрѣпили Департаментъ въ мнѣніи, что и на заводахъ Морскаго вѣдомства, вмѣсто англійскаго, можетъ быть употребляемъ, мягкій русскій чугуны, и, какъ сказано выше, преимущественно тотъ, который можетъ быть доставляемъ казенными заводами.

Съ этою цѣлью Департаментъ, *во-первыхъ*, ходатайствовалъ о командированіи мастера Пульмана, вмѣстѣ съ однимъ изъ Офицеровъ Корпуса Инженеръ-Механиковъ, на Олонецкіе казенные заводы, съ цѣлью ознакомиться съ производящимися тамъ отливками изъ русскаго чугуна и отыскать ту пропорцію, при которой русскій твердый чугуны, въ смѣшеніи съ таковымъ же мягкимъ, можетъ быть употребляемъ на тѣ механическія издѣлія, кои выдѣлываются нынѣ изъ русскаго твердаго чугуна въ смѣшеніи съ англійскимъ или финляндскимъ мягкимъ чугуномъ; и, *во-вторыхъ*, вошелъ въ сношеніе съ Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, объ опредѣленіи какихъ именно образцовъ чугуна, изъ числа добываемаго казенными заводами, можетъ быть признаваемъ годнымъ для употребленія на надобности Морскаго вѣдомства.

На командированіе Пульмана, г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ уже изъявлено согласіе, но эта командировка не могла состояться въ минувшемъ 1861 году, такъ какъ литейная мастерская Кронштадтскаго пароходнаго завода была за-

нята такими работами, въ теченіе всего года, въ производствѣ коихъ требовалось личное участіе самаго мастера.

Для опредѣленія же, какой именно чугуны, изъ числа выплавляемаго казенными заводами, можетъ быть признанъ годнымъ для употребленія на надобности Морскаго вѣдомства, Кораблестроительный Департаментъ просилъ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ доставить образцы всѣхъ №№ чугуна, какъ твердо-плавкаго, такъ и мягкаго, выплавляемаго на Олонецкихъ и Сибирскихъ горныхъ казенныхъ заводахъ.

Въ тоже время, имѣя въ виду, что съ Олонецкихъ заводовъ должно быть доставлено въ 1861 году 40.200 пуд. чугуна, для Кронштадтскаго пароходнаго завода, Департаментъ предложилъ сему заводу прислать образцы того мягкаго чугуна, который нуженъ для него, и препроводилъ по экземпляру этихъ образцовъ въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ и къ начальнику Олонецкихъ заводовъ, съ просьбою выслать по таковымъ образцамъ до 30 т. пуд. чугуна, въ число упомянутыхъ 40.200 пудовъ.

На эту просьбу Полковникъ Фелькнеръ доставилъ два образца мягкаго чугуна, при слѣдующемъ отзывѣ:

«Судя по излому, мягкій чугуны тѣхъ образцовъ, которые избраны Кронштадтскимъ пароходныхъ заводомъ, долженъ быть выплавленъ при помощи нагрѣтаго дутья, между тѣмъ, какъ въ заводахъ Олонецкаго Горнаго Округа, для приданія чугуноу большей прочности, доменная плавка постоянно ведется холоднымъ воздухомъ, почему здѣшній чугуны самыхъ мягкихъ отличій, не имѣетъ рыхлости и крупныхъ отдѣльностей графита, свойственныхъ мягкимъ сортамъ металла, выплавленнаго при нагрѣтомъ дутьѣ.»

«По этому, въ навигацію 1861 г., Олонецкіе заводы могутъ доставить чугуны, только представленныхъ мною образцовъ: одного мягкаго, а другаго болѣе чистаго; на будущее же время можно будетъ при одной изъ доменныхъ печей заводовъ Александровскаго или Кончозерскаго устроить приборъ для нагрѣва воздуха и выплавлять болѣе графитный, мягкій чугуны.»

«Не имѣя въ виду, что Кораблестроительнымъ Департаментомъ потребованъ будетъ исключительно самый мягкій спѣ-

листый чугуны *), я сдѣлалъ распоряженіе о выставкѣ въ Сухояровскомъ заводѣ до 20.000 пуд. мягкаго чугуна, подобнаго тому, какой постоянно доставлялся въ предшествовавшіе годы въ Морское вѣдомство, и о перевозкѣ сего чугуна зимнимъ путемъ на Салминскую пристань, на берегу Ладожскаго озера, а оттуда, въ навигацію 1861 года, въ С.-Петербургъ.»

Посему Полковникъ Фелькнеръ ходатайствовалъ о приѣмѣ Кораблестроительнымъ Департаментомъ, если не всего количества чугуна, заготовленнаго на Олонецкихъ заводахъ, для Морскаго вѣдомства, по наряду на 1861 г., то, по крайней мѣрѣ, упомянутыхъ 20.000 пудовъ, завезенныхъ уже на Салминскую пристань, присовокупивъ, что если чугунъ представленныхъ образцовъ будетъ признанъ достаточно мягкимъ, то все требуемое Морскимъ вѣдомствомъ количество этого металла можетъ быть доставлено въ навигацію 1861 г.

Кораблестроительный Департаментъ, препроводивъ доставленные Полковникомъ Фелькнеромъ образцы мягкаго чугуна въ Кронштадтъ, для испытанія на тамошнемъ паровомъ заводѣ, не могъ удовлетворить изъясненному ходатайству Полковника Фелькнера, о приѣмѣ до 20.000 пуд. чугуна, находившагося на Салминской пристани, изъ опасенія, что и этотъ чугунъ, какъ и доставленный въ 1860 году, окажется негоднымъ для употребленія на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ, каковое опасеніе и оправдалось, такъ какъ и присланный Полковникомъ Фелькнеромъ мягкій чугунъ, въ образцахъ, найденъ Кронштадтскимъ паровымъ заводомъ крѣпкаго качества и къ дѣлу механическихъ вещей негоднымъ.

За тѣмъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ были получены образцы чугуна, выплавляемаго на казенныхъ Олонецкихъ заводахъ, при слѣдующей описи:

*) Полковнику Фелькнеру вполне было извѣстно, что чугуны, доставлявшіеся до сихъ поръ съ Олонецкихъ заводовъ, признаются Кронштадтскимъ паровымъ заводомъ крѣпкими и къ употребленію для механическихъ издѣлій негодными (отч. Кор. Департ. за 1860 г. стр. 115).

№ рядовой выставленный на образцах.	Изъ какихъ рудъ выплавленъ чугуны.	Число образ- цовъ.	№ № показы- вающие каче- ство чугуна.
Александровскаго завода.			
1.	Изъ шихты: Гонгонаволоцкой руды 5 пудовъ	1	1
	Колдозерской — 3 —		
2.	Болозерской — 6 —	1	2
	14 пуд.		
3.	Известковаго камня 1 пуд. 30 фун.	1	3
4.	— — — 30 —	1	4
5.	Тягозерской руды 9 — —	1	1
	Таржагольской — 5 — —		
6.	Кленовской — 1 — —	1	2
	15 пудовъ.		
7.	Известковаго камня 3 пуд. 20 фун.	1	3
8.	Мошозерской руды 16 — —	1	4
	Известковаго камня 1 — —		
Кончозерскаго завода.			
1.	Мярятозерской руды 4 пуд.		
	Нельгомозерской — 4 —		
	Кудамозерской — 4 —		
	Чернорѣчинской — 2 —	1	1
	Ламбась-болотной — 2 —		
	16 пуд.		
2.	Известковаго камня 2 пуд.		
	Мярятозерской руды 6 —		
	Нельгомозерской — 6 —		
	Березоболотной — 2 —		
	Чернорѣчинской — 2 —	1	1
	10 пуд.		
	Известковаго камня 2 пуд.		

№ рядовой выставленный на образцахъ.	Изъ какихъ рудъ выплавленъ чугуны.		Число образ- цовъ.	№ № показы- вающихъ каче- ство чугуна.
	Суояровскаго завода.			
1.	Пастояровской руды	12 пуд.	1	1
	Смѣшанныхъ рудъ	7 —		
		19 пуд.		
	Извѣстковаго камня	1 пуд. 15 фун.	1	1
2.	Изъ Шемейка-Ярвской руды	18 — 20 —		
3.	Извѣстковаго камня	1 — 15 —		
4.	Изъ шихты: Паясь-Ярвской руды	10 —	1	1—2
	Чудо-Ярвской	8 —		
		18 пуд.		
	Известковаго камня	1 пуд. 20 фун.		

По испытаніи этихъ образцовъ на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ, найдено, что, по присланнымъ въ малыхъ кускахъ образцамъ чугуна, о качествѣ его положительнаго опредѣленія сдѣлать нельзя, ибо для этого необходимо имѣть чугуна каждаго сорта по 200 пуд., но, что чугуны Александровскаго завода, изъ шихты Гангоноволоцкой руды, подъ № 1 и Суояровскаго завода изъ Шемейко-Ярвской руды, подъ № 2 лучше чугуна, заключающагося въ остальныхъ образцахъ.

Въ слѣдствіе сего изъ Александровскаго завода отправлено въ С.-Петербургъ водою, для образца, по 300 пуд. чугуна № 1 изъ тѣхъ сортовъ, какіе могутъ Олонеккіе заводы доставить по нарядамъ Морскаго министерства, но какъ баржа съ этими образцами зазимовала на рѣкѣ Свири, а, между тѣмъ, при благоприятномъ испытаніи сихъ образцовъ, можно будетъ положительно указать: какихъ именно сортовъ чугуны признаются болѣе годнымъ для употребленія на надобности Морскаго министерства, и, въ такомъ случаѣ, просить доставить чугуны этого сорта въ число требуемаго на 1862 г., и требовать одній на 1863 годъ, то Кораблестроительный Департаментъ отнесся въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ о томъ, не приз-

нано ли будетъ возможнымъ доставить въ Кронштадтъ упомянутые образцы чугуна нынѣ же, т. е. зимнимъ путемъ *).

По третьему.

По наряду на 1861 годъ отъ Министерства Финансовъ требовалось чугуна:

Для портовъ:	Кронштадтскаго . . .	40.200	пудовъ.
—	Архангельскаго . . .	10.440	»
—	Астраханскаго	2.000	»
—	Балласту	10.000	»

Итого. . . 62.640 пудовъ.

Меньше противу 1860 года на 78.515 »

Впослѣдствіи было сообщено что, по измѣнившимся обстоятельствамъ, чугунъ, потребованный для Архангельскаго порта, не понадобится въ 1861 году, а потому о времени, къ которому этотъ чугунъ долженъ быть доставленъ, дано будетъ знать особо.

Доставка же остальнаго чугуна, по наряду на 1861 годъ, для Кронштадтскаго порта, приостановлена самимъ Департаментомъ, по причинамъ, изложеннымъ выше; а для Астраханскаго разсрочена на навигаціи 1861 и 1862 годовъ, съ зимовкою грузовъ въ пути, по ходатайству Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, въ слѣдствіи неявки желающихъ принять доставку чугуна въ означенный портъ въ одну навигацію, по его отдаленности отъ Петрозаводска и обмѣленію нѣкоторыхъ рѣкъ.

Нарядъ на чугунъ, требуемый на 1862 г., сообщенъ Министерству Финансовъ своевременно, а именно 30-го Іюня.

По этому наряду требуется было чугуна:

Для портовъ:

*) Настоящая статья изложена подробно въ томъ вниманіи, что отчетъ учреждений Морскаго вѣдомства печатаются и потому можно надѣяться, что кто либо изъ лицъ, занимающихся литьемъ чугунныхъ механическихъ вещей, прочтя эту статью, укажетъ на условія, при коихъ возможна отливка такихъ вещей изъ русскаго чугуна, безъ тѣхъ недостатковъ, на которые указываетъ литейный мастеръ Кронштадтскаго пароходнаго завода, г. Пульманъ, а именно, что при отдѣлкѣ вещей, отливаемыхъ изъ русскаго чугуна, безъ смѣшенія его съ мягкимъ англійскимъ, инструменты портятся, станки ломаются, самыя же вещи бывають хрупки (отч. Кораб. Департамента за 1860 г. ст. «О чугунѣ»).

Кронштадтскаго	50.000 пуд.	{ Мягкого по образцу англійскаго, сви- ками.
Архангельскаго	20.000 »	
Сибирской флотиліи	5.000 »	
Адмиралтейскихъ ижорскихъ заводовъ	20.000 пуд.	{ Самаго лучшаго и мягкаго какой толь- ко заводы могутъ изготовить.
Итого		95.468 пуд.

Въ исполненіе же приказанія объ уменьшеніи требованій Морскаго вѣдомства на металлы, въ видахъ сокращенія государственныхъ расходовъ въ 1862 г., доставка чугуна по наряду на этотъ годъ, для Кронштадтскаго порта, Сибирской флотиліи и Ижорскихъ заводовъ разсрочена на два года, а для Архангельскаго порта *вовсе исключена*

В. М Ъ Д Ъ.

1) Ежегодно отпускаемая Морскому вѣдомству отъ Министерства Финансовъ, на основаніи Высочайшаго указа 23-го Мая 1819 года, *красная штыковая мѣдь*, въ количествѣ 18.405 пуд., была отпущена съ Монетнаго Двора въ 1861 г. частями, въ теченіи *семи мѣсяцевъ*, при чемъ оказалось, что мѣдь, *отпущенная въ Февраль мѣсяцъ*, въ количествѣ 5 т. пудовъ, была весьма хрупкаго качества, при тягѣ въ листы — *рвалась*, а въ котельныя трубы — *выходило много браку*; несвоевременный же отпускъ мѣди мѣшалъ безостановочному ходу нѣкоторыхъ работъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ.

Въ слѣдствіе замѣченной въ мѣди недоброкачественности сдѣлано было распоряженіе, чтобы остальная мѣдь, въ количествѣ 10.805 пуд. отпущена была изъ мѣди заводовъ Демидова, приобрѣтенной Министерствомъ Финансовъ, для увеличенія своихъ запасовъ мѣди.

Изъ означенныхъ 18.405 пуд. мѣди поступило:

На Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы. 17.955 пуд.

И въ Экипажескіе магазины, для от-
правленія въ порты Восточнаго Океана. 450

Итого 18.405 пуд.

2) Но какъ этого количества мѣди совершенно недостаточ-
но для удовлетворенія надобностей настоящаго времени въ
этомъ металлѣ Морскаго вѣдомства, о чемъ подробно изложе-

но въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 и 1860 г., на стр. 110 и 111—*перваго*, и 116 и 117—*второго*, то, на приобретение въ 1861 году добавочнаго количества мѣди, по смѣтѣ Департамента на этотъ годъ требуемо было и ассигновано 226.020 рублей 58½ коп.

По истребованіи отъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ и Конторы надъ Кронштадтскимъ портомъ надлежащихъ свѣдѣній о количествѣ мѣди, необходимой для выполненія нарядовъ на изготовленіе мѣдныхъ вещей въ 1861 году, а также о качествахъ, кои должна имѣть мѣдь, и о срокахъ, къ которымъ она должна быть поставлена, составлены были условія, на поставку, въ 1861 году, мѣди:

На *Ижорскіе заводы* — красной штыковой, сверхъ 17.955 пуд., полученныхъ заводами отъ Министерства Финансовъ, еще 15.000 пуд., въ томъ числѣ: 10000 пуд. заводовъ Демидова подъ клеймами СС Н Д., и 5 т. пудъ завода Пашкова.

И въ *Кронштадтскій пароводный заводъ* — зеленой переплавочный — 2.650 пудовъ.

Къ торгамъ никого желающихъ торговаться изустно не явилось и было получено только одно запечатанное объявленіе отъ Торговаго дома Гитшовъ и К^о, и доставлено донесеніе отъ Капитанъ-Лейтенанта Бера.

По донесенію Бера, мѣдь могла быть поставлена:

Демидовская по	11 руб. — к.	} за пудъ.
Пашковская по	12 » 45 »	
Переплавочная по 8 руб. 74 коп. за пудъ.		

Торговый же домъ Гитшовъ и К^о объявилъ слѣдующія

цѣны:

За мѣдь Демидовскую по	11 р. 85 к.	} За
» » Пашковскую »	12 » 35 »	
» » Переплавочную	13 » 85 »	
		} пудъ.

Какъ цѣна, открытая Капитанъ-Лейтенантомъ Беромъ на переплавочную мѣдь, была значительна ниже цѣны, объявленной на ту же мѣдь Гитшовъ и К^о, и какъ вообще эта цѣна признавалась для казны выгодною, то Департаментъ, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, поручилъ г. Беру купить означенную мѣдь, по открытой имъ цѣнѣ, и сдать въ Кронштадтскій пароводный заводъ, что и исполнено. Мѣди куплено, какъ предполагалось, 2.650 пудовъ, на 23. 161 р. с.

Вся она поступила на Кронштадтскій пароходный заводъ.

Что же касается до цѣнъ Гитшовъ и К^о на красную штыковую мѣдь, то, какъ цѣны на эту мѣдь оказались дешевле цѣнъ, по которымъ таковая мѣдь приобрѣталась въ 1860 году, а цѣны открытыя Капитанъ-Лейтенантомъ Беромъ на ту же мѣдь, въ общей сложности, значительно были дешевле цѣнъ Гитшовъ и К^о, то какъ это обстоятельство, такъ и предложеніе сдѣланное банкиромъ Кагеръ и К^о, поставить означенную мѣдь дешевле противу цѣнъ Гитшова и К^о и открытыхъ Беромъ, заставили Департаментъ ходатайствовать о неутвержденіи торговъ и о предоставленіи Департаменту, согласно съ утвержденнымъ Адмиралтействъ-Совѣтомъ, планомъ, хозяйственныхъ распоряженій, приобрѣсть мѣдь хозяйственнымъ способомъ, по болѣе выгоднымъ цѣнамъ.

Такое представленіе Департамента утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, а мѣдь куплена у банкировъ Кагеръ и К^о, съ поставкою на Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы:

Съ заводовъ Демидова, подъ тѣми же клеймами СС N Д, 10.000 п. по 10 руб.	
85 коп. за пудъ, на.....	108.500 р.
Пашковской, подъ клеймами Б. П. З. 5.000 пуд., по 11 руб. 40 коп. за пудъ, на	57.000 р.

Итого на сумму...165.500 р.

Дешевле противу предложенія Гитшова и К ^о на.....	15.250 р.
А цѣнъ, открытыхъ Беромъ.....	7.250 р.

3) Кромѣ того, въ 1861 году, мѣдь покупалась въ незначительномъ количествѣ, для удовлетворенія экстренныхъ надобностей въ этомъ металлѣ, а именно:

а) Чрезъ Капитанъ-Лейтенанта Бера:

Переплавочной, для Кронштадтскаго пароходнаго завода, 500 пуд. по 7 р. 90 к. за пудъ на.....	3.950 р. —
--	------------

(Эта сумма уплачена изъ суммъ, ассигнованныхъ по смѣтѣ 1860 года).

Латунной мѣди, для дымогарныхъ трубокъ къ котламъ парохода «Курьеръ» и

паровой машины Мортонова элинга С. Петербургскаго порта, по 13 руб. 35 коп. за пудъ, т. е. дешевле справочныхъ цѣнъ на 1 руб. 90 коп., а прошлогоднихъ на 1 руб. 5 коп., въ количествѣ 598 пудовъ на 7.983 р. 29 $\frac{1}{2}$ к.

б) Отъ купца Генке 700 мѣдныхъ дымогарныхъ трубокъ, для канонирскихъ лодокъ, вооружавшихся при Свеаборгскомъ портѣ, по 15 р. 95 к. за пуд., а за 331 пудъ 37 фунтовъ 5.294 » 20 $\frac{1}{4}$ »

в) Отъ Артиллерійскаго Управленія Морскаго Министерства, для Астраханскаго порта, девять мѣдныхъ пушекъ, для переплавки въ мѣдь, вѣсомъ въ 763 п. 21 ф., по 9 р. 38 к. за пуд., на сумму 7.161 » 86 »

Всего же въ 1861 г. приобрѣтено мѣди на 213.050 р. 35 $\frac{3}{4}$ к.

Въ томъ числѣ на счетъ смѣты 1860 года на 3.950 » — »

За тѣмъ отъ суммы, ассигнованной на сей предметъ въ 1861 г., а именно отъ 226.020 р. 58 $\frac{1}{2}$ к., къ 1 Января 1862 г., имѣлось въ остаткѣ 16.921 р. 22 $\frac{3}{2}$ к.

ЛѢСА.

Въ 1861 году дѣйствія Кораблестроительнаго Департамента по *лѣсной части*, заключались:

1) Въ окончательныхъ распоряженіяхъ по разсортировкѣ дубовыхъ лѣсовъ на категоріи, по ихъ употребленію, согласно съ утвержденною на сей предметъ классификаціею, о составленіи которой упомянуто въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 121.

2) Въ продолженіи собиранія различныхъ свѣдѣній относительно заготовки, правилъ браковки, храненія и употребленія различнаго рода лѣсовъ на кораблестроеніе и прочія адмиралтейскія надобности, и въ примѣненіи всѣхъ полезныхъ по этимъ предметамъ свѣдѣній къ нашимъ адмиралтействамъ.

3) Въ мѣрахъ принятыхъ относительно устройства лѣсныхъ желѣзныхъ сараевъ.

4) Въ наблюденіи за производящимися уже лѣсными операціями и въ распоряженіяхъ по новымъ заготовкамъ различнаго лѣса.

По первому пункту.

1) О разсортировкѣ дубоваго лѣса.

По этому предмету въ 1860 г. составлены и въ 1861 году утверждены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ:

1) *Раздѣленіе на категоріи* (классификація) дуба, употребляемаго на кораблестроеніе.

2) *Распределеніе* по этимъ категоріямъ смѣтъ, составленныхъ Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ для постройки *корабля, фрегата, корвета и клипера*; и

3) *Цѣновникъ* (тарифъ) относительной цѣнности различныхъ брусевъ, годныхъ на корабельные члены.

Причины, побудившія къ изданію этихъ трудовъ и сущность ихъ заключается въ слѣдующемъ:

При приѣмѣ къ адмиралтействамъ сосноваго лѣса, онъ всегда, распределяемъ былъ по его назначенію. На деревьяхъ, изъ которыхъ, по величинѣ и качеству ихъ, можно было выдѣлать форъ-стенгу, гротъ марса-рей, утлегарь и т. п., означалось, что они должны быть употреблены на форъ-стенгу, на гротъ-марса-рей, на утлегарь и согласно сему назначенію опредѣлялась цѣнность дерева. Такимъ образомъ дорогое рангоутное дерево не могло быть употреблено на надобность второстепенную, или быть отпущено подрядчику за безцѣнокъ.

Между тѣмъ, при приѣмѣ къ адмиралтействамъ дуба, лѣсъ этотъ не былъ сортируемъ по употребленію, на какое предназначался, а кубическій футъ первоклассной дубовой штуки считался въ одной цѣнѣ съ кубическимъ футомъ маломѣрнаго дубоваго бруса, тогда какъ въ торговлѣ, первый цѣнится вдвое дороже послѣдняго.

Дубовый лѣсъ считался однакожъ всегда очень дорогимъ; каждый кряжъ записываемъ былъ въ приходную шнуровую книгу за особымъ, выбитымъ на немъ, номеромъ, съ показаніемъ размѣровъ и кубическаго содержанія. Но въ книгѣ большемѣрные штуки были перемѣшаны съ маломѣрными кряжами,

по порядку ихъ поступленія, а въ стабеляхъ края и брусья, также безъ всякой сортировки по назначенію, были размѣщаемы по годамъ доставки.

Это отсутствіе классификаціи, при приѣмѣ и храненіи лѣса, имѣло слѣдующія неудобства:

Во-первыхъ. Никогда нельзя было знать, какія суда можно выстроить изъ наличнаго лѣса; такъ, напримѣръ, еще въ 1856 г. Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ изволилъ выразить желаніе, чтобы въ свѣдѣніяхъ о наличіи кораблестроительныхъ запасовъ, прилагаемыхъ къ годовымъ отчетамъ, было объясняемо: на постройку сколькихъ судовъ и какого ранга имѣются запасы; но, не смотря на всѣ усилія Департамента и Портовыхъ Управленій, изъясненная здѣсь воля Государа Великаго Князя до сихъ поръ не могла быть приведена въ исполненіе.

Во-вторыхъ. Лѣсъ заготовлялся общимъ числомъ кубическихъ футовъ, безъ означенія сколько именно штукъ каждой категоріи потребно заготовить, а такъ какъ прилагаемая классификація показываетъ, что на корабль необходимо: 683 штуки длинно-мѣрныхъ, толщиною отъ 14-ти до 18-ти дюйм. (3-й категоріи); 184 штуки той же толщины, но короткихъ (7-й категоріи) и 2.098 шт. той же толщины и почти той же длины, какъ 7-я категорія, но погибистыхъ (12-й категоріи), то ясно, въ какой мѣрѣ подобное заготовленіе было не рационально.

Прямимъ послѣдствіемъ его въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ должно было быть накопленіе ненужныхъ на кораблестроеніе брусевъ и отсутствіе въ запасахъ тѣхъ штукъ, которыя наиболѣе употребляются, что и дѣйствительно обнаружилось.

Въ-третьихъ. Выбирая изъ наличнаго лѣса штуки, подходящихъ къ дѣйствительной надобности размѣровъ, строители судовъ должны были перелистывать всю приходную книгу дубоваго лѣса, состоящую иногда изъ нѣсколькихъ частей; пересматривать въ нихъ размѣры нѣсколькихъ тысячъ номеровъ наличныхъ кражей, и, за тѣмъ, выписавъ нумера кражей, подходящихъ размѣровъ, искать эти кражи въ стабеляхъ; при чемъ иногда оказывалось, кражъ не имѣеть нужной погиби, или онъ лежитъ внизу стабеля, такъ что нужно разворотить весь стабель, чтобы достать его, или, наконецъ, по обдѣлкѣ и очисткѣ болѣзненныхъ частей, штука оказывалась недостаточныхъ

размѣровъ; напрасно потерянное, такимъ образомъ, время и трудъ, естественно побуждали строителей брать къ строенію хранящіеся вблизи кряжи, большихъ противъ надобности размѣровъ и употреблять первоклассныя деревья на второстепенные члены судна, для которыхъ, при храненіи лѣса по категоріямъ, можно бы было легко найти, въ наличномъ лѣсѣ много брусевъ, соотвѣтственныхъ надобности размѣровъ и погиби.

Въ-четвертыхъ. Въ контрактахъ на постройку судовъ изъ дуба, принадлежащаго подрядчику, допускалось условіе: отпустить большемѣрные кряжи отъ казны по смѣтной цѣнѣ; цѣна эта, какъ выше сказано, была одна для кубическаго фута принципала, и для кубическаго фута маломѣрнаго бруса, не смотря на разницу ихъ въ торговлѣ; слѣдовательно подрядчикъ покупалъ брусъ незначительныхъ размѣровъ дешевле смѣтной цѣны, и получалъ отъ казны принципалы за такую цѣну, по какой нельзя приобрѣсти подобныхъ деревьевъ въ вольной продажѣ.

Такое условіе не было убыточно для казны въ то время, когда Морское вѣдомство получало лѣсъ изъ казенныхъ цущъ, ибо подрядчикъ бралъ за то меньшую оптовую цѣну за постройку судна; но съ тѣхъ поръ, какъ лѣсъ для кораблестроенія покупается за деньги, отпускъ подрядчику брусевъ, которыхъ нельзя достать къ сроку, возможенъ въ такомъ лишь случаѣ, когда отношеніе между казенными цѣнами различныхъ брусевъ, одинаково съ отношеніемъ между цѣнами таковыхъ же брусевъ въ вольной продажѣ.

По сему Кораблестроительный Департаментъ предпринялъ:

1) Раздѣлить лѣсъ, употребляемый въ кораблестроеніи, на категоріи, по его употребленію, стараясь, для простоты, уменьшить, по возможности, число категорій и не придерживаться названій корабельныхъ членовъ, но группируя въ каждую категорію деревья той же величины, идущія на равноцѣнные различные члены судовъ. Напримѣръ: къ *первой* категоріи отнести брусъ на важнѣйшія штуки киля и штевней кораблей и фрегатовъ, а къ *второй* категоріи — брусъ на второстепенныя штуки киля, кильсонъ и стемсонъ корабля и фрегата, на бимсы нижней батареи и жилой палубы корабля, на киль, кильсонъ и

длинные штуки ахтеръ-штевня корвета и на важнѣйшія штуки киля клипера.

2) Определить сколько штукъ и кубическихъ футовъ дуба каждой категоріи нужно на постройку корабля, фрегата, корвета и клипера, и, за тѣмъ, согласно предстоящему кораблестроенію и имѣющемуся наличію, назначать, при заготовленіи, сколько штукъ и кубическихъ футовъ дуба каждой категоріи подрядчикъ обязанъ поставить. Напримѣръ, когда предстоитъ постройка фрегата и имѣется на лицо 150 штукъ 11-й категоріи и 1.500 штукъ 12-й категоріи, надлежитъ заготавливать брусъ 12-й категоріи, а не 11-й, хотя брусевъ этой послѣдней вдесятеро менѣе на лицо; ибо классификація показываетъ, что наличія 12-й категоріи не достанетъ на одинъ фрегатъ, а наличія 11-й категоріи болѣе, чѣмъ нужно на два фрегата.

3) При приѣмѣ лѣсовъ въ Адмиралтейства, сортировать ихъ по категоріямъ, записывать на приходъ съ означеніемъ погиби и укладывать въ стабеля брусъ той же категоріи вмѣстѣ, открывая въ приходныхъ книгахъ, брусамъ каждой категоріи особый счетъ, дабы всегда было видно, сколько штукъ и кубическихъ футовъ дуба каждой категоріи находится на лицо.

Когда при томъ лѣсѣ заготовленъ въ отесанныхъ брусъяхъ, и уложенъ въ сарай такъ, что легко достать каждый брусъ, то строителю судна останется только пересмотрѣть счетъ какой-либо категоріи и помѣтить тѣ штуки, которыя по погиби и размѣрамъ своимъ нужны къ строенію; а слѣдовательно можно будетъ требовать, чтобы на каждый предметъ отпускаемы были къ строенію штуки той категоріи, въ такомъ числѣ и такого общаго кубическаго содержанія, какъ назначено по смѣтѣ.

4) Определить относительную цѣну штукъ различныхъ категорій, по важности ихъ въ кораблестроеніи, и примѣняясь; по возможности, къ существующимъ на нихъ въ торговлѣ цѣнамъ; при чемъ предметы, рѣдко встрѣчающіеся въ торговлѣ, но необходимые для кораблестроенія, оцѣнить выше торговой цѣны этихъ предметовъ, дабы побудить лѣсопромышленниковъ заготавливать ихъ исключительно для флота и связать такимъ образомъ интересы лѣсовладѣльцевъ съ интересами Морскаго вѣдомства.

Составленная въ Департаментѣ на сихъ основаніяхъ классификація по категоріямъ и тарифъ дубоваго корабельнаго лѣ-

са, а также распределенная по этимъ категоріямъ смѣта Генераль-Маіора Чернявскаго, о потребности дуба на постройку корабля, фрегата, корвета и клипера, были рассмотрѣны судостроителями С. Петербургскаго порта, Кораблестроительнымъ Техническимъ Комитетомъ и особыми лицами, спеціально знакомыми съ лѣсною торговлею, и окончательно пересмотрѣны въ Кораблестроительномъ Департаментѣ, при чемъ приняты къ соображенію всѣ мнѣнія, послѣдовавшія по сему предмету.

Представляя г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ о томъ, какимъ порядкомъ вопросъ о раздѣленіи дуба по категоріямъ, былъ разработанъ въ продолженіе двухъ минувшихъ лѣтъ и о результатахъ обсужденія классификаціи и тарифа спеціалистами, Кораблестроительный Департаментъ испрашивалъ разрѣшенія:

1) Составленные имъ: классификацію по категоріямъ, смѣту для заготовленія и тарифъ дубоваго корабельнаго лѣса, принять въ руководство по кораблестроительному вѣдомству для опыта, на *три* года.

2) Разсортировать немедленно по новымъ категоріямъ, запасы корабельнаго дубоваго лѣса во всѣхъ Адмиралтействахъ.

и 3) Извѣстить лѣсовладѣльцевъ и лѣсопромышленниковъ, при печаніи объявленія о принятыхъ въ Морскомъ вѣдомствѣ классификаціи по категоріямъ и тарифъ дубоваго корабельнаго лѣса, приложивъ къ объявленію какъ классификацію и тарифъ, такъ и рисунки брусевъ разныхъ категорій, дабы лѣсовладѣльцы, ознакомясь ближе съ нашими потребностями и относителными цѣнами различныхъ штукъ, болѣе заботились о сбереженіи отъ несвоевременной вырубки не доспѣвшихъ деревьевъ и понимали бы какую штуку выгоднѣе выдѣлывать изъ кряжей въ лѣсу.

Представленіе это Государь Великій Князь Генераль-Адмиралъ въ 31 день Марта 1861 года изволилъ утвердить.

Объ этомъ объявлено по Морскому вѣдомству циркуляромъ отъ 15-го Апрѣля 1861 г. за № 12 и сообщено: для объявленія лѣсовладѣльцамъ и лѣсопромышленникамъ, Гражданскимъ Губернаторамъ Западныхъ губерній и Царства Польскаго и, для напечатанія, въ Редакціи газетъ.

При циркулярѣ приложены:

1) *Классификація*, въ которой показаны длина, ширина и толщина штукъ разныхъ категорій, объяснено какъ эти штуки должны быть обдѣланы и какъ онѣ будутъ измѣряться при приѣмѣ; при чемъ, для ознакомленія лѣсопромышленниковъ съ формами штукъ, требуемыхъ на разные корабельные члены, приложены и самые рисунки брусевъ, особенно замѣчательныхъ по своей формѣ.

2) *Примѣрная смѣта* для изготовленія дубоваго лѣса на построение: *корабля* въ 280 футъ длиною, съ механизмомъ въ 1.000 силъ; *фрегата* въ 280 футъ длиною, съ механизмомъ въ 800 силъ; *корвета* въ 220 футъ длиною, съ механизмомъ въ 400 силъ, и *клипера* или колеснаго парохода въ 200 футъ длиною, съ механизмомъ въ 300 силъ.

3) *Тарифъ* дубоваго корабельнаго лѣса, въ которомъ показаны относительныя цѣны штукъ различныхъ категорій, по важности ихъ въ кораблестроеніи, и примѣняясь, по возможности, къ существующимъ на нихъ въ торговлѣ цѣнамъ, а на предметы, рѣдко встрѣчающіеся въ торговлѣ, но необходимые для кораблестроенія, цѣны въ тарифѣ назначены высшія, дабы побудить лѣсопромышленниковъ заготавливать ихъ исключительно для флота, и связать такимъ образомъ интересы лѣсовладѣльцевъ съ интересами Морскаго вѣдомства. Цѣны, выставленныя въ тарифѣ, Кораблестроительный Департаментъ предполагаетъ платить лѣсовладѣльцамъ при розничной покупкѣ у нихъ брусевъ въ С. Петербургѣ; когда же будетъ предстоять заготовленіе большой партіи лѣса, то Департаментъ пригласитъ къ публичнымъ торгамъ всѣхъ желающихъ поставить лѣсъ, и тогда высшая цѣна, принятая въ тарифѣ за единицу, опредѣлится съ торговъ, а другія шесть цѣнъ будутъ выведены изъ нея, согласно тому отношенію ихъ, къ основной цѣнѣ, которое принято въ тарифѣ.

4) *Объявленіе*, для лѣсопромышленниковъ, о томъ, что Морское вѣдомство приняло за правило заготавливать на будущее время лѣса, преимущественно посредствомъ подряда, съ публичныхъ торговъ.

Въ этомъ объявленіи, въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, заключающимся въ классификаціи, смѣтѣ и тарифѣ, о величинѣ, обдѣлкѣ, измѣреніи, формѣ и цѣнѣ дубоваго корабельнаго лѣса, по-

мѣщены подробныя данныя о времени рубки лѣса, предназначаемаго на кораблестроеніе, а также о качествахъ, которыя требуются отъ этого лѣса, и о признакахъ какъ его доброкачественности, такъ и пороковъ, съ которыми лѣса не принимаются въ Адмиралтейства.

Къ разсортировкѣ лѣсовъ по классификаціи приступлено въ Іюль мѣсяцѣ 1861 г., при чемъ г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ, вслѣдствіе доклада Кораблестроительнаго Департамента, разрѣшилъ:

1) Дабы привести въ извѣстность: сколько дубу каждой категоріи находится на лицо и, согласно тому, располагать на будущее время заготовленіемъ его, — разсортировку лѣсовъ, по категоріямъ окончить въ скорѣйшемъ времени, и непременно въ 1861 г., каковую разсортировку, для выигранія времени, произвести хозяйственнымъ образомъ.

2) Такъ-какъ при разсортировкѣ лѣсовъ, можетъ послѣдовать нѣкоторая трата оныхъ, во 1-хъ, потому, что въ прежнее время заготавлились лѣса въ кругляшахъ, а теперь надо будетъ нѣкоторые изъ нихъ обдѣлать по принятому нынѣ способу; и во 2-хъ, что иные изъ нихъ придется очищать отъ фаутовъ и опиливать по концамъ, то, дабы отстранить и малѣйшій поводъ къ сомнѣнію со стороны Государственнаго Контроля въ намѣренномъ уменьшеніи Морскимъ вѣдомствомъ кубическаго содержанія хранящихся нынѣ лѣсовъ, составить особую Коммисію изъ двухъ отдѣленій: одного — въ новомъ Адмиралтействѣ, а другого — на Охтѣ, поручивъ высшій надзоръ за дѣйствіями Коммисіи, собственно въ техническомъ отношеніи, Инспектору кораблестроительныхъ работъ здѣшняго порта.

3) Въ составъ Коммисіи назначить: а) Подполковника Албенскаго, въ качествѣ Помощника Инспектора кораблестроительныхъ работъ по разсортировкѣ лѣсовъ и главнаго распорядителя всею этою операціею; б) Лѣснаго Эксперта Морскаго вѣдомства Кауфмана, какъ специалиста по распознаванію качествъ и пороковъ лѣса. Оба они должны попеременно находиться то въ Новомъ Адмиралтействѣ, то на Охтѣ; в) по одному Флотскому офицеру въ каждое отдѣленіе; и г) по одному офицеру Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ, также въ каждое отдѣленіе, по выбору Инспектора кораблестроительныхъ работъ,

для наблюденія за разсортировкою лѣсовъ въ техническомъ отношеніи.

4) При раздѣленіи лѣсовъ на категоріи, Коммисія должна руководствоваться слѣдующими правилами:

а) Италіанскій дубъ складывать отдѣльно отъ всѣхъ прочихъ породъ; польскій и курляндскій (западныхъ губерній) отдѣльно отъ дуба низовыхъ губерній (казанскаго). Но, въ случаѣ тѣсноты мѣста въ Новомъ Адмиралтействѣ, можно складывать дубъ западныхъ и низовыхъ губерній вмѣстѣ, сдѣлавъ на штукахъ помѣтки, для того, чтобы не смѣшать эти породы и дабы можно было видѣть на самыхъ штукахъ: изъ какихъ онѣ породъ: западныхъ ли губерній или низовыхъ.

б) Лѣса раздѣлять на категоріи, на основаніи вышеозначенной утвержденной классификаціи и каждую категорію укладывать отдѣльно; при чемъ, для приведенія лѣсовъ къ той или другой категоріи, предоставить Коммисіи треснувшіе концы отпиливать и болѣзненные мѣста вычищать до спѣлой древесины.

в) При такомъ раздѣленіи лѣсовъ имѣть въ виду возможное сокращеніе расходовъ сортировки и наиболѣе выгоднѣйшее употребленіе лѣсовъ. Посему: 1) Лѣса, заготовленные въ кряжахъ, которые по тонкости и малымъ размѣрамъ будутъ подлежать къ зачисленію въ 21 категорію, не подвергать никакой обдѣлкѣ. 2) Брусъ, отесанные, хотя и не совершенно согласно съ принятою нынѣ обдѣлкою по ширинѣ, а въ два или три уступа, но отесанные по толщинѣ параллельными плоскостями во всю длину дерева, и если эти брусъ могутъ быть употреблены въ дѣло цѣлымъ деревомъ съ небольшою потерей кубическаго содержанія, также не подвергать новой отескѣ. 3) Брусъ, обдѣланные по толщинѣ дерева (въ правкѣ) не параллельными плоскостями, а также и тѣ изъ упомянутыхъ въ предъидущемъ 2 пунктѣ, которые не могутъ быть употреблены въ дѣло цѣлымъ деревомъ, откладывать въ сторону, и по истеченіи недѣли предъявлять Инспектору кораблестроительныхъ работъ, на тотъ конецъ, не признаетъ ли онъ болѣе выгоднымъ для казны нѣкоторые изъ таковыхъ брусевъ разрѣзать, а другіе оставить въ прежнемъ видѣ, такъ какъ можетъ случиться, что разрѣзанныя части бруса въ совокупности будутъ дороже стоить чѣмъ цѣлый брусъ; напримѣръ: одинъ брусъ заклю-

часть въ себѣ 76 куб. фут., и хотя, по неправильной обдѣлкѣ, слѣдовало бы его разрѣзать на двѣ части, но изъ каждаго отрѣзка не выйдетъ никакой цѣнной штуки. По сему таковой брусъ, для сокращенія расходовъ по обдѣлкѣ, лучше не разрѣзывать. Напротивъ того, изъ другаго бруса, заключающаго въ себѣ 77 кубическихъ футовъ, по разрѣзѣ его на двѣ части, можно выдѣлать: изъ одного отрѣзка нижнюю часть форштевня, а изъ другаго кницу; въ сложности же форштевень и кница будутъ стоить дороже чѣмъ цѣлый брусъ. По сему таковой брусъ лучше разрѣзать на двѣ части.

г) При назначеніи новыхъ категорій, лѣса измѣряютъ по толщинѣ въ тонкомъ концѣ, а по ширинѣ—по среднему обмѣру комля и вершины, съ исключеніемъ одного горбыля. На таковыхъ лѣсахъ знаки категорій и нумера означать на торцахъ масляною краскою: первые—*красною*, а послѣдніе *бѣлою*.

д) По назначеніи категорій, лѣса заносить въ шнуровыя тетради, по особой формѣ, въ которыхъ означать старый и новый нумера штукъ, прежніе и новыя размѣры и кубическое содержаніе каждой штуки, и происшедшую трату отъ перечисленія по новымъ категоріямъ. Тетради эти должны служить документомъ для перенесенія лѣсовъ изъ книгъ 1861 въ книги 1862 года, по утвержденіи, кѣмъ слѣдуетъ, траты, если она произойдетъ.

е) Коммисія вести журналы своимъ занятіямъ, тоже по особой формѣ, въ которыхъ означать ежедневно: сколько разобрано лѣсовъ, и сколько было на работѣ людей и лошадей, съ означеніемъ и цѣны зарбочей платы.

ж) Наемъ рабочихъ людей и приказчиковъ, если въ сихъ послѣднихъ встрѣтится надобность, а также лошадей, по недѣлю или по суточно, предоставляется усмотрѣнію главнаго смотрителя лѣсовъ, съ тѣмъ только, чтобы зарбочая плата не превышала той, которая вообще будетъ уплачиваться за работы въ адмиралтействахъ.

з) Потребныя для производства сихъ работъ деньги, отпускаются по предложеніямъ Капитана надъ портомъ, въ слѣдствіе требованія главнаго смотрителя лѣсовъ, въ его распоряженіе, въ началѣ каждой недѣли, подъ отчетную вѣдомость, которую, по раздачѣ денегъ, онъ обязанъ представить въ контору вмѣстѣ съ журналами.

Въ настоящее время при С.-Петербургскомъ портѣ разсортировано по категоріямъ все количество италіянскаго, прусскаго и курляндскаго дуба, всего до 680,000 куб. футъ; на эту операцію израсходовано всего 13.500 р., окончательный отчетъ Коммисія по разсортировкѣ лѣсовъ еще не полученъ.

О ходѣ этой работы въ прочихъ портахъ особыхъ донесеній не имѣется; въ отчетахъ же портовыхъ конторъ за 1861 г., объ этомъ упомянуто только въ отчетахъ: *Николаевскаго порта*, гдѣ разсортировано дубу 10.431 куб. фут., съ употребленіемъ на это до 807 руб. 43 к.; и *Архангельскаго*, въ которомъ состояло на лицо 1.877 дубовыхъ кряжей.

2) О разсортировкѣ *Казанскихъ и Курляндскихъ* лѣсовъ прежнихъ заготовокъ.

Въ концѣ 1860 г., какъ заявлено въ отчетѣ за тотъ годъ (стр. 149), приступлено было въ С.-Петербургскомъ портѣ къ разсортировкѣ Казанскаго дуба прежнихъ заготовокъ.

Операція эта, съ разрѣшенія Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, предоставлена была въ хозяйственное распоряженіе помощниковъ Капитана надъ С.-Петербургскимъ портомъ, Капитановъ 2 ранга: *Гагмана и Кузнецова*.

Изъ отчетовъ, представленныхъ гг. Гагманомъ и Кузнецовымъ, въ іюнѣ 1861 г. оказалось, что въ *Новомъ Адмиралтействѣ*, изъ числа подвергнутыхъ браковкѣ 51.604 куб. ф. казанскаго дуба, получено: годныхъ брусевъ и досокъ 9.303 куб. ф., обрѣзковъ и горбылей 187 ф., совершенно фаутныхъ брусевъ и кряжей, незаслуживающихъ разработки, 23.024 куб. ф. и годныхъ только въ дрова 19.090 куб. ф.; а на *Охтенской верфи*, изъ числа подвергнутыхъ браковкѣ 117.468 куб. ф., оказалось совершенно годныхъ 4.034 куб. ф.; годныхъ, но съ фаутомъ 10.418 куб. ф., обрѣзковъ и горбылей годныхъ въ дрова 9.202 фута и кряжей, незаслуживающихъ разработки, 93.814 куб. фут.

Такой результатъ фактически доказалъ, что большая часть казанскаго дуба, какъ основательно заключила Коммисія Охтенской верфи, подверглась внутренней гнилости и разнымъ фаутамъ, дѣлающимъ этотъ лѣсъ негоднымъ для настоящаго кораблестроенія, а потому, дабы не дѣлать дальнѣйшихъ издержекъ на браковку и сортировку этого дуба, испрошено разрѣшеніе Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала, на

продажу, для опыта, части не разсортированного казанскаго дуба, въ количествѣ отъ 10.000 до 12.000 куб. фут.

Въ исполненіе сего, Кораблестроительный Департаментъ, сдѣлавъ распоряженіе о прекращеніи разсортировки и браковки казанскаго дуба, вызывалъ желающихъ купить таковой дубъ, въ количествѣ отъ 10 до 12.000 куб. фут., къ торгамъ 24 и 28 Іюля.

По произведеніи торга и переторжки, высшая цѣна осталась за Почетнымъ Гражданиномъ Туромъ, по 45 $\frac{1}{4}$ коп. за куб. футъ.

Принявъ въ соображеніе: 1) что казанскій дубъ, заготовленный и доставленный къ Адмиралтейству до 1860 года бывшимъ Департаментомъ Корабельныхъ Лѣсовъ, обходился по 48 к. за куб. фут.; но какъ со времени заготовленія онъ подвергся уже значительному поврежденію и сдѣлался для настоящаго кораблестроенія негоднымъ, то цѣна, оставшаяся за Почетнымъ Гражданиномъ Туромъ, въ сравненіи съ тѣмъ результатомъ, который оказался при разсортировкѣ и браковкѣ дуба, представляется весьма выгодною для казны; и 2) что при С.-Петербургскомъ портѣ имѣется въ наличіи казанскаго дуба, въ кряжахъ и брусьяхъ, до 270.000 куб. фут., въ числѣ которыхъ заключается совершенно фаутнаго, какъ оказалось послѣ разсортировки, до 140.000 куб. фут., а изъ остальнаго количества, хотя и можно выбрать до 25.000 куб. фут. годнаго для разныхъ второстепенныхъ надобностей кораблестроенія, для чего нужно бы подвергнуть его браковкѣ и разсортировкѣ, но это не представляется выгоднымъ, потому: а) что обдѣланный казанскій дубъ обойдется столь же дорого, какъ и дубъ лучшихъ породъ; б) что отдѣльно продать оказавшійся послѣ разсортировки и обдѣлки, совершенно фаутный дубъ, будетъ уже трудно, а если и найдутся желающіе, то дадутъ самую ничтожную цѣну, тогда какъ неподвергнутый браковкѣ, хотя и скрывающій въ себѣ внутренніе фауты, можетъ найти себѣ болѣе выгодный сбытъ вмѣстѣ съ частью дуба, могущаго оказаться годнымъ; и в) что заготовляя въ значительномъ количествѣ дубъ курляндскій и польскій, Адмиралтейство не встрѣтитъ недостатка въ дубѣ для удовлетворенія второстепенныхъ надобностей кораблестроенія, ибо въ значительныхъ партіяхъ лѣса всегда окажется достаточное количество низшаго досто-

инства и размѣровъ и для этихъ надобностей, — Кораблестроительный Департаментъ признавалъ полезнымъ: 1) продать Почетному Гражданину Туру до 12.000 к. фут. казанскаго дуба, по оставшейся за нимъ цѣнѣ $45\frac{1}{4}$ коп. за куб. фут. и 2) кромѣ этихъ 12.000 куб. фут. подвергнуть продажѣ еще до 150.000 куб. фут., преимущественно фаутнаго и маломѣрнаго дуба; а остальное количество, по отобраніи кряжей лучшаго качества на видъ и болѣешихъ размѣровъ, оставить при Адмиралтействѣ, для второстепенныхъ надобностей по кораблестроенію.

Предположеніе это утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 28 Марта 1861 г. ст. 22.189.

На этомъ основаніи Почетному Гражданину Туру отпущено 12 т. к. ф., на сумму 5.430 р., и, вслѣдъ за тѣмъ, назначены были торги 14 и 18 Декабря на продажу еще до 150 т. куб. фут. казанскаго дуба.

Между тѣмъ, до производства торговъ, обратились въ Кораблестроительный Департаментъ съ просьбами о продажѣ казанскаго дуба, по той же цѣнѣ, по которой таковой проданъ Почетному Гражданину Туру, т. е. по $45\frac{1}{4}$ к. за куб. футъ: столярный мастеръ Мухинъ — 2.000 куб. фут., купецъ Быковъ — 6.000 куб. ф. и купецъ Горевъ — 6.000 куб. футъ.

Какъ цѣна Тура признана выгодною для казны, то просьбы означенныхъ лицъ, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, удовлетворены, и за проданный имъ дубъ, въ количествѣ 14 т. куб. фут., выручено 6.335 р. сер.

За симъ, въ концѣ Декабря произведены торги на продажу остальнаго количества казанскаго дуба, и, хотя на эти торги явилось много желающихъ, но цѣны объявлены низкія, а именно, въ средней сложности, за *неразсортированный* дубъ — по $27\frac{3}{4}$ коп., а за *разсортированный* — по $14\frac{1}{2}$ коп.

Вслѣдствіе сего признано необходимымъ сдѣлать новые торги, которые имѣютъ быть назначены въ Мартъ мѣсяцъ 1862 г., и о результатѣ оныхъ будетъ упомянуто въ отчетѣ за тотъ годъ.

По второму пункту:

1) *Свѣдѣнія о тикъ, доставленныя Контръ-Адмираломъ Лихачевымъ.*

Контръ-Адмиралъ Лихачевъ, по возвращеніи своемъ изъ

Восточнаго Океана, сообщилъ Департаменту слѣдующія свѣдѣнія о *Маульменскомъ* и *Сіамскомъ* тикѣ.

Маульменскій тикъ.

427 брусевъ Маульменскаго тика, толщиною отъ 11 — 23 дюймовъ, шириною 10 — 22 дюймовъ и длиною отъ 25 до 33 футъ, около 50 рупій за тонъ (40 куб. фут.)

Рупія равняется 59 коп., что составитъ около 74 коп. за футъ.

557 досокъ, шириною отъ 10 до 19 дюймовъ, толщиною отъ 2—8 дюймовъ и длиною отъ 26 до 32 футъ, около 62 рупій за тонъ.

105 досокъ, шириною отъ 10 до 21 дюйм., толщиною отъ 3 — 6 дюймовъ, длиною отъ 20 до 24 футъ, около 60 рупій за тонъ.

Доски, шириною отъ 8 до 17 дюймовъ, толщиною 3—11 дюймовъ и длиною отъ 8 до 16 футъ, около 35 рупій за тонъ.

Эти цѣны относятся къ грузу, купленному домою Jardine, Mathison and Com., около двухъ лѣтъ тому назадъ, въ Мульменъ.

Шкиперъ Боркельманъ, финляндскаго судна Aallotar, который былъ въ Ноябрь 1861 года въ Гонконгѣ и собирался идти за грузомъ въ Мульменъ, находитъ, что эти цѣны нѣсколько выше обыкновенныхъ.

Если сдѣлать заказъ торговому дому: A Heard and Com., въ Гонконгѣ, или вообще черезъ одинъ изъ Китайскихъ домовъ, то расходъ на комиссію придется двойной, т. е. около 5% китайскому дому и столько же мѣстному агенту.

Расходъ на погрузку составитъ около 2.000 рублей. Другихъ расходовъ не будетъ.

Сіамскій тикъ.

Тикъ покупается отъ туземцевъ, въ Сіамѣ, мѣрою, называемою іокъ (уок), который 16 уа (1 Wah—104 фута) длиною 1 сокъ (1 sok=19½ дюймовъ) шириною.

Сіамскаго тика извѣстно три породы:

Мансакъ (maisak), мантабрекъ (maitabrek) и майтайкенъ (maitaiken).

1 куб. ф. тика мансакъ вѣситъ 53 Авг. фун. (сухой 42 фун.).

1 " " мантабрекъ 62 " " " 48 " "

1 " " майтайкенъ 51 " " " 45 " "

	Толщиною 1 дюймъ: равняется	$14\frac{1}{12}$	куб. футъ.
Одинъ	2	$28\frac{2}{12}$	»
	2½	$35\frac{5}{24}$	»
	3	$42\frac{3}{12}$	»
	4	$56\frac{4}{12}$	»
Юкѣ	5	$70\frac{5}{12}$	»
	6	$84\frac{6}{12}$	»
	7	$98\frac{7}{12}$	»
	8	$112\frac{8}{12}$	»
Сіамскаго	9	$126\frac{9}{12}$	»
	10	$140\frac{10}{12}$	»
	11	$154\frac{11}{12}$	»
	12	169	»
тика,			

Цѣна за юкъ Сіамскаго тика, безъ накладныхъ расходовъ: отъ 20 до 24; 32 и 33 и отъ 39 до 40 тиколь. Тиколь на наши деньги составляетъ около 79 коп. сер.

Такъ какъ тикъ въ Сіамѣ платитъ внутреннюю пошлину, то, при погрузкѣ его, никакой вывозной пошлины не платится.

Нельзя не благодарить г. Лихачева за доставленные имъ свѣдѣнія, которыя будутъ для Департамента весьма полезны.

При этомъ Департаментъ считаетъ долгомъ просить всѣхъ нашихъ адмираловъ и капитановъ, отправляющихся въ дальнія моря, о сообщеніи ему собираемыхъ ими свѣдѣній, по примѣру Адмираловъ *Попова* и *Лихачева*, что весьма способствовало бы Департаменту къ достиженію наивыгоднѣйшихъ результатовъ по разнаго рода хозяйственнымъ операціямъ.

2) Адмиралъ *Графъ Путятинъ* доставилъ:

а) Tarifs pour la recette et le classement des bois de construction et des bois de mature (изд. 1852 г.) и Tarif officiel pour la recette et le classement des bois de construction (1859).

б) Одиннадцать французскихъ контрактовъ, на поставку разнаго рода лѣса и между прочимъ, тика и гондураскаго красного дерева, за время съ 1854—по 1860 годъ.

3) Адъютантъ Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, Капитанъ 1-го ранга Князь *Лобановъ-Ростовскій* сообщилъ переведенные съ голландскаго языка:

а) Общія правила, для поставщиковъ.

б) Составъ комисіи, для приѣма матеріаловъ къ Адмиралтействамъ.

- в) *Пятнадцать* контрактовъ, на поставку разнаго рода лѣса.
 г) *Правила счетоводства* о лѣсѣ, поступающемъ на пильные адмиралтейскіе заводы.

При этомъ Капитанъ 1-го ранга Лобановъ изъяснилъ, что Морское Министерство Голландіи того убѣжденія, что съ тѣхъ поръ какъ стали заготовлять лѣсъ большею частью въ обдѣланномъ видѣ, достигли до 30% экономіи, считая въ томъ числѣ, какъ слѣдствіе этой мѣры, и уменьшеніе числа портовыхъ рабочихъ.

4) *Лѣсной экспертъ Кауфманъ* представилъ собранныя имъ, въ бытность его въ 1859 и 1860 годахъ за границей, *различныя свѣдѣнія*, по лѣсной части, въ отношеніи *кораблестроенія*.

Въ свѣдѣніяхъ этихъ говорится: о лѣсной торговлѣ вообще; о заказахъ на лѣсъ, полученныхъ лѣсопромышленниками со стороны Англіи, Франціи, Голландіи, Пруссіи и другихъ націй, имѣющихъ флоты или флотиліи; и о лѣсахъ, употребляемыхъ въ кораблестроеніи, въ настоящее время.

5) *Подполковникъ Гезехусъ* сообщилъ Департаменту, что въ нѣкоторыхъ иностранныхъ адмиралтействахъ и въ особенности въ Англіи входитъ въ употребленіе дерево подъ названіемъ *Green Heart*, которое, по объясненію Подполковника Гезехуса, превосходя качествомъ *Остъ-Индскій тикъ*, вполне замѣняетъ оный при обшивкѣ судовъ, но обходится дешевле тика.

Предполагая купить нѣкоторое количество этого дерева, Департаментъ, прежде исполненія сего намѣренія, обращался къ Адмиралу Графу Путятину съ просьбою сообщить: въ какой степени вышеозначенныя свѣдѣнія о деревѣ *Green-Heart* подтверждаются въ Англіи, на дѣлѣ.

По порученію Адмирала, Капитанъ-Лейтенантъ Колокольцевъ, далъ слѣдующій отзывъ:

«Англійскія адмиралтейства стали употреблять дерево подъ названіемъ *Green-Heart*, не болѣе какъ въ продолженіи *трехъ послѣднихъ лѣтъ*.

«Дерево это привозится изъ Вестъ-Индіи и отличается особенною крѣпостью и большими размѣрами, превосходя длиною почти всѣ другія деревья, употребляемыя обыкновенно въ судостроеніи; но, при этихъ преимуществахъ *Green-Heart* имѣетъ большой недостатокъ въ томъ, что онъ *чрезвычайно хрупокъ*.

«При посѣщеніи мною Вуличскаго и Чатамскаго Адмирал-

тействъ, я видѣлъ, на одномъ изъ кораблей, сдѣланные изъ этого дерева комельсы, которые всѣ имѣли продольныя трещины и держались только поперечными болтами, скрѣпляющими ихъ съ бимсами. Нѣкоторыя штуки Green-Heart лежали на верфяхъ съ оковкою на концахъ, въ предупрежденіе, чтобы онѣ не раскололись до обдѣлки. Я слышалъ даже, что это дерево колетса иногда подъ пилой. Недостатокъ этотъ служитъ препятствіемъ къ употребленію Green-Heart на наружную обшивку, такъ какъ, при большой хрупкости, онъ не въ состояніи выдержать крѣпленія.

«Въ Англійскихъ Адмиралтействахъ Green-Heart обыкновенно употребляется на кильсона, связные пояся, ватервейсы, комельсы и различныя подѣлки внутри судна; въ случаѣ необходимости, его употребляютъ также и на наружную обшивку, но съ большою осторожностью при крѣпленіи».

«Что же касается до сравненія Green-Heart съ тикомъ, то я не слышалъ, чтобы ему давали когда нибудь предпочтеніе, предъ симъ послѣднимъ деревомъ. Green-Heart еще не былъ испытанъ относительно долговременности службы, но весьма сомнительно, чтобы онъ имѣлъ, въ этомъ отношеніи, такія же достоинства, какъ тикъ. Старыя суда Остъ-Индской компаніи, выстроенныя 50 лѣтъ тому назадъ изъ одного тика, оказываются теперь совершенно здоровыми и безъ малѣйшей гнили.

«Тикъ имѣя въ себѣ очень много маслянности, не только не портитъ желѣза, но даже сохраняетъ его отъ ржавчины, что даетъ ему огромное преимущество, при вводимомъ нынѣ желѣзномъ судостроеніи.

«Green-Heart имѣетъ тоже нѣкоторую маслянность, но далеко не въ той степени какъ тикъ.

«Тяжесть Green-Heart не должна также быть упущена изъ виду: кубическій футъ тика вѣситъ 46, 56 фун., тогда какъ куб. футъ Green-Heart около 64, 14 ф.

«Тикъ имѣетъ на столько гибкости, что можетъ быть употребленъ на весьма тонкую обшивку и при значительныхъ изгибахъ, тогда какъ Green-Heart рѣдко распиливается менѣе какъ на $2\frac{1}{2}$ дюйм. доски.

«Цѣна тика довольно высока, а именно 17 ф. 10 шил. load (50 куб. футъ); между тѣмъ какъ Green-Heart можетъ быть приобретень за 11 ф., но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду:

что формы тиковыхъ брусьевъ четырехъ-угольныя, такъ что, при томъ же числѣ куб. фут., онъ выгоднѣе при распиловкѣ, чѣмъ Green-Heart, брусья котораго не имѣютъ такихъ правильныхъ формъ.

«Вообще же, въ Англійскихъ Адмиралтействахъ, Green-Heart употребляется въ весьма маломъ количествѣ, но, за всѣмъ тѣмъ его считаютъ хорошимъ деревомъ.»

Вслѣдствіе такого отзыва, Департаментъ полагалъ приобрести небольшую партію Green-Heart, и г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ возложилъ это порученіе на Предсѣдателя Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, отъѣзжавшаго въ это время въ Англію, если онъ, съ своей стороны, признаетъ полезнымъ такую покупку; но Генералъ-Маіоръ Чернявскій, возвратившись изъ-за границы, объяснилъ, что приобретение Green-Heart'a, онъ нашелъ излишнимъ.

6) Подполковникъ Гезекусъ и экспертъ Кауфманъ доставили въ Департаментъ образцы, появившихся въ послѣднее время, на европейскихъ рынкахъ, разныхъ породъ лѣсовъ острова Ванкувера и западной Индіи, съ описаніемъ этихъ лѣсовъ.

Изъ свѣдѣній о соснѣ, растущей на островѣ Ванкуверѣ, и извѣстной подъ названіями: въ ботаникѣ — *Pinus Douglasi*, а въ кораблестроеніи — *Van Couvers Pin*, оказывается, что наши сосновые мачтовые деревья имѣютъ тѣже достоинства, какъ и ванкуверскія; свѣдѣнія же, о лѣсныхъ породахъ западной Индіи, такъ любопытны и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не обширны, что Департаментъ считаетъ обязанностью помѣстить ихъ въ своемъ отчетѣ, для свѣдѣнія лицъ, занимающихся кораблестроеніемъ.

Они заключаются въ слѣдующемъ:

«Лѣсныя породы, произрастающія въ Западной Индіи, или Южной Америкѣ, на островѣ Гвіана (*Guayana*) и въ Бразиліи, недавно появились на европейскихъ рынкахъ и доставляются, большею частію, изъ портовъ *Демерара*, англійскаго владѣнія; — *Суринама*, голландскаго владѣнія и частію изъ *Каенны*, французскаго владѣнія.

Всѣ тропическія породы бываютъ многоразличныхъ родовъ, носятъ разныя названія, отъ разныхъ племенъ, и по причинѣ переселенія этихъ племенъ въ разныя колоніи, мѣстныя названія такъ смѣшались, что не рѣдко одинъ и тотъ же родъ но-

ситъ 5-ть и 6-ть названій, и на оборотъ, подъ однимъ названіемъ разумѣютъ разныхъ видовъ дерева, да и самыя европейскія названія не совсѣмъ опредѣлены, почему и *приняты болѣе общія названія*; русскія же даны соотвѣтственно цвѣту древесины.

Зеленодревникъ (по Анг. Accouribroad, или Greenheart); (по Франц. Ebène verte или Coeur verte); (по Голланд. Groenhart), и подъ ботаническомъ названіемъ Bignonia Leucoxydon или Laurus Chloroxydon.

Ростетъ преимущественно по нижнимъ притокамъ Амазонской рѣки, по долинамъ Рио-Негро и Рио-Мадейра, и находится также въ Демерарѣ и Суринамѣ. Имѣетъ очень твердую, крѣпкую и тяжелую древесину, при большой упругости. Ростъ дерева очень высокъ и объемистъ. Оно доставляется въ брусьяхъ, длиною отъ 28 до 60 футъ, при толщинѣ отъ 12 до 26 дюймъ.

Буродревникъ (по Анг. Blackheart Blackgreenheart v. Greenheart); (по Франц. Ouacaron); (по Голл. Bruchhart) и подъ ботаническимъ названіемъ Vouacaronia Americanum.

Произрастаетъ въ Новой Гренадѣ и въ Суринамской области. Въ Англійской Гвіанѣ хотя и встрѣчается, но рѣдко.

Въ Суринамскомъ портѣ, эта порода считается какъ одна изъ прочѣйшихъ деревъ въ кораблестроеніи. Ее доставляютъ въ размѣрахъ до 50 и болѣе футъ длины при толщинѣ до 20 и болѣе дюймъ.

Желтодревникъ (по Анг. Greenheart; по Франц. Cedre jaune, по Голл. Geelhart, и подъ ботаническимъ названіемъ Nectandra Rodiaei). Ростетъ въ большемъ количествѣ въ области Демерара, а частію и въ другихъ провинціяхъ Гвіаны. Дерево очень твердое, ткань его нѣжнѣе предыдущихъ, но, по видимому, оно менѣе упруго чѣмъ первыя. Доставляютъ его въ размѣрахъ длиною отъ 50 до 70 футъ, при толщинѣ отъ 14 до 24 дюймъ.

Багровое дерево (по Анг. Purpleheart; по Франц. Bois-violet; по Голл. Purperhart, и подъ ботаническимъ названіемъ Coraïfera pubiflora или Bracteata).

Это дерево уступаетъ нѣсколько предыдущимъ въ крѣпости, но превосходитъ свойствами упругости и употребляется тамъ, гдѣ это качество составляетъ главное условіе, какъ то

въ артиллерійскихъ и въ машинныхъ потребностяхъ и для обшивки. Доставляется тоже въ большихъ размѣрахъ.

Локустовое дерево (по Англ. Locustwood; или Locust-tree; по Франц. Simiri; по Голланд. Locust и подъ ботаническимъ названіемъ *Hymenea Curbaril*).

Другой видъ этого дерева находится болѣе въ Демерарѣ, и извѣстенъ подъ названіемъ (Mogga, Moga Exelsa, которое въ Суринамѣ называется Peto). Произрастаетъ также въ Никерскихъ долинахъ, въ Маровейнской области, и на островѣ Ямаикѣ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ эта порода извѣстна подъ ботаническимъ названіемъ *Robinia pseudacacia*.

Первый же видъ произрастаетъ большею частію въ Суринамской провинціи.

Дерево великолѣпное, высокихъ качествъ, крѣпкое, твердое, упругое и очень долговѣчное. Употребляется преимущественно въ мѣстахъ, гдѣ, при особенной крѣпости, требуется большое сопротивленіе, для выдерживанія удара, какъ, на примѣръ, у лафетовъ и т. п., и въ кораблестроеніе, въ особенности для обшивки. Доставляется въ размѣрахъ длиною отъ 60 до 80 футъ, а толщиною отъ 20 до 40 и болѣе дюймъ.

Белотовое дерево, (по Англ. Bully-trée или Bullet-wood; по Франц. Balata или Palata; по Голланд. Bolletrie или Paardenflesch, и подъ ботаническимъ названіемъ *Lucumamamosa* или *Mimusops*).

На островѣ Ямаикѣ это дерево извѣстно подъ названіемъ *Bumelia Salicifolia*.

Оно произрастаетъ въ Демерарѣ и Каеннѣ. Дерево очень твердое и чрезвычайно крѣпкое, хотя и уступаетъ въ упругости вышеупомянутымъ породамъ. Оно употребляется въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ твердость и крѣпость составляютъ главныя условія при употребленіи, какъ, на примѣръ, на степсы, машинныя брусья, платформы подъ орудія и т. п.; доставляется же въ размѣрахъ длиною отъ 20 до 30 футъ, и толщиною отъ 20 до 30 и болѣе дюймъ.

Высокія и превосходныя качества этихъ породъ и видовъ деревъ оказываются при первомъ взглядѣ: на самомъ строеніи древесины, на плотности соединенія волоконъ и сильномъ утолщеніи сосудовъ, на сплошномъ соединеніи годовыхъ слоевъ,

переплетенномъ и струйчатомъ ихъ видѣ и по тяжести. Деревья эти, вырубленные въ живомъ и нормальномъ состояніи, имѣютъ, такъ сказать, прочность вѣковую и одинаковую годность во всѣхъ родахъ построекъ, гдѣ требуются подобныя качества.

7) Кромѣ того гг. Гезехусъ и Кауфманъ доставили переведенные на русскій языкъ:

Контракты на поставку къ Морскому управленію въ Флессингенъ мачтъ, реевъ и палубныхъ досокъ.

8) Изъ контрактовъ, доставленныхъ Графомъ *Путятинымъ* переведены заключенные на поставку тика и гондурасскаго краснаго дерева; остальные же находятся въ переводѣ.

Всѣми вышеприведенными свѣдѣніями Департаментъ пользуется каждый разъ, когда встрѣчается надобность обусловить поставку заграничныхъ лѣсовъ къ нашимъ Адмиралтействамъ и, кромѣ того, означенныя свѣдѣнія приняты въ соображеніе; при составленіи правилъ браковки лѣсовъ, каковыя правила еще не обработаны окончательно.

9) Въ 1861 году составлены Департаментомъ и утверждены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ *инструкціи* приемной комиссіи и главному смотрителю лѣсовъ С.-Петербургскаго порта.

Заготавливаемые Кораблестроительнымъ Департаментомъ, для С.-Петербургскихъ Адмиралтействъ, лѣса принимались всегда при особыхъ комиссіяхъ, *одной* — въ Новомъ адмиралтействѣ, а *другой* — на Охтѣ; но обязанности и отвѣтственность приемныхъ комиссій опредѣлены не были; самыя комиссіи составлялись, большею частію, изъ офицеровъ корпуса Корабельныхъ Инженеровъ, имѣвшихъ другія занятія и подчиненныхъ Кораблестроительному Департаменту. Сверхъ того, въ обѣихъ комиссіяхъ участвовалъ непремѣннымъ членомъ главный смотритель лѣсовъ, который, какъ и прочіе члены, кромѣ обязанности по комиссіямъ, имѣлъ другія и часто обширныя занятія по своей прямой должности.

Такимъ образомъ, почти ни одинъ изъ членовъ обѣихъ комиссій, не имѣлъ возможности заниматься, съ должнымъ вниманіемъ и усердіемъ, *собственно пріемкою лѣсовъ*.

Кромѣ того, по неопредѣленію обязанностей комиссій, а также главнаго смотрителя и содержателей лѣсовъ, дѣлопроизводство по приему лѣсовъ было весьма сложно, и часто объ од-

номъ и томъ же обстоятельстве производились дѣла въ коммисіяхъ и въ лѣсномъ содержаніи.

Съ утвержденіемъ новой системы распредѣленія лѣсовъ по категоріямъ, существовавшій до сего времени порядокъ пріема лѣсовъ неминуемо долженъ былъ измѣниться.

Кромѣ того, предметъ пріема къ Адмиралтейству лѣсовъ, по важности своей, требуетъ, чтобы всѣ члены коммисіи имѣли возможность заниматься этимъ дѣломъ съ должнымъ вниманіемъ и чтобы большая часть лицъ, изъ которыхъ составлены коммисіи, не были бы въ прямой зависимости отъ мѣста, заготовляющаго лѣсъ, т. е. Кораблестроительнаго Департамента.

Въ слѣдствіе вышеизложеннаго Департаментъ полагалъ:

1) Приемныя коммисіи, для освидѣтельствованія поставляемыхъ подрядчиками въ Новое Адмиралтейство и на Охту лѣсовъ, предоставить наблюденію одного Предсѣдателя, который имѣлъ бы общій и главный надзоръ за пріемкою лѣсовъ къ С.-Петербургскому порту, и участвовалъ бы въ разясненіи недоразумѣній, возникающихъ, при пріемѣ, относительно качества лѣса.

Эту обязанность оставить, по прежнему, на Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Генералъ-Маіоръ *Бурачкѣ*.

Для ближайшаго же руководства веѣмъ этимъ дѣломъ и постояннаго надзора за правильностію пріема и опредѣленія размѣровъ и категорій каждой штуки, назначить помощникомъ къ предсѣдателю, Члена Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, Корабельнаго Инженера, Подполковника *Гезехуса*, который долгое время находился при пріемѣ лѣсовъ за границею, отъ торговаго дома Бугенгагенъ, и кромѣ того, какъ опытный судостроитель, принималъ участіе въ составленіи вновь утвержденной классификаціи корабельныхъ лѣсовъ.

Слѣдовательно, этотъ Штабъ-Офицеръ на столько знакомъ съ настоящимъ дѣломъ, что можетъ дать ему надлежащее и соотвѣтственное пользамъ казны направленіе.

Въ случаѣ же отсутствія г. Гезехуса изъ какого либо Адмиралтейства, обязанность его, въ отношеніи разясненія недоразумѣній, долженъ исполнять старшій судостроитель того Адмиралтейства.

2) Членами въ Коммисіи назначить:

Въ Новомъ Адмиралтействѣ

а) Одного изъ помощниковъ Капитана надъ портомъ, по его усмотрѣнію.

б) Флотскаго Офицера, по назначенію Инспекторскаго Департамента; и

в) Офицера Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ, по назначенію Инспектора кораблестроительныхъ работъ.

На Охтѣ

а) Одного изъ помощниковъ Капитана надъ портомъ, по его усмотрѣнію.

б) Флотскаго Офицера, по назначенію Инспекторскаго Департамента; и

в) Офицера Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ, по назначенію Инспектора кораблестроительныхъ работъ.

Сверхъ того, въ распоряженіе Инженеръ Подполковника Гезехуса назначить унтеръ-офицера Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ *Епифанова*, который находился при приѣмѣ лѣсовъ отъ торговаго дома Бугенгагенъ, и нѣсколько другихъ нижнихъ чиновъ, ознакомленныхъ съ сортировкой лѣсовъ.

3) При приѣмѣ сосновыхъ лѣсовъ, какъ въ Новомъ Адмиралтействѣ, такъ и на Охтѣ, кромѣ вышеозначенныхъ лицъ, обязать участвовать смотрителя и мастера лѣсопильнаго завода того Адмиралтейства, куда принимается лѣсъ.

4) Главному смотрителю лѣсовъ вѣннить въ обязанность, чтобы онъ, не будучи обязательнымъ членомъ приѣмныхъ Коммисій, участвовалъ, по мѣрѣ возможности, въ приѣмѣ лѣсовъ, на правахъ члена, и отвѣчалъ бы, на равнѣ съ прочими членами, за качества принятаго при участіи его лѣса, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда, не смотря на указаніе его, что лѣса недоброкачественны, — Коммисіи удостоятъ ихъ къ приѣму; и

5) Въ видахъ упрощенія порядка приѣма лѣсовъ, и дабы дать главному смотрителю и содержателямъ лѣсовъ возможность заниматься своими прямыми обязанностями по службѣ, т. е. приѣмомъ, храненіемъ и отпускомъ лѣсовъ, раздѣлить обязанности и отвѣтственность по приѣму лѣсовъ между приѣмными Коммисіями и чинами лѣснаго содержанія, слѣдующимъ образомъ:

а) Обязанности приемныхъ Коммисій состоятъ преимущественно въ освидѣтельствованіи лѣсовъ по качеству, вѣрномъ распредѣленіи ихъ по категоріямъ, наблюденіи, чтобы на каждой принятой штукѣ вѣрно и ясно были вырѣзаны: *номеръ, размѣренія, категорія и фамилія подрѣзчика.*

б) За тѣмъ самый приемъ лѣсовъ, внесеніе въ приходо-расходныя книги, выдачу квитанцій подрядчикамъ, наблюденіе за укладкою лѣсовъ въ сараи и стабеля и сохраненіе ихъ отъ порчи, возложить на *главнаго смотрителя и содержателей лѣсовъ.*

в) Такимъ образомъ, приемныя коммисіи должны отвѣтствовать за *качество обрабованныхъ или лѣсовъ, а чины лѣснаго содержанія — за вѣрность съ документами количества принятаго лѣса и за сохранность онаго.*

Таковыя предположенія Департамента одобрены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и, на этихъ главныхъ основаніяхъ, составлены Департаментомъ подробныя инструкціи приемной коммисіи и главному смотрителю лѣсовъ, которыя, какъ уже сказано выше, — утверждены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

Инструкціи объявлены по Морскому вѣдомству циркуляромъ Кораблестроительнаго Департамента отъ 21-го Іюня 1861 года за № 14.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предложено лѣсному эксперту Морскаго вѣдомства *Кауфману*, какъ спеціалисту по лѣсной части, участвовать въ трудахъ коммисій, на правахъ члена, съ отвѣтственностью за качество принимаемыхъ къ порту лѣсовъ.

10) Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на страницѣ 140, сказано, что *правила о приемѣ и браковкѣ корабельныхъ лѣсовъ*, составленныя въ 1854 году, съ замѣчаніями на нихъ спеціалистовъ, и въ томъ числѣ эксперта Кауфмана, переданы въ Кораблестроительный Техническій Комитетъ, для пересмотра.

Въ Августѣ мѣсяцѣ 1861 года, комитетъ сообщилъ: «что составленное экспертомъ Кауфманомъ руководство къ распознаванію породъ дуба и къ браковкѣ лѣсовъ составлено съ знаніемъ дѣла и заслуживаетъ одобренія, и что такого рода руководство было бы весьма полезно для браковщиковъ и приемщиковъ лѣсовъ на кораблестроеніе, потому что существующія по этому предмету отрывочныя свѣдѣнія и замѣчанія, въ раз-

ныхъ сочиненіяхъ, до сихъ поръ не приведены въ систематическій порядокъ и не могутъ вполне удовлетворить всѣмъ требованіямъ кораблестроенія. Для полноты же вышеозначеннаго руководства необходимо изложить въ немъ и описаніе свойствъ, качествъ, болѣзней и пороковъ въ прочихъ лѣсахъ, употребляемыхъ также въ кораблестроеніе, какъ-то: *лиственницы*, *сосны*, *тика*, *гондурасскаго краснаго дерева* и проч., и тогда сочиненіе это подвергнуть разсмотрѣнію ученыхъ специалистовъ Лѣснаго вѣдомства.

«Что касается до проекта правилъ браковки, то, при покупке лѣсовъ, предполагаемаго симъ проектомъ дѣленія лѣсовъ на три сорта, по ихъ качеству, допустить нельзя, потому что всякій лѣсъ, принимаемый для Адмиралтействъ, не долженъ имѣть никакихъ фаутовъ, т. е. болѣзней или пороковъ, обрастающихъ дерево въ гниль.

«Но дабы, при пересмотрѣ и измѣненіи существующихъ правилъ для пріема и браковки въ Адмиралтействахъ корабельныхъ лѣсовъ, воспользоваться указаніями г. Кауфмана, изложенными въ представленномъ имъ проектѣ, признается полезнымъ поручить г. Кауфману, какъ опытному эксперту, дополнить проектъ этотъ правилами для браковки другихъ лѣсовъ, употребляемыхъ въ кораблестроеніи, какъ-то: *тика*, *гондурасскаго дерева*, а также и растущихъ у насъ деревъ — *лиственницы* и *сосны*, согласовавъ его съ тѣми требованіями качествъ отъ корабельнаго лѣса, которыя изложены въ классификаціи лѣсовъ по категоріямъ, составленной Кораблестроительнымъ Департаментомъ, и потомъ доставить проектъ этотъ въ комитетъ, для соображеній при окончательномъ начертаніи правилъ для пріема и браковки лѣсовъ, вообще принимаемыхъ на кораблестроеніе.»

Такое заключеніе комитета сообщено г. Кауфману, къ исполненію.

11) Полученное изъ Библіотеки Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала сочиненіе подъ заглавіемъ: *Instruction sur les bois de la marine et leur application aux constructions navales*, переведенное, по порученію Департамента на русскій языкъ, Инженеръ Штабсъ-Капитаномъ *Коршиковымъ*, какъ о томъ упомянуто въ отчетѣ за 1860 г. стр. 121, передано было Кораблестроительнымъ Департаментомъ, для разсмотрѣ-

нія, и, если окажется нужнымъ, для исправленія, члену Кораблестроительнаго Техническаго Комитета Инженеръ Подполковнику *Гезехузу*, который, возвращая переводъ, присовокупилъ, что свѣдѣнія, заключающіяся въ немъ, могутъ служить хорошимъ руководствомъ, для выбора дубовыхъ деревъ на корнѣ, и что на русскомъ языкѣ не имѣется подобнаго руководства.

Послѣ сего, переводъ былъ переданъ на разсмотрѣніе Морскаго Ученаго Комитета, причемъ Кораблестроительный Департаментъ ходатайствовалъ объ изданіи его въ пользу переводчика, на счетъ особой суммы, имѣющейся въ распоряженіи Департамента; на что и послѣдовало разрѣшеніе Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, по журналу Ученаго Комитета 11-го Апрѣля 1861 года, № 74.

Печатаніе сего перевода, въ количествѣ 500 экземпляровъ, предоставлено вольной типографіи Гогенфельдена и К^о, за 1.082 р. 50 коп., и въ настоящее время текстъ перевода отпечатанъ, но неготовы еще хромофотографическіе рисунки, приложенные къ этой книгѣ.

По третьему пункту, о лѣсныхъ сараяхъ.

Въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на стр. 122, имѣются свѣдѣнія о первоначальныхъ распоряженіяхъ, слѣданныхъ Кораблестроительнымъ Департаментомъ, по предмету изготовленія таковыхъ сараевъ, на заводахъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

Въ 1861 году, согласно съ ходатайствомъ Морскаго вѣдомства, данъ былъ нарядъ Олонецкимъ заводамъ на изготовленіе одного металлическаго сарая, съ двумя подъемными краями и двумя металлическими затворами.

Сарай долженъ имѣть слѣдующія размѣренія:

Длина 338 футъ.

Ширина 84 »

Высота подъ конекъ . . . 48 »

Для собранія свѣдѣній о ходѣ этой работы, по приказанію Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, былъ командированъ на заводы, въ Августъ мѣсяцъ, Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпоручикъ *Рудыковский*.

Изъ собранныхъ имъ свѣдѣній оказалось, что *Александровскій чугунно-литейный заводъ въ Петрозаводскѣ*, на которомъ

предположено изготовить сарай, занять былъ въ то время отливкою и отдѣлкою орудій, а также отливкою въ значительномъ числѣ мелкихъ чугунныхъ издѣлій, какъ то: котловъ, заслонокъ, вьюшекъ и проч.; что на заводѣ нѣтъ приспособленій, для отливки вещей столь значительныхъ размѣровъ, какъ столбы сарая; и что при заводѣ неимѣется желѣза, а желѣзодѣлательное заведеніе только еще предполагается устроить.

По отзыву Начальника Олонеккихъ заводовъ Полковника Фелькнера, къ работамъ по устройству сарая не было приступлено, по неточности детальныя чертежей, недостатку желѣза и потому, что уволенные отъ обязательной службы мастеровые завода требовали столь высокой платы, что заводъ не могъ принять ихъ условій.

Для пополненія чертежей, былъ командированъ сюда съ завода кондукторъ *Марковъ*; а для собранія цѣнъ на желѣзо — Поручикъ *Дмитріевъ*.

Собственно же въ отношеніи размѣщенія и размѣреній лѣсныхъ сараевъ въ С.-Петербургскомъ Новомъ Адмиралтействѣ, въ 1861 году, при разсмотрѣніи чертежей 4-го лѣснаго сарая, послѣдовало приказаніе Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала:

- 1) Желѣзные сараи въ Новомъ Адмиралтействѣ расположить уступами (кремольерами), оставивъ мѣсто для проѣзда.
- 2) Сдѣлать подробное соображеніе о цѣнности одного сарая, съ аркою, и двухъ отдѣльныхъ сараевъ, на томъ же пространствѣ.
- 3) Принять къ исполненію тотъ изъ этихъ двухъ проектовъ, который окажется дешевле; и
- 4) Сараи начать строить на указанномъ мѣстѣ, подвигаясь отъ этого мѣста съ сѣвера на югъ.

Новые чертежи сараямъ были составлены Строительнымъ Управленіемъ, совмѣстно съ Кораблестроительнымъ Департаментомъ, при чемъ найдено, что устройство двухъ отдѣльныхъ сараевъ будетъ стоить дешевле постройки одного сарая, съ покрытымъ пролетомъ.

По утвержденіи этихъ чертежей, они отосланы были къ Начальнику Олонеккихъ горныхъ заводовъ, который, возвративъ чертежи, увѣдомилъ, что хотя приготовлены нѣкоторымъ частямъ сарая детальныя чертежи, но какъ Олонеккіе заводы

заняты экстренною работою, по изготовленію наръзныхъ орудіи и артиллерійскихъ снарядовъ новой системы, то и въ настоящее время заводы не могутъ приступить къ работѣ, по изготовленію сарая.

Посему Департаментъ ходатайствовалъ, о разрѣшеніи заказать *четвертый* металлическій сарай, для здѣшняго Адмиралтейства, за границую.

Заказъ этотъ, по случаю сокращенія финансовыхъ смѣтъ Морскаго вѣдомства, отложенъ до пріисканія свободнаго источника.

Нарядъ же на изготовленіе сарая на Олонецкихъ заводахъ не отмѣненъ, и сдѣлано сношеніе съ Министерствомъ Финансовъ: не признано ли будетъ возможнымъ, согласно съ первымъ предположеніемъ, возложить выдѣлку желѣзныхъ вещей, входящихъ въ составъ сарая, на Уральскіе Горные заводы.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ.

Изъ *лѣсныхъ операций*, въ 1861 году, продолжались: поставка курляндскаго дуба: *торговымъ домоу Бугенгагена и К^о и Фелейзеномъ*; пріобрѣтеніе большемѣрныхъ дубовыхъ лѣсовъ чрезъ *Фелейзена* и Подполковника *Гезехуса*; поставка италіянскаго дуба купцомъ *Великановымъ*; поставка нагелей изъ американской акаціи; и поставка сосновыхъ бревенъ купцомъ *Русановымъ*. Вновь начаты: поставка тику и гондурасскаго краснаго дерева, чрезъ купца *Геллера* и эксперта *Кауфмана*; пріобрѣтеніе юкатанскаго краснаго дерева; заготовленіе орѣховаго и ясневаго дерева, а также сосновыхъ и еловыхъ бревенъ.

Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ сихъ операціяхъ заключаются въ слѣдующемъ:

1) *Объ окончательномъ разсчетѣ сдѣланномъ съ Берлинскимъ торговымъ домоу Бугенгагенъ и К^о, по контракту 5-го Іюня 1858 года.*

Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. (стр. 126 и 127) сказано, что *окончательный разсчетъ съ торговымъ домоу Бугенгагенъ и К^о не сдѣланъ, по неполученію слѣдующаго отъ этого дома остальнаго лѣса, въ количествѣ 14.642 куб. фут.*

Въ навигацію 1861 г. лѣсъ этотъ доставленъ къ С. Петербургскому Адмиралтейству, въ количествѣ 14.033¹¹/₁₂ куб. футъ и, по составленному окончательному расчету, вышелъ слѣдующій результатъ:

	Ожидалось.	Доставлено.	Болѣе.	Менѣе.
1-й катег. до 3.384 к. ф.	3.509 ⁴ / ₁₂	к. ф. 125 ⁴ / ₁₂	к. ф. —	—
2-й » » 6.301 ⁵ / ₁₂ »	5.099 ⁹ / ₁₂	» —	» 1.201 ⁸ / ₁₂	
3-й » » 327 ³ / ₁₂ »	266 ⁷ / ₁₂	» —	» 60 ⁸ / ₁₂	
4-й » » 2.607 ² / ₁₂ »	2.733 ⁸ / ₁₂	» 126 ⁶ / ₁₂	» —	
5-й » » 2.022 ³ / ₁₂ »	2.424 ⁷ / ₁₂	» 402 ⁴ / ₁₂	» —	
	14.642 ¹ / ₁₂	14.033 ¹¹ / ₁₂	654 ² / ₁₂ »	1.262 ⁴ / ₁₂ »
По контрактнымъ цѣнамъ		Болѣе.	Менѣе	
на сумму		822 р. 36 ¹ / ₂ к.	990 р. 59 ¹ / ₂ к.	

а, замѣняя недостатокъ излишкомъ, оказывается, что по этой операціи доставлено лѣсу менѣе противу предположенія только на 168 руб. 23 коп. сер.

Кромѣ того, при повѣркѣ частныхъ счетовъ, по которымъ уплачивались деньги въ Берлинѣ, оказалось, что Буггенгагену передано было въ 1860 году по ошибкѣ 40 руб. 25 коп., всего же отъ контрагента слѣдовало получить 208 руб. 48 коп.

Эти деньги возвращены въ Департаментъ, при увѣдомленіи нашей Миссіи въ Берлинѣ, что торговый домъ Буггенгагена и К^о сдѣланнымъ съ нами окончательнымъ расчетомъ остался доволенъ.

Весь расходъ по этой операціи составляетъ 350.625 р. 5 к.

2) О поставкѣ курляндскаго дуба дворяниномъ Фелейзеномъ, въ количествѣ до 500 т. куб. футъ, по контракту 30-го Іюня 1859 года.

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г., свѣдѣнія объ этой поставкѣ изложены на стр. 128 — 131.

По контракту Фелейзенъ долженъ былъ окончить поставку лѣсовъ въ навигацію 1861 года.

По сдѣланному съ нимъ расчету въ концѣ 1860 года, ему оставалось поставить:

2-й категоріи	91.376	куб. фут.
3-й » »	69.182	» »
4-й » »	31.639	» »

Въ теченіи навигаціи 1861 г. поставлено:

2-й категоріи	53.460 ¹⁰ / ₁₂	куб. фут.
3-й » »	18.305 ⁵ / ₁₂	» »
4-й » »	6.070	» »

Слѣдовательно не доставлено:

2-й категоріи	37.916	куб. фут.
3-й » »	50.876	» »
4-й » »	25.569	» »

Всего 114.361 куб. фут., т. е., въ общей сложности на 52 т. куб. фут. менѣе одно-годовой пропорціи, составляющей 166 т. куб. фут.

Г. Фелейзенъ объявилъ: 1, что онъ не могъ окончательнo выполнить контрактъ, потому что въ зиму 18⁶⁰/₆₁ г. въ Либавскомъ портѣ было только одно мѣсто, на которое можно было складывать вывозимый изъ лѣсовъ курляндскій дубъ, для погрузки его въ послѣдствіе на суда, но и то въ началѣ весны 1861 г. потребовалось вѣдомству Путей Сообщенія, для склада разныхъ каменныхъ и лѣсныхъ матеріаловъ, заготавливаемыхъ для вновь строящагося Либавскаго порта; 2, что для ускорѣнія перевозки дуба были наняты фурмана даже изъ Пруссіи, а дубъ перевозился и въ то время, когда его уже грузили на суда, но и въ этомъ случаѣ вѣдомство Путей Сообщенія не дозволило продолжать перевозку и погрузку дуба, и потребовало немедленно очистить мѣсто.

Въ удостовѣреніе справедливости своего отзыва г. Фелейзенъ представилъ свидѣтельство о томъ же Либавскаго городского магистрата.

По сему г. Фелейзенъ просилъ отсрочить ему поставку остальнаго количества лѣса до конца навигаціи 1862 года, безъ взысканія штрафа.

Принявъ въ соображеніе, что по ходу судостроительныхъ работъ въ С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ не имѣется въ настоящее время надобности въ дубѣ и что исправное окончаніе г. Фелейзеномъ контракта въ навигацію 1862 г. обезпечивается удержаннымъ у него изъ платежей 13.900 руб., кромѣ залога въ 27.850 руб., Адмиралтействъ-Совѣтъ, по журналу 29-го Ноября 1861 г. ст. 22.307, разрѣшилъ отсрочить Фелейзену окончательную поставку лѣсовъ по означенному контракту до конца навигаціи 1862 г.

Что касается до сложенія съ него штрафа, то объ этомъ будетъ представлено Адмиралтействъ-Совѣту, по окончательномъ исполненіи дворяниномъ Фелейзенемъ заключеннаго съ нимъ контракта.

Въ 1861 году г. Фелейзену уплачено 172.462 р. 41 коп., которые, съ деньгами выданными ему до 1861 г., составляютъ 346.889 руб. 27 коп.

3) *О покупке большемерныхъ дубовыхъ лѣсовъ.*

а) Черезъ Подполковника Гезехуса и лѣснаго эксперта Кауфмана; и б) дворянина Фелейзена.

Въ отчетѣ Департамента 1860 г. на страницахъ 134—137, изложены причины, побудившія къ приобрѣтенію большемерныхъ дубовыхъ лѣсовъ и первоначальный ходъ этихъ операций.

Въ 1861 году доставлены остальные лѣса, купленные Подполковникомъ Гезехусомъ, въ количествѣ 22 т. к. ф., которые, съ полученными въ 1860 г., составили партію въ 74 т. к. футъ.

За этотъ лѣсъ уплачено, чрезъ Русское посольство въ Берлинѣ, 113.211 р. 15 к.

Когда было приступлено къ выгрузкѣ лѣсовъ, полученныхъ въ 1861 г. на суднѣ Адмиралъ Мѣтлинъ, торговый домъ Миллеръ, при посредствѣ котораго совершалась поставка лѣса, просилъ Департаментъ ускорить выгрузку онаго, такъ какъ, по договору, заключенному со шкиперомъ судна, за каждый день простоя, сверхъ установленнаго срока, платится штрафъ въ 100 гульденовъ.

Департаментомъ сдѣлано было распоряженіе къ скорѣйшей выгрузкѣ; но, не смотря на это, по окончаніи оной г. Миллеръ сообщилъ Департаменту, что за 15 дней простоя требуется штрафъ въ 1.500 гульденовъ, и просилъ уплатить эти деньги.

Департаментъ, не считая себя обязаннымъ платить штрафы по договорамъ, заключеннымъ мимо его, отказалъ Миллеру въ этой просьбѣ.

По контракту на доставку большемерныхъ лѣсовъ, заключенному съ Фелейзенемъ, онъ обязался поставить такового лѣса до 50.000 куб. фут. въ навигацію 1860 г., но этого не исполнилъ, по его объясненію въ слѣдствіе распутицы, дурнымъ дорогамъ, и поврежденія Гарзденскаго моста на Прусской границѣ, чрезъ который должны были доставляться лѣса въ Мемель, изъ лѣсныхъ дачъ Ковенской губерніи.

Причины эти не признаны уважительными, за даннымъ Фелейзену еще до заключенія контракта отзывомъ, что большемерные лѣса, предложенные имъ Адмиралтейству въ началѣ 1860 г. и заготовленные въ Ковенской губерніи, *перевезены уже на подводахъ въ Мемель.*

Посему Адмиралтействъ-Совѣтъ положилъ: отсрочить Фелейзену поставку большемернаго лѣса по контракту 23-го Іюня 1860 года до конца навигаціи 1861 г., такъ какъ въ лѣсахъ этихъ въ то время не имѣлось настоящей надобности, съ взысканіемъ штрафа по полпроцента въ мѣсяцъ, со дня истеченія срока контракта, т. е. съ 8-го Ноября 1860 года.

Но и въ навигаціи 1861 г. Фелейзенъ нисколько не выставилъ лѣса, въ слѣдствіе крушенія судна, на которомъ находились большемерные лѣса, отправленные имъ изъ Мемеля, и мелководія рѣкъ Ясольды и Шары, въ чемъ и представлены контрагентомъ надлежащіе удостовѣрительныя свидѣтельства.

При этомъ Фелейзенъ объяснилъ, что въ началѣ 1860 г. значительная часть его лѣсовъ была у него дѣйствительно въ готовности въ Мемелѣ, а другая часть вывозилась изъ лѣсныхъ дачъ Ковенской губерніи; но, при обдѣлкѣ той партіи, которая находилась уже въ Мемелѣ, оказалось что лѣсъ не соответствуетъ адмиралтейскому браку, и, что вообще, не могъ выйти надлежащихъ размѣровъ; а партія, находившаяся въ лѣсахъ на границѣ Пруссіи, за поврежденіемъ Гардзенскаго моста, не могла быть доставлена въ Мемель.

Такимъ образомъ онъ вынужденнымъ нашелся, съ пожертвованіемъ значительнаго капитала, принять мѣры къ заготовленію дуба въ Волынской и Минской губерніяхъ, но и тутъ встрѣтилъ вышеприведенныя препятствія.

Обстоятельства, воспрепятствовавшія Фелейзену поставить заготовленный у него лѣсъ, имѣютъ быть представлены на усмотрѣніе Адмиралтействъ-Совѣта.

4) *О поставкѣ италіянскаго дуба купцомъ Великановымъ.*

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г., стр. 131, сказано, что, на основаніи Высочайше утвержденного 30 Іюля 1858 г. журнала Адмиралтействъ-Совѣта ст. 20.610, купцу Великанову предоставлено поставить къ С.-Петербургскому Адмиралтейству, въ теченіи трехъ лѣтъ, на коммерческомъ правѣ, до 175.527 куб. фут. италіянскаго дуба.

Въ теченіи навигаціи 1861 г. купцомъ Великановымъ поставлено до 80.000 куб. футъ, что составитъ, вмѣстѣ съ дубомъ, поставленнымъ въ теченіи 1858, 1859 и 1860 годовъ, до 172.000 куб. фут.

Какъ все количество, слѣдовавшее отъ Великанова, протарается до 175.527 куб. фут.; и отъ него недоставлено до полного количества только до 3.500 куб. фут., то, по полученіи отъ пріемной Коммисіи окончательныхъ свѣдѣній, будетъ сдѣланъ по этой операціи *окончательный расчетъ*, въ томъ вниманіи, чтобы изъ за незначительнаго количества недостающаго до цифры первоначально назначенной не продлить операцію еще на годъ.

По настоящей поставкѣ возникло недоразумѣніе: слѣдуетъ ли, кромѣ цѣны лѣса по фактурѣ, уплачивать г. Великанову 11, или только 5?

Какъ поставка производилась на коммерческомъ правѣ, безъ контракта, то условія ея были опредѣлены только въ журналѣ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета отъ 7-го Іюля 1858 г. № 904.

Въ журналѣ сначала приводится отзывъ г. Великанова, въ которомъ тотъ просилъ 5% за коммисію и 6% на затраченный имъ капиталъ (итого 11%), а далѣе сказано: «Сверхъ сего Великановъ объявилъ, что въ настоящее время онъ не можетъ назначить опредѣлительныхъ цѣнъ за куб. фут., но обязуется, что ни въ какомъ случаѣ онъ не превзойдетъ того, «во что обошлись ему привезенныя для образца дубовыя штуки, съ прибавкою только 5% за коммисію».

Основываясь на этомъ, Департаментъ полагалъ уплатить Великанову *только* 5%; но онъ, опираясь на свой отзывъ, въ коемъ говорилось объ 11% требовалъ уплаты ему не 5, а 11%. Адмиралтействъ-Совѣтъ, по журналу 22 Февраля ст. 21.989, рѣшилъ это недоразумѣніе въ пользу Великанова, на томъ основаніи, что, въ случаѣ неясности условій, общій законъ (св. зак. гражд. т. X. ч. I ст. 1539) предписываетъ изъяснять договоры болѣе въ пользу того, кто обязался что либо отдать или исполнить.

Въ 1861 году платежей по этой операціи не было.

5) *О нагеляхъ изъ американской акаціи.*

Поставку нагелей, какъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 132 и 133, производилъ Американскій судостроитель Уэббъ.

Въ навигацію 1861 года доставлено имъ нагелей всего 77.815 шт.

За все это количество, по условленной цѣнѣ, причитается г. Уэббу 3.544 доллара 13 сентовъ, да, кромѣ того, за расходы по доставкѣ ихъ въ Кронштадтъ, 188 дол. 12 сент. всего 3.732 доллара 25 сент.

Въ число этихъ денегъ уплачено по настоящее время 3.449 дол. 35 сент. (что, по курсу, на наши деньги составитъ 6.021 р. 95 к.), и остается еще уплатить 282 дол. 90 сент. (до 800 р.).

Эта послѣдняя сумма не выдана потому, что нагель оказались не той толщины какой они были заказаны, а именно, вмѣсто $1\frac{1}{4}$ дюйм., въ $1\frac{1}{8}$ дюйм.; о причинѣ таковой разности сдѣланъ запросъ г. Уэббу чрезъ нашего Генеральнаго Консула въ Нью-Йоркѣ. Впрочемъ, по отзыву старшаго судостроителя въ Новомъ Адмиралтействѣ Инженеръ-Капитана *Иващенко*, доставленные нагеля, по своей толщинѣ, годны при постройкѣ клиперовъ.

6) *О заготовленіи тика, и гондурасскаго краснаго дерева.*

а) Чрезъ купца *Геллера*, по контракту, заключенному съ нимъ 18-го Марта 1861 года.

Въ 1859 году была куплена Кораблестроительнымъ Департаментомъ въ Англіи партія тикѣ и гондурасскаго краснаго дерева по цѣнамъ: за тикъ — 12 фунт. 13 шил., а за красное дерево — 12 фунт. 10 шил. за load., въ 50 куб. фут.

Между тѣмъ, съ усиленіемъ въ послѣднее время дѣятельности французскихъ и авглійскихъ адмиралтействъ и съ увеличеніемъ, вслѣдствіе того, потребности въ тикѣ и гондурасскомъ деревѣ, цѣны на эти лѣса стали постепенно возвышаться.

Такимъ образомъ, въ концѣ 1860 г., когда Морскому вѣдомству предстояла надобность въ тикѣ и гондурасскомъ деревѣ для фрегата «Петропавловскъ» и для пяти клиперовъ, и оно собирало свѣдѣнія относительно цѣнъ на этотъ лѣсъ, оказалось, что цѣны поднялись уже до 17 и болѣе фунтовъ стерл. за load., съ условіемъ платежа денегъ въ Лондонѣ.

Купецъ же Геллеръ изъявилъ готовность поставить тикъ, лучшаго качества, въ количествѣ до 75 т. куб. фут. по 15 $\frac{3}{4}$ фун. стерл. за load, и гондурасскаго дерева до 50 т. куб. фут. по 11 $\frac{1}{2}$ фун. стерл. за load, съ платою денегъ въ С.-Петербургѣ.

Въ слѣдствіе сего на поставку этихъ лѣсовъ, въ означенномъ количествѣ, заключенъ былъ съ Геллеромъ контрактъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 8-го марта 1861 г. ст. 22.004.

По контракту назначено было: одну половину тика, не менѣе 30 т. куб. фут., поставить въ навигацію 1861 г.; а остальное количество въ навигацію 1862 г.; гондурасское же красное дерево — все въ навигацію 1861 г.

Въ условіяхъ контракта сказано, что неисправность подрядчика считается съ перваго же неисполненія имъ контрактнаго срока, въ каковомъ случаѣ Морское вѣдомство можетъ дѣйствовать на его счетъ.

Въ навигацію 1861 г. купецъ Геллеръ не поставилъ вовсе ни тикъ, ни краснаго дерева, а потому о мѣрахъ, какія Департаментъ полагаетъ принять по этой операціи, представлено на разрѣшеніе Адмиралтействъ-Совѣта.

б) Чрезъ эксперта *Кауфмана*.

Въ началѣ 1861 г. сдѣлано было соображеніе, о предстоявшей въ томъ году потребности въ тикѣ.

При этомъ оказалось, что тикъ потребно до 60 т. куб. фут., въ томъ числѣ для фрегата «Петропавловскъ» и клиперовъ «Яхонтъ» и «Изумрудъ» до 35 т.; въ адмиралтействѣ же имѣлось на лицо около 46 т. Слѣдовательно недоставало противу требуемаго количества приблизительно до 14 т. куб. фут.

Хотя по контракту, заключенному съ купцомъ Геллеромъ, онъ обязанъ былъ поставить въ навигацію 1861 г. тикъ до 30 т. куб. фут., но какъ въ случаѣ аварій, которыя могли случиться съ его судами, или и другихъ причинъ, онъ могъ сдѣлаться неисправнымъ на срокъ, то, чтобы не остановить работъ по означеннымъ судамъ, Департаментъ, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, сообщилъ находящемуся въ Лондонѣ Капитанъ-Лейтенанту Колокольцову, что ежели цѣна на тиковое дерево понизится и онъ въ состояніи

будетъ приобрести это дерево лучшаго качества и требуемыхъ размѣровъ, по цѣнѣ отъ $16\frac{1}{2}$ до $17\frac{1}{2}$ ф. с. за load, съ доставкою въ Кронштадтъ, въ навигацію 1861 г., то купилъ бы одинъ грузъ или около 25 т. куб. фут. вмѣстѣ съ тѣмъ Департаментъ спрашивалъ Коммерціи Совѣтника *Великанова*, поставляющаго итальянскій дубъ, и состоящаго при Департаментѣ лѣснаго эксперта *Кауфмана*, не имѣютъ ли они въ виду партію тика лучшаго качества и по возможно-выгоднѣйшей для казны цѣнѣ?

Относительно *гондурасскаго краснаго дерева*, которое тоже было необходимо для фрегата «Петропавловскъ» и клиперовъ «Алмазъ» и «Жемчугъ» въ количествѣ до 30 т. куб. фут., велись переговоры съ торговымъ домомъ Бергбомъ въ Улеаборгѣ, который сдѣлалъ чрезъ Капитанъ-Лейтенанта Дунда предложеніе о порученіи этому дому приобрести гондурасское красное дерево для Морскаго вѣдомства, на торговомъ правѣ, на мѣстѣ заготовки этого лѣса.

Изъ собранныхъ такимъ образомъ свѣдѣній выгоднѣйшая для казны цѣна оказалась та, которую объявилъ экспертъ Кауфманъ: на тикъ — по $18\frac{1}{2}$ фун. ст., и на гондурасское красное дерево — по $13\frac{3}{4}$ фун. ст. за load, въ 50 куб. фут.

По сему, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, г. Кауфману предоставлено было приобрести для здѣшняго адмиралтейства тикъ — до 200, а гондурасскаго дерева — до 450 load, съ доставкою въ Кронштадтъ.

Въ послѣдствіи Кауфману прибавлено было, по 7 шил. на load, собственно на доставку лѣса, на пароходахъ.

На семъ основаніи Кауфманомъ доставлено до закрытія навигаціи, 200 load. тикъ и $185\frac{2}{5}$ load. гондурасскаго дерева, за которые заплачено 44.317 руб. 28 коп.

Кромѣ того, по полученнымъ свѣдѣніямъ, одинъ пароходъ «Фебе», на которомъ отправлено изъ Англіи гондурасское дерево $16\frac{3}{8}$ load., вслѣдствіе ранняго закрытія навигаціи, не успѣлъ дойти до Кронштадта и зашелъ на зимовку въ Ревель.

7) О приобретеніи, чрезъ эксперта Кауфмана **юкатанскаго дерева**, для траповъ.

Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ изволилъ замѣтить, что на пароходо-фрегатѣ «Камчатка», трапъ, сдѣланный въ Америкѣ двадцать лѣтъ тому назадъ, находится еще въ совершенно крѣпкомъ состояніи.

Вслѣдствіе сего поручено было г. Кауфману выписать также и юкатанскаго краснаго дерева, до 1000 куб. фут., по образцу лѣса, употребленнаго на трапъ пароходо-фрегата «Камчатка»; такъ какъ въ С. Петербургѣ такое дерево можно было купить лишь по весьма высокой цѣнѣ, а именно по 5 р. 40 к. за куб. футъ.

Приобрѣтенное же чрезъ Кауфмана, въ числѣ 16 брусевъ, заключающихъ въ себѣ 1.177 куб. фут., обошлось по 2 руб. 63 коп. за куб. футъ. Изъ 16 брусевъ, 14 оставлены въ Кронштадтѣ на трапы, а два доставлены въ С. Петербургъ; за всѣ 1.177 куб. футъ заплачено съ доставкой, 3.096 руб. 10 коп.

8) *О заготовленіи орѣховаго и ясеневаго дерева, а также американской акаціи, для Морской Артиллеріи.*

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ передалъ на соображеніе Кораблестроительнаго Департамента докладъ Артиллерійскаго Управленія относительно выписки изъ за-границы орѣховаго и ясеневаго дерева, а также американской акаціи, для пушечныхъ станковъ, съ принадлежностями, на нѣкоторыя новыя суда; но какъ не оказалось свободныхъ суммъ на этотъ предметъ, то, въ заготовленіи означеннаго лѣса, признано было возможнымъ ограничиться пропорціею, необходимою для одного фрегата «Дмитрій Донской».

Имѣя въ виду, что размѣры брусевъ, кряжей и шестовъ означеннаго лѣса опредѣлены по чертежамъ, а потому выписка онаго изъ за-границы представлялась затруднительною, Департаментъ произвелъ торги.

Въ день переторжки поданъ былъ одинъ только запечатанный пакетъ отъ купца *Горева*, по цѣнамъ котораго подрядъ простирался бы на 14.300 руб. 60 коп., а по цѣнамъ открытымъ чиновникомъ особыхъ порученій Капитанъ-Лейтенантомъ Беромъ—на 12.665 руб. 15 коп.

Принявъ въ соображеніе, что цѣны, объявленныя купцомъ Горевымъ значительно выше цѣнъ открытыхъ Капитанъ-Лейтенантомъ Беромъ, Департаментъ счелъ нужнымъ сдѣлать *вторичный вызовъ* къ торгамъ; но и вторичные торги имѣли тотъ же результатъ, какъ и первые: въ день переторжки подано было одно объявленіе отъ того же купца *Горева*, который однако же сдѣлалъ сбавку противу цѣнъ, объявленныхъ на первыхъ торгахъ, на 326 руб., а Капитанъ-Лейтенантъ Беръ донесъ,

что болѣе выгодныхъ цѣнъ, противъ обозначенныхъ въ первомъ его рапортѣ по этому предмету, пріискать не могъ.

Такъ какъ цѣны Капитанъ-Лейтенанта Бера оставались дешевле цѣнъ купца Горева, на 1.309 руб. 45 коп., а въ сравненіи съ справочными цѣнами С.-Петербургской Городской Думы ниже на 4.017 р. 25 коп., то и разрѣшено было: требуемое для пушечныхъ станковъ фрегата «Дмитрій Донской» орѣховое и ясеневое дерево и американскую акацію пріобрѣсти хозяйственнымъ образомъ, чрезъ Капитанъ-Лейтенанта Бера, а изъ 12.665 р. 15 к., нужныхъ на покупку лѣса: 7.171 р. 86 к. отнести на счетъ смѣты Кораблестроительнаго Департамента 1861 г.: по ст. $\frac{2}{8}$, на заготовленіе мѣди, такъ какъ на эту сумму передано Астраханскому порту изъ Артиллерійскаго Управленія 9 мѣдныхъ пушекъ, вѣсомъ въ 763 пуд. 21 ф. (9 р. 38 к. за пудъ); а остальные 5.503 р. 29 к.—на счетъ суммы, ассигнованной Кораблестроительному Департаменту по ст. 4, на заготовленіе лѣсовъ для Морской Артиллеріи.

Упомянутые лѣса, по доставленнымъ Кронштадтскимъ Артиллерійскимъ Управленіемъ квитанціямъ, приняты при свидѣтельствѣ Коммисіи и оказались годными на предметъ назначенія. Слѣдующія за нихъ деньги 12.665 руб. 15 коп. уплачены сполна.

9) *О поставкѣ сосновыхъ бревенъ, дубовыхъ кницъ и шлюпочныхъ шпангоутовъ купцомъ Русановымъ.*

Объ этой операціи, и вообще о заготовленіи для Морскаго вѣдомства сосноваго лѣса, изложены свѣдѣнія въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на страницахъ 140—146.

Все количество сосновыхъ бревенъ, слѣдовавшее по контракту отъ купца Русанова въ 1861 году, поставлено имъ сполна, а именно: въ С.-Петербургъ 8.736 и въ Кронштадтъ 8.950; всего 17.686 штукъ.

Въ этомъ числѣ оказалось бревно перваго сорта, для распиловки въ палубныя доски, 4.056 шт., за которыя уплачено, согласно съ контрактомъ, 20% болѣе противъ цѣнъ назначенныхъ за простозванныя бревна.

Все же количество сосновыхъ бревенъ, поставленныхъ Русановымъ въ 1860 и 1861 годахъ, простирается на сумму 129.505 руб. 11 коп., которая уплачивалась по мѣрѣ поставки.

Изъ дубовыхъ кницъ и шлюпочныхъ шпангоутовъ выставлено

Русановымъ только $\frac{2}{3}$ контрактнаго количества; остальная же треть слѣдовавшая къ поставкѣ въ 1861 году на сумму до 6.000 руб. имъ не доставлена.

Причина этой неисправности, какъ видно изъ представленнаго Русановымъ свидѣтельства, заключается въ томъ, что вблизи мѣстъ, гдѣ заготавливается дубъ, находятся топкія мѣста, и что проселочныя дороги, вслѣдствіе постоянныхъ дождей, такъ испортились, что не было никакой возможности сдѣлать отправку дуба съ мѣста заготовленія въ Москву.

По сему Русановъ проситъ отсрочить ему поставку кницъ и шпангоутовъ до 1862 года.

10) *О заготовленіи соснового и елового лѣса, въ потребность на 1862 и 1863 годы.*

Для удовлетворенія надобностей С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго портовъ, а также Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, въ сосновомъ и еловомъ лѣсѣ, въ потребность на 1862 г., въ Кораблестроительномъ Департаментѣ были произведены торги.

Къ торгамъ подано было запечатанное объявленіе отъ купца Гельмана; но какъ представленный имъ залогъ оказался не благонадежнымъ, то предложеніе Гельмана не могло быть принято.

По сему сдѣланъ былъ новый вызовъ къ торгамъ, на которые поданы были запечатанныя объявленія отъ купцовъ: *Маркевича, Епишкина и Русанова.*

Изъ объявленныхъ ими цѣнъ, низшими оказались цѣны купца *Маркевича*, но представленный имъ въ обезпеченіе залогъ оказался *тотъ самый*, который былъ представленъ къ первымъ торгамъ купцомъ *Гельманомъ*, а потому Департаментомъ отвергнуть, какъ неблагонадежный. Цѣны же купца *Русанова* были слишкомъ высоки, а цѣны купца *Епишкина* еще выше.

Вслѣдствіе сего и вторичные торги объявлены несостоявшимися и назначены были новыя.

На эти послѣдніе поданы запечатанныя объявленія отъ Устюжскаго помѣщика Подполковника *Коковцева*, повѣреннаго Коммерціи Совѣтника *Громова*, купца *Звѣрева* и купца *Русанова*.

Цѣны Русанова, которыя оказались ниже объявленныхъ г. Коковцевымъ и купцомъ Звѣревымъ, понижены были на этотъ

разъ на весьма значительную сумму, противу его цѣнъ на вторичныхъ торгахъ, такъ что послѣднія его цѣны близко подходили къ цѣнамъ контракта 1860 года.

При этомъ купецъ Русановъ объявлялъ, что, если съ нимъ будетъ заключенъ контрактъ не на *одинъ*, а на *два года*, то онъ сдѣлаетъ сбавку съ послѣдне-объявленныхъ имъ цѣнъ на *пять* процентовъ.

Количество сосновыхъ бревенъ, необходимыхъ для портовъ С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго было опредѣлено по трехлѣтней сложности расхода этого лѣса въ тѣхъ портахъ.

На семъ основаніи оказывалось нужнымъ заготовить для означенныхъ портовъ до 21.700 сосновыхъ бревенъ.

Но какъ еще не былъ испытанъ способъ заготовленія сосноваго лѣса *въ доски*, которыя составляютъ главную потребность адмиралтействъ въ сосновомъ лѣсѣ, то Департаментъ, имѣя въ виду открыть цѣны доскамъ всѣхъ размѣровъ, идущихъ на портовые надобности, а также, для опредѣленія, какъ выгоднѣе будетъ для адмиралтейства заготавливать сосновый лѣсъ: бревнами или досками, предположилъ: заготовить на *этотъ* разъ, для обоихъ портовъ, 16.175 шт. бревенъ и 38.700 шт. досокъ.

Во исполненіе же воли Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, чтобы приняты были мѣры къ составленію значительнаго запаса хорошо высушенныхъ палубныхъ досокъ, дабы не употреблять въ дѣло доски только что выпиленные и не просушенные надлежащимъ образомъ, Департаментъ назначилъ, что бы изъ числа 16.175 штукъ бревенъ было поставлено 12.750 штукъ бревенъ 1-го сорта, т. е. собственно на палубныя доски, а изъ 38.700 шт. досокъ, 30.200 штукъ палубныхъ 1-го сорта.

Все это количество сосноваго лѣса по цѣнамъ Русанова стоило бы 415.937 руб. 50 коп.

Между тѣмъ, изъ суммы, отпускаемой Департаменту на лѣсныя операціи, собственно на заготовленіе сосноваго лѣса для С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго портовъ и Ижорскаго завода, могло быть употреблено въ 1862 году только до 190 т. руб.

Какъ по сему, такъ и принимая во вниманіе, что по ходу кораблестроительныхъ работъ, не представляется надобности

въ усиленной заготовкѣ соснового лѣса, Департаментъ полагалъ возможнымъ:

Первое. Количество сосновыхъ бревенъ для здѣшняго и Кронштадтскаго портовъ, на 1862 и 1863 годы, ограничить цифрою заготовленія ихъ на 1861 г., съ тою разницею, что на 1861 годъ были законтрактованы одни *простозванныя бревна*, а на 1862 и 1863 годы назначить: *перваго* сорта, для распиловки исключительно въ палубныя доски $\frac{1}{4}$ часть всего количества, а *второго* сорта $\frac{3}{4}$.

Второе. Поставку палубныхъ досокъ въ каждый годъ ограничить потребностью въ нихъ для *четыреехъ фрегатове*, съ тѣмъ, чтобы въ теченіи *двухъ* лѣтъ составилъ запасъ палубныхъ 1-го сорта досокъ на 8 фрегатове, который и послужилъ бы основаніемъ къ составленію запаса таковыхъ досокъ въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ потребностямъ въ оныхъ портовъ Кронштадтскаго и С.-Петербургскаго.

Третье. Въ замѣнъ сокращаемаго количества сосновыхъ бревенъ для означенныхъ портовъ, заготовить для обоихъ портовъ еловыхъ бревенъ, по 4.800 штукъ на каждый годъ и для cadaго порта, вмѣнивъ портовымъ начальствамъ въ непремѣнную обязанность обратить особенное вниманіе Инспекторовъ кораблестроительныхъ работъ, чтобы для всѣхъ тѣхъ вспомогательныхъ работъ, въ которыхъ можно допустить употребленіе еловаго лѣса, какъ на примѣръ, на подставы, на подмостки шергена, проушины и прочіе: непременно былъ употребляемъ этотъ лѣсъ а не сосновый, который стоитъ значительно дороже еловаго.

На сихъ основаніяхъ, и съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (жур. 29-го Ноября 1861 г. ст. 22.291) заключенъ контрактъ съ купцомъ Русановымъ, 9-го Декабря 1861 года, на поставку *соснового и еловаго лѣса*, для портовъ С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго, а также для Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, въ теченіе *двухъ* лѣтъ, на сумму 364.726 руб. сер.

11) По соображеніи портовыхъ средствъ на *выгрузку и уборку лѣсовъ*, съ количествомъ лѣсовъ, которые должны были прибыть въ навигацію 1861 года къ портамъ: С.-Петербургскому и Кронштадтскому, на выгрузку таковыхъ лѣсовъ съ судовъ и уборку оныхъ въ сараи или стабеля, заключенъ

былъ контрактъ съ купцомъ Русановымъ, примѣрно, до 150 т. куб. фут., на сумму до 10.000 р. с.; но какъ ни *Феллейзенъ*, ни *Геллеръ* не исполнили своихъ обязательствъ по доставкѣ: первый — большемѣрныхъ лѣсовъ, а послѣдній — тикъ и гондурасскаго краснаго дерева, то операція по настоящему контракту съ Русановымъ простиралась только на 4.655 р. 13 к.

12) За отправку лѣсовъ въ Ревель и Свеаборгъ, въ количествахъ: дубу — 8.554 куб. фут., лиственницы — 140 куб. фут., сосновыхъ и еловыхъ бревенъ 321, и сосновыхъ досокъ 793 шт., на законтракованныхъ для сего судахъ, заплачено 5.186 руб. 40 коп.

13) Въ 1861 году окончился срокъ на который, какъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на стр. 123, въ статьѣ о распредѣленіи на 1860 и 1861 годы суммы (675 т. р. с.), отпускаемой Морскому вѣдомству на покупку лѣсовъ, предоставленъ былъ въ распоряженіе Департамента 1 % съ этой суммы, на содержаніе чиновниковъ, собраніе свѣдѣній и проч. подобныя расходы *по лѣснымъ операціямъ*.

Имѣя въ виду, что еще многія предположенія, долженствующія служить къ усовершенствованію лѣсной части, не осуществились, требуя дальнѣйшей обработки, и что, сверхъ того, Кораблестроительному Департаменту предстоитъ разработка многихъ другихъ важныхъ вопросовъ, какъ напримѣръ: по снабженію нашихъ адмиралтействъ *металлами*, требованія на которые ежегодно возрастаютъ, а также составленіе *инструкцій* портовымъ чинамъ, Департаментъ ходатайствовалъ объ оставленіи въ его распоряженіи одного процента съ 675 т. р. с. на дальнѣйшее время, — на что и испрошено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, въ 30-й день Октября 1861 года, Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе, съ тѣмъ, чтобы такое распоряженіе было вновь соображено съ надобностями въ этомъ отношеніи Департамента, при пересмотрѣ новаго образованія Управленія Морскимъ Министерствомъ и штатовъ онаго, по истеченіи 5-ти лѣтняго срока, на который они утверждены.

ЗАГОТОВЛЕНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ ПОРТАМИ.

14) Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ, на стр. 238, сказано, что Департаментъ заготавливаетъ

для Кронштадтскаго и прочихъ портовъ, только такіе предметы, заготовленіе которыхъ порты не приняли на себя.

Изъ отчетовъ портовыхъ конторъ видно, что операціи портовъ, по заготовленію различныхъ предметовъ въ 1861 году, простирались:

Кронштадтскаго	на 218.000 р. 30 ³ / ₄ к.
Николаевскаго . . . »	144.539 р. 38 ¹ / ₄ к.
Астраханскаго . . . »	91.359 р. 61 к.
Архангельскаго . . . »	13.727 р. 84 ¹ / ₂ к.
Ревельскаго »	3.124 р. 80 к.
Бакинскаго »	1.499 р. 42 к.
Свеаборгскаго. (Свѣдѣній объ этомъ въ отчетѣ порта не имѣется).	

Доставка.

1) Между С. Петербургомъ, Кронштадтомъ и Адмиралтейскими Ижорскими заводами, доставка матеріаловъ и вещей производилась, какъ и въ 1860 году, на казенныхъ судахъ, состоящихъ при держурствахъ С. Петербургскаго и Кронштадтскаго портовъ. Всего перевезено вѣсовою тяжестью 394.962 пуд., т. е. на 53.102 пуда болѣе противу 1860 года; и сверхъ того 5.465 штукъ лѣса и 7.258 военныхъ чиновъ.

Перевозка произведена тѣмъ же числомъ судовъ, что и въ 1860 году; а именно ею заняты были 70 судовъ: *паровыхъ* — 19 и *грузовыхъ* — 51.

Признавая полезнымъ знать стоимость этой операціи, въ видахъ изысканія средствъ къ ея удешевленію, Департаментъ поручалъ конторѣ надъ С. Петербургскимъ портомъ оцѣнить настоящую перевозку.

Контора, сообщивъ, что эта перевозка обошлась казнѣ до 18.000 руб. сер., не считая ⁰⁰/₀₀ съ капитала, употребленнаго на постройку судовъ, употребленныхъ при этомъ, присовокупилъ, что, съ замѣною *деревянныхъ грузовыхъ судовъ* поступившими уже къ порту *железными*, не требующими столь частаго и большаго ремонта, въ сравненіи съ деревянными, вышеприведенная цифра должна значительно сократиться.

ВЪ РЕВЕЛЬ И СВЕАБОРГЪ.

Слѣдовавшіе въ эти порты Адмиралтейскіе грузы были доставлены, въ теченіи навигаціи 1861 года, на казенныхъ су-

дахъ изъ Кронштадта, по распоряженію тамошняго портового начальства.

Встрѣченные при этомъ затрудненія въ сдачѣ груза, указали на необходимость дополнить инструкцію, данную лицамъ, сопровождающимъ Адмиралтейскіе грузы, какъ объ этомъ изъяснено въ XI отдѣлѣ настоящаго отчета, въ статьѣ *объ инструкціяхъ*.

ВЪ АРХАНГЕЛЬСКѢ.

Отправка произведена зимнимъ путемъ, съ подряда, съ платою за вещи, въ коихъ вѣсу не болѣе 30 пуд., по 93 коп. съ пуда, т. е. дешевле противу 1860 г. на 2 коп.; а за предметы, вѣсившіе отъ 30 до 100 пудовъ, по той же цѣнѣ, что и въ 1860 г.; именно по 1 руб. 37 коп. съ пуда.

Весь грузъ вѣсилъ 5.873 пудъ 19¼ фунта. О доставленіи въ Архангельскій портъ предметовъ, составлявшихъ грузъ, въ исправности и цѣлости, имѣются донесенія тамошней конторы надъ портомъ. Транспорты были сопровождаемы Подпоручикомъ 1-го Ластоваго Экипажа Токаревымъ и 9 конвоирами. Доставка груза обошлась въ 5.842 р. 93 коп., въ чѣмъ и сдѣланъ съ подрядчикомъ окончательный расчетъ.

ВЪ НИКОЛАЕВѢ (Хер. губер.).

Въ 1861 г. всѣ предметы, заготовленные Департаментомъ и сдѣланные на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ для Черноморскаго вѣдомства, доставлены были въ Николаевъ, согласно съ желаніемъ главнаго командира Николаевскаго Порта, чрезъ посредство Общества транспортированія и страхованія кладей, съ уплатою за доставку въ 70 дневный срокъ — по 1 руб. 85 коп., а въ 40 дневный — по 2 р. 15 к. съ пуда.

ВЪ АСТРАХАНЬ.

На доставку адмиралтейскаго груза въ Астрахань, по предварительно составленнымъ условіямъ, были произведены въ Департаментѣ торги, на коихъ торговалось восемь лицъ и приняты были въ соображеніе цѣны, отобранныя чиновникомъ особыхъ порученій отъ Общества «Самолетъ» и Компаніи, подъ фирмою «Надежда».

Нисшая цѣна осталась за Тверскимъ купцомъ Абакумовымъ,

а именно за доставку по $36\frac{1}{2}$ коп., за погрузку по $1\frac{1}{4}$ коп. и за выгрузку на мѣстѣ, въ Астрахани, по $1\frac{1}{2}$ коп. съ пуда. Цѣна за доставку дешевле цѣны 1860 г., за то же на $1\frac{1}{2}$ коп.

По заключенному на сей предметъ контракту, грузъ надлежало доставить въ Астрахань къ 1-му Октября 1861 года.

Транспортъ съ грузомъ отправился изъ С.-Петербурга 18 Іюня на *шести* судахъ, по прибытіи коихъ къ Нижегородской пристани, 7-го Августа, грузъ перегруженъ былъ на *два* баржи, на коихъ и прибылъ въ Астрахань благополучно, и, по донесенію тамошней конторы надъ портомъ, въ отличномъ порядкѣ, 13-го Сентября, т. е. ко времени, ранѣе котораго еще ни одинъ транспортъ съ адмиралтейскимъ грузомъ не достигалъ Астрахани.

Столь успѣшное доставленіе адмиралтейскаго груза въ Астрахань, слѣдуетъ отнести, между прочимъ, къ извѣстной уже распоряжительности Подпоручика *Бнердечевскаго*, сопровождавшаго грузъ, а также къ приведенію въ исполненіе предположенія, заявленнаго въ отчетѣ Департамента за 1860 г., о снабженіи на будущее время лицъ, сопровождающихъ адмиралтейскіе грузы въ Астрахань, нѣкоторою суммою денегъ, для того, чтобы они могли, въ случаѣ неисправности подрядчика, дѣйствовать на его счетъ.

Имѣя въ своемъ распоряженіи 1.000 руб. сер., Подпоручикъ Бнердечевскій не допускалъ напрасныхъ остановокъ транспорта въ пути, тогда какъ уже на четвертый день по выходѣ транспорта изъ С.-Петербурга судовщикъ объявилъ, что онъ далѣе идти не можетъ, по неимѣнію денегъ; то же случилось и 26-го Іюля.

Нагрузка транспорта въ С.-Петербургѣ производилась казенными людьми. Во всемъ грузѣ, по пріемѣ его къ Астраханскому порту, оказалось вѣсу 30.021 пуд. 9 фунтовъ.

А потому подрядчику слѣдовало:

За доставку груза	10.957 р. $74\frac{3}{4}$ к.
За выгрузку груза.	450 » $31\frac{1}{2}$ »

Итого. . . . 11.408 р. $6\frac{1}{4}$ к.

Изъ нихъ, за преждевременную выдачу

денегъ судовщику, удержано, согласно съ
условіемъ контракта 19 р. 22 к.

За тѣмъ подрядчику выдано 11.388 р. 84 $\frac{1}{4}$ к.
Слѣдовательно доставка адмиралтейска-
го груза въ Астрахань въ 1861 г. обошлась
казнѣ *дешевле* противу 1860 года на 450 р. 32 $\frac{1}{6}$ к.

Операция эта сопровождалась еще и другими обстоятель-
ствами, о коихъ необходимо упомянуть, въ видахъ предотвраще-
нія ихъ на будущее время, а именно:

1) Тюкъ, съ такелажемъ, слѣдовавшимъ въ Астраханскій
портъ изъ Кронштадтскаго, былъ такъ дурно упакованъ, что
рогожи и веревки, съ пломбами, свалились съ этихъ тюковъ
вслѣдъ за доставленіемъ ихъ въ С.-Петербургъ, а по прибытіи
транспорта въ Астрахань, въ означенныхъ тюкахъ оказалось
вѣсу на 46 пуд. 35 фунт. менѣе противу назначеннаго въ ну-
мерникѣ.

2) Въ ящикахъ, отправленныхъ съ Адмиралтейскихъ Ижор-
скихъ заводовъ съ листовою мѣдью, не^н оказалось восьми ли-
стовъ оной; и

3) Бура, отправленная изъ С.-Петербурга, въ количествѣ
6 пуд. 10 фунт., изъ поставки 1860 г., купцовъ *Жевягина* и
Маевского, оказалась смѣшанною съ квасцами, а потому при-
знана негодною для употребленія.

Въ слѣдствіе сего Департаментомъ слѣланы слѣдующія
распоряженія.

1) Какъ обвязки и пломбы на ящикахъ съ мѣдью найдены
Астраханскою портовою Коммисіею неповрежденными, а по-
тому вина въ недостаткѣ мѣди падаетъ на тѣхъ лицъ, которые
наблюдаютъ за правильною отправкою грузовъ съ заводовъ,
то предписано Начальнику заводовъ взыскать съ этихъ лицъ
сумму равную стоимости неокказавшейся мѣди и эти деньги за-
писать на приходъ, что и исполнено.

Всего взыскано 20 р. 58 коп., а именно:

Съ Капитана 6 рабочаго экипажа Максимова 7 р. 28 $\frac{1}{2}$ к.
Коммисара Орѣхова 8 » 98 »
Браковщика Прохорова 3 » 46 »

Вахтера Филипова. 69 к.
 Унтеръ-офицера Голицына 17 »

Итого. 20 р. 58 к.

2) Сдѣлано сношеніе съ Конторою надъ Кронштадтскимъ портомъ о пополненіи убытка, происшедшаго отъ небрежной укупорки такелажа, на счетъ виновныхъ въ этомъ, и

3) Предписано Предсѣдателю Приѣмной Коммисіи по С-Петербургскому порту, по части экипажескихъ магазиновъ, пересвидѣтельствовать самымъ тщательнымъ образомъ все наличное количество буры, поставленной въ 1860 г. упомянутыми купцами, и о томъ, что окажется донести, съ присовокупленіемъ свѣдѣнія, чрезъ какихъ художниковъ Коммисія удостовѣрилась въ доброкачественности буры и кто, въ то время, были членами оной, для дальнѣйшихъ по сему предмету распоряженій.

ВЪ НИКОЛАЕВСКЪ (на Амурѣ).

Операція 1859 года.

Обстоятельства, сопровождавшія доставку въ При-Амурскій край адмиралтейскаго груза, отправленнаго туда въ 1859 году, изложены въ отчетахъ Кораблестроительнаго Департамента за 1859 и 1860 годы, на страницахъ: 122—125 1859 и стр. 90 и 91-я 1860 годовъ.

Описаніе этихъ обстоятельствъ доведено до Января мѣсяца 1861 г. когда, въ слѣдствіе аварии, случившейся и со вторымъ судномъ, на которое означенный грузъ былъ-перегруженъ въ Копенгагенѣ, а именно съ кораблемъ «Готорпъ», контрагенту Капитану *Бутковскому* предоставлено было право распорядиться съ грузомъ, какъ *хозяину*.

По прибытіи Капитана Бутковского въ Гамбургъ и по соглашенію его съ хозяиномъ судна Готторпъ, Бременскимъ купцомъ Бишофомъ и агентами страховыхъ обществъ, положено было между ними:

1) Уничтожить сертепартію (договоръ) съ Готторпомъ, считать для него Батавію пунктомъ назначенія, произвести диспашъ на мѣстѣ и уплатить хозяину судна всѣ падающіе на грузъ расходы, а также требуемый имъ за пройденное разстояніе фрахтъ.

2) Такъ какъ, при отправленіи груза, Морское Министерство изъ 125 т. руб. полной стоимости груза, застраховало только часть, оставляя на свой рискъ 35 т. руб., то раздѣлить грузъ на двѣ части: *застрахованную* и *незастрахованную*.

3) На вновь нанятыхъ судахъ немедленно отправить застрахованную часть, составляющую по казенной оцѣнкѣ около 90 т. руб., и перенести страхованіе на новыя суда въ полной цѣнѣ груза.

4) Дальнѣйшую отправку орудій, представляющихъ не застрахованную цѣнность груза, оставить на обязанности, по принадлежности, Морскаго вѣдомства.

5) Всѣ аварийные расходы по грузу и фрахтовые суммы, какъ-то: Бишофу и за новыя суда произвести *кредитомъ и деньгами*, а не *изъ цѣнности груза*. Необходимый на то кредитъ страхователи соглашались открыть въ Батавіи у какого либо торговаго дома, съ тѣмъ, чтобы произвести съ ними расчеты въ Гамбургѣ, при полученіи счетовъ.

Между тѣмъ, 24 Февраля 1861 г., Его Императорское Высочество Генераль-Адмиралъ изволилъ объявить, что пушки, отправленные на Амуръ въ 1859 г. и находящіеся въ Батавіи, можно отправить въ Владивостокъ.

Во исполненіе таковаго приказанія и вышензясненнаго рѣшенія, застрахованный грузъ отправленъ на Ганноверскомъ суднѣ «Доллартъ», а подъ орудія зафрахтовано Капитаномъ Бутковскимъ особое судно «Эмма», которое должно было отправиться въ Владивостокъ въ Январѣ мѣсяцѣ 1862 г.

Какъ выгрузка орудій лежитъ на обязанности казны и за каждый день излишняго простоя судна по этому случаю казна платитъ по 50 р. сер. въ день, то Департаментъ еще въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1861 года просилъ командира Сибирской флотиліи и портовъ Восточнаго Океана, а также бывшаго Начальника нашей эскадры въ Китайскихъ водахъ, Контръ-Адмирала Лихачева принять зависящія отъ нихъ мѣры къ своевременной выгрузкѣ орудій, по приходѣ судна къ мѣсту назначенія.

Отъ 5-го Сентября 1861 г., Свиты Его Величества Контръ-Адмиралъ Козакевичъ увѣдомилъ, что судно «Доллартъ», прибыло въ де-Кастри 4-го Августа 1861 г., и грузъ переданъ на транспортъ «Манджуръ», изъ груза же нѣкоторая часть оказалась подмоченною, а нѣсколько ящиковъ найдены сломанными.

Приведеніе въ извѣстность количества и стоимости попорчен-
ныхъ или недостающихъ вещей возложено на особую комиссію.

Объ аваріи, случившейся съ кораблемъ «Готорпъ», контра-
гентъ Бутковский представилъ диспашъ и счета произведен-
ныхъ имъ расходовъ. То и другое препровождено, для повѣрки,
къ состоящему при С.-Петербургской бяржѣ диспашеру г.
Геймбюргеру.

Операция 1860 года.

Адмиралтейскій грузъ, отправленный въ при-амурскій край,
въ заливъ де-Кастри, въ 1860 г., на за-фрактованномъ купече-
скомъ кораблѣ «Горизонтъ», прибылъ къ мѣсту назначенія, бла-
гополучно, 16-го Мая 1861 г., т. е. ранѣе срока, а именно
іюля мѣсяца, опредѣленнаго контрактомъ.

Выгрузка корабля произведена въ 44 дня, а слѣдовало это
исполнить не долѣе 45 дней.

При освидѣтельствованіи груза, особою комиссіею, нѣко-
торыя предметы онаго найдены *подмоченными*, а другіе *попор-*
ченными.

По контракту, неявка и порча груза въ пути, лежала на
отвѣтственности контрагента Капитана Бутковского, съ кото-
раго и слѣдовало взыскать сумму, равную стоимости попорчен-
наго или утраченнаго.

Между тѣмъ комиссія, обозначивъ собственно попорченныя
мѣста (тюки), не объяснила, какъ бы слѣдовало, какіе именно
предметы и на какую сумму оказались испорченными или въ
неявкѣ, и потому въ магазины не принятыми, хотя и имѣла
возможность сдѣлать это, такъ какъ въ ея распоряженіи нахо-
дились номерники и накладныя, въ коихъ показаны: *вѣсъ, число,*
количество, мѣра и стоимость каждаго предмета, отправленнаго
на «Горизонтъ».

Такое упущеніе лишило Департаментъ возможности сдѣ-
лать нынѣ же *окончательный расчетъ* по настоящей операциі.
А потому Департаментъ, потребовавъ недоставленныя коммисіею свѣдѣнія, въ необходимости былъ удержать изъ осталь-
ныхъ денегъ, слѣдовавшихъ Капитану Бутковскому за доставку
груза, — 962 р. 9¼ к. с., т. е. примѣрную (и вѣроятно болѣе
дѣйствительной) стоимость попорченныхъ и утраченныхъ ве-

щей, сообразно стоимости тюковъ, въ коихъ эти вещи находились.

Какъ подобные случаи могутъ повториться и на будущее время, то, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, сообщено Командиру портовъ Восточнаго Океана обратить на упущеніе комиссіи вниманіе и вѣнать въ обязанность лицамъ, свидѣтельствующимъ грузы, доставляемые отсюда въ тѣ края, опредѣлять и стоимость попорченнаго или утраченнаго, на основаніи номерниковъ и накладныхъ; имѣемыхъ при грузахъ.

Операція 1861 года.

Въ 1861 году стоимость адмиралтейскаго по кораблестроительной части груза, который надлежало отправить въ порты Восточнаго Океана, простиралась слишкомъ на 250.000 р. с.

Бывшій Генераль-Губернаторъ Восточной Сибири, въ слѣдствіе представленія Командира Сибирской флотиліи и портовъ Восточнаго Океана, полагалъ все требуемое по смѣтѣ на 1861 г. для Сибирской флотиліи, по кораблестроительной части, а также предметы обмундированія, заказать чрезъ Амурскую Компанію.

По истребованіи отъ Компаніи цѣнъ, по коимъ она можетъ принять на себя заготовку и доставку въ Николаевскъ всего, что требовалось для Сибирской флотиліи по смѣтѣ Кораблестроительнаго Департамента на 1861 г., оказалось, что снабженіе этими вещами портовъ Восточнаго Океана, чрезъ посредство Амурской Компаніи, обошлось бы дороже, противу исчисленной Департаментомъ на этотъ предметъ суммы, на 97.550 р. с.

Посему заготовленіе въ 1861 г. матеріаловъ для Сибирской флотиліи и отправка оныхъ, по назначенію, остались, по прежнему, на обязанности Кораблестроительнаго Департамента.

Изыскивая мѣры къ удешевленію и большому обезпеченію успѣха въ доставкѣ адмиралтейскихъ грузовъ въ Николаевскъ, Кораблестроительный Департаментъ остановился, на *первый* разъ, на двухъ слѣдующихъ мѣрахъ:

1) Построить съ этою цѣлью особое судно, которое доставляло бы отсюда въ Николаевскъ слѣдующіе туда адмиралтейскіе грузы, а на обратномъ пути заходило бы въ мѣста

произрастанія дорогихъ лѣсовъ, требующихся цынѣ въ Кораблестроеніи, принимало тамъ грузы этихъ лѣсовъ и привозило ихъ сюда.

Предположеніе это, какъ видно изъ перваго отдѣла настоящаго отчета, приведено въ исполненіе, постройкою транспорта «Гилякъ», который отправился уже на Амуръ, нагруженный судами и другими предметами, слѣдующими въ порты Восточнаго Океана.

Особой суммы на постройку транспорта ассигновано не было; расходы по этой операціи покрыты изъ общей операціонной суммы, назначенной на постройку судовъ для Сибирской флотиліи и на доставку ихъ на Амуръ.

и 2) Предоставлять перевозку грузовъ на Амуръ такимъ лицамъ, которыя имѣютъ свои собственныя суда, способныя совершать дальнія плаванія, и на такихъ условіяхъ, кои избавляли бы Морское вѣдомство отъ необходимости, въ случаѣ аварий, производить аварийные расходы на свой счетъ чрезъ неизвѣстныхъ лицъ, а потомъ уже отыскивать эти издержки со страховыхъ обществъ, какъ это принято за правило въ подобныхъ случаяхъ, но что сопряжено съ большими затрудненіями и значительною перепискою.

На этихъ условіяхъ изъявилъ готовность принять на себя въ 1861 г. доставку груза на Амуръ Біернеборгскій купецъ *Карстремъ*, съ платою по одному р. с. съ пуда груза, не считая пассажировъ, собственно за перевозъ которыхъ платы не назначается, но за продовольствіе ихъ въ пути полагается: за взрослыхъ по 18, а за малолѣтнихъ, отъ 1 года до 10 лѣтъ, по 9 руб. въ мѣсяцъ, и съ тѣмъ, что грузъ будетъ доставленъ въ заливъ де-Кастри не позже Іюля мѣсяца 1862 г., а оттуда въ Николаевскъ.

Въ обезпеченіе исправнаго выполненія принятаго Карстремомъ обязательства, имѣется залогъ равный *третьей* части всей провозной суммы.

Цѣна, объявленная Карстремомъ, а именно по 1 р. с. съ пуда, оказалась *ниже* противу того, во что обойдется доставка грузовъ, отправленныхъ на Амуръ въ 1859 и 1860 году чрезъ Капитана Бутковского, на 19 к. съ пуда.

Представленіе Департамента о предоставленіи перевозки адмиралтейскаго груза въ 1861 г. купцу Карстрему, утверждено

Адмиралтействъ-Совѣтомъ по журналу 3-го Мая 1861 года ст. 22.058.

Представленное Карстремомъ судно «Тритонъ» было освидѣтельствовано въ Кронштадтѣ особою комиссіею.

Коммисія, принимая въ соображеніе систему постройки, состояніе вооруженія и снабженія, а равнымъ образомъ здоровое состояніе всѣхъ членовъ корпуса судна «Тритонъ», признала его благонадежнымъ къ совершенію предстоящаго ему плаванія.

Количество погруженнаго въ него груза составляетъ 32.247 пуд. $21\frac{3}{4}$ фун.

Судно оставило Кронштадтъ 9-го Октября 1861 г. и прибыло благополучно въ Соутгамптонъ, гдѣ были погружены на него еще нѣкоторые предметы, заготовленные для Сибирской флотиліи чрезъ Капитанъ-Лейтенанта Колокольцова, вѣсомъ 7.500 пуд.

За тѣмъ «Тритонъ» 25-го Ноября того-же 1861 г. отправился далѣе.

Грузъ застрахованъ не только отъ совершенной гибели, но и отъ аварій, въ 147.330 р. 25 к. с., за что уплачено страховой преміи 16.923 р. 90 к.

Остальные предметы изъ адмиралтейскаго груза, вѣсомъ до 23 т. пуд., которые также слѣдовало отправить въ Николаевскъ въ 1861 г., доставлены были въ Гамбургъ на транспортъ «Красная Горка», и тамъ размѣщены на транспортъ «Гилякъ» и шкуну «Сахалинъ».

ОТДѢЛЪ VI.

ОБЪ УСТРОЙСТВѢ ПОРТОВЪ И АДМИРАЛТЕЙСТВЪ.

1) Въ началѣ VI отдѣла отчета Департамента за 1860 годъ, имѣются свѣдѣнія о предположеніяхъ на счетъ устройства въ портахъ С. Петербургскомъ и Кронштадтскомъ, 16 подъемныхъ крановъ и приобрѣтенія для этихъ же портовъ поименованныхъ на 158 страницѣ машинокъ, инструментовъ и станковъ.

Въ 1861 году главный инженеръ-механикъ Балтійскаго флота, разсмотрѣвъ сообщенныя ему данныя по изготовленію означенныхъ крановъ на здѣшнихъ частныхъ заводахъ, сообщилъ, что Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ приказалъ, вмѣсто *шестнадцати* подъемныхъ крановъ, заказать только *десять*, а именно: заводчику Берду *три* крана, въ 20 тонъ каждый, для Галернаго Острова, С. Петербургскаго Новаго Адмиралтейства и Кронштадтскаго порта; заводчикамъ Карру и Макферзену *семь* крановъ, изъ нихъ: 5-тъ въ 10 тонъ каждый,—четыре для С. Петербургскаго Новаго Адмиралтейства и одинъ для Кронштадтскаго порта и для сего же порта *два*—въ 2 тона каждый.

Заказъ этотъ сдѣланъ, съ разрѣшенія Адмиралтействъ Совѣта, по журналу 3-го Мая 1861 г. ст. 22.060, за объявленные заводчиками оптовые цѣны Бердомъ — 27.695 руб., а Карромъ и Макферзеномъ—18.205 руб.

Работы по установкѣ крановъ отложены до 1862 года, такъ какъ въ 1861 году не могли быть приведены къ окончанію производимыя подъ наблюденіемъ Строительнаго Управленія Морскаго Министерства работы по устройству фундаментовъ подъ эти краны.

По этому подряду заводчикамъ выданы однѣ задаточныя деньги, подъ особые залоги, всего въ количествѣ — 18.277 руб.

Работы по изготовленію крановъ были освидѣтельствованы главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго флота, который удостовѣряетъ, что краны будутъ готовы къ установкѣ, къ открытію навигаціи.

2) Изъ станковъ и инструментовъ доставлены, какъ для здѣшняго, такъ и для Кронштадтскаго порта: *Даніель-струги; струги Вудворта; машинки: для дѣланія гнѣздъ подъ шипы и самихъ шиповъ; станки для отдѣлки карнизовъ, и машинки, съ принадлежностями, для дѣйствія круглою пилою.*

Приобрѣтеніе этихъ предметовъ, въ Нью-Йоркѣ, чрезъ наше Консульство, съ доставкою въ Кронштадтъ, обошлось въ 7.269 руб.; изъ нихъ, назначенные для С. Петербургскаго порта, уже доставлены въ этотъ портъ и будутъ установлены въ Новомъ Адмиралтействѣ, въ обдѣлочномъ сараѣ.

Для руководства при установкѣ и управленіи станками, при

каждомъ изъ нихъ имѣются печатныя наставленія. Для приобученія же нашихъ мастеровыхъ къ обращенію съ этими инструментами, разрѣшено нанять механика, вполне знакомаго съ ихъ употребленіемъ и примѣненіемъ къ работамъ самаго разнообразнаго рода; о чемъ и сообщено Управляющему нашимъ Консульствомъ въ Нью-Йоркѣ.

Вмѣстѣ съ этими станками и инструментами, предложено было выписать машинку для выдѣлки пробокъ, накладываемыхъ сверхъ шляпокъ гвоздей и болтовъ; но консулъ затруднился исполнить это требованіе, такъ какъ станки, употребляемые съ этою цѣлью нынѣ, стоятъ въ семь разъ дороже противу стоимости машинокъ.

С. ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ.

1) Въ отчетѣ за 1860 г. сказано о производствѣ и окончаніи работъ по углубленію бара главнаго Невскаго фарватера.

Изъ отчета, представленнаго производителемъ этихъ работъ инженеръ Генераль-Маіоромъ Барономъ Тизенгаузеномъ, объ отпущенныхъ ему деньгахъ 758 руб., видно, что изъ этихъ денегъ имъ издержано только 680 р. 75 к., а именно:

На производство суточныхъ денегъ	
Офицерамъ	608 р. — к.
И на покупку матеріаловъ	72 » 75 »

Итого . . . 680 р. 75 к.

Сверхъ того стоимость лѣсовъ, отпущенныхъ къ этимъ работамъ отъ здѣшняго порта, составляетъ 327 р. 71 к. с.

2) Къ свѣдѣніямъ, имѣющимся въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на страницѣ 160, объ устройствѣ въ здѣшнемъ портѣ новыхъ экипажескихъ магазиновъ, слѣдуетъ сказать, что работы по этому предмету окончены и портовое имущество, хранившееся въ прежнихъ магазинахъ, въ Новой Голландіи перенесено въ новые, за исключеніемъ нѣкоторыхъ громоздскихъ вещей.

Для храненія этихъ вещей, въ 1860 г. предполагалось построить, сверхъ уже имѣющагося, еще два деревянныхъ сарая, но впослѣдствіи одинъ изъ нихъ отмѣненъ, а постройка другого окончена.

На постройку этого сарая и на устройство экипажескихъ магазиновъ отпущено отъ порта:

дѣсовъ на 22.172 р. 49 к.

железа 497 » 32 »

И израсходовано денегъ:

По устройству магазиновъ 10.775 » 36 »

По устройству сарая 282 » 00 »

Итого 33.727 р. 49 к.

3) Въмѣсто водокачальной паровой машины, погибшей, какъ сказано въ отчетѣ за 1860 г., при крушеніи парохода «Arctic», приобрѣтена другая.

4) Въ Новомъ Адмиралтействѣ:

а) Удлиненъ дедевянный элингъ; стапель онаго исправленъ, а самый элингъ закрытъ. Стоимость употребленныхъ на эти работы матеріаловъ и рабочей силы составляетъ 11.456 р. 28 к.

б) Работы по капитальному исправленію Мортонова элинга, производимыя Строительнымъ Управленіемъ, еще продолжаются. Средствами же порта: исправлена тележка, повѣренъ и собранъ ручной механизмъ для вытаскиванія судовъ, а также собрана и установлена для той же цѣли, паровая машина въ 12 силъ, изготовленная, какъ сказано въ VII отдѣлѣ настоящаго отчета, на Кронштадтскомъ пароходномъ заводѣ.

Стоимость рабочей силы и матеріаловъ, употребленныхъ на исправленіе тележки, а также на сборку и установку механизмовъ, простирается на 9.000 р. 72 $\frac{1}{2}$ к.

в) Согласно съ волею Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала одна изъ комнатъ котельнаго мастерства приспособлена къ цинкованію желѣза.

г) Устройство новой портовой кузницы, о чемъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 162, окончено и работы въ ней уже производятся.

Работы по установкѣ механизмовъ и другихъ приспособленій, по механической части, производились подѣ непосредственнымъ наблюденіемъ и по указаніямъ главнаго инженеръ-механика Балтійскаго флота.

Въ кузницѣ устроены: двѣ сварочныя печи и четыре стѣнныхъ крана, до 1-го тона подъемной силы, каждый, и устано-

алены: паровая машина въ 12 силъ; два паровыхъ молота въ 1 тоннъ и въ 5 центнеровъ; два крана для молота въ 1 тоннъ; желѣзообработной и пробивательный станокъ, съ механизмомъ въ 5 силъ; два вентилятора; 4-е двойныхъ и 8 ординарныхъ горновъ, и ручной прессъ, для продавливанія дыръ въ ридерсахъ.

Чтобы предоставить порту возможность производить кузнечныя работы съ надлежащею отчетливостью, а также для указанія мастеровымъ всѣхъ приѣмовъковки тяжелыхъ вещей паровыми молотами, кузнечнымъ мастерамъ въ эту кузницу назначенъ старшій инженеръ-механикъ Кронштадтскаго пароводнаго завода Поручикъ Юрьевъ; а въ помощь ему, на первое время, нанятъ кузнечный мастеръ англичанинъ Морриссонъ, срокомъ на 6 мѣсяцевъ, съ платою по 130 руб. сер. въ мѣсяцъ.

При производствѣ работъ оказалось, что паровой котелъ непроизводитъ достаточнаго количества пара, для одновременнаго дѣйствія паровыми молотами и желѣзообработнымъ станкомъ. Объ исправленіи этого недостатка сообщено главному инженеръ-механику Виттійскаго флота.

д) Предположенія къ устройству въ 1861 г. желѣзные дороги, на протяженіи 754 сажень, — сдѣланы.

е) Устроены временныя навісы надъ лѣсами и 185 гребными судами; на что употреблено матеріаловъ и рабочей силы на 489 руб. 64½ коп.

ж) Противу шлюпочнаго мастерства углублена рѣка Мойка.

5) На Галерномъ островѣ.

а) По устройству временнаго плаза и постоянныхъ крышъ, надъ стапелемъ, гдѣ строились клипера: «Алмазъ» и «Жемчугъ», а также по удлинению сего стапеля, сдѣланъ окончательный расчетъ.

На эти работы употреблено:

Лѣсовъ и другихъ матеріаловъ на 10.771 р. 55½ к.

Казенныхъ мастеровыхъ на 375 » — »

Итого 11.146 » 55½ к.

Сверхъ того заплачено подрядчику Кудрявцеву 5.999 » 14½ »

Всего 17.145 р. 70½ к.

Работы производились мастерскими подрядчика; казенные же мастерские употреблены были при этомъ для приѣмки матеріаловъ и наблюденія, чтобы эти матеріалы не были обращены на надобности по клиперамъ, строившимся въ то же время изъ матеріаловъ подрядчика. *ст. 82 от IV*

б) Исправленъ сарай, въ коемъ обдѣлываются корабельные члены.

6) На Охтѣ.

а) Исправленъ и удлиненъ элингъ, въ которомъ строится клиперъ «Яхонтъ». Стоимость употребленныхъ при этомъ матеріаловъ составляетъ 6.087 р. 83 к., а рабочей силы 14.411 руб. 66 коп, итого 20.499 руб. 49 коп.

б) Работы по обращенію двухъ корветскихъ элинговъ въ сарай для храненія лѣсовъ, о чемъ упомянуто въ отчетѣ за 1860 г. на стр. 166, — окончены.

в) Устроены: пыльная яма, съ навѣсомъ и плавучая кранная машина. Стоимость матеріаловъ и рабочей силы, употребленной какъ на эти устройства, такъ и на нѣкоторые другія незначительныя работы по Охтенскому Адмиралтейству составляетъ 3.363 р. 36½ к.

7) Какъ С. Петербургскій портъ встрѣчалъ затрудненіе въ очисткѣ снѣга и оковки льда около судовъ, по неимѣнію казенныхъ валовыхъ людей, то, по сношенію съ Инспекторскимъ Департаментомъ, по примѣру Военнаго вѣдомства, сдѣлано распоряженіе, чтобы изъ находящихся здѣсь флотскихъ экипажей ежедневно высылаемо было на валовыя работы: на Охтенскую верфь 20 человекъ, въ Новое Адмиралтейство и въ Новую Голландію 40 человекъ, на Галерный островокъ 30 и въ Галерную гавань 10 человекъ, а всего 100 человекъ въ день, и при томъ въ три первыхъ мѣста при офицерахъ, а въ Галерную гавань при унтеръ-офицерѣ.

КРОНШТАДТСКІЙ ПОРТЪ.

УСТРОЙСТВО ПОРТА:

1) Углубленіе гаваней.

Въ 1861 году слѣдовало углублять участки отъ IV до XII включительно; но контрагенты ходатайствовали о дозволеніи продолжать производить работы по углубленію участковъ: I;

II, III, V, VII, XIX, XX, XXI, XXII и XXIII, на что и послѣдовало разрѣшеніе Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 8-го Марта 1861 года ст. 22.005, съ тѣмъ, чтобы сіи участки доведены были до назначенной для нихъ глубины, а именно:

I, II, и VII до 28 футъ.

III — одна половина до 22, а другая до 24 ф.

V — » » » 17 футъ.

XIX — » » » 24 »

XX — » » » 22 »

XXI — » » » 19 »

XXII — » » » 16 »

XXIII — » » » 10 »

Между тѣмъ, углубленію II, V и VII участковъ помѣшали: II-го стоявшій на смежномъ съ нимъ VII участкѣ корабельный гидравлическій плавучій докъ; VII этотъ докъ, а V-го проходъ судовъ для подъема ихъ на Мортоновъ элингъ.

Посему вмѣсто этихъ трехъ участковъ, работы производились въ участкахъ IV, XIII и XIV.

Хотя всѣ десять участковъ, въ коихъ производились работы по ихъ углубленію, не доведены до опредѣленной для нихъ глубины, но какъ этому воспрепятствовали встрѣченныя для дѣйствія землечерпательными машинами препятствія, какъ-то: *обломки паловъ, свай и твердый грунтъ*, каковыя препятствія могли быть устранены только пороховыми взрывами, а между тѣмъ контрагентами и въ 1861 г. вынуто было грунта болѣе назначеннаго по контракту количества, а именно, вмѣсто 22.373, 07, — 28.176, 36 куб. саж.; то, съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта (жур. 13-го Декабря 1861 г. ст. 22.315), подрядчики удовлетворены платою, согласно съ 7 статьею контракта, т. е., имъ причиталось за 22.373, 07 к. саж. вынутого ими грунта 265.009 руб. 1 коп., а уплачено, за удержаніемъ изъ этой суммы $\frac{1}{10}$ части, впредь до окончательной сдачи участковъ, 238.508 руб. 11 коп.

Въ 1861 году по этой операціи возбуждены были два вопроса:

1) О размѣщеніи того количества грунта, на которое должно бы было уменьшиться количество земли, долженствующей быть вынутою по контракту, вслѣдствіе распоряженія, чтобы углубленіе гаваней производилось отступя отъ стѣнъ на $5\frac{1}{2}$

сажень, а не на $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$ и $3\frac{1}{2}$, какъ определено было по контракту.

2) О выдачѣ контрагентамъ денегъ за все количество вынутого имъ въ 1861 г. грунта, т. е. за 28.176, 36 куб. саж.

Первый вопросъ, согласно съ заключеніемъ конторы надъ Кронштадтскимъ портомъ и представленіемъ Департамента, журналомъ Адмиралтействъ-Совѣта 31-го Мая ст. 22.092, разрѣшенъ такъ:

То количество грунта, а именно 4.134,55 куб. саж., на которое должно было бы уменьшиться общее углубленіе, вслѣдствіе распоряженія объ отступленіи отъ стѣнъ гаваней на $5\frac{1}{2}$ саж., размѣстить: 1596,85 куб. саж. въ XIX участокъ, углубя его вмѣсто 24 на 26 футъ, для того, чтобы по этому участку, какъ смежному съ I, корабли могли проходить въ полномъ грузу; а остальные за тѣмъ 2537,7 куб. саж. въ XIV и XXIII участки, углубя ихъ вмѣсто 10 — на 15 футъ: XIV участокъ весь, а XXIII отъ Мортонова влиня къ W на 48 саж.

По *второму* же — предоставлено контрагентамъ возобновить свое ходатайство о производствѣ имъ платы и за излишнее углубленіе участковъ, противу опредѣленнаго, но за то только число куб. саж., которое окажется при промѣрѣ, сдѣланномъ при окончательной сдачѣ всѣхъ углубленныхъ участковъ къ порту, и съ тѣмъ чтобы, при опредѣленіи этого излишняго углубленія, принять былъ въ расчетъ избытокъ дѣйствительной глубины противу назначенной не менѣе какъ на $\frac{1}{2}$ и не болѣе какъ на $\frac{3}{4}$ фута (журн. Адмиралтействъ-Совѣта 13 Декабря ст. 22.315).

Работы по устраненію препятствій, встрѣченныхъ при дѣйствіи землечерпательными машинами, производились строительною частью. Произведенный при этомъ расходъ 89 р. $25\frac{1}{2}$ к. сер. отнесенъ на сумму, ассигнованную по смѣтѣ Кораблестроительнаго Департамента на углубленіе Кронштадтскихъ гаваней.

2) Въ военной гавани, Морскою Строительною частью порта: устроена новая пристань, къ западу отъ угольнаго сарая; малый корабельный магазинъ капитально исправленъ; по Сѣверной дамбѣ откосъ, къ востоку отъ угольной пристани, выложенъ камнемъ, на пространствѣ 153 к. саж. Средствами же порта, вмѣсто ветхаго крана, поставленъ новый, а по восточ-

ную сторону 8-го бастиона поставлены стрѣлы и три шпала, для подъема тяжестей, до 1.000 пуд. вѣсомъ.

Устройство адмиралтействъ.

1) Доковаго.

а) Строительнымъ Управленіемъ Морскаго Министерства въ 1861 году:

Доковое адмиралтейство окончательно обведено стѣною, въ которой устроено девять желѣзныхъ воротъ.

Окончены постройкою: зданіе для помѣщенія канцеляріи экипажмейстера; два магазина для приѣма матеріаловъ отъ подрядчиковъ; караульный домъ и сарай для пожарныхъ инструментовъ.

Противу упомянутыхъ приемныхъ магазиновъ, на берегу обводнаго канала, приступлено къ устройству фундаментовъ для трехъ подъемныхъ крановъ.

Продолжалось устройство сѣти желѣзныхъ дорогъ, соединяющихъ доковое адмиралтейство съ Новымъ дѣловымъ дворомъ и паровымъ заводомъ.

Хотя сѣть этихъ дорогъ еще не совершенно окончена, но по нѣкоторымъ изъ нихъ уже производится движеніе, при чемъ вагоны устроены средствами порта.

б) Отъ порта окончательно устроены шесть сараевъ изъ старыхъ систернъ для древеснаго и каменнаго угля, кокса и экипажескихъ матеріаловъ.

Каменный сарай, который былъ занятъ только старымъ такелажемъ, приспособленъ къ храненію въ немъ также и новаго такелажа и кудели.

2) Новаго Адмиралтейства.

а) Отъ строительной части: адмиралтейство обнесено каменною стѣною, съ устройствомъ четырехъ желѣзныхъ воротъ и двухъ калитокъ. Построены зданія для караульныхъ и дежурнаго по адмиралтейству.

У лѣсопильнаго завода капитально исправлены сѣверный и западный плузы.

б) Отъ порта—во всѣхъ мастерскихъ окончательно устроены кладовыя. Приступлено къ устройству на дворѣ лѣсопиль-

наго завода, сарая изъ старыхъ систернъ, для хранения лѣсовъ. Для сокращенія количества ручной работы вообще, устроены переносные краны, со стелюгами, для подъема лѣсовъ, предназначенныхъ къ распиловкѣ, и нѣсколько, большихъ размѣровъ, для подъема якорей на стелюги и на пирамиды. Сии послѣднія, по своей ветхости, замѣняются стелюгами. Кузнечныя мастерскія снабжены штампами и машинками для выдѣлки тѣхъ желѣзныхъ вещей, которыя требуются въ значительномъ числѣ для вооруженія судовъ; какъ-то: гаковъ, обуховъ, скобъ, крючьевъ; нарѣзка же винтовъ въ ручную должна скоро прекратиться, вслѣдствіе снабженія адмиралтействъ выписанными изъ Англіи двумя станками для нарѣзки винтовъ.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.

Окончены работы по внутреннему устройству экипажескихъ магазиновъ, а въ адмиралтейской кузницѣ установлено: девять паръ горновъ и два горна дляковки тяжеловѣсныхъ вещей; а также паровой молотъ и вентиляторы.

По ходатайству главнаго командира, Кораблестроительнымъ Департаментомъ наняты:

- 1) Машинно-слесарный мастеръ Петровъ за 840 руб. въ годъ.
- 2) Кузнечный мастеръ, отставной унтеръ-офицеръ Вышемирскій за 600 руб. въ годъ.
- 3) Литейный мастеръ, Пруссій подданный Гане за 1.000 руб. въ годъ.
- 4) Машинистъ ремесленникъ Никифоровъ за 840 руб. въ годъ.

Всѣ четверо срокомъ на годъ.

НИКОЛАЕВСКИЙ ПОРТЪ.

Все устройство, для вытаски судовъ на Мортоновъ элингъ, по неблагонадежности, сдѣлано вновь.

Выписаны для мастерскихъ: механической, машинной и желѣзнаго судостроенія три новыхъ механизма: одинъ въ 20 и два по 10 напичательныхъ силъ. Изъ этихъ механизмовъ первый уже установленъ и приведенъ въ дѣйствіе, остальные же устанавливаются.

Механизмы стоятъ 14.500 руб.; а работы по установкѣ ихъ 2.950 руб.

СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ ПОРТЪ.

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г., на стр. 171, изложены главнѣйшія условія, на коихъ гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ *Гоуэнъ* обязался очистить Севастопольскую бухту отъ судовъ, затопленныхъ въ ней въ минувшую войну, а также упомянуто о пособіяхъ, оказанныхъ Гоуэну, въ видахъ содѣйствія къ достиженію главной цѣли его обязательства, а именно: *очистки Севастопольскаго рейда.*

Въ бытность Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, въ 1861 г. въ Севастополѣ, Гоуэномъ поданы были Его Высочеству нѣсколько прошеній.

Между тѣмъ Севастопольскіе обыватели, въ лицѣ купца *Телятниковъ*, предложили взять очистку Севастопольской бухты на себя, съ передачею имъ всѣхъ заведеній Гоуэна, обязываясь представить залогъ, бухту очистить въ непродолжительномъ времени и предоставить въ казну $\frac{1}{8}$ часть того, что ими будетъ добыто.

Прошенія эти были разсмотрѣны особою комиссіею, подъ предсѣдательствомъ Контръ-Адмирала *Дюгамеля*, которой поручено было изслѣдовать настоящее состояніе Севастопольской бухты.

Коммиссія нашла, что:

1) За произведенными Гоуэномъ работами, Севастопольская бухта остается еще не очищенною отъ *одинадцати* кораблей и *трехъ* фрегатовъ, которые взорваны и разобраны болѣе чѣмъ на половину; *трехъ* мелкихъ судовъ, отъ которыхъ остались *кили* и *флортиберсы*; *двухъ* фрегатовъ, которые за ветхостію, сами полуразрушились; и *четыре* кораблей, которые стоятъ почти не тронутыми; всего же 15 кораблей, 5 фрегатовъ и 3 мелкихъ судовъ. Со всѣхъ этихъ судовъ выгружены почти всѣ тяжести, какъ то: *систерны, пороховыя ящики, якоря, цѣпи и баластъ.* Бухта же хотя въ настоящее время и удобна для плаванія, но далеко не безопасна для якорной стоянки.

2) Съ осени 1860 года, Гоуэнъ почти пересталъ заниматься самъ очисткой бухты, предоставляя производить работы постороннимъ лицамъ и, преимущественно, Севастопольскимъ

обывателямъ, съ платою ему за употребленіе при этомъ его снарядовъ и съ предоставленіемъ ему, сверхъ того, отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ части добытыхъ предметовъ.

3) Доходы, полученные Гоуэномъ по этой операціи, значительно выше тѣхъ, которые имъ показаны въ его прошеніяхъ, а именно: не 564.281 р., какъ имъ показано, но до 700.000 р.

4) О расходахъ Гоуэна нельзя сдѣлать положительнаго заключенія, но, по предположенію командира порта, Контръ-Адмирала Ключникова, они должны простираться на сумму до 400.000 р., т. е. менѣе показаннаго Гоуэномъ на 270.170 р.

5) Нельзя допустить справедливости показанія Гоуэна объ убыткѣ до 64.000 р., понесенномъ имъ, по производству работъ съ Октября 1860 г. по Августъ 1861 года; и

6) Вообще же Гоуэнъ по настоящей операціи далеко не разорился, но скорѣе остался въ выигрышѣ.

Посему коммисія полагала:

1) Какъ Гоуэнъ уже два раза по одной и той же операціи заключалъ съ Правительствомъ контракты и ни разу не выполнилъ ихъ, не смотря на дарованныя ему въ 1860 году разныя льготы и отсрочки, то устранить его отъ дальнѣйшихъ работъ по очисткѣ бухты, каковую очистку предоставить Севастопольскимъ обывателямъ, на предъявленныхъ ими условіяхъ, такъ какъ они готовы внести 15.000 р. въ обезпеченіе исправнаго исполненія ими обязательства.

2) Если же пожелаютъ оказать Гоуэну особенную милость, то ему можно будетъ возвратить его заведенія, но не прежде, какъ по совершенномъ окончаніи очистки бухты, и въ томъ видѣ, въ какомъ они тогда будутъ находиться; иначе же надобно полагать, что Севастопольская бухта на долгое время останется въ настоящемъ засоренномъ состояніи, такъ какъ завозить вновь устройства, необходимыя для этихъ работъ нѣтъ расчета въ виду того, что еще можетъ быть добыто со дна бухты.

Главный же командиръ, раздѣляя мнѣніе Коммисіи, съ своей стороны полагалъ:

1) Предложить Севастопольскимъ обывателямъ уплатить Гоуэну ту сумму, въ которую оцѣнены его устройства, на что они уже изъявили согласіе.

2) Сложить съ Гоуэна 8.785 руб. 71 коп., причитающіеся

съ него въ штрафъ, за время съ 1 Юля по 1 Ноября 1861 года.

3) Отказать ему: въ возвратѣ штрафныхъ денегъ за неподнятіе корабля «Константинъ», и въ уплатѣ 10 т. руб. сер. за убытки, понесенные будто бы имъ, при подъемѣ якорей, не принятыхъ отъ него въ казну, по негодности.

4) Въ видахъ же облегченія затруднительныхъ обстоятельствъ, въ коихъ Гоуэнъ находится, принять отъ него пять изъ означенныхъ якорей, которые еще могутъ быть полезны, а въ замѣнъ остальныхъ, большее количество цѣпей.

5) Изъ суммы, уплаченной Гоуэномъ за порохъ, отпущенный ему отъ казны, возратить ему 13.998 руб. 15 коп., а не 15.776 р. 50 к., какъ онъ просить.

Дѣло по сему предмету передано было на обсужденіе Кораблестроительнаго Департамента, который пришелъ къ слѣдующему заключенію:

1) Гоуэнъ, какъ не исполнившій своего обязательства, не смотря на разные дарованныя ему льготы и отсрочки, не имѣетъ ни какого права на снисхожденіе, а потому: а) всѣ его машины и приспособленія, согласно съ условіями контракта, взять въ казну; б) причитающіяся съ него штрафныя деньги, въ числѣ 8.785 руб. 71 коп., — *взыскать*; в) удержанные же за неподнятіе корабля «Константинъ», въ количествѣ 8.152 руб. 86 коп., какъ уже розданныя лицамъ, наблюдавшимъ за работами по очисткѣ Севастопольской бухты, — *не возвращать*; г) изъ числа денегъ, уплаченныхъ имъ за порохъ, отпущенный ему изъ казны, по 13 руб. 21 коп. за пудъ, требуемые имъ нынѣ къ возврату 13.988 руб. 15 коп., на основаніи Высочайшаго повелѣнія 23 Юня 1860 года, объ отпускѣ ему пороха по 7 рублей за пудъ, — *не возвращать*, такъ какъ означенныя деньги уплачены имъ, согласно съ условіями контракта, до восполнѣдова- нія означеннаго Высочайшаго повелѣнія; и д) въ уплатѣ требуемыхъ имъ 10 т. р., за убытки при подъемѣ якорей, — *отказать*, такъ какъ онъ во всякомъ случаѣ обязанъ былъ поднять эти якоря для очистки бухты, независимо отъ заключеннаго имъ контракта на поставку этихъ якорей, а также и цѣпей къ Кронштадтскому порту; предложеніе же Генераль-Адъютанта Глазенапа, о принятіи отъ Гоуэна, въ замѣнъ остальныхъ якорей, большаго количества цѣпей, какъ оказывающееся для каз-

ны выгоднымъ, привести въ исполненіе на условіяхъ упомянутого контракта; въ такомъ случаѣ, когда цѣны, по освидѣтельствуваніи оныхъ, признаны будутъ годными и, по своимъ размѣрамъ, подходящими къ тѣмъ, кои употребляются на судахъ Балтійскаго флота.

2) Очистку же бухты предоставить Севастопольскимъ обывателямъ, въ лицѣ купца Телятникова, на что и заключить контрактъ, на предложенныхъ ими условіяхъ и съ тѣмъ, чтобы назначенъ былъ окончательный срокъ очистки бухты, а передаваемые имъ приспособленія, по окончаніи работъ, были возвращены въ казну.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, признавъ заключеніе Департамента совершенно основательнымъ, но принявъ съ своей стороны во вниманіе: 1) что хотя Севастопольская бухта не совершенно еще очищена, но, по засвидѣтельствуванію главнаго командира Николаевского порта и особой Коммисіи, доведена до такого состоянія, что удобна нынѣ для плаванія; 2) что по удостовѣренію завѣдывавшаго морскою частію въ Николаевѣ, Контръ-Адмирала Бутакова, встрѣченныя Гоуэномъ непредвидѣнныя имъ затрудненія произошли отъ несогласій, бывшихъ между членами компаніи этой операціи, которой Гоуэнъ былъ представителемъ; 3) что произведенныя Гоуэномъ въ бухтѣ работы были новы и трудны; что всѣ сдѣланныя для оныхъ приспособленія придуманы имъ самимъ, и Севастопольскіе обыватели, предлагающіе принять нынѣ на себя, въ лицѣ купца Телятникова, продолженіе работъ Гоуэна, чрезъ него же познакомились съ этого рода дѣломъ; 4) что всѣ машины и приспособленія устроенныя Гоуэномъ, должны нынѣ, на основаніи контракта, безплатно поступить отъ него въ собственность казны, лишая его вознагражденія за употребленные на оныя капиталы; — и находя, что при такихъ обстоятельствахъ нельзя отвергать возможности понесенія Гоуэномъ значительныхъ убытковъ, но считая Гоуэна заслуживающимъ снисхожденія и милости правительства, по журналу 5 Января 1862 г., ст. 22.354, положилъ: предоставить Государю Великому Князю Генералъ-Адмиралу испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе, въ видѣ особой Монаршей милости: 1) на освобожденіе Гоуэна отъ слѣдующаго съ него, за неподнятіе кораблей на сѣверной линіи бухты, штра-

фа, въ суммѣ 8.785 руб. 71 коп., и 2) на возвращеніе ему, Гоуэну, изъ экономическаго капитала Черноморскаго вѣдомства, суммы 13.998 руб. 15 коп., составляющихъ разницу въ цѣнѣ за отпущенный ему отъ казны порохъ, до состоянія Высочайшаго повелѣнія 23-го Іюня 1860 года.

Вмѣстѣ съ симъ Совѣтъ положилъ: относительно принятія отъ Гоуэна до 9 т. пуд. цѣпей и якорей и отказѣ въ прочихъ домогательствахъ его, представленіе Департамента утвердить, съ тѣмъ: 1) чтобы означенный грузъ былъ доставленъ въ Кронштадтъ непременно въ теченіи 1862 г., а въ противномъ случаѣ условіе съ Гоуэномъ, по этому предмету считать не состоявшимся; и 2) чтобы расходъ по уплатѣ Гоуэну за эти цѣпи и якоря, отнесенъ былъ на смѣтныя суммы, требуемыя на заготовленіе такелажа и якорныхъ цѣпей, а въ случаѣ недостаточности этихъ суммъ, внесенъ въ смѣту 1863 года.

Что же касается до заключенія контракта на очистку Севастопольской бухты съ компаніею, представителемъ которой является купецъ Телятниковъ, то дѣло это, по обстановкѣ его надлежащими данными, внести на утвержденіе Адмиралтейства Совѣта.

О сложеніи съ Гоуэна упомянутыхъ штрафныхъ денегъ и о возвращеніи ему 13.998 р. 15 к., послѣдовало Высочайшее соизволеніе 22 Января 1862 года.

АСТРАХАНСКИЙ ПОРТЪ.

Въ 1861 году продолжаемы были работы по углубленію Адмиралтейскаго канала. Каналъ углубленъ на протяженіи 90 саж., углубленіе доведено отъ 4 до 10 футъ ниже ординарной воды; остается углубить на протяженіи 57 сажень.

Во вновь устроенныхъ экипажескихъ магазинахъ (отчетъ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. стр. 172) сдѣланы шкафы, лари, полки, а надъ вѣсами, навѣсъ; для храненія же желѣза стелажы.

По ходатайству конторы надъ портомъ, основанному на разрѣшеніи Главнаго Командира, нанять Департаментомъ для лѣсопильной машины Астраханскаго механическаго завода, пилославъ Германъ Лаубе (Вольмарскій уроженецъ), срокомъ на три года, съ платою по 600 руб. въ годъ.

БАКИНСКИЙ ПОРТЪ.

По устройству Адмиралтейства, на Баиловомъ мысу, въ 1861 году производились работы: по отдѣлкѣ зданій, для помѣщенія: портовыхъ присутственныхъ мѣстъ, мастерскихъ, экипажескихъ и судовыхъ магазиновъ, а также по устройству молла и пристани.

РЕВЕЛЬСКИЙ ПОРТЪ.

Окончено углубленіе фарватера, ведущаго отъ оконечности Адмиралтейскаго канала къ купеческой пристани, каналъ углубленъ до $5\frac{1}{2}$ футъ.

Продолжались работы по углубленію старой военной гавани.

Устроена желѣзная дорога отъ адмиралтейскаго канала до одного изъ адмиралтейскихъ магазиновъ, всего на протяженіи 84 пог. саж.

Устроены двѣ пристани на берегахъ адмиралтейскаго канала.

Во исполненіе воли Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала, относительно состоянія въ которомъ должны находиться мастерскія портовъ 2-го разряда, (отчетъ Департамента за 1860 годъ стр. 173), Командиры Ревельскаго и Свеаборгскаго портовъ доставили свои соображенія и смѣты на устройство тѣхъ приспособленій, какія они признаютъ не обходимыми сдѣлать въ портовыхъ зданіяхъ, предназначаемыхъ для помѣщенія въ нихъ механическихъ мастерскихъ.

Планы этихъ мастерскихъ переданы были на разсмотрѣніе главному инженеръ-механика Балтійскаго флота г. Ламберта.

Между тѣмъ, по приказанію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, былъ командированъ въ Ревель и Свеаборгъ помощникъ г. Ламберта инженеръ-механикъ Штабсъ-Капитанъ Чвановъ, для обсужденія на мѣстѣ тѣхъ мѣръ и средствъ, какія необходимо принять для приведенія въ исполненіе изъясненной воли Его Высочества.

Соображенія г. Чванова были разсмотрѣны главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго флота и Департаментъ, по об-

сужденіи настоящихъ предположеній, входилъ съ докладомъ къ г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ, полагая:

1) Въ Ревельскомъ портѣ: механическую мастерскую устроить въ зданіи, занимаемомъ нынѣ пильною; кузницу оставить въ прежнемъ помѣщеніи и поставить въ ней вентиляторъ, а для дѣйствія имъ переносную паровую машину въ 3 или 4 силы.

2) Въ Свеаборгскомъ портѣ: механическую мастерскую устроить въ томъ же зданіи, гдѣ помѣщается нынѣ кузница.

3) Работы по приспособленію упомянутыхъ зданій представить произвести Строительному Управленію Морскаго Министерства.

4) Механизмы и станки въ мастерскихъ обоихъ портовъ размѣстить, согласно съ планомъ, составленнымъ г. Ламбертомъ; и

5) По полученіи отъ г. Ламберта деталей механизмовъ, станковъ и прочихъ необходимыхъ для мастерскихъ предметовъ, приобрести таковыя отъ здѣшнихъ заводчиковъ, или, въ случаѣ необходимости, выписать изъ за-границы.

Докладъ этотъ по приказанію г. Управляющаго Министерствомъ, препровождаемъ былъ на заключеніе командировъ означенныхъ портовъ, которые увѣдомили, что предположенія, изложенныя въ докладѣ Департамента, совершенно удовлетворяютъ всѣмъ условіямъ и потребностямъ портовъ относительно устройства механическихъ мастерскихъ. При этомъ они доставили смѣты и соображенія о работахъ, какія должны быть произведены въ самыхъ зданіяхъ, назначаемыхъ подъ мастерскія.

По соглашеніи съ Строительнымъ Управленіемъ Морскаго Министерства о производствѣ этихъ работъ и по разрѣшеніи вопроса о возможности предоставленія Морскому вѣдомству Скаттуденскихъ зданій подъ помѣщеніе механической мастерской Свеаборгскаго порта, будетъ представлено о разрѣшеніи приступить къ устройству означенныхъ мастерскихъ.

ОТДѢЛЪ VII.

ЗАВОДЫ И ИХЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

Адмиралтейскіе Ижорскіе Заводы.

1) Для осмотра техническихъ производствъ, полезныхъ Морскому вѣдомству, собранія по этому предмету надлежащихъ свѣдѣній и ознакомленія съ устройствами и работами по приготовленію желѣза, для желѣзныхъ броненосныхъ судовъ, командированъ въ Англію и во Францію, на четыре мѣсяца, Начальникъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковникъ Швабе, и съ нимъ, по его выбору, отставные унтеръ-офицеры Никитинъ и Максимовъ, служащіе при заводахъ, по найму, при ковкѣ вещей паровыми молотами.

Содержаніе этимъ лицамъ, во время ихъ командировки, назначено въ слѣдующемъ размѣрѣ:

Полковнику Швабе:

Подъемныхъ	450 червонцевъ.
Путевыхъ	250 „
Суточныхъ { въ Англіи.	2 1/2 фун. стерл.
{ во Франціи.	2 „

Сверхъ содержанія по званію начальника заводовъ по внутреннему положенію.

Максимову и Никитину,

каждому.

Подъемныхъ	100 червонцевъ.
Путевыхъ	50 „
Суточныхъ	1 1/2 фун. ст.

2) На время отсутствія Полковника Швабе, исправляющимъ должность начальника заводовъ назначенъ Помощникъ его по технической части Корпуса Инженеръ Механиковъ Капитанъ Зарубинъ 1-й.

3) Капитанъ Зарубинъ назначенъ Помощникомъ Начальника Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, по технической части, приказомъ Его Императорскаго Высочества Гене-

ралъ Адмирала 16-го Мая 1861 г. за № 70, съ содержаніемъ, присвоеннымъ этой должности, а именно:

Жалованья 1.286 р. сер.

Столовыхъ 570 » »

Квартирныхъ 429 » »

Всего 2.285 р. сер.

Должность Помощника Начальника Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, по *технической* части, учреждена въ 1831 г.; но съ 1856 г., т. е. со времени назначенія занимавшаго эту должность Полковника Швабе Начальникомъ завода, она оставалась вакантною.

О замѣщеніи ея Капитаномъ Зарубинымъ, Кораблестроительный Департаментъ ходатайствовалъ, какъ потому, что въ настоящее время, при усилившейся дѣятельности заводовъ, болѣе чѣмъ прежде полезно имѣть на заводахъ *техническаго* помощника для раздѣленія трудовъ Начальника заводовъ по этой части, такъ и въ особенности признавая необходимымъ заблаговременно подготовить для заводовъ лице, которое, въ случаѣ надобности, могло бы занять мѣсто Начальника этихъ заводовъ.

Впрочемъ, и съ замѣщеніемъ должности *техническаго* помощника, Начальникъ заводовъ одинъ остается отвѣтственнымъ лицомъ за успѣшный ходъ и удовлетворительное исполненіе заводскихъ работъ; помощникъ же находится въ полномъ распоряженіи начальника заводовъ.

По составленію инструкции Капитану Зарубину, ожидаются нѣкоторыя свѣдѣнія отъ Кронштадтскаго порта, по предмету составленія инструкцій помощникамъ по *технической* части Управляющаго Кронштадтскимъ пароходнымъ заводомъ.

4) По случаю открытія работъ во вновь-отстроенной большой кузницѣ, а также для усиленія надзора надъ выковкою *тяжеловѣсныхъ* вещей, входящихъ въ составъ механизмовъ и корпусовъ судовъ, возобновленъ контрактъ съ кузнечнымъ мастеромъ, англичаниномъ Вудъ, на одинъ годъ, съ прежнею платою по 2.000 р. сер. въ годъ.

5) Также, возобновленъ контрактъ съ механикомъ, Шведскимъ подданнымъ Овенъ, на одинъ годъ, съ прежнею платою по 1.500 руб. въ годъ.

УСТРОЙСТВО ЗАВОДОВЪ.

1) Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ на стр. 176, сказано, что въ томъ году было приступлено къ работамъ по установкѣ станковъ и по устройству другихъ приспособленій, необходимыхъ, для выдѣлки мѣдныхъ дымогарныхъ трубокъ изъ Мунтцовскаго металла.

Работы эти окончены; самая тяга трубъ, безъ пайки, началась въ Маѣ мѣсяцѣ 1861 г., а образцы ихъ были выставлены на бывшей въ С. Петербургѣ въ томъ году Мануфактурной выставкѣ, какъ объ этомъ упомянуто въ V отдѣлѣ настоящаго отчета.

2) Для выдѣлки на заводахъ мунтцовскаго металла и для тяги мѣдныхъ дымогарныхъ трубокъ, Адмиралтействъ-Совѣтъ разрѣшилъ нанять, кромѣ плющильнаго мастера, простаго рабочаго литейщика, хорошо знакомаго со всѣми мелочными приѣмами плавленія и литья разныхъ составовъ мѣди.

Въ такомъ мастеровомъ заводы ощущали крайнюю надобность и потому онъ нанятъ былъ въ Англіи съ платою на $\frac{1}{2}$ фунта въ недѣлю выше той, которую разрѣшилъ Адмиралтействъ-Совѣтъ; но, къ сожалѣнію, этотъ мастеровой по приѣздѣ въ Россію, вскорѣ умеръ.

При его отъѣздѣ изъ Англіи приобрѣтены были тамъ, по его выбору, и доставлены на заводы 113 штукъ карандашныхъ горшковъ, для плавки мѣди.

3) На сумму, ассигнованную, какъ объяснено въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 175, на устройство различныхъ приспособленій для *жельзо-прокатнаго заведенія*, разрѣшено Начальнику заводовъ устроить хозяйственнымъ способомъ, не выходя изъ смѣтнаго исчисленія, а именно изъ $7\frac{1}{2}$ тысячъ руб.,—четыре *сварочныя и нагрѣвательныя* печи и *фундаментъ* для одного механизма; въ число этихъ денегъ отпущено 3 т. руб. Заказъ же механизмовъ для означеннаго заведенія приостановленъ на нѣкоторое время, такъ какъ Полковнику Швабе поручено собрать положительныя данныя: какіе именно механизмы и приспособленія потребуются для выполнѣ удовлетворительнаго устройства этого заведенія, при предстоящемъ переходѣ отъ деревяннаго судостроенія къ желѣзному.

4) Въ 1861 г. для Ижорскихъ заводовъ выписаны слѣдующіе станки: семь *вертикально-сверильныхъ*, одинъ *горизонталь-*

но-поворотно-сверлильный; пять болторъзныхъ; четыре горизонтально-долбежныхъ; два болторъзныхъ; три винторъзныхъ-токарныхъ; станокъ для загиба мѣдныхъ трубокъ (колъера); а также: машинка (ножницы), для обрѣзки холодныхъ желѣзныхъ листовъ въ 1 дюйм. толщ. и 12 ф. длины; два скоробойныхъ паровыхъ молота и нѣкоторое количество стали и самой лучшей кожи для ремней. Всего, съ доставкою, на сумму 22.817 руб. 80 коп.

5) Кромѣ этихъ мѣръ, служащихъ къ устройству заводовъ, изъ работъ, произведенныхъ въ 1861 году съ тою же цѣлью, главнѣйшими были слѣдующія:

А. ИСПОЛНЕННЫЯ СТРОИТЕЛЬНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА.

Возобновлена верхняя часть каменнаго зданія подъ № 48 и 50, гдѣ помѣщается *якорный заводъ*, и какъ надъ этимъ зданіемъ, такъ и надъ зданіемъ подъ № 34, 35, въ коихъ помѣщается *кузница*, для выдѣлки цѣпей, сдѣланы вновь *железные крыши*.

Для этихъ работъ заводами отпущено.

Желѣзныхъ вещей, вѣсомъ.....	177 пуд. 1 ф.
Чугунныхъ.....	132 — »
Бревенъ.....	100 штукъ.
Досокъ.....	310 — »

Б. РАБОТЫ ИСПОЛНЕННЫЯ САМИМИ ЗАВОДАМИ.

Въ *мѣди-плющильномъ заводѣ* подъ № 52.

а) Устроена усовершенствованная печь, для нагрѣванія листовъ; оконченное въ прошломъ году вододѣйствующее колесо, съ приводами—для двухъ паръ прокатныхъ валовъ и дроворѣзною пилою,—пущено въ ходъ.

б) Для тяги мѣдныхъ дымогарныхъ трубъ, какъ сказано выше, сдѣланы: три печи, двѣ съ 6-ю волчками и одна, для нагрѣванія мѣдныхъ трубъ; а также установлены два станка: одинъ съ пилою, для обрѣзыванія трубъ, а другой—для пробы ихъ гидравлическимъ прессомъ.

Въ *новой паровой кузницѣ* (зд. подъ № 60).

Работы по изготовленію фундаментовъ, совершенно окончены. Установлены: а) выписанные изъ Англіи, дляковки тяжелыхъ вещей, два молота: одинъ въ 5 тоннъ, другой въ

$\frac{1}{2}$ тонна и третій, сдѣланный на заводѣ въ $1\frac{1}{2}$ т.; б) изготовленные заводами металлическіе краны, числомъ 6, для подъема тяжестей отъ 100 до 800 пуд. Посрединѣ кузницы устроено: восемь желѣзныхъ двухъ-мѣстныхъ и два одно-мѣстныхъ большихъ горновъ, съ желѣзными дымовыми трубами; около стѣнъ пятнадцать одномѣстныхъ большихъ и малыхъ горновъ, съ 12-ю желѣзными кранами; для поднятія тяжестей до 50 пуд., на каждомъ. Дляковки вещей и проварки желѣза, устроены: одна духовая и три большемѣрные сварочныя печи. Для снабженія воздухомъ всѣхъ горновъ и духовой печи, поставлены два вентилятора, съ проводкою отъ нихъ, подъ поломъ, желѣзныхъ трубъ до 540 футъ. Для дѣйствія вентиляторовъ, устроены двѣ паровыя машины, въ 12 силъ каждая, изъ нихъ одна — въ запасъ.

Для дѣйствія машинъ и молотовъ сдѣланы: *четыре желѣзныхъ паровыхъ котла*, изъ нихъ — три вертикальныхъ, новаго устройства, при отражательныхъ печахъ, такъ, что паръ производится тѣмъ же жаромъ, которымъ проваривается въ печахъ желѣзо и такимъ образомъ стоимость паровой силы приобрѣтается безъ всякихъ расходовъ на топливо; и одинъ горизонтальный, обыкновеннаго устройства, употребляемый въ то время, когда нѣтъ работы въ проварочныхъ печахъ.

Въ большой сборочной мастерской (зд. подъ № 27 и 63).

а) Къ подвижному крану сдѣланъ вновь желѣзный трапъ, изъ двухъ частей, съ площадкою, поручнями и проч. принадлежностью.

б) Къ большому токарно-сверлильному станку, для болѣе удобнаго подъема вещей, сдѣланъ вновь деревянный подвижной подъемный кранъ, на четырехъ металлическихъ роульсахъ, съ подъемною металлическою лебедкою и блоками; для передвиженія же крана положено чугунныхъ рельсовъ до 40 пог. футъ.

в) Установлены и приведены въ дѣйствіе, выписанные изъ Англіи станки: строгальный, поворотнo-сверлильный, два болторѣзныхъ и токарно-винторѣзные.

г) Устанавливались выписанные изъ Англіи станки: болторѣзный, горизонтально-сверлильный, два горизонтально-долбежныхъ, вертикально-строгальный и токарно-винторѣзный.

д) Для приведенія въ дѣйствіе всѣхъ приводовъ и станковъ сборочной мастерской, вмѣсто поставленной въ прошломъ году

паровой машины въ 20 силъ, установлена, со всѣми приводами, выписанная изъ Англіи турбина, въ 60 силъ, которая и пущена въ ходъ.

Въ 1-мъ Отдѣленіи машиннаго мастерства (зд. подъ № 59) исправлено вододѣйствующее колесо; а въ зданіи подъ № 57 уставлены и приведены въ дѣйствіе выписанные изъ Англіи станки: вертикально-строгальный, два болторѣзныхъ и два токарно-винторѣзныхъ; а также *лебедки*, съ принадлежностью.

Въ *молотовомъ заводѣ* (зд. № 54) установлены и приведены въ дѣйствіе *большіе ножницы*, которыми можно обрѣзывать котельные листы, не передвигая ихъ, по длинѣ 12 футъ, толщиной въ 1 дюймъ.

Въ *чугуно-литейномъ заводѣ* (зд. № 24).

а) Сдѣланъ вновь и установленъ на каменномъ фундаментѣ металлическій поворотный кранъ, для подъема тяжестей, до 1.500 пудовъ.

б) Чтобы имѣть возможность разогрѣвать отформованные вещи, проведены чрезъ особо устроенный резервуаръ, чугунныя трубы, длиною на 18 футъ, чрезъ которыя получается теплый воздухъ.

в) Къ прежнимъ трубамъ, проводящимъ дутье въ вагранки, положено въ землю, съ соответствующими затворами, до 90 пог. футъ новыхъ трубъ, чрезъ что находящіеся въ литейной цилиндрическіе мѣха и вентиляторъ, могутъ дѣйствовать, по очереди, въ ту изъ трехъ вагранокъ, которая работаетъ; въ случаѣ же порчи одного изъ этихъ двухъ приборовъ, работы въ литейной мастерской не остановятся.

Въ *слесарной мастерской* (зд. № 43) установлены и приведены въ дѣйствіе выписанные изъ Англіи: болторѣзный станокъ и строгальная машина.

Въ *большой котельной мастерской* (зд. подъ № 17) установлены и приведены въ дѣйствіе два сверлильные станка, и изготовленные на заводѣ два переносные горна.

б) Для перевозки *тяжеловѣсныхъ вещей* изъ одной мастерской или части завода въ другія, съ большимъ удобствомъ и меньшимъ числомъ рабочихъ, проложены *железныя дороги*, на протяженіи 180 пог. саж.

7) По гидравлическимъ сооруженіямъ и въ прочихъ заводскихъ строеніяхъ, производились исправленія и починки.

8) Какъ въ 1859 и 1860 г., такъ и въ 1861 году, имѣющая при заводахъ землечерпательная машина продолжала дѣйствовать по углубленію заводскаго бассейна и той части рѣки Ижоры, которая находится въ заводскихъ границахъ.

Дѣятельность заводовъ.

1) Кромѣ работъ по устройству мастерскихъ и содержанію въ исправности заводскихъ механизмовъ, главнѣйшими заводскими работами, въ 1861 году были: а, продолженіе изготовленія механизма въ 800 силъ, для фрегата «Севастополь»; изготовленіе дѣпей, ридерсовъ, кницъ, подводнаго мѣднаго крѣпленія, артиллерійскихъ принадлежностей, желѣзныхъ вещей по вооруженію и укомплектованію судовъ, шпилей, водолазныхъ аппаратовъ и камбузовъ съ холодильниками.

2) Въ 1861 году, на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ построены три желѣзныя палубныя грузовыя баржи, слѣдующихъ размѣровъ.

1) Длина 52 ф. 8 д., шир. 13 ф., глуб. вѣтр. 4 ф. 6 д.

2) » 65 » » » 14 » » » 5 » 6 »

3) » 70 » » » 14 » » » 5 » 6 »

Общая стоимость этихъ баржъ, со всѣми принадлежностями и работою, составляетъ до 20.980 руб., а именно: первой—5.035, второй—7.450, а третьей—8.495.

Первая баржа была окончена въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

По испытаніи ея при проводкѣ каналами, для перевозки матеріаловъ изъ Новой Голландіи во вновь устроенные въ Новомъ Адмиралтействѣ экипажескіе магазины, она оказалась на ходу очень легкою; люки на ней устроены весьма удобно, такъ что весь интрьумъ запирается однимъ замкомъ; при всемъ томъ найдено было необходимымъ сдѣлать нѣкоторыя дополнительныя приспособленія, которыя и исполнены на остальныхъ двухъ баржахъ.

Вторая и третья съ грузомъ въ 1.500 п., углубилась до 3 фута.

Всѣ три баржи приняты къ С.-Петербургскому порту и значаются преимущественно для перевозки тяжестей съ заводовъ, такъ какъ они по конструкціи своей вполне соответствуютъ глубинѣ р. Ижоры и безпрепятственно проходятъ подъ всѣ Невскіе мосты.

Кромѣ того, по ходатайству Начальника заводовъ, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ разрѣшилъ построить на заводахъ, *въ свободное отъ другихъ работъ время*, небольшой мелкосидящій желѣзный пароходъ (по образцу парохода «Вѣстовой»), который состоялъ бы въ распоряженіи заводовъ, для экстренныхъ посылокъ съ небольшими тяжестями, между заводами, С.-Петербургомъ и Кронштадтомъ.

Въ подтвержденіе пользы настоящаго разрѣшенія, можно указать на ходатайство Коммисіи, ревизовавшей Англійскія адмиралтейства въ 1859 г., о разрѣшеніи каждому казенному пароходному заводу приступить къ постройкѣ двухъ одинаковыхъ машинъ, съ производствомъ этихъ работъ, *въ свободное время отъ другихъ работъ*. Въ предупрежденіе же принятія этого ходатайства въ слишкомъ обширномъ смыслѣ, Коммисія заявила свое убѣжденіе, что для государства гораздо полезнѣе покупать морскія паровыя машины у частныхъ заводчиковъ, нежели принять за общее правило строить ихъ на Адмиралтейскихъ заводахъ.

Цѣль же своего ходатайства, Коммисія объяснила такъ, что, по ея мнѣнію, полезнѣе будетъ давать возможность казеннымъ заводамъ занимать своихъ людей работами по изготовленію машинъ, крановъ и всякаго рода другихъ механизмовъ, нужныхъ флоту и адмиралтействамъ, нежели допустить такой застой въ работахъ, при которомъ пришлось бы сокращать наличное число людей *до той степени*, что не оставалось бы возможности имѣть *достаточное по каждому мастерству* число *искусныхъ* мастеровыхъ, которые, такъ сказать, должны составлять *корень рабочей силы* заводовъ. (§§ 882—888 донесенія Коммисіи *).

За тѣмъ дѣйствіемъ заводовъ въ 1861 г. приготовлено издѣлій и переработано металловъ:

1) Для портовъ С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго..... вѣсомъ..... на сумму 80.621 п. 2 ф., 695.723 р. 45½ к.

*) Кромѣ этого парохода, заводамъ разрѣшено приступить къ работамъ по постройкѣ *парохода*, подобнаго вышеупомянутому, для надобностей завода; *четыре* *железные баржи* для С.-Петербургскаго порта и *двухъ паровыхъ барказовъ*, въ 15 силъ каждый, для описныхъ работъ въ Балтійскомъ морѣ.

2) Для Черноморскаго вѣдомства,	228 п. 9 ф.	4.505 р. 80 к.
3) Для внутренней части самихъ заводовъ.	65.298 » 13 »	231.811 » 94½ »
4) Для строительной части заводовъ	311 » 28 »	1.049 » 11½ »
5) Распилено и употреблено для внутренней части заводовъ: досокъ, пластинъ и брусевъ на.		8.598 » 13 »
6) Изготовлено разныхъ издѣлій казеннымъ мѣстамъ постороннихъ вѣдомствъ и частнымъ лицамъ, а также переработано собственныхъ ихъ металловъ и распилено бревенъ въ доски, на:		14.126 » 38 »

Итого на. 955.814 р. 82½ к.

Менѣе, чемъ въ 1860 г. на 27.346 » 27 »

Рабочихъ людей находилось въ заводахъ среднимъ числомъ по 1.749 человекъ въ день.

Изъ суммы, на которую переработано заводами въ 1861 г. металловъ и приготовлено издѣлій, на каждаго рабочаго приходится по 536 р.

Въ 1861 г. заводами употреблено на личный составъ, т. е. на жалованье лицамъ, служащимъ при заводахъ, на наемъ механиковъ, мастеровъ, мастеровыхъ и на выдачу рабочимъ и наградныхъ (1.736 р. 70 к.) денегъ нижнимъ чинамъ 6-го рабочаго экипажа:

а) Изъ суммъ внутренней части заводовъ и ассигнованныхъ по Кораблестроительному Департаменту. 120.255 р. 95¾ к.

б) Изъ суммъ ассигнованныхъ по Комисариатскому Департаменту. 52.278 » 51 »

172.534 р. 46¾ к.

Вслѣдъ за симъ признается не излишнимъ помѣстить краткую отчетную вѣдомость по заводамъ за 1861 годъ.

№ №	Поступило денегъ и матеріаловъ.	Сумма.		№ №	Выработано издѣлій.	Сумма.	
		Рубли.	К.			Рубли.	К.
1.	Къ 1-му января 1861 г. состояло на лицо: Разнороднаго имущества, по вѣдомству Кораблестроительнаго Департамента.	1.760.427	93	1.	Стоимость издѣлій, изготовленныхъ Адмиралтейскими Ижорскими заводами и отправленныхъ въ порты:		
2.	Суммъ: Вѣдомства Кораблестроительнаго Департамента.	11.212	41		С. Петербургскій и Кронштадтскій . . . Въ Николаевскій, для Черноморскаго вѣдомства.	695.723	45
	Вѣдомства Коммисаріатскаго Департамента.	3.666	27	2.	Стоимость издѣлій и лѣсовъ, употребленныхъ для внутренней части заводовъ.	4.505	80
3.	Внутренней части заводовъ.	2.639	63	3.	Тоже—для строительной части заводовъ.	240.410	7
	Въ сумму внутренней части заводовъ, за работы, исполненныя для постороннихъ вѣдомствъ и частныхъ лицъ, а также за наемъ домовъ и поземельныхъ.	15.526	88	4.	Стоимость издѣлій, изготовленныхъ для разныхъ казенныхъ мѣстъ другихъ вѣдомствъ и частныхъ лицъ.	1.049	11
4.	Изъ Кораблестроительнаго Департамента, на удовлетвореніе жалованьемъ и платою служащихъ при заводахъ и на другіе расходы.	127.399	99		Итого.	14.126	38
5.	Изъ Коммисаріатскаго: на жалованье лицамъ, служащимъ при заводахъ; а также чинамъ 6-го рабочаго экипажа на обмундированіе, прогоны, кормовые, приварочные, содержаніе госпиталя и проч. расходы.	77.767	24		Итого.	955.814	82
6.	Провіанта, металловъ, матеріаловъ, дровъ и угля, на.	757.433	94	5.	Разнороднаго имущества, состоящаго по заводамъ.		
	Прибылей.	195.414	77	6.	Денежныхъ суммъ: Вѣдомства Кораблестроительнаго Департамента.	1.982.081	83
	Итого.	2.951.488	24		Вѣдомства Коммисаріатскаго Департамента.	11.668	36
					Внутренней части заводовъ.	899	95
					Итого.	1.023	27
					Итого.	1.995.673	41
					А всего.	2.951.488	24

КРОНШТАДТСКИЙ ПАРОХОДНЫЙ ЗАВОДЪ.

Личный составъ.

Согласно съ указаніемъ Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, о предоставленіи заводу средствъ къ возможно-правильной и соотвѣтствующей его назначенію дѣятельности, Капитанъ надъ Кронштадтскимъ портомъ, по совѣщаніи съ главнымъ инженеръ-механикомъ Балтійскаго флота призналъ полезнымъ:

1) Чтобы званіе начальника завода соединено было съ званіемъ главнаго механика порта, и чтобы за тѣмъ онъ одинъ былъ отвѣтственнымъ лицомъ, за изготовленіе механизмовъ на судахъ къ назначенному времени, за своевременное истребованіе матеріальныхъ средствъ и рабочихъ силъ, за доброкачественность матеріаловъ, точную выдѣлку вещей на заводѣ и вѣрную установку ихъ на судахъ; но онъ не долженъ завѣдывать лично никакими механизмами, ни судовыми, ни береговыми, а обязанъ отвѣчать за нихъ только тогда, когда они поступаютъ на заводъ для исправленія или другой надобности, и впредь до передачи ихъ, по принадлежности; и

2) Чтобы у начальника завода были два помощника по технической части: одинъ—для наблюденія за работами внѣ завода, т. е. на судахъ флота; оба они должны состоять въ полномъ распоряженіи начальника завода и быть отвѣтственными лицами только предъ нимъ.

При такомъ распредѣленіи обязанностей главныхъ лицъ завода по технической части, устанавливался по заводу тотъ порядокъ, который уже испытанъ на практикѣ въ англійскихъ адмиралтействахъ; при чемъ кругъ дѣйствій cadaго изъ означенныхъ трехъ лицъ по механической части опредѣлялся съ точностію, что обязывало cadaго изъ нихъ къ болѣе строгому выполненію своихъ обязанностей.

На семь основаній предположенія Капитана 1-го ранга Лѣсовскаго утверждены и ему вмѣнено въ обязанность составить соотвѣтственные на этотъ предметъ инструкціи и представить ихъ на утвержденіе.

Въ должность помощника, для надзора за работами на самомъ заводѣ, навѣтъ бывшій практическій чертежникъ завода Англичанинъ Стюартъ, а для занятія должности другаго помощ-

ника нанять въ Англіи механикъ Плоурейтъ; оба на три года, съ жалованьемъ по 500 фун. стер. (3.500 р. с.) въ годъ каждому, при чемъ первый считается—старшимъ, а послѣдній—младшимъ помощникомъ начальника завода, по технической части.

3) Въ 1861 г. окончились сроки контрактовъ; служащимъ при паровомъ заводѣ мастерамъ: литейному—Англичанину *Пульману*; желѣзо-котельному—Англичанину *Гелю*, кузнечному—Англичанину *Виттелю*; мѣдно-котельному *Тону* и модельному *Фолькману*.

Всѣ эти лица не соглашались возобновить свои контракты на прежнихъ условіяхъ; но просили увеличить ихъ жалованье вслѣдствіе, какъ отзывались, увеличившейся дороговизны: Пульманъ съ 2.200—до 2.800 р. въ годъ; Гель съ 300 фун. стер. (2.100 р.) до 450 фунт. (3.150 р.), Виттель также съ 300 фунтовъ до 2.800 р. въ годъ, Тонъ съ 1.080—до 1.500 р. и Фолькманъ съ 1.080—до 1.440 р. въ годъ.

Начальство Кронштадтскаго порта ходатайствуя объ увеличеніи означеннымъ мастерамъ жалованья, удостовѣрило объ отличномъ знаніи ими своего дѣла, а также о необходимости ихъ услугъ для парового завода.

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ, имѣя въ виду, что по относительной важности занятій означенныхъ мастеровъ, они должны быть раздѣлены на два разряда, и къ первому отнесены трое первыхъ, а ко второму двое послѣднихъ, разрѣшилъ возобновить съ ними контракты еще на одинъ годъ, при чемъ Пульману, Гелю и Виттелю производить жалованье по 2.800 р., а Тону и Фолькману по 1.440 р. въ годъ.

Вмѣстѣ съ симъ литейному мастеру Пульману предложено принять всѣ мѣры къ употребленію, при отливкахъ русскаго чугуна вмѣсто англійскаго, а начальнику завода вѣнено въ особую обязанность озаботиться приготовленіемъ на заводѣ мастеровъ изъ Русскихъ, которые могли бы замѣнить собою иностранцевъ.

УСТРОЙСТВО ЗАВОДА.

Относительно приведенія къ концу мѣръ по устройству Кронштадтскаго парового завода, Управляющій заводомъ отзывался, что мастерскія завода въ полномъ ходу; но нельзя

сказать, чтобы онѣ были совершенно окончены, какъ нельзя сказать того же о всякомъ подобномъ учрежденіи, управленіе котораго стремится къ содержанію заведенія на степени, соотвѣтствующей современному состоянію заводскаго искусства въ другихъ странахъ. Кромѣ того требованія о производствѣ работъ, совершенно чуждыхъ назначенію завода, но не чуждыхъ его механической производительности, всегда будутъ вынуждать къ измѣненіямъ и такимъ дополнительнымъ устройствамъ по мастерскимъ, которыхъ заводъ не можетъ и предвидѣть.

Такихъ устройствъ и приспособленій потребовали въ 1861 году: ковка орудій и блиндажныхъ плитъ; отливка мѣдныхъ орудій и снарядовъ новой системы и многое другое.

Въ 1861 году, по устройству завода сдѣлано слѣдующее:

По мастерскимъ:

Въ токарной мастерской:—проведена желѣзная дорога по мастерской; установлены станки: токарные Витворда, Коллерса въ 12 д., для обточки, поверхностей въ 5 фут. діаметромъ и въ 40 футъ длины— для точки валовъ, съ двумя бабками; винтонарѣзные: Витворда и Коллерса въ 20 дюйм.; и вращательный сверлильный.

Въ слесарной: установлены три токарные станка системы Витворда, въ 12 дюймъ каждый, два станка для дѣланія шуруповъ; два сверлильныхъ станка; станокъ для дѣланія шпилекъ и костыльковъ и шесть токарныхъ станковъ, на общей станинѣ, сдѣланные средствами завода, для точки мелкихъ вещей.

Въ сборочной: установлены два сверлильные круговращающіеся станка, и къ нимъ сдѣланы приводы, валы и инструменты средствами завода.

Въ кузнечной: сварочныя печи приспособлены дляковки блиндажныхъ плитъ; передѣланы краны у пароваго молота въ 5 тоннъ и сдѣлано 6 вентиляторовъ средствами завода.

Въ мѣди-котельной: установленъ сдѣланный заводомъ круглый горнъ для пайки трубъ; и устроены: ручной вентиляторъ для ночныхъ работъ; мастерская для дѣланія опрѣснительныхъ аппаратовъ и опрѣснительныхъ камбузовъ; и труба, съ колпаками, надъ паяльными горнами, для вентиляціи.

Въ мѣди-литейной: установлены — сдѣланные заводомъ

отражательная печь, для плавки мѣди, въ количествѣ 70 пуд., и два вентилятора, для очистки воздуха.

Въ чугунно-литейной: установлена — сдѣланная заводомъ отражательная печь; устроены: обложенная чугуномъ яма, для отливки мѣдныхъ орудій; различныя приспособленія для отливки ядеръ; четыре вентилятора; большія опоки, для формовки круглыхъ вещей; желѣзная дорога и кладовыя.

Въ глиномятной: устроены, средствами завода, двѣ глиномятныя машины; новый приводъ въ глиномятной и вѣерочной машинѣ соединенъ съ приводомъ центральной машины.

Въ желѣзо-котельной установлены станки: круговращательный-сверлильный и клепальный, къ которому заводскими средствами сдѣланы и установлены паровой котель, съ принадлежностями, донка и тележка; и два вентилятора для очищенія воздуха; а также устроенъ плацъ, для разбивки чертежей паровыхъ котловъ.

Въ модельной установлены: станокъ съ круглою пилою, токарный станокъ, для обточки деревянныхъ зубьевъ; устроены: винтообразная лѣстница—для входа въ мастерскую верхняго этажа, сдѣлано десять столярныхъ верстаковъ и труба, съ желѣзнымъ ящикомъ, для спуска стружекъ и щепъ изъ мастерской на дворъ.

Въ приуготовительной, установлены станки: два вертикально-сверлильных, горизонтально-сверлильный, токарный, съ двумя бабками, дыропробивательный, винторѣзный; наковальня для выправки мѣдныхъ листовъ; къ станкамъ сдѣланы, средствами завода, необходимыя для дѣйствія ихъ валы, приводы и инструменты; устроенъ приводъ соединяющій центральную машину съ приводомъ въ вѣерочной мастерской, чрезъ что прекращено дѣйствіе, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всѣ расходы на машину, которая до того врмени приводила вѣера въ движеніе.

Для экстренныхъ работъ, которыя производятся большею частью ночью, устроена особенная мастерская, которая въ продолженія дневныхъ рабочихъ часовъ, работаетъ силою центральной машины, а въ прочее время машиною, которая приводила прежде въ дѣйствіе глиномятную и вѣерочную мастерскую.

Этою машиною могутъ работать также приуготовительная, кузнечная и литейная мастерскія.

Такое приспособленіе даетъ возможность, при экстренныхъ

работахъ, обходиться безъ центральной машины и ея приводовъ, чѣмъ значительно сокращается количество матеріаловъ и рабочихъ, необходимыхъ для дѣйствія механизма.

Въ мастерской, для экстренныхъ работъ, установлены слѣдующіе станки: пять токарныхъ, два сверлильных, винторѣзный, долбежный и строгальной и пять верстаковъ, съ пятидесятью тисками.

По магазинамъ:

1) Устроены магазины, для храненія листового и сортового желѣза, масла, сала и свѣчей.

Установленъ, но еще не покрытъ крышею, металлическій сарай, для сбереженія опокъ, отлитыхъ вещей, а также для очистки ихъ.

По заводскимъ зданіямъ:

Сдѣланы и установлены заводчиками Семянниковымъ и Полетикомъ и К^о, шесть желѣзныхъ воротъ, съ калитками.

Устроенъ и умеблированъ лазаретъ, для подавнiя перваго медицинскаго пособія.

Устроены и умеблированы канцелярія и чертежная.

Сѣтъ желѣзныхъ дорогъ добавлена: запасною, для отвозки котловъ, назначенныхъ въ негодность, — соединяющею литейную съ главною дорогою завода и проходящею по западной части завода, для доставки котловъ въ желѣзо-котельную мастерскую.

Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 годъ, на страницѣ 182, сказано, что въ томъ году разрѣшено было выписать изъ за границы, для завода, разныхъ станковъ и механическихъ приспособленій на сумму до 47.362 р. с.

На этотъ же предметъ въ 1861 году

удѣлено 45.000 » »

Всего 92.362 р. с.

По обоимъ заказамъ, вещи начали получаться въ концѣ 1861 года; стоимость полученныхъ станковъ, механизмовъ и инструментовъ простирается на

74.607 р. 5 к.

За тѣмъ остается получить на 17.754 р. 95 к.

Изъ полученныхъ станковъ и механизмовъ всѣ уже установлены, кромѣ двухъ большихъ токарныхъ станковъ, уста-

новка коихъ приходитъ къ концу, и пароваго молота, въ $2\frac{1}{2}$ тона, съ печами и кранами.

Дѣятельность завода.

Независимо отъ работы по устройству и установкѣ станковъ и прочихъ механическихъ приспособленій, дѣятельность Кронштадтскаго пароводнаго завода въ 1861 году, заключалась въ исполненіи слѣдующихъ работъ:

ДЛЯ КРОНШТАДТСКАГО ПОРТА.

На канатномъ заводѣ разобраны, исправлены и вновь собраны паровыя машины:

Для мастерскихъ Новаго Адмиралтейства: фонарной, малярной, бранспойтовой и котельной, въ сей послѣдней установлена паровая машина, къ которой сдѣланъ новый котель.

Для кузницы доковаго Адмиралтейства сдѣланы штампы дляковки гаковъ, потайныхъ обуховъ и проч.

Въ мастерскія: новую парусную—станокъ для рѣзанія парусины и аппаратъ для вымачиванія нитокъ; шлюпочную—сдѣланы мѣдныя принадлежности и оцинкованы желѣзныя, для пяти гребныхъ судовъ; купорную—два клюза, 86 штукъ желѣзныхъ обручей, и незначительныя металлическія вещи въ старую-литейную, модельную, блоковую, бранспойтовую и къ конопатному мастерству.

Въ экипажескіе магазины, для отпуска на суда, двадцать машинокъ для спуска шкимушгара.

Котлы паровой машины Николаевскаго дока исправлены, а для механизма сдѣланы нѣкоторыя мелкія вещи, какъ-то: ключи, гайки и т. п.

Для вновь строящихся доковъ сдѣлано одно зубчатое колесо, три чугуныя бабы для машичнаго копра и нѣкоторыя мелкія вещи для локомотива.

Для корабельнаго гидравлическаго плавучаго дока: исправлены паровыя котлы его машинъ, наварены штоки паровыхъ золотниковъ; сдѣлано вновь 20 клинкетовъ, а остальные исправлены; мѣдныя трубы для наполненія водою резервуаровъ его машинъ и нѣкоторыя другія мелкія вещи, а также менѣе значительныя работы, какъ по доку, такъ и по батопорту подъ № 1.

Для средней гавани сдѣлано десять мертвыхъ якорей; а также исправлены цѣпи для нихъ.

На водоподъемной машинѣ у С.-Петербургскихъ воротъ, капитально исправленъ другой механизмъ, а также четыре фонтана и сдѣлано вновь пять чановъ для воды.

ДЛЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО УПРАВЛЕНІЯ.

Исправлены нарѣзные орудія; сдѣланы 1.777 различныхъ боевыхъ снарядовъ, для опытовъ; и произведены различныя работы по устройству артиллерійскихъ мастерскихъ въ Кронштадтѣ, съ устройствомъ кузницы, всѣхъ принадлежностей для нарѣзки орудій и подвижнаго крана и съ установкою: паровой машины въ 12 силъ и девяти различныхъ станковъ.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНІЯ.

Сдѣлано 28.925 чугунныхъ шашекъ или гнѣздъ, о коихъ упомянуто въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 184, для шоссеиной дороги.

ДЛЯ ПОРТОВЪ:

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО.

Тѣ предметы, изготовленіе коихъ возложено было на заводъ, какъ объ этомъ сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 163 и 164, а именно:

Въ новую портовую кузницу—сдѣланы горны, съ принадлежностями, воздухоудные трубы, вентиляторы, стулья для наковалень, и проч; и

Для Мортонова элннга—сдѣлана паровая машина высокаго давленія въ 12 силъ.

НИКОЛАЕВСКАГО.

Образцовый лафетъ, четыре чугунные горна, съ принадлежностями и самоваръ.

СВЕАБОРГСКАГО.

180 колосниковъ, 30 боковыхъ чугунныхъ досокъ и 70 дымогарныхъ трубъ.

для всемирной выставки, имѣющей быть въ Лондонѣ.

1) Желѣзный лафетъ — по проэкту Подполковника Пестича.

2) Чугунные юферсы — по системѣ Вице-Адмирала фонъ-Шанца.

3) Иллюминаторъ — по системѣ Корабельнаго Инженера Арцеулова; и

4) Мѣдный самоваръ.

Управляющій заводомъ удостовѣряетъ, что, для исполнѣ удовлетворительной выдѣлки этихъ четырехъ вещей, долженствующихъ служить образцомъ заводской работы, никакихъ особыхъ мѣръ принимаемо не было, но что эти вещи взяты изъ числа вещей постоянно изготовляемыхъ заводомъ для флота, въ одинаково-удовлетворительномъ видѣ.

ДЛЯ СУДОВЪ.

Въ 1861 г. Кронштадтскій пароходный заводъ производилъ различныя новыя и ремонтныя работы на семидесяти семи судахъ.

Болѣе значительныя изъ этихъ работъ были слѣдующія:

Изготовленіе, для вновь вооружавшихся судовъ, а именно: корабля «Императоръ Николай 1-й», фрегата «Ослябя» и корвета «Богатырь», тѣхъ дѣльныхъ вещей, изготовленіе которыхъ возложено на заводъ утвержденнымъ Его Императорскимъ Высочествомъ Генераль-Адмираломъ распределеніемъ работъ между Адмиралтейскими Ижорскими заводами, Кронштадтскимъ пароходнымъ и Портовыми мастерскими (отч. Кораб. Департ. за 1860 г. стр. 261).

Установка паровыхъ котловъ на кораблѣ «Императоръ Николай 1-й».

Устройство угольныхъ ямъ, на томъ же кораблѣ, и на корветахъ «Новикъ» и «Рында».

Гребные винты, съ поворотными лопастями и одною запасною, для фрегата «Ослябя» и корвета «Богатырь».

Новые паровые котлы — для парохода «Курьеръ».

Двѣ блиндажныя плиты, вѣсомъ въ 1.007 пуд. 4 фун., для броненосной канонирской лодки «Опытъ».

Водопрѣснительные аппараты для корабля «Императоръ Николай 1-й», корветовъ «Богатырь» и «Баянъ» и шкуны «Секстантъ».

Паровый камбузь и хлѣбопекарную печь, для корвета «Богатырь».

Такиими печами, по волѣ Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, предполагено снабжать суда, отправляющіеся въ дальнія плаванія. Пользу этой мѣры представлено испытать на корветѣ «Богатырь».

За тѣмъ остальные работы на судахъ состояли въ изготовленіи, установкѣ или придѣлкѣ: кингстоновыхъ и другихъ крановъ, различныхъ помпъ, бранспойтовъ, иллюминаторовъ, секторовъ, стопоровъ, книць, пиллерсовъ, колпаковъ на головы рулей, румпелей, разныхъ вещей по механизмамъ и котламъ, а также исправленіе и тѣхъ и другихъ. Собственно котлы исправлялись на корветѣ «Воль», пароходо-фрегатѣ «Храбрый», на пароходѣ «Олафъ», на канонирскихъ лодкахъ «Коршунъ», «Стерлядь» и «Буянъ».

Средства, коиими располагалъ Кронштадтскій пароводный заводъ.

Къ 1-му Января 1861 г. въ заводѣ оставалось различныхъ матеріаловъ на..... 237.985 р. 95 $\frac{1}{4}$ к.

Въ продолженіи 1861 г. поступило:

Изъ экипажескихъ магазиновъ Кронштадтскаго порта — металловъ и другихъ матеріаловъ на..... 40.906 р. 51 $\frac{3}{4}$ к.

Угля	{	Отъ Кронштадтскаго порта, на...	32.330 р. 61 $\frac{3}{4}$ к.	}	66.488 р. 63 $\frac{1}{2}$ к.
		Отъ Коммисаріатскаго Департамента на.....	34.158 р. 1 $\frac{3}{4}$ к.		

Изъ экипажескихъ магазиновъ С.-Петербургскаго порта желѣза, стали, мѣди и незначительнаго количества другихъ матеріаловъ на..... 37.744 р. 19 $\frac{1}{2}$ к.

ОТЪ ПОДРЯДЧИКОВЪ:

Через посредство.	Конторы надъ Крон-	
	штадт. портомъ на.....	51.462 р. 11½ к.
	Кораблестроитель-	
	наго Департамента	
	на.....	231.702 р. 6¾ к.
	Изъ мастерскихъ за.....	
вода.....		51.166 р. 64½ к.
	Всего на.....	748.405 р. 34¾ к.

Изъ этого числа:

Въ остаткѣ къ 1-му Января 1862 г. на 327.264 р. 38¾ к.

За тѣмъ въ 1861 г. израсходовано ма-
теріаловъ на..... 421.140 р. 96 к.
и деньгами:

На содержаніе личнаго состава и рабо-
чей силы, т. е. мастеровыхъ, рабочихъ и
лошадей..... 238.976 р. 65½ к.

На мебель въ канцелярію, чертежную и
мастерскія, а также на канцелярскіе при-
пасы и другія мелочныя издержки..... 7.363 р. 15 к.

На ремонтныя работы по заводу; на уст-
ройство желѣзныхъ дорогъ и комнатъ для
канцеляріи, чертежной, лазарета, а также
на внутреннюю отдѣлку части зданія, гдѣ
помѣщается центральная машина..... 6.000 р. — к.

Всего же въ 1862 г. завод. израсходовано 673.460 р. 76½ к.

На заводѣ работало, по приводѣ въ одинъ день:

Мастеровыхъ:

Казенныхъ..... 25.474 челов.

Наемныхъ..... 181.548 »

207.022 челов.

Противу 1860 г.:

Или въ день, счит. въ году 280 рабоч. дней, 740; болѣе на 112.

Рабочихъ:

Наемныхъ.... 31.228 челов., а въ день 112; менѣе на 7.

Лошадей:

Наемныхъ.... 1,968, а въ день..... 7. Тоже ч.

Число заводскихъ учениковъ въ 1861 г. дошло до 60 мальчиковъ, болѣе противу 1860 г. на 40 мальчиковъ.

Станки и механизмы завода, кромѣ вышеупомянутой паровой машины, установленной въ мастерской, для экстренныхъ работъ, приводятся въ движеніе центральною машиною, низкаго давленія, въ 50 силъ, которая, какъ свидѣтельствуется Управляющій заводомъ, съ избыткомъ удовлетворяетъ требованія завода въ этомъ отношеніи.

АСТРАХАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ. *)

Устройство завода.

Въ слесарной мастерской устроено: паровое отопленіе, чрезъ что сокращенъ расходъ дровъ на отопленіе этой мастерской, на сумму до 200 руб. въ годъ; сдѣлано продолженіе привода отъ постоянно дѣйствующей паровой машины къ вентилятору литейной мастерской и къ малярнымъ жерновамъ, для того чтобы не было надобности, для дѣйствія ихъ, пускать въ ходъ особую паровую машину лѣсопильного отдѣленія; отлита, выстрогана и отшлифована чугунная плита, со станкомъ, для повѣрки и расчерчиванія машинныхъ частей; и къ тремъ токарнымъ станкамъ сдѣланы приводы отъ машины.

Въ лѣсопильной исправленъ весь приводъ и увеличено разстояніе въ пильныхъ рамахъ, въ такой пропорціи, что можно пилить деревья, вмѣсто 16, въ 26 дюймовъ толщиною.

Въ литейной—переправлена сушильная печь, и сдѣлана къ ней желѣзная дорога.

Передѣлана лѣдиплавильная печь, въ которой, въ настоящее время, исключительно плавится мѣдь, съ значительнымъ сбереженіемъ топлива, сравнительно съ прежней плавкой въ вагранкѣ.

Въ малярной мастерской устроены подъ машиннымъ приводомъ три жернова, для растиранія красокъ.

Въ желѣзо-котельной: отлита и выстрогана чугунная плита въ 160 пудъ, для выправки углового котельнаго желѣза; оконченъ прессъ, для пробиванія дыръ въ котельныхъ листахъ,

*) По нѣкоторымъ заводамъ число мастеровыхъ и рабочихъ, находившихся на заводахъ въ 1861 г., показано отдѣльно; но кромѣ того вообще рабочая сила заводовъ вошла въ общее исчисленіе силъ тѣхъ портовъ, въ которыхъ находятся заводы (VIII отд.).

присланный съ Шепелевскихъ заводовъ, не въ полномъ составѣ.

Надъ котломъ лѣсопильной машины, устроенъ желѣзный резервуаръ для снабженія водою мастерскихъ: *литейной*, *кузнечной* и *жельзо-котельной*; на также на случай пожара; чрезъ это устройство сократился расходъ на наемъ лошадей, для подвозки воды въ означенныя мастерскія, по крайней-мѣрѣ на 500 р. с. въ годъ.

Дѣятельность завода.

Работы, произведенныя заводомъ въ 1861 г. простираются на сумму до 60.505 р. 74½ к. Въ томъ числѣ исполнено частныхъ заказовъ на 2.766 р. 80¼ к.

Изъ этихъ работъ важнѣйшія были слѣдующія:

Перемѣнены паровые котлы на пароходахъ «Астара» и «Тарки» и на первомъ изъ нихъ поставлена новая дымовая труба.

Установлена машина на пароходѣ «Кура» и производится капитальное исправленіе корпуса и машины парохода «Ураль».

Вынута машина и котлы изъ шкуны «Казакъ».

Сдѣланъ и окончательно собранъ кранъ для подъема тяжестей въ 5 тоннъ.

Для образца, сдѣлана мѣдная Даунтонова помпа, которая, при испытаніи, оказалась вполне удовлетворительною, а потому сдѣлано распоряженіе объ изготовленіи еще 10 такихъ помпъ, для судовъ Каспійской флотиліи.

ШИРШЕМСКИЙ ЗАВОДЪ.

На заводѣ, въ 1861 г., приготовлено издѣлій и переработано металловъ: чугуна 3.850 пуд., мѣди 500 пуд. и желѣза 1.350 пуд., всего 5.700 пуд., на сумму 23.130 р. с.

По случаю перевода этого завода въ Адмиралтейство Архангельскаго порта, заводъ прекратилъ свои дѣйствія въ Августѣ мѣсяцѣ.

Мастерства завода, со всѣми принадлежностями, вошли въ составъ тѣхъ же мастерствъ порта; материалы, бывшіе при заводѣ поступили, по принадлежности, къ содержанію лѣсныхъ хранилищъ и въ экипажескіе магазины; а зданія—переданы въ вѣдѣніе Строительной части порта.

ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ, НИКОЛАЕВСКАГО ПОРТА.

Для раздуванія огня въ малой вагранкѣ устроена паровая машина въ 4 силы.

Дѣйствіемъ завода, въ теченіи 1861 г., отлито дѣльныхъ вещей для корпусовъ, судовъ и паровыхъ машинъ въ количествѣ: мѣдныхъ 5.075 пуд., чугуновыхъ 3.855 пуд.

БАКИНСКІЙ МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ.

УСТРОЙСТВО ЗАВОДА.

1) Отдѣлено зданіе для помѣщенія механическихъ мастерскихъ, сложены фундаменты подъ котлы паровой машины, вентиляторъ и нѣкоторые другіе механизмы.

2) Въ зданіи, гдѣ будетъ помѣщаться *кузница, котельная, литейная* — вырытъ каналъ, длиною въ 25 сажень, для проложенія воздухоудныхъ трубъ; сдѣланы фундаменты для ваграночной печи и для станковъ: *листорѣзнаго и листопробивнаго*, а также сложенъ одинъ *горнъ*.

3) Приступлено къ сборкѣ механизмовъ и установкѣ ихъ на мѣста.

4) Окончательно установлены: *листорѣзный, листопробивной и листозагибательный* станки; *паровые котлы*: одинъ для машины, которая будетъ приводить въ дѣйствіе механизмы, а другой — для дѣйствія пароваго молота, и валы главныхъ приводовъ.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА.

Кромѣ работъ по сборкѣ и установкѣ механизмовъ, въ 1861 году, заводомъ сдѣланы нѣкоторыя подѣлки для механизмовъ шхунъ «Туркменъ» и «Персіянинъ» и для перевозочнаго локомотива, доставленнаго въ портъ, по распоряженію Строительнаго Управленія.

КАНАТНЫЕ ЗАВОДЫ.

1) Кронштадтскій.

Въ 1861 году на заводѣ выработано такелажа разныхъ сортовъ: изъ новой пеньки — 41.674 пуд. 35 фунт. и изъ распущенныхъ старыхъ канатовъ — 652 пуд. 3 фунта; итого 42.326 пуд. 38 фунтовъ.

На заводѣ работало казенныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, по приводѣ въ одинъ день — 50.151 человекъ.

2) Архангельскій.

Для укомплектованія такелажемъ и другими пеньковыми издѣліями фрегата «Пересвѣтъ» и судовъ Бѣломорской флотиліи, а также для удовлетворенія портовыхъ надобностей, въ 1861 году переработано пеньки 1.263 пуд. 24 фунта, изъ коихъ выдѣлано издѣлій на 7.041 р. 78½ коп.

3) Николаевскій.

Въ 1861 году на заводѣ выпрядено пряжи и выдѣлано изъ нея смоленого и бѣлаго такелажа, для судовъ Черноморской флотиліи и находящихся въ эскадрѣ Средиземнаго моря — 14.175 пуд. Сверхъ того сдѣлано: для моделей такелажа изъ льняныхъ нитокъ 1 пуд. 7 фунт. и изъ проволоки 9½ ф. и для судовъ проволочнаго такелажа 1 пуд. 26 фунт. и *штуръ-троевъ* кожаныхъ — 221 сажень.

Вольныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, по недостатку казенныхъ, нанято было взрослыхъ и мальчиковъ, по приводѣ въ одинъ день: мастеровыхъ — 652, чернорабочихъ 773; итого 1.425, на сумму 584 руб. 45 коп.

ЛѢСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.

1) С.-Петербургскіе.

На С.-Петербургскихъ лѣсопильныхъ заводахъ въ Новомъ Адмиралтействѣ и на Охтѣ въ 1861 году, распилено сосновыхъ бревенъ 8.080 штукъ:

Изъ нихъ выпилено:

Брусевъ	4.571	штук.	
Досокъ чистыхъ	27.716	»	
» необрѣзныхъ	9.102	»	} 36.842.
» фаутныхъ	24	»	
Горбылей	31.877	»	

Стоимость матеріаловъ и инструментовъ, употребленныхъ на распиловку этого количества лѣса, составляетъ 1.634 руб. 87 коп., рабочей силы: казенной 12.530 руб. 45 коп., наемной — 622 руб. 40 коп., итого 13.152 руб. 95 коп.

Лѣсопильный заводъ въ Новомъ Адмиралтействѣ былъ въ дѣйствиіи только девять мѣсяцевъ, по случаю исправленія его механизма и самаго завода.

2) Кронштадтскій.

Заводомъ распилено сосновыхъ бревенъ 11.197 штукъ,

изъ коихъ выпилено: досокъ—44.152; квадратныхъ брусевъ—999; горбылей—35.589 и получено спилокъ—32.127 штукъ.

3) Архангельскій.

Къ зданію, занимаемому Архангельскимъ лѣсопильнымъ заводомъ, сдѣлана пристройка, въ которую перенесены и установлены паровыя машины: высокаго давленія въ 8 силъ и низкаго въ 16; а также станки металлокарнаго мастерства.

Въ 1861 г., заводомъ распилено 1.130 бревенъ и опилено 430 штукъ дубовыхъ кражей, по случаю разсортровки дубоваго лѣса, находящагося при портѣ.

Стоимость матеріаловъ, употребленныхъ при дѣйствиі завода, вмѣстѣ съ сверлильными и токарными станками, простирается 1.181 руб. 81³/₄ коп.

4) Николаевскій.

Установка на заводѣ новой паровой машины, о коей сказано въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1861 г. на стр. 189, продолжалась въ 1861 г. Съ механикомъ Бакстромомъ возобновленъ контрактъ еще на одинъ годъ, съ жалованьемъ 2.550 руб. сер. Между тѣмъ заводъ дѣйствовалъ безъостановочно въ теченіе всего года и на немъ распилено:

Дубовыхъ брусевъ..... 323 штуки.

Кражей ясеневыхъ..... 90 »

Бревенъ сосновыхъ..... 1.957 »

Отъ распиловки получено:

Досокъ дубовыхъ..... 1.307 штукъ.

» ясеневыхъ..... 438 »

» сосновыхъ..... 9.690 »

Горбылей дубовыхъ..... 646 »

» ясеневыхъ..... 180 »

» сосновыхъ..... 3.894 »

ОТДѢЛЪ VIII.

О РАБОЧИХЪ СИЛАХЪ.

1) Въ продолженіи 1861 года на судостроительныхъ и прочихъ работахъ въ адмиралтействахъ и на заводахъ Морскаго вѣдомства находилось мастеровыхъ, рабочихъ, учениковъ и лошадей:

Въ С. Петербургѣ.	Въ сложно- сти одного дня.	Стоимость ихъ (*)		Средняя стоим. каж- даго челов. и лошади.	
	Человѣкъ.	Рубли.	К.	Руб.	К.
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	450.281	328.705	13	—	73
наемныхъ.....	55.013	50.856	15	—	92 $\frac{1}{2}$
Рабочихъ { казенныхъ.....	65.031	2.438	66 $\frac{1}{4}$	—	3 $\frac{3}{4}$
наемныхъ.....	40.513	18.685	91	—	46
Учениковъ.....	3.381	676	20	—	20
Лошадей.....	3.811	6.926	44	1	81 $\frac{1}{2}$
Итого...	618.030	408.288	49 $\frac{1}{4}$		
Въ Кронштадтѣ.					
Въ адмиралтействахъ:					
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	371.472	271.174	56	—	73
наемныхъ.....	261.716	174.352	87	—	66 $\frac{1}{2}$
Рабочихъ { казенныхъ.....	88.883	3.247	55 $\frac{3}{4}$	—	3 $\frac{1}{4}$
наемныхъ.....	47.337	19.881	54	—	42
Учениковъ ** (2)					
Лошадей.....	—	15.492	45	—	—
Итого...	769.408	484.148	97 $\frac{3}{4}$		
Пароходный заводъ.					
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	25.474	18.596	2	—	73
наемныхъ.....	181.548	175.299	8	—	96 $\frac{1}{2}$
Наемныхъ { рабочихъ.....	31.228	13.115	96	—	42
сторожей (18)...	—	3.006	—	До 14 р. с.	
Учениковъ *** (59)				въ мѣ	сяцѣ.
Лошадей.....	1.968	3.465	—	1	76
Итого...	240.218	213.482	6		

*) Стоимость каждого казеннаго мастерового, выходящаго на работу, принимается въ 73 коп. сер. въ день, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 5 декабря 1860 г., изъясненнаго въ отчетѣ за этотъ годъ Кораб. Департ. на стр. 201 и 202.

**) Въ малярной мастерской. Въ отчетѣ порта не показано какое число дней они находились на работѣ и сколько имъ выдано платы.

***) Ученики Кронштадтскаго пароходнаго завода получаютъ содержаніе натурою и деньгами, но въ отчетѣ завода не сказано сколько имъ было выдано того и другаго въ теченіи 1861 года.

Въ Архангельскѣ.	Въсложно-	Стоимость ихъ.		Средняя	
	сти одного дня.	Человѣкъ.	Рубли.	К.	стоим. каж- даго челов. и лошади.
				Руб.	К.
Мастеровыхъ { казенныхъ	207.054	151.149	42	—	73
наемныхъ (5 чел).	—	278	60	—	—
Казенныхъ рабочихъ	99.141	3.029	64	—	3
Учениковъ (съ 1 января по 1 июня).	7.515	1.503	—	—	20
Наемныхъ лошадей	3.090	3.502	50	1	13
Итого	316.800	159.463	16		
Въ Николаевѣ.					
Мастеровыхъ { казенныхъ	200.685	146.500	5	—	73
наемныхъ	145.801	108.940	61 $\frac{3}{4}$	—	74 $\frac{3}{4}$
поселянъ	295.345	26.581	5	—	9
Рабочихъ { казенныхъ	22.768	1.400	52 $\frac{1}{2}$	—	6
наемныхъ	9.624	4.683	95	—	48 $\frac{3}{4}$
Учениковъ	8.237	1.779	18	—	21 $\frac{1}{2}$
Лошадей на	—	9.444	53	—	—
Итого	682.460	299.329	90 $\frac{1}{4}$		
Въ Севастополѣ.					
Казенныхъ { мастеровыхъ }	33.325	24.327	25	—	73
и рабочихъ					
Учениковъ 10 *).					
Въ Константиновской станци.					
Казенныхъ мастеровыхъ	948	692	—	—	73
Учениковъ 10 *).					
Итого	34.273	25.019	25		
Въ Астрахани.					
Въ адмиралтействѣ и на механи-					
ческомъ заводѣ.					
Мастеровыхъ { казенныхъ	105.112	76.731	76	—	73
наемныхъ	36.830	31.955	97	—	86 $\frac{3}{4}$

*) Только съ Декабря.

	Въ сложно- сти одного дня.	Стоимость ихъ.		Средняя стоим. каж- даго чело- ва и лошади.	
		Человѣкъ.	Рубли.	К.	Руб. К.
Рабочихъ { казенныхъ.....	25.309	776	73	—	3
{ наемныхъ (на заводѣ).	402	281	40	—	70
Учениковъ 60 *).					
Итого...	167.653	109.745	86		
Въ Свеаборгѣ.					
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	15.642	11.418	66	—	73
{ наемныхъ.....	5.311	5.940	73	1	113
Учениковъ.....	702	140	40	—	20
Итого...	21.655	21.499	133		
Въ Ревелѣ.					
Казенныхъ мастеровыхъ.....	35.250	25.732	50	—	73
Рабочихъ { казенныхъ.....	14.855	461	—	—	33
{ наемныхъ.....	252	118	44	—	47
Лошадей.....	544	762	45	1	40
Учениковъ 16 **).					
Итого...	50.901	27.074	39		
Въ Баку.					
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	8.159	5.956	7	—	73
{ наемныхъ.....	1.217	1.483	—	1	22
Казенныхъ рабочихъ.....	52.303	1.551	59	—	3
Учениковъ не было.					
Итого...	61.679	8.990	66		
На Адмиралтейскихъ и Жорскихъ заводахъ.					
Мастеровыхъ { казенныхъ.....	281.344	203.381	12	—	73
{ наемныхъ.....	94.897	62.009	38	—	65
Рабочихъ { казенныхъ.....	49.045	11.280	35	—	22
{ наемныхъ.....	40.859	18.529	4	—	45
Учениковъ.....	4.024	961	83	—	—
Лошадей.....	—	2.746	85		
Итого...	470.169	300.908	57		

*) Въ адмиралтейскихъ мастерскихъ и на заводѣ Астраханскаго порта
виѣстѣ; но въ отчетѣ порта не означено до какой цифры простира-
лась плата выданная имъ въ 1861 году.

**) Только съ Декабря.

О числѣ мастеровыхъ и рабочихъ, бывшихъ на работахъ въ *Сухумъ-Кальской* станціи, свѣдѣній не доставлено; находится же тамъ нижнихъ чиновъ 11-го рабочаго экипажа — 30 человекъ.

Итого...	казенныхъ.	мастеровыхъ	1.734.746 ч.	1.265.672 р.	54 к.
		рабочихъ	712.680 »	50.767 »	10 ¹ / ₂ »
	вольнонаемныхъ.	мастеровыхъ			
		и учениковъ	806.192 »	616.176 »	35 ¹ / ₂ »
		рабочихъ	170.215 »	78.302 »	24 »
		лошадей	— — »	42.340 »	22 »

3.423.833 ч. 2.053.258 р. 46 к.

2) Въ 1861, какъ и въ 1860 году, для выдачи наградъ казеннымъ мастеровымъ ассигновано было въ распоряженіе Капитановъ на портахъ:

С. Петербургскаго	Журналомъ Адм. Совѣта 7 Мая 1860 го- да ст. 21.665.	2.000 р. с.
Кронштадтскаго		2.000 » »
Николаевскаго		600 » »
Астраханскаго		600 » »
Архангельскаго		1.000 » »

И начальника Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, (по журналу Адмиралтействъ-Совѣта 28 Августа ст. 22.175) 3.000 » »

Итого. . . 9.200 руб.

3) Въ отчетѣ за 1860 годъ, на страницѣ 55, заявлено предположеніе объ отпущеніи въ 1861 году, въ Финляндію, на тамошнія верфи, десяти казенныхъ корабельныхъ плотниковъ, съ цѣлью образованія изъ нихъ комендоровъ, по кораблестроенію.

Это предположеніе исполнено. Отъ С. Петербургскаго порта командированы слѣдующіе мастера: 1-го Рабочаго Экипажа — *Никита Михайловъ*, *Осипъ Титковъ*; 2-го *Кузьма Каминъ* и *Юрій Роуткель*; и 3-го — *Иванъ Быковъ*; а отъ Кронштадтскаго порта: 4-го Экипажа — *Егоръ Наставниковъ*, *Афанасій Бухмановъ*, *Илья Муравьевъ*, *Николай Цвѣтковъ* и *Семей Шипелевъ*.

Чтобы предоставить этимъ мастерамъ возможность прослѣдить постройку судна отъ начала до конца, они помѣщены

на Біернеборгскую верфь, на которой строится корветъ «Витязь», и работы по постройкѣ, котораго начаты только въ Юнѣ мѣсяцѣ '1861 года, т. е. одновременно съ прибытіемъ въ Біернеборгъ мастеровыхъ.

Къ 10-ти руб. сер., назначеннымъ на покупку инструментовъ для каждаго изъ этихъ мастеровыхъ, прибавлено еще по 5 рублей; а назначенное имъ содержаніе, по 15 рублей и по 1 руб. 50 копѣекъ, на наемъ квартиры, по положенію Адмиралтействъ-Совѣта (журнал. 24-го Января 1862 года, ст. 22.375) разрѣшено производить имъ сверхъ штатнаго ихъ жалованья.

Всего на сей предметъ отпущено, въ распоряженіе Капитана Арцеулова по 1-е Февраля 1862 года, подъ отчетную вѣдомость, 1635 руб. серебромъ.

Капитанъ Арцеуловъ доноситъ, что мастераые изучаютъ свое мастерство съ большимъ усердіемъ и ведутъ себя отлично-хорошо; въ свободное же время отъ работъ изучаютъ русскую грамоту и арифметику подъ руководствомъ находящихся на Біернеборгской верфи Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Прапорщика *Мордвинова* и кондукторовъ *Феклистова* и *Торопова*.

4) Съ Сентября мѣсяца 1860 года допущенъ пріемъ учениковъ въ адмиралтейскія и заводскія мастерскія Морскаго вѣдомства, на основаніяхъ, изложенныхъ въ отчетѣ Департамента за тотъ годъ на стр. 195, и въ его циркулярѣ отъ 26 Ноября 1860 г. за № 17.

Въ 6 пунктѣ приложенныхъ къ циркуляру правилъ, о пріемѣ мальчиковъ, въ число означенныхъ учениковъ, между прочимъ сказано:

«Ученикамъ предоставляется право получать казенное помѣщеніе, если отводъ его окажется возможнымъ, съ вычетомъ за сіе умѣренной платы, изъ заработанной платы.»

Во исполненіе сего, ученикамъ С. Петербургскаго Адмиралтейства признано возможнымъ дать помѣщеніе въ казармахъ, въ которыхъ помѣщается находящійся здѣсь 1-й Морской Рабочій Экипажъ.

Въ слѣдъ за тѣмъ контора надъ С. Петербургскимъ портомъ представила о разрѣшеніи: сколько именно слѣдуетъ удерживать изъ платы, получаемой учениками, за даваемое имъ помѣщеніе и куда долженъ быть отсылаемъ этотъ вычетъ?

Принявъ въ соображеніе: *во-первыхъ*, что изъ суммы годовой стоимости квартированія холостыхъ нижнихъ чиновъ 1-го Рабочаго Экипажа и Адмиралтейскихъ учениковъ въ угловомъ корпусѣ 2-й Морской казармы, — считая издержки на ремонтное содержаніе этого корпуса, на его отопленіе и освѣщеніе, а также 5% на капиталъ, употребленный на его постройку, и 1% на погашеніе сего капитала, и раздѣляя итогъ этихъ суммъ на то число людей, которое по вместительности корпуса можетъ въ немъ квартировать, а именно на 800 челов., на каждого квартирующаго приходится по $2\frac{1}{4}$ коп. въ день, не считая же упомянутыхъ 6% — $1\frac{1}{3}$ копѣйки; и, *во-вторыхъ*, что, при постановленіи правила объ удержаніи изъ платы, определенной ученикамъ, нѣкоторой части оной, за даваемое имъ отъ казны помѣщеніе, имѣлось въ виду уравнивать ихъ этою мѣрою между собою, въ томъ случаѣ, когда, при значительномъ числѣ учениковъ, можетъ оказаться невозможнымъ дать казенное помѣщеніе всѣмъ имъ; но какъ плата, назначенная ученикамъ, строго соображена съ ихъ нуждами, то посему и указано, что этотъ вычетъ долженъ быть умѣреннымъ, — Кораблестроительный Департаментъ полагалъ:

а) Съ Адмиралтейскихъ учениковъ С. Петербургскаго порта, за даваемое имъ отъ казны помѣщеніе, удерживать изъ причитающейся имъ заработной платы по одной копѣйки сер. въ день; и

б) Этотъ вычетъ оставлять въ суммѣ, на счетъ которой производится ученикамъ плата.

Такое предположеніе Департамента утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

Имѣя въ виду, что со времени допущенія учениковъ въ Адмиралтейскія и заводскія мастерскія Морскаго вѣдомства, прошло болѣе года, и что успѣхъ этой мѣры долженъ обезпечить Морское вѣдомство въ полученіи, на будущее время, основательно-обученныхъ мастеровыхъ, по тѣмъ мастерствамъ, въ которыхъ преимущественно нуждаются Адмиралтейства и заводы, Департаментъ истребовалъ отъ портовъ и заводовъ нѣкоторыя свѣдѣнія по этому предмету.

Изъ этихъ свѣдѣній оказывается:

а) Общее число означенныхъ учениковъ въ 1861 году было 350.

б) По числу учениковъ въ каждомъ портѣ и заводѣ, эти учрежденія распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Архангельскій портъ	70
2) Астраханскій	60
3) Кронштадтскій пароходный заводъ	59
4) С. Петербургскій портъ	54
5) Николаевскій	33
6) Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы	17
7) Ревельскій портъ	16
8) Севастопольскій	10
9) Константиновская станція	10
10) Сухумъ-Кальская	10
11) Свеаборгскій портъ	9
12) Кронштадтскій портъ	2

Итого: 350.

Ученики Архангельскаго порта, какъ уже сказано выше, въ исчисленіи рабочихъ силъ; распущены съ 1-го Іюня; Ревельскаго и Севастопольскаго портовъ — приняты въ Декабрѣ мѣсяцѣ, а Свеаборгскаго — оставались съ Ноября 1860 по Апрѣль 1861 года; послѣ же того желающихъ вновь поступить не было.

Капитанъ надъ Николаевскимъ портомъ, Капитанъ 1-го ранга Карповъ, замѣчаетъ, что хотя со времени допущенія учениковъ въ Адмиралтейскія и заводскія мастерскія Морскаго вѣдомства прошло немного времени, но, судя по тѣмъ успѣхамъ, какіе оказываютъ ученики Николаевскаго Адмиралтейства, можно надѣяться, что отъ этой мѣры наши адмиралтейства много выиграютъ впослѣдствіи, имѣя изъ настоящихъ молодыхъ людей мастеровыхъ искусныхъ и съ раннихъ лѣтъ знакомыхъ съ адмиралтейскою работою.

5) Въ 1861 году наемъ мастеровыхъ и рабочихъ, въ которыхъ порта и заводы имѣли надобность, въ дополненіе къ казеннымъ, производился не чрезъ подрядчиковъ, какъ это дѣлалось прежде, но безъ *посредства оныхъ*, на основаніи правилъ, утвержденныхъ на сей предметъ Адмиралтействъ-Совѣтомъ 30 Ноября 1860 года.

О составленіи и утвержденіи этихъ правилъ, имѣются подробныя свѣдѣнія въ отчетѣ Кораблестроительскаго Департамента за 1860 г., на страницахъ 197 — 199.

Относительно примѣнимости правилъ къ дѣлу и успѣха самой мѣры, имѣются слѣдующія удостовѣренія:

а) Главный командиръ Николаевскаго порта, въ бытность свою въ С. Петербургѣ, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1861 г., въ отзы-
вѣ за № 413, изъяснилъ, что означенныя правила оказываются *вполнѣ удовлетворительными и примѣнены по Николаевскому порту съ полнымъ успѣхомъ.*

б) Управляющій Кронштадтскимъ пароходнымъ заводомъ, Капитанъ Соколовъ, сообщилъ (рап. 7 Апр. 1861 г. № 750), что по означенному заводу *примѣнены всѣ условія упомянутыхъ правилъ*, за исключеніемъ только изложенныхъ въ §§ 1, 2, 6, 9, 15 и 29 этихъ правилъ.

Содержаніе этихъ *шести* параграфовъ не заключаетъ въ себѣ главныхъ условій найма мастеровыхъ и рабочихъ, и больше относится къ Адмиралтействамъ нежели къ заводамъ; въ §§ 1, 2, 6 и 9 изложены правила какъ должно поступать въ тѣхъ случаяхъ, когда наемъ мастеровыхъ и рабочихъ производится чрезъ особыхъ довѣренныхъ лицъ, а не непосредственно Адмиралтействами или заводами; въ 15 — о выдачѣ, вмѣсто паспортовъ, свидѣтельствъ на жительство; и 29-мъ воспрещается точить и править инструменты во время работъ, каковое правило вполнѣ одобрено г. Инспекторомъ кораблестроительныхъ работъ Кронштадтскаго порта.

в) Въ отчетахъ за 1861 г., Капитановъ надъ портами: С. Петербургскимъ, Кронштадтскимъ и Николаевскимъ, въ коихъ наемъ мастеровыхъ и рабочихъ простирался на значительную сумму; а именно до 373.000 руб. сер., сказано:

Во-первомъ. Право нанимать рабочихъ хозяйственнымъ способомъ дало полную возможность имѣть въ числѣ наемныхъ мастеровыхъ С. Петербургскаго порта, только людей дѣйствительно знающихъ свое дѣло и производить имъ плату соотвѣтствующую ихъ искусству.

Не смотря на отсутствіе въ этомъ дѣлѣ посредствующихъ лицъ между портомъ и нанимаемыми, портъ въ теченіи всего года не встрѣчалъ ни малѣйшаго затрудненія къ полученію нужнаго ему числа мастеровыхъ и рабочихъ, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда они требовались внезапно и въ значительномъ числѣ.

Во-второмъ. Мѣра разрѣшающая нанимать мастеровыхъ,

необходимыхъ для Кронштадтскаго порта, хозяйственнымъ способомъ, *безъ посредства подрядчиковъ*, оказалась на *опытъ* *вполнѣ исполнимою*. Ея преимущества, въ сравненіи съ прежнимъ подряднымъ способомъ найма людей, заключаются въ томъ, что она даетъ возможность имѣть *хорошихъ* мастеровыхъ и въ числѣ, соответствующемъ дѣйствительной надобности. Мастерские, получая плату изъ первыхъ рукъ, исправно и въ опредѣленные сроки, охотнѣе идутъ работать въ портъ нежели къ подрядчикамъ. Портъ не остается безъ мастеровыхъ, какъ это случалось въ прежнее время, когда поставляемые подрядчиками, они не являлись на работу, вслѣдствіе неполученія отъ подрядчика слѣдующей имъ платы, или потому, что, получивъ плату впередъ, оставляли его. Способъ удовлетворенія мастеровыхъ и рабочихъ платою и самая отчетность въ этомъ (цирк. Кораб. Депар. 1861 г. № 1), даютъ возможность выдавать плату своевременно и значительно сокращаютъ письменный трудъ.

Въ третьемъ. Въ наймѣ мастеровыхъ портъ почти исключительно слѣдовалъ хозяйственному способу, на основаніи правилъ 30-го Ноября 1860 года, не смотря на то, что число наемныхъ мастеровыхъ составляло отъ 450 до 630 челов. въ день. Лучшими изъ нихъ оказывались отставные нижніе чины Морскихъ рабочихъ экипажей.

Это послѣднее удостовѣреніе весьма важно въ томъ отношеніи, что укрѣпляетъ въ мнѣніи о необходимости воспользоваться лучшими мастеровыми Морскихъ рабочихъ экипажей, для образованія изъ нихъ на первое время кадръ будущихъ постоянныхъ наемныхъ мастеровыхъ Морскаго вѣдомства, съ подчиненіемъ этихъ людей всѣмъ условіямъ и преимуществамъ Положенія о наемныхъ мастеровыхъ, за исключеніемъ права оставлять службу по собственному желанію; дабы, положивъ такимъ образомъ начало полнаго *свободнаго труда* въ адмиралтействахъ Морскаго вѣдомства лучшими по искусству и нравственной благонадежности людьми — изъ рабочихъ экипажей, дать то же направленіе будущимъ постояннымъ казеннымъ мастеровыхъ этого вѣдомства, — въ чемъ можно надѣяться успѣть, на томъ основаніи, что человекъ воспитывается средою, въ которой онъ живетъ, и что если въ этой средѣ есть много людей трудолюбивыхъ и благонадежныхъ, то и большинство вновь поступающихъ въ оную получить то же направленіе.

6) 31-го Марта 1861 г. Высочайше утверждены составленные въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и рассмотрѣнные въ Комитетѣ Гг. Министровъ *временныя правила о наймѣ рабочихъ*, для казенныхъ, общественныхъ и государственныхъ работъ.

Для предупрежденія недоразумѣній какимъ правиламъ, съ изданіемъ сихъ послѣднихъ, должны слѣдовать въ наймѣ мастеровыхъ и рабочихъ порты и заводы Морскаго вѣдомства, т. е. временнымъ ли или вышеупомянутымъ, утвержденнымъ Адмиралтействъ-Совѣтомъ 30-го Ноября 1860 г., о наймѣ мастеровыхъ и рабочихъ для Адмиралтействъ и заводовъ Морскаго вѣдомства, безъ посредства подрядчиковъ, — Кораблестроительный Департаментъ, по докладѣ объ этомъ г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ, полагалъ нужнымъ, при объявленіи по Морскому вѣдомству *временныхъ правилъ о наймѣ рабочихъ*, обратить вниманіе портовъ и заводовъ сего вѣдомства на *примѣчаніе къ 1 §* этихъ правилъ; на основаніи котораго, и съ изданіемъ этихъ правилъ, остаются въ своей силѣ:

1) разрѣшеніе нанимать рабочихъ по однимъ видамъ на жительство, и 2) узаконенія о наймѣ мастеровыхъ и рабочихъ на фабрики и заводы (Св. Зак. изд. 1857 г. Т. XI. Уст. о промышл. заводской, кн. I ст. 100—114), а слѣдовательно и основанныя на сихъ узаконеніяхъ утвержденныя Адмиралтействъ-Совѣтомъ правила о наймѣ для Адмиралтействъ и заводовъ Морскаго вѣдомства мастеровыхъ и рабочихъ, безъ посредства подрядчиковъ (цирк. Кораб. Департ. 13-го Декабря 1860 г. № 19), — что и исполнено въ циркулярѣ Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства отъ 6-го Іюля 1861 года за № 56.

7) Въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 197 и 198, сказано, что, составивъ проектъ Положенія о будущихъ постоянныхъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ Морскаго вѣдомства, Департаментъ счелъ полезнымъ, прежде представленія проекта на утвержденіе, повѣрить свои предположенія по этому предмету съ правилами, коимъ слѣдуютъ Англійскія казенныя Адмиралтейства въ отношеніи своихъ мастеровыхъ, рабочихъ и учениковъ, для чего и распорядился перевести на русскій языкъ донесеніе Комисіи, ревизовавшей Англійскія Адмиралтейства въ 1858 г., какъ заключающее въ себѣ эти правила.

Переводъ этого донесенія оконченъ, напечатанъ и препровожденъ къ адмираламъ, къ командирамъ судовъ и къ лицамъ, служащимъ въ Адмиралтействахъ и на заводахъ Морского вѣдомства.

Съ своей стороны, Департаментъ считаетъ обязанностью сказать ниже нѣсколько словъ о томъ довѣрїи, которое, по его мнѣнїю, заслуживаютъ различныя высказанныя въ этой книгѣ мнѣнія и предложенія большинства Коммисіи, по многимъ весьма важнымъ предметамъ адмиралтейскаго хозяйства; здѣсь же слѣдуетъ изложить дальнѣйшій ходъ дѣла по предположенію объ окончательной замѣнѣ въ Адмиралтействахъ и на заводахъ Морского вѣдомства обязательнаго труда — свободнымъ.

8-го Марта 1861 г. Высочайше утверждено Положеніе о горно-заводскихъ людяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

Вслѣдъ за тѣмъ Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ изволилъ поручить Департаменту, примѣняясь къ означенному положенію о горнозаводскихъ людяхъ, составить проектъ Положенія о мастеровыхъ Кронштадтскаго пароводнаго завода.

Исполнивъ волю Его Высочества и, имѣя въ виду, что въ случаѣ утвержденія Положенія о постоянныхъ мастеровыхъ Кронштадтскаго пароводнаго завода, оно, съ незначительными перемѣнами, можетъ быть распространено и на постоянныхъ мастеровыхъ Адмиралтействъ и прочихъ заводовъ Морского вѣдомства, Департаментъ полагалъ внести проектъ Положенія о мастеровыхъ Кронштадтскаго пароводнаго завода въ Адмиралтействъ-Совѣтъ; по утвержденіи же сего проекта представить предположенія Департамента о постепенной замѣнѣ въ Адмиралтействахъ и на заводахъ Морского вѣдомства казенныхъ мастеровыхъ — наемными.

Предположенія эти заключаются въ слѣдующемъ:

а) Мастеровыхъ, состоящихъ въ настоящее время на лицѣ въ Морскихъ рабочихъ экипажахъ, по ихъ искусству и нравственной благонадежности, раздѣлить на три категорїи, а именно: на мастеровыхъ вполне искусныхъ и благонадежныхъ; на знающихъ свое дѣло, но не вполне благонадежныхъ; и на слабыхъ по искусству.

б) Мастеровыхъ первыхъ двухъ категорій обратить въ составъ кадръ постоянныхъ мастеровыхъ Морскаго вѣдомства, сравнивъ ихъ во всемъ съ вольнонаемными, кромѣ права оставлять службу по собственному желанію, впредь до выслуги ими сроковъ обязательной службы, и съ тѣмъ различіемъ мастеровыхъ этихъ двухъ категорій, другъ отъ друга, что мастеровымъ *первой* категоріи предполагается дозволить воспользоваться правомъ жить на вольнонаемныхъ квартирахъ тотчасъ же, а *второй*—спустя нѣкоторое время, т. е. тогда, когда они заслужатъ того исправною явкою на работы, усердіемъ и добрымъ поведеніемъ.

в) Изъ мастеровыхъ *третьей* категоріи: *однихъ*, т. е. болѣе искусныхъ по тѣмъ мастерствамъ, по коимъ полагается имѣть мастеровыхъ на судахъ, перевести во флотскіе экипажи, для укомплектованія судовъ мастеровыми, съ тѣмъ, чтобы на будущее время Командиры судовъ были обязаны готовить себѣ мастеровыхъ сами, и для того, во время пребыванія судовъ въ портахъ, посылали бы учиться въ мастерскія тѣхъ матросовъ, которые будутъ избраны ими въ судовые мастеровые; часть *другихъ*—обратить въ число постоянныхъ рабочихъ, которыхъ признается полезнымъ имѣть въ кадрахъ постоянныхъ мастеровыхъ, для такихъ работъ, исполненіе коихъ требуетъ одной физической силы, какъ по мастерскимъ, такъ и при кораблестроеніи, а равно въ экипажескихъ магазинахъ, для сторожевой службы и для содержанія чистоты въ Адмиралтействахъ. Эти рабочіе должны быть сравнены съ вольнонаемными рабочими, какъ въ отношеніи платы, такъ и прочихъ преимуществъ, кромѣ права оставленія службы по собственному желанію; и, наконецъ, *остальныхъ* нижнихъ чиновъ рабочихъ экипажей перевести въ другія команды Морскаго вѣдомства.

г) Отъ мастеровыхъ и рабочихъ, которые войдутъ въ составъ кадръ постоянныхъ мастеровыхъ и рабочихъ Морскаго вѣдомства требовать, чтобы они выходили на работы всѣ безъ исключенія, получая за это отъ казны одну поденную заработную плату и только за тѣ дни, въ которые будутъ находиться на работѣ.

д) Плату эту предоставить Капитанамъ надъ портами определять каждому изъ мастеровыхъ и рабочихъ не свыше мень-

шаго изъ двухъ размѣровъ платы, до которыхъ она, по положенію Адмиралтействъ-Совѣта 30-го Ноября 1860 г. (2 § цирку. Кораб. Депар. 13 Декабря 1860 г. № 2), можетъ быть назначена мастеровымъ и рабочимъ временно-нанимаемымъ, въ томъ вниманіи, что за эту плату можно имѣть наемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ и потому она тѣмъ болѣе можетъ быть признаваема достаточною для такихъ людей, которые не будутъ нести никакихъ денежныхъ повинностей.

е) Изъ этой платы кадровые мастеровые и рабочіе обязаны будутъ нанимать для себя помѣщеніе, одѣваться, кормиться и имѣть нѣкоторые инструменты; тѣ же изъ нихъ, которые будутъ жить въ казармахъ, вмѣсто найма помѣщенія, участвовать въ расходахъ по содержанію казармъ.

ж) Пока въ кадрахъ постоянныхъ мастеровыхъ Морского вѣдомства будутъ находиться люди обязанные службою, до тѣхъ поръ имѣть начальниковъ этихъ кадръ, съ нѣсколькими офицерами и писарями; для завѣдыванія же этими людьми и ихъ самоуправленія, въ отношенія артельного хозяйства, составить правила; и

з) За тѣмъ, вакансіи, открывающіяся между кадровыми мастеровыми и рабочими, замѣщать, по мѣрѣ надобности, вольнонаемными людьми, на основаніи Положенія о постоянныхъ наемныхъ мастеровыхъ Морского вѣдомства.

Объ этихъ предположеніяхъ поставлены въ извѣстность Капитаны надъ портами, которые никакихъ возраженій на предложенія не сдѣлали, и, доставивъ свѣдѣнія о числѣ нижнихъ чиновъ рабочихъ экипажей, долженствующихъ быть оставленными въ кадрахъ постоянныхъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ, всѣ согласны въ томъ, что остальныхъ за тѣмъ нижнихъ чиновъ рабочихъ экипажей не слѣдуетъ имѣть въ адмиралтействахъ.

Положеніе настоящаго дѣла было лично доложено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ Его Императорскому Высочеству Генералъ-Адмиралу 2-го Февраля 1862 года, и Его Высочество разрѣшилъ дать этому дѣлу дальнѣйшее движеніе.

8) Донесеніе Коммисіи, ревизовавшей въ 1858 году Англійскія коронныя адмиралтейства и заводы, заключаетъ въ

себѣ мнѣнія и предложенія специальныхъ людей, относительно многихъ, весьма важныхъ, предметовъ адмиралтейскаго хозяйства, въ особенности же, подробный разборъ системъ производства работъ и, какъ уже замѣчено въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, правила объ адмиралтейскихъ ученикахъ, мастеровыхъ и рабочихъ.

Для предоставленія возможности къ скорѣйшему ознакомленію съ содержаніемъ этого труда, и для облегченія справокъ съ заключающимися въ ономъ, мнѣніями и предложеніями, по тѣмъ вопросамъ адмиралтейскаго хозяйства, которые могутъ возникать, время отъ времени, въ нашихъ адмиралтействахъ, въ концѣ донесенія, при изданіи онаго на русскомъ языкѣ, сдѣлано *оглавленіе*, въ которомъ обозначены соотвѣтствующіе другъ другу нумера §§ и страницъ, на коихъ заключаются разсужденія объ однихъ и тѣхъ же предметахъ.

Объ изданіи этого перевода, заявлено было въ *одиннадцатой* книжкѣ Морскаго Сборника за 1861 годъ.

Редакція, объявивъ тогда же, что этотъ трудъ будетъ разсмотрѣнъ въ слѣдующихъ книжкахъ журнала, исполнила, какъ надобно полагать, свое обѣщаніе, помѣщеніемъ во 2-мъ № Морскаго Сборника за настоящій годъ, статьи, по этому предмету, А. Мещерскаго.

Этимъ исполнено желаніе Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, чтобы изъ трудовъ, подобныхъ настоящему, составляемы были статьи для Морскаго Сборника.

Съ своей стороны Департаментъ считаетъ обязанностію обратить вниманіе тѣхъ изъ нашихъ специалистовъ по части адмиралтейскаго хозяйства, которые пожелали бы высказать свое мнѣніе (за что Департаментъ весьма будетъ благодаренъ), на счетъ выводовъ, кои можно сдѣлать изъ соображеній и предложеній Коммисіи и пользы примѣненія ихъ къ нашимъ адмиралтействамъ, на *обстоятельства*, которыя, по мнѣнію Департамента, не должно упускать изъ виду, при сужденіи, въ какой степени мнѣнія *большинства* Коммисіи заслуживаютъ довѣрія.

Эти обстоятельства заключаются въ слѣдующемъ:

Изъ статьи г. Мещерскаго извѣстно, что ближайшій къ дѣлу членъ Коммисіи, а именно старшій корабельный мастеръ

Депфортскаго Адмиралтейства Генрихъ *Чэтфильдъ*, не подписалъ донесенія, потому, что оно заключаетъ въ себѣ такія мнѣнія, которыхъ онъ не раздѣляетъ.

Въ своемъ *особомъ мнѣніи*, онъ даже говоритъ, что донесеніе Коммисіи, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, клонится болѣе ко вреду, нежели къ пользѣ службы, и, что оно все осуждаетъ, что только относится до веденія кораблестроительнаго дѣла въ казенныхъ Адмиралтействахъ Англіи.

Соображая изложенное г. Чэтфильдомъ въ началѣ его *особаго мнѣнія*, а также въ *шестой* статьѣ этого мнѣнія, объ *обмѣрной системѣ* производства работъ (стр. 243), нельзя не придти къ заключенію, что онъ находитъ неосновательнымъ мнѣніе большинства Коммисіи, въ особенности: о неудовлетворительности вообще системы, по которой управляются Англійскія казенныя адмиралтейства (§ 3 донесенія), и о необходимости замѣнить другою системою существующія въ тѣхъ адмиралтействахъ системы производства работъ или платы *по урочно и по штучно*, съ *неограниченными заработками* (тамъ же § 172) и *по денно*, съ *повѣркою* (§ 180).

Слѣдовательно вотъ два главнѣйшіе пункта разногласія г. Чэтфильда съ большинствомъ Коммисіи.

Съ своей стороны, относительно системъ производства работъ, Коммисія предложила: при *постройкѣ новыхъ судовъ*, принять, для вознагражденія за трудъ, такъ называемую *купеческую систему*, по которой цѣна за кораблестроительную работу, назначается съ тонны (§§ 184—190 и 961); а всѣ работы *по починкѣ, вооруженію или изготовленію судовъ* въ походъ, которыя нельзя будетъ производить по системѣ, предлагаемой Коммисіею—выполнять *по системѣ поденной платы* (§§ 200—212 и 964).

Генералъ-интендантъ, который вообще нашелъ замѣчанія г. Чэтфильда *здоровыми и дълными* (стр. 308 и 316), по двумъ означеннымъ пунктамъ выразился такъ: *по первому*—«я всегда былъ высокаго мнѣнія объ общей системѣ, которой слѣдуютъ въ управленіи адмиралтействами (стр. 309)»; а *по второму* «я не могу согласиться на прекращеніе адмиралтейскихъ работъ *по урочно и по штучно*» (стр. 317).

Но, не смотря на удостовѣреніе такихъ компетентныхъ лицъ, каковыми слѣдуетъ считать, въ настоящемъ дѣлѣ гг. Чэтфильда и генераль-интенданта, въ томъ, что система, по которой управляются казенныя адмиралтейства въ Англіи, удовлетворительна, противоположное сему мнѣніе большинства Коммисіи, какъ по этому предмету, такъ и необходимости избѣгать производства работъ *по системѣ штучной и урочной*, одержало верхъ и вполнѣ подтверждено изслѣдованіями двухъ другихъ позднѣйшихъ Коммисій или Комитетовъ, которые ревизовали Англійскія коронныя адмиралтейства, въ 1860 и 1861 годахъ (Мор. Сбор. за 1861 г., № 4, смѣсь, стр. 212 и № 5, смѣсь, стр. 84).

«Донесеніе послѣдней изъ этихъ двухъ Коммисій представляетъ, какъ сказано въ Декабрской книжкѣ Мор. Сбор. за минувшій годъ (Сов. Обзор. ст. 222), *фоліантъ* въ 792 страницы. Но Коммисія не сдѣлала заключенія, а ограничилась представленіемъ собранныхъ ею фактовъ и показаній; обвиненіе же противъ неправильной органиціи и неправильныхъ дѣйствій Адмиралтейства, заключаетъ въ себѣ много уликъ.»

Напротивъ того, Коммисія 1860 г., сдѣлала положительные выводы.

Вотъ буквальные ея заключенія по двумъ, вышеупомянутымъ спорнымъ пунктамъ.

1) «Система управленія адмиралтействами и контроль надъ оными неудовлетворительны.»

2) «Если нельзя производить постройку судовъ, съ подраздѣленіемъ оной въ отношеніи платы, на *счѣненія* (по тонно), то къ производству работъ, *по системѣ платы по урочно и по штучно*, слѣдуетъ прибѣгать *только въ крайнихъ случаяхъ*, и то *исключительно при постройкѣ новыхъ судовъ*, а не при передѣлкахъ или исправленіяхъ, такъ какъ означенная система доступна большимъ злоупотребленіямъ, ибо при нынѣшнемъ масштабѣ цѣнъ, заключающемъ въ себѣ болѣе 94.000 статей, трудно избѣжать ошибокъ въ оцѣнкѣ исполненной работы. По исправленіямъ и передѣлкамъ судовъ, а равно и по прочимъ адмиралтейскимъ работамъ *слѣдуетъ возвратиться къ системѣ поденной платы, при надлежащемъ надзорѣ.*»

Послѣ такого подтвержденія правильности мнѣнія большинства Коммисіи 1858 г., по двумъ главнымъ предметамъ ея изслѣдованія, Департаментъ полагаетъ, что и остальные ея мнѣнія и предложенія заслуживаютъ полного къ нимъ довѣрія со стороны лицъ, которыя пожелали бы извлечь пользу изъ этихъ мнѣній и предложеній, для адмиралтейскаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ.

9) На основаніи пункта д, Высочайшаго повелѣнія 2 Января 1861 г., о сокращеніи числа обязательныхъ рабочихъ часовъ въ адмиралтействахъ и на заводахъ Морскаго вѣдомства, *распредѣленіе рабочихъ часовъ каждого дня, сообразно съ временемъ года, а также мѣстными и климатическими условіями*, предоставлено ближайшему усмотрѣнію Капитановъ надъ портами и начальниковъ заводовъ, съ утвержденія: въ портахъ — Главныхъ Командировъ и Командировъ портовъ, а по Адмиралтейскимъ Ижорскимъ заводамъ — Директора Кораблестроительнаго Департамента.

Означенное Высочайшее повелѣніе изложено въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г. на стр. 201, и, по силѣ пункта а сего повѣленія, въ освѣщаемыхъ по вечерамъ мастерскихъ, а также на открытомъ воздухѣ тамъ, гдѣ дневной свѣтъ позволяетъ работать 11 и болѣе часовъ, число обязательныхъ рабочихъ часовъ въ день должно быть *десять*.

Вслѣдствіе отношенія Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства, о доставленіи правилъ, коими Морское вѣдомство руководствуется относительно рабочихъ часовъ въ адмиралтействахъ, были истребованы отъ портовъ вышеупомянутыя распредѣленія рабочихъ часовъ въ адмиралтействахъ и на заводахъ этихъ портовъ.

Эти распредѣленія Департаментъ считаетъ не лишнимъ помѣстить, для свѣдѣнія, въ настоящемъ отчетѣ, съ прибавленіемъ къ онымъ одной (пятой) графы, въ которой показаны общія числа рабочихъ часовъ по каждому порту и заводу, *въ теченіе всего 1862 г., въ коемъ, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, собственно рабочихъ дней будетъ 277.*

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ

рабочихъ часовъ въ адмиралтействахъ и на заводахъ Морского вѣ-
домства.

ПОРТЫ И ЗАВОДЫ.	Время начала и окончания работъ.		Число рабочихъ час. каждого дня.	Общ. годовое чис- ло рабочихъ ча- совъ въ каждомъ портѣ и заводѣ.	
	Д о	П о			
	полудни.				
	Ч а с ы.				
С. Петербургскій портъ.					
Адмиралтейства.					
Съ 15 Марта по 31 Августа вклю- чительно.....	Съ 7 до 12	Съ 2 до 7	10	2.324	
Съ 1 Сентября по 30 Сентября....	7 — 12	1 — 4	8		
— 1 Октября — 31 Октября....	8 — 12	1 — 4	7		
— 1 Ноября по 14 Января.....	Съ 8 до 2		6		
— 15 Января по 14 Февраля....	8 — 12	1 — 4	7		
— 15 Февраля по 14 Марта.....	7 — 12	1 — 5	9	2.770	
Адмиралтейскіе Инжорскіе заводы.					
Съ 1 Сентября по 30 Апрѣля.....	7 — 12	1½ — 6½	} 10		
— Съ 1 Мая по 31 Августа.....	6 — 11	2 — 7			
Кронштадтскій портъ.					
Адмиралтейства.					
Съ 1 по 9 Января включительно.	7¾ — 11	12¼ — 3	6	2.366½	
— 10 — 31 — — —	7¾ — 11	12¼ — 4	7		
— 1 Февраля по 14 Февраля....	6¾ — 11½	12¾ — 5	9		
— 15 — — 29 — — —	6¼ — 11½	12¾ — 5½	9½		
— 1 Марта по 15 Марта.....	6¼ — 11½	1¼ — 5½	9½		
— 16 — — 31 Мая.....	6¼ — 11½	1¼ — 6	} 10.		
— 1 Юня по 31 Августа.....	5¾ — 11	2¼ — 7			
— 1 по 30 Сентября.....	5¾ — 11	1¼ — 6			
— 1 — 19 Октября.....	6¼ — 11	12¼ — 5	9½		
— 20 Октября по 14 Ноября....	6¾ — 11	12¼ — 4	8		
— 15 Ноября по 1 Декабря.....	7¾ — 11	12¼ — 3	6		
— 2 Декабря по 31 Декабря....	8¼ — 11	12¼ — 3	5½		
Кронштадтскій пароходный заводъ.					
Въ продолженіи всего года.....	6½ — 12	1½ — 6	10	2.770	

ПОРТЫ И ЗАВОДЫ.	Время начала и окончания работъ.		Число рабочихъ час. каждаго дня.	Общ. годовое чис- ло рабочихъ ча- совъ въ каждомъ портѣ и заводѣ.
	Д о	П о		
	полудни.			
	Ч а с ы.			
Архангельскій портъ.				
Адмиралтейство.				
Съ 10 по 19 Февраля включительно.	Съ 6½ до 11	Съ 12½ до 5	9	2.414
— 20 Февраля по 19 Сентября...	6 — 11	1 — 6	10	
— 20 Сентября по 9 Октября.....	6 — 11	12½ — 5	9½	
— 10 по 19 Октября.....	6½ — 11	12½ — 4	8	
— 20 — 31 —	6½ — 11	12½ — 3½	6½	
— 1 Ноября по 14 Января.....	Съ 8½	до 2½	6	
— 15 Января по 9 Февраля.....	8½ до 11	12½ до 4	7	
Ревельскій портъ.				
Адмиралтейство.				
Съ 1 Января по 31 Января вклю- чительно.....	6½ — 12	1 — 4	8½	2.566½
— 1 Февраля по 9 Апрѣля.....	6 — 12	1 — 5	10	
— 10 Апрѣля по 9 Мая.....	6 — 12	2 — 6		
— 10 Мая по 9 Августа.....	5 — 12	3 — 6		
— 10 Августа по 30 Сентября....	6 — 12	1 — 5		
— 1 по 31 Октября.....	7 — 12	1 — 5	9	
— 1 Ноября по 31 Декабря.....	7½ — 12	12½ — 3	7	
Свеаборгскій портъ.				
Адмиралтейство.				
Съ 1 по 31 Января включительно..	7 — 11	12 — 4	8	2.390
— 1 — 29 Февраля.....	7 — 11	12 — 5	9	
— 1 Марта по 30 Апрѣля.....	6 — 11	1 — 6	10	
— 1 Мая по 31 Августа.....	6 — 11	2 — 7		
— 1 по 30 Сентября.....	6 — 11	12 — 4		
— 1 Октября по 31 Декабря.....	Съ 8	до 2	6	
Порты: Николаевскій и Севасто- польскій.				
Адмиралтейства.				
Въ теченіи Января мѣсяца.....	7 до 11	12 до 4½	8½	
	6½ — 11	12 — 5	9½	

ПОРТЫ И ЗАВОДЫ.		Время начала и окончания работъ.		Число рабочихъ час. каждого дня.	Общ. годовое чис- ло рабочихъ ча- совъ въ каждомъ портѣ и заводѣ.		
		Д о	П о				
		полудни.					
		Ч а с ы.					
Въ теченіи	{ Марта..... Апрѣля..... Мая } Юня } Юля } Августа..... Сентября..... Октября... Ноября } Декабря}	Съ 6 до 12	Съ 1 до 5	10	2.639½		
		6 — 12	2 — 6				
		5 — 11	3 — 7				
		6 — 12	2 — 6				
		6 — 12	1 — 5				
			6½ — 11	12 — 5		9½	
			7 — 11	12 — 4½		8½	
		Астраханскій портъ.					
		Адмиралтейство.					
Съ 1 по 10 Января вклучительно.	7 — 11	12 — 4	8	10	2.555¾		
— 11 — 20 —	6¾ — 11	12 — 4½	8¾				
— 21 — 31 —	6¾ — 11	12 — 4¾	9				
— 1 — 10 Февраля.....	6¾ — 11	12 — 5	9¼				
— 11 — 20 —	6½ — 11	12 — 5	9½				
— 21 — 29 —	6 — 11	1 — 5½					
— 1 Марта по 30 Апрѣля.....	6 — 11	1 — 6	10				
— 1 по 20 Мая.....	5½ — 11	2 — 6½					
— 21 Мая по 31 Юля.....	5 — 11	3 — 7					
— 1 по 10 Августа.....	5¼ — 11	2½ — 6¾					
— 11 — 20 —	5½ — 11	2 — 6½	9¾				
— 21 — 31 —	6 — 11	1 — 6					
— 1 — 11 Сентября.....	6 — 11	1 — 5¾					
— 12 — 20 —	6 — 11	1 — 5½					
— 20 — 30 —	6 — 11	1 — 5¼					
— 1 — 10 Октября.....	6 — 11	1 — 4¾	8½	8			
— 11 — 20 —	6½ — 11	1 — 4½					
— 21 Октября по 10 Ноября....	7 — 11	12 — 4					
— 11 по 30 Ноября.....	7 — 11	12 — 3¾	7¾				
— 1 — 20 Декабря.....	7½ — 11	12 — 3¾	7¼				
— 21 — 31 —	7½ — 11	12 — 4	7½				

Примѣчаніе. По Субботамъ работы производятся, согласно съ 4 пунк-
томъ приказа Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала
отъ 4 Января 1861 г. № 2, на одинъ шабашъ.

Примѣчаніе. По Субботамъ работы производятся, согласно съ 4 пунк-
томъ приказа Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала
отъ 4 Января 1861 г. № 2, на одинъ шабашъ.

10) Первым в пунктѣ 70 § Общаго Образованія Управленія Моръ въ обязанность имѣть слѣдствія о цѣвахъ, по концы нанимаются въ

Эти цѣны за 1861 г. Департаментъ считаетъ не лишнимъ помѣстить въ отчетѣ о полной зашѣ въ адмиралтействахъ и на заводахъ Морскана, занаго выше предположенія Департамента, что плата нижнимъ чинамъ кадры постоянныхъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ, какъ людямъ свровыхъ 1-го разряда—85 к., 2-го—75 к., 3-го—65 к., для указателя

имѣть вѣдомствомъ, Кораблестроительному Департаменту вѣстно портахъ мастеровые и рабочіе.

съ своимъ отчетѣ, какъ потому, что въ настоящее время рѣшается вѣдомства обязательнаго труда насинимъ, такъ и въ слѣдствіе занярабочихъ экипажей, которые на первое время будутъ обращены въ боднымъ отъ другихъ повинностей, не должна превышать: для мастер. р. 15 к., а для рабочихъ—55 коп. въ день.

Пetersбургскій портъ	Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы.	Кронштадтскій портъ.	Ревельскій.
И	А	О	Т
<p>Русские:</p> <p>Съ Января по Май отъ 70 до 1 руб. съ Мая до 1½ рубля отъ 70 до 1 р 10 коп. съ 1½ рубля до Ноября отъ 60 до 1 р. 6 коп. съ Ноября по Января отъ 55 до 1 руб.</p> <p>Финляндцы:</p> <p>Съ Мая по Ноября отъ 70 до 1 р. 13 коп., съ Ноября по Января отъ 60 к. до 1 руб.</p>		<p>Съ Января по Май по 60 коп. съ Мая по Августъ отъ 90 до 50 коп. съ Августа по Сентябрю отъ 65 до 90 к., съ Сентября по Октябрю отъ 55 до 90 коп.</p>	
Б	Р	Ы	З
		По тѣмъ же цѣнамъ, что и плотники.	
И	В	А	Ъ
Съ Января по Ноябрь отъ 85 до 1 р. 15 к., съ Ноября по Января отъ 70 до 80 коп.		По тѣмъ же цѣнамъ, что и плотники.	

Свеаборгскій.	Архангельскій.	Николаевскій.	Астраханскій.
И	Н	Н	Н.
Съ Января по Сентябрь отъ 85 к. до 1 р. 4 к., съ Декабря по Января 40 к.		60, 65, 70, 85 к. и до 1 р. 15 к.	40, 50, 60, 70, 80, 90 к. и до 1 руб.
Г	А	Е	Ъ.
		По тѣмъ же цѣнамъ, что и плотники.	
И	В	А	Ъ.
Съ Января по Сентябрь по 1 р. 15 к. Въ остальное время года 50 к.		По тѣмъ же цѣнамъ, что и плотники.	

С. Петербургскій портъ.	Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы.	Кронштадтскій портъ.	Ревельскій.
К о н о н а			
Съ 15 Июня по 15 Сеп- тября по 85 коп.	—	Съ февраля по 15 Сентября по 80 коп., съ 15 Сентября по Октября съ 70 до 75 коп.	—
М а ч т			
—	—	Съ Января по Мартъ 45 коп., съ Мартъ по Августъ 60 коп., съ Августа по Сентября 65 коп., съ Сентября по Ок- тября 55 коп.	—
И ю н о			
—	—	Съ февраля до полныя Мая по 80 коп., съ 1/4 Мая по Октябрю 70 коп.	—
Б л о к			
—	—	Съ февраля по Августъ по 80 к	—
С т о л			
—	Отъ 44 до 85 коп.	Съ февраля по Июль 80 к., съ Июля по Сентябрю съ 90 к. до 1 р. 30 к., съ Сентября по Ок- тябрю 90 к.	—

Свеаборгскій.	Архангельскій.	Николаевскій.	Астраханскій
Т ч н к и.			
Съ Мая по Июнь съ 60 к. до 1 р. 5 к.	—	Начиная бытъ то- го оцѣны указывать съ нѣско по 1 1/2 р. въ день.	—
о в ы е.			
—	—	60, 65, 70 и 85 к.	—
ч н ы е.			
—	—	65, 75 и 80 к	80 к.
о в ы е.			
—	—	70, 75 и 80 к	—
л р ы.			
Съ Января по Июнь 1 р. 5 к.	—	85, 75 и 90 к	90 коп. и 1 руб.

С. Петербургскій портъ.	Адмиралтейское Ижорскіе заводы.	Кронштадтскій портъ.	Ревельскій
К у з			
И а р у е н и и			
		Парусики съ Фе- вралю по Сентябрю 30, 35 и 40 к. Швен 25 и 30 к.	
К у з а			
	Отъ 44 до 84 коп.	Горюхины 60, 80 и 1 р. Молодобоицы 60 к.	Наилтъ одинъ уз- а съ 1 р. Молодобои- цы по 300 р. с въ годъ, что въ ра- бочій день соста- вить 1 р. 7 к
Л е с			
Съ Сентября по Январю отъ 1 р. до 1 р. 5 к.	Отъ 40 до 1 руб. 50 коп.	По той же цѣнѣ что и горюхины ку- пины	
Т о к			
	Отъ 40 до 1 р. 50 к.		
М е д и ж е л ѣ з о - к о т е л ь			
1 руб.	Отъ 52 коп. до 1 руб. 20 коп. Плющивальни. отъ 40 до 60 коп.		Одинъ съ жала- ваніемъ по 250 р. с въ годъ, что въ ра- бочій день со- авитъ до 89 к

Свеаборгскій.	Архангельскій.	Николаевскій.	Астраханскій.
о р а.			
		75 и 85 к.	70 и 80 к
и я н и м в е н.			
Съ Января по Сеп- тябрю 1 р. 5 к.		75 и 80 к.	75 к. Швен 80 к.
е ц ы.			
Отъ 80 коп. до 1 р. 3 коп.		60, 70 и 80 к	1 р., 1 р. 10 к. и 1 р. 20 к.
а р я.			
	35 и 75 к.	70, 80 и 90 к.	Отъ 80 до 1 р. 30 к
а р и.			
		80 и 90 к.	1 р. и 1 р. 20 к.
и к и б р а н с е й т о в ы е.			
1 р. 40 к.		60, 70, 80 и 90 к.	75, 80, 90 к. и 1 р. 10 к

С. Петербургскій портъ.	Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы.	Кронштадтскій портъ.	Ревельскій.
Л и т е			
—	Отъ 40 к. до 1 р.	—	—
И о д е л			
—	—	—	—
И р я д и			
—	—	—	—
Ч е р н о р			
55, 40, 50 и 55 к.	Отъ 40 до 52 коп.	42 к.	47 к.

Средняя же плата мастеровымъ, выведенная чрезъ раздѣленіе по каждому пеху, составляетъ цифру ниже наемной платы, какъ Кронштадтскому порту.

Въ этомъ портѣ средняя плата за 1861 годъ составляла:

Плотникамъ, пильщикамъ и брызгасамъ	66 ⁹ / ₁₀ к.
Мачтовымъ	58 ¹ / ₂ »
Шлюпочнымъ	66 ⁹ / ₁₀ »
Блоковымъ	80 »
Столярамъ	88 ⁷ / ₁₀ »
Конопатчикамъ	79 ² / ₅ »
Кузнецамъ, слесарямъ и молотобойцамъ	79 ¹ / ₁₀ »
Парусникамъ	35 »
Швеемъ	27 ⁹ / ₁₀ »
Ваховымъ	42 »

Свеаборгскій.	Архангельскій.	Николаевскій.	Астраханскій.
И м и ш и.			
1 р 40 к.	—	65, 70, 75 и 80 к.	—
Б иц и к и.			
—	—	90 к., 1 р. 15 к. и 1 р. 32 к.	90 к., 1 р., 1 р. 5 к. и 1 р. 10 к.
Л б иц и к и.			
—	—	60 и 80 к.	—
а б о ч и е.			
30 к.	50 к.	50 к.	50 и 70 к.

выданныхъ имъ суммъ, на число мастеровыхъ, бывшихъ на работѣ это видно изъ помѣщаемого вслѣдъ за сѣмъ вывода, сдѣланнаго по

ОТДѢЛЪ IX.

О ДЕНЕЖНЫХЪ И МАТЕРИАЛЬНЫХЪ КАПИТАЛАХЪ ПО
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.1) **Обороты суммъ, ассигнованныхъ Департаменту.**

Въ прошломъ 1861 году движеніе денежныхъ капиталовъ было въ слѣдующемъ видѣ:

а) *По финансовой смѣтѣ.*

Оставалось къ 1-му Января 1861 года смѣтныхъ суммъ 1860 г. и прежнихъ лѣтъ..... 1.865.968 р. 27 к.

На 1861 годъ ассигновано..... 7.033.372 » — »

Причислено къ смѣтѣ, на удовлетвореніе купца Рафаловича..... 124.620 » 4½ »

Итого въ приходѣ... 9.023.960 р. 31½ к.

Произведено расходовъ:

Изъ суммъ остаточныхъ на надобности прежняго до 1861 года времени..... 1.405.029 р. 14¼ к.

Изъ суммъ 1861 года на предметы, смѣтою опредѣленные..... 4.561.617 р. 28 к.

На счетъ остатковъ смѣтныхъ суммъ Кораблестроительнаго Департамента... 114 » 12¼ »
4.561.731 » 40¼ »

Всего въ расходѣ..... 5.966.760 р. 54½ к.

За тѣмъ къ 1-му Января 1862 года въ остаткѣ:

Наличныхъ суммъ... 3.013.287 р. 26 к.

Въ долгахъ, за рас-
ходы, произведенные на
счетъ общихъ остатковъ
Морскаго Министерства
отъ смѣты 1860 года..

43.912 » 51 »

3.057.199 р. 77 к.

Остатокъ этотъ предстоитъ къ расходу на платежи по не-
оконченнымъ еще операціямъ.

б) *Капиталовъ, переданныхъ отъ Кораблестроительнаго Де-
партаментна въ Государственное Казначейство.*

Въ отчетѣ за 1860 годъ показано бы-
ло денежныхъ суммъ, переданныхъ въ Го-
сударственное Казначейство, съ условіемъ
возврата.....

308.186 р. 47¼ к.

Въ то число возвращено Департамен-
ту въ 1861 году, въ замѣнъ сдѣланныхъ
расходовъ, упадающихъ на означенныя
суммы.....

143.525 р. — к.

За тѣмъ къ 1-му Января 1862 года
осталось въ Государственномъ Казначей-
ствѣ.....

164.661 р. 43¼ к.

Остатокъ сей необходимъ на выполнение предстоящихъ рас-
ходовъ, упадающихъ на эти капиталы, и объясненныхъ при
условной передачѣ оныхъ въ Государственное Казначейство.

Кромѣ того безусловно передано было въ Государствен-
ное Казначейство долговъ на 65.465 р. 4½ коп., которые, по
Высочайшему повелѣнію, разрѣшено было въ послѣдствіи упо-
требить на покупку для Морскаго вѣдомства 17 т. пудовъ мѣди,
съ тѣмъ, чтобы остатокъ отъ этой суммы, если таковой ока-
жется переданъ былъ въ Государственное Казначейство. По
причинѣ увеличившейся потребности въ этомъ металлѣ, при
пріобрѣтеніи онаго въ вольной продажѣ, не представилось воз-
можности сдѣлать отъ этой суммы какое либо сбереженіе и вся
она употреблена безъ остатка на покупку мѣди, въ дополненіе
къ суммѣ, ассигнованной на сей предметъ по смѣтѣ.

в) *Суммъ подъ названіемъ неокладныхъ доходовъ:*

Остаточныхъ къ 1-му Января 1861 г. 1.204 р. 21¹/₄ к.

Вновь поступило 4.929 » 90 »

Итого 6.134 » 11¹/₄ »

Отослано по принадлежности 4.741 » 13³/₄ »

Въ остаткѣ къ 1-му Января 1862 г. 1.392 р. 97¹/₂ к.

Остатокъ сей подлежитъ къ отсылкѣ въ Государственный доходъ.

г) *Суммъ экономического капитала.*

Остаточныхъ отъ 1860 года:

Въ наличныхъ

деньгахъ 97.298 р. 71¹/₂ к.

Въ долгахъ, назначенныхъ къ передаче въ Государственное Казначейство, заключавшихся въ числѣ показанныхъ въ пунктѣ б) 65.465

руб. 4¹/₂ к. 60.000 » — »

157.298 р. 71¹/₂ к.

Въ теченіи 1861 года поступило:

а) Разныхъ прибылей и сборовъ 8.172 р. 44 к.

б) За проданные механизмы и суда, исключенные изъ флота 88.456 » 19¹/₂ »

Заказанскій дубъ прежняго заготовленія проданный частнымъ лицамъ 12.185 » 27 »

Въ пополненіе долга 60.000 » — »

168.813 » 90¹/₂ »

Итого въ приходѣ 326.112 р. 62 к.

Изъ нихъ въ 1861
 году произведено рас-
 ходовъ..... 151.607 р. 13 к.
 Исключено долга 60.000 „ — „
 ————— 211.607 р. 13 к.

За тѣмъ къ 1-му
 Января 1862 года въ
 остаткѣ..... 114.505 р. 49 к.

д) Суммъ на кораблестроительные запасы:

Остаточныхъ отъ
 1860 года..... 416.660 „ 3 $\frac{3}{4}$ „

Въ 1861 году по-
 ступило:

а) Изъ Главнаго
 Казначейства, ассиг-
 нованныхъ по смѣтѣ
 Министерства Госу-
 дарственныхъ Имуществъ по Лѣсному
 Департаменту, на за-
 готовленіе корабель-
 ныхъ лѣсовъ..... 600.000 р. — к.

б) Отъ Лѣснаго
 Департамента Госу-
 дарственныхъ Имуществъ, на тотъ же
 предметъ..... 75.000 „ — „

в) Отъ того же
 Департамента оста-
 точныхъ отъ опера-
 ціонныхъ суммъ уп-
 раздненнаго Депар-
 тамента корабель-
 ныхъ лѣсовъ..... 35.000 „ — „

г) Отъ Почетна-
 го Гражданина Куд-
 рявцова и другихъ

лицъ за дубовые лѣ-
са, употребленные
ими при постройкѣ
судовъ съ подряда..

14.962 р. 14³/₄ к.

724.962 р. 14³/₄ к.

Итого въ приходѣ..... 1.141.622 р. 18¹/₂ к.

Произведено въ
1861 г. расходовъ:

На покупку прус-
скаго дуба..... 53.266 р. 75 к.

Курляндскаго ду-
ба..... 172.508 » 46³/₄ »

Италіянскаго ду-
ба..... 178.501 » 72 »

Нагилей изъ аме-
риканской акаціи... 4.772 » 20 »

Гондурасскаго
краснаго дерева и
тика..... 61.866 » 53 »

Сосновыхъ бре-
венъ и дубовыхъ
кницъ..... 209.186 » 13 »

Передано въ строи-
тельное управленіе
для уплаты за уста-
новку металличе-
скихъ сараевъ..... 6.780 » 66 »

Отпущено, чрезъ
Казенныя Палаты,
Главнымъ Команди-
рамъ Астраханскаго
и Архангельскаго
портовъ, на покупку
лѣсовъ..... 40.000 » — »

Перечислено въ
суммы на содержаніе
Департамента, на ос-
нованіи Высочайша-

го разрѣшенія, по-
слѣдовавшаго 7-го
Марта 1860 года, на
усиліе средствъ
Департамента 1% съ
675 т. р.

6.750 р. — к.

733.632 р. 45 $\frac{3}{4}$ к.

За тѣмъ въ остат-
кѣ къ 1862 году... 407.989 р. 72 $\frac{3}{4}$ к.

Расходы денежныхъ суммъ производились: смѣтныхъ, смо-
тря по количеству суммы, или по распоряженію Департамента,
или съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта а на счетъ капи-
таловъ, переданныхъ въ Государственное Казначейство и изъ
экономическаго капитала—съ Высочайшаго разрѣшенія, и въ
расходахъ, опредѣленныхъ по смѣтѣ 1861 г. по 1-е Января
1862 года дефицита недопущено.

Въ запасномъ капиталѣ кронштадтскаго порта:

Къ 1-му Января 1861 г.

оставалось... 42.432 р. 62 $\frac{1}{4}$ к.

Въ теченіи 1861 г. при-
хода не было.

Показанный остатокъ об-
ращенъ на слѣдующія по-
требности:

а) Въ экономическій ка-
питаль, согласно повелѣнію
Его Императорскаго
Высочества, Генераль-
Адмирала, для употребленія
на заказъ новыхъ судовъ... 39.256 р. 19 $\frac{1}{2}$ к.

б) Въ суммы Строитель-
наго Управленія Морскаго
Министерства, на расходы
по устройству фундамента
для металлическаго сарая
въ Кронштадтѣ... 3.176 » 42 $\frac{3}{4}$ »
42.432 » 62 $\frac{1}{4}$ »

2) О долгахъ, числящихся по счетамъ Кораблестроительнаго Департамента.

Къ 1-му Января 1861 г. таковыхъ 38.723 р. 43 $\frac{1}{4}$ к.
 Долговъ состояло.....
 Въ 1861 году вновь возникло на.... 409.235 » 40 $\frac{3}{4}$ »

Итого.... 447.958 р. 93 к.

Въ 1861 году:

Пополнено на..... 69.705 р. 22 к.

Сложено со счетовъ на. 7.439 » 3 »

77.144 р. 25 к.

За тѣмъ къ 1-му Января
 1862. года оставалось въ

долгу 370.814 р. 68 к.

О сихъ долгахъ прилагается особая вѣдомость, въ коей показано: на комъ именно долги состоятъ и какія приняты мѣры ко взысканію ихъ.

Что касается до долговъ бывшаго Черноморскаго Управленія, которые нынѣ подлежатъ внесенію въ отчетность Кораблестроительнаго Департамента, то разсмотрѣвъ вѣдомости о сихъ долгахъ и найдя эти вѣдомости составленными не удовлетворительно, Департаментъ, прежде внесенія въ свою отчетность долговъ Черноморскаго Управленія, возвратилъ вѣдомости, сообщивъ о замѣченныхъ недостаткахъ Главному Командиру Николаевскаго порта.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду, что на основаніи § 79 правилъ денежнаго счетоводства по Морскому вѣдомству, въ началѣ 1862 года должна быть представлена въ Государственный Контроль расчетная книга Кораблестроительнаго Департамента въ подлинникѣ, Департаментъ полагалъ не составлять о долгахъ Черноморскаго Управленія отдѣльныхъ вѣдомостей за каждый мѣсяцъ 1861 года, а представить общую вѣдомость за весь годъ, на что и получено согласіе Государственнаго Контроля.

3) О матеріальномъ имуществѣ.

Акты объ освидѣтельствованіи матеріальнаго имущества по истеченіи 1860 г. доставлены отъ портовъ: С. Петербургъ-

скаго, Ревельскаго и Свеаборгскаго, а также съ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ.

Акты рассмотрѣны Департаментомъ, при чемъ сложено, со счетовъ, на основаніи положенія о тратѣ:

Съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, по С. Петербургскимъ экипажескимъ магазинамъ на 2.016 р. 22 $\frac{1}{2}$ к.

Съ разрѣшенія Директора Кораблестроительнаго Департамента:

По Ревельскому порту на 107 » 3 $\frac{3}{4}$ »

Свеаборгскому порту на 238 » 1 $\frac{1}{2}$ »

Въ прочихъ портахъ акты комиссій, свидѣтельствовавшихъ матеріальное имущество въ магазинахъ и прочихъ портовыхъ содержаніяхъ, по истеченіи 1861 года разсматривались въ мѣстныхъ управленіяхъ, и по доставленнымъ свѣдѣніямъ оказывается:

1) Что въ Кронштадтѣ оказалось въ неявкѣ матеріаловъ, сходящихъ въ законную трату на 1.262 » 40 $\frac{1}{8}$ »

Неявка эта принята на счетъ казны, съ разрѣшенія Главнаго Командира порта.

2) Въ портахъ Чернаго моря, принято на счетъ казны матеріаловъ, сходящихъ въ трату, при разныхъ портовыхъ содержаніяхъ, властью Главнаго Командира Николаевскаго порта:

Въ Николаевѣ на 273 » 58 $\frac{1}{2}$ »

» Севастополѣ 233 » 17 $\frac{1}{2}$ »

3) Въ Астрахани оказалось въ неявкѣ матеріаловъ, сходящихъ по положенію въ трату, и принятыхъ на счетъ казны, съ разрѣшенія Главнаго Командира на 428 » 73 $\frac{1}{2}$ »

4) Свидѣтельство матеріальнаго имущества въ Архангельскомъ портѣ, еще не кончено,

По *Ширшемскому* же заводу принято на счетъ казны, властью Главнаго Командира, 4.511 четвертей древеснаго угля, сходящихъ въ законную трату, на сумму — 1.122 р. 84 коп.

4) **О кораблестроительныхъ средствахъ.**

70 § (п. 1) Общаго образования управленія Морскимъ вѣдомствомъ, на обязанность Кораблестроительнаго Департамента возложено, между прочимъ, имѣть *совершенноныя, верныя и подробныя свѣдѣнія* о кораблестроительныхъ средствахъ каждаго порта.

Мѣра, принятая Департаментомъ къ выполнению этой обязанности, изложена въ его отчетѣ за 1860 годъ, на стр. 240.

Ожиданія Департамента что эта мѣра дастъ возможность портовымъ управленіямъ своевременно доставлять свѣдѣнія о наличіи кораблестроительныхъ запасовъ, оправдались.

Портовые управленія, въ продолженіи всего года, доставляли въ Департаментъ вышеозначенныя свѣдѣнія въ назначенные сроки, и тѣмъ, въ свою очередь, дали Департаменту возможность имѣть современныя данныя о дѣйствительномъ наличіи кораблестроительныхъ средствъ каждаго порта.

Помѣщаемая ниже его выписка изъ матеріальной бухгал-

	Отъ 1860 г. осталось къ 1-му Января 1861 г.	Въ теченіи Январской трети 1861 года.			Въ теченіи Майской трети.		
		Поступило.	Иррасковано.	Осталось.	Поступило.	Иррасковано.	Осталось.
<i>По Архангельскому порту:</i>							
Близна пинковъ	п. ф. з. 389 13 36 ³ / ₄	п. ф. з. 37 35	п. ф. з. 320 18	—	п. ф. з. 99 5 ¹ / ₂	п. ф. з. 221 12 84 ³ / ₄	
Кожъ помп. выхъ	счѣт. 44 ¹³ / ₁₆	—	2 ³ / ₄	42 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	8 ³ / ₄	36 ³ / ₄
<i>По Кронштадтскому порту:</i>							
Железа обруч. наго:					п. ф. з. 82	п. ф. з. 7	п. ф. з. 75
Большой рули	—	—	—	—	—	—	—
Средней	п. ф. 4 8	—	п. ф. 2 8	—	152 20	79 16	73 5
Мачей	—	—	—	—	52 25	52 23	—

терской книги Департамента, о нѣкоторыхъ матеріалахъ, по нѣкоторымъ портамъ, взятыхъ для примѣра, подтвердитъ сказанное выше.

Точно такіа свѣдѣнія имѣются въ Департаментѣ и о прочихъ портовыхъ запасахъ по кораблестроительной части, по всѣмъ остальнымъ портамъ. О главнѣйшихъ кораблестроительныхъ запасахъ, бывшихъ на лицѣ къ 1 Января 1862 г., прилагается вѣдомость подъ № 14.

5) **О продажѣ имущества.**

Въ 1861 году, по кораблестроительной части, продано имущества, по негодности къ дальнѣйшему употребленію:

По С. Петербургскому порту	не было.
» Кронштадтскому порту на	5.213 р. 46 ³ / ₄ к.
» Ревельскому порту	не было.
» Свеаборгскому порту	не было.
» Астраханскому порту на	4.099 » 31 »

Въ теченіи Сентябрьской трети.			Слѣдовательно въ теченіи 1861 г.			
Поступило.	Иррасковано.	Осталось.	Осталось въ 1861 году.	Иррасковано въ теченіе года.	Осталось къ 1-му Января 1862 г.	
п. ф. з. 7 6 ¹ / ₂	п. ф. з. 4 31 31	п. ф. з. 223 38 5 ¹ / ₄	п. ф. з. 365 19 84 ³ / ₄	п. ф. з. 141 31 72	п. ф. з. 233 28 5 ¹ / ₄	
18 ³ / ₄	—	54 ¹ / ₁₆	счѣт. 66 ¹ / ₁₆	счѣт. 11 ¹ / ₁₆	счѣт. 54 ¹ / ₁₆	
п. ф. з. —	п. ф. з. 75	п. ф. з. —	п. ф. з. 82	п. ф. з. 82	п. ф. з. —	
113 3	119 15	66 53	269 31	202 38	66 53	
196 86	18 5	178 31	249 21	70 80	178 31	

По Архангельскому порту не было.

» Николаевскому порту на 8.961 р. 82 $\frac{1}{2}$ к.

Итого на 18.274 р. 60 $\frac{1}{4}$ к.

6) В ссудахъ и пособіяхъ, сдѣланныхъ частнымъ лицамъ матеріалами и работою, съ уплатою ими издержекъ.

Въ теченіи 1861 г. произведено таковыхъ ссудъ и пособій:

По С. Петербургскому порту не было.

» Кронштадтскому порту на 3.769 р. 20 к.

» Ревельскому порту на 337 » 81 »

» Свеаборгскому порту не было.

» Астраханскому на 5.765 » 36 $\frac{1}{4}$ »

» Архангельскому порту на 6.497 » 50 $\frac{3}{4}$ »

» Николаевскому порту на 15.390 » 88 $\frac{1}{2}$ »

» Севастопольскому порту на 460 » 9 »

» Бакинскому порту на 196 » 18 »

Итого 32.417 р. 3 $\frac{1}{2}$ к.

7) Объ убыткахъ, принятыхъ на счетъ казны.

Въ 1861 г. на основаніи общаго образованія Морского Министерства статей 13 (п. 7) 37 и 43 (п. 4) и Управленія портами ст. 27, принято на счетъ казны убытковъ по разнымъ случаямъ:

а) Съ разрѣшенія Главныхъ Командировъ:

По Кронштадтскому порту на 327 р. 64 $\frac{1}{2}$ к.

» Николаевскому 1.787 » 41 $\frac{1}{2}$ »

» Архангельскому 79 » 66 »

» Астраханскому 503 » 61 »

» Ревельскому 233 » 22 $\frac{1}{2}$ »

» Бакинскому 281 » 42 $\frac{1}{4}$ »

б) Съ разрѣшенія Директора Кораблестроительнаго Департамента.

По С.-Петербургскому порту на 2.277 р. 13 $\frac{3}{4}$ к.

» Свеаборгскому 189 » 6 »

» Сибирской флотиліи 951 » 84 $\frac{1}{4}$ »

- в) Съ разрѣшенія Управляющаго Морскимъ Министерствомъ.
По С.-Петербургскому порту на... 106 р. 32 к.
- г) Съ разрѣшенія Адмиралтействъ-Совѣта.
По С.-Петербургскому порту на... 1.419 р. 20 »
- д) По разрѣшенію Морскаго Генералъ-Аудиторіата.
По Сибирской Флотиліи на... 643 р. 70½ »
- е) Съ разрѣшенія Правительствующаго Сената.
По Николаевскому порту на... 20.145 р. 19¼ »
- ж) Съ Высочайшаго разрѣшенія:
По Аргангельскому порту на... 13.033 р. 87½ »
» С.-Петербургскому ... 667 » —

Итого 42.646 р. 31 к.

8) Свѣдѣнія о дальнѣйшемъ ходѣ дѣла по удовлетворенію купцовъ Рафаловичей за убытки, понесенные ими отъ отміны постройки судовъ по Черноморскому вѣдомству.

Обстоятельства этого дѣла изложены въ отчетѣ Департамента за 1860 г. на стр. 209 — 211.

Въ 1861 г. предстояло уплатить Рафаловичамъ остальные 94.620 р. 4½ к. и принять отъ нихъ оставшіяся отъ постройки дубовый лѣсъ, въ количествѣ до 230.000 куб. фут., по 65 к. за футъ.

Деньги уплачены изъ 124.620 р. 4½ к., отпущенныхъ на сей предметъ Морскому вѣдомству, по Высочайше утвержденному журналу Государственнаго Совѣта, по Департаменту Государственной Экономіи; остальные же 30.000 р. изъ этой суммы обращены въ пополненіе таковой же суммы, выданной Рафаловичамъ, какъ объяснено, въ отчетѣ Департамента за 1860 г., изъ наличныхъ суммъ Морскаго вѣдомства.

Въ отношеніи приема отъ Рафаловичей лѣса, сдѣлано было распоряженіе, чтобы лѣсъ принять былъ къ Николаевскому порту на адмиралтейскій бракъ. Но Рафаловичи требуютъ, чтобы лѣсъ принять былъ въ полномъ до 230.000 куб. фут. количествѣ, изъясняя, что Правительствующій Сенатъ, предписавъ принять отъ него въ казну 230.000 куб. фут. дуба, о приемѣ оного на Адмиралтейскій бракъ не упомянулъ, хотя и

имѣлъ въ виду мнѣніе Кораблестроительнаго Департамента, полагавшаго принять дубъ на бракъ.

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ не нашелъ оснований къ удовлетворенію домогательства Рафаловичей, но какъ таковое домогательство Рафаловичи основываютъ на толкованіи смысла указа Правительствующаго Сената, то и представилъ оное на разрѣшеніе Правительствующаго Сената.

Просьба Рафаловичей о выдачѣ имъ денежной суммы, въ замѣнъ просимаго ими возвращенія 20%, уступленныхъ со смѣтныхъ цѣнъ корабля «Цесаревичъ» и парохода «Тигръ», остается не разрѣшенною, и дальнѣйшая переписка объ этомъ производится въ Канцеляріи Морскаго Министерства.


9) О Финансовой смѣтѣ Департамента на 1862 годъ.

Въ 1861 г. первоначально приказано было составить смѣты не на *одинъ*, какъ это дѣлалось до сихъ поръ, но на *два* года впередъ и по новымъ формамъ. Впослѣдствіи исполненіе сего предположенія отложено до 1862 г., а какъ въ Морскомъ вѣдомствѣ предварительныя работы, по составленію смѣты на 1862 г., производились согласно съ требованіями новыхъ формъ, то, воизбѣжаніе излишняго труда, который потребовался бы при передѣлкѣ смѣты вновь по прежнимъ формамъ, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ разрѣшилъ: расположеніе смѣтныхъ статей и перечисленій въ смѣтѣ на 1862 г., оставить въ томъ видѣ, въ какомъ они должны быть по новымъ формамъ. На семъ основаніи смѣта Кораблестроительнаго Департамента на 1862 г., вмѣсто прежнихъ 22, имѣетъ только 10 статей. Итогъ сей смѣты первоначально простирался на 7.982.025 р.

Нынѣ же послѣ сокращеній, сдѣланныхъ въ смѣтѣ г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, при разсмотрѣніи общей смѣты Министерства, а также въ слѣдствіе особаго распоряженія объ уменьшеніи смѣтныхъ требованій на 1862 г., составляетъ 5.441.816 р. 19 к.

Менѣ противу смѣты 1861 года на 1.716.175 » 85½ »
А какъ нѣкоторые предметы расходовъ на сумму 60.762 р. 58½ к. входившіе до сихъ поръ въ смѣту Кораблестроительнаго Де-

Примечание. В первой графе верхние цифры означают статьи сибирь 1882 года, а нижние соответственные статьи сибирь 1881 года.



партаментъ, изъ смѣты сего Департамента на 1862 годъ исключены, а другіе, въ числѣ 387.268 р. 78½ к., не бывшіе въ смѣтахъ Департамента, введены, то дѣйствительное сокращеніе смѣты Кораблестроительнаго Департамента на 1862 г., противу смѣты 1861 г., слѣдуетъ считать въ 2.042,682 р. с.

Въ сумму расходовъ, не заключавшихся прежде въ смѣтахъ Кораблестроительнаго Департамента, вошли, между прочимъ, требованія Адмиралтейскихъ Ижорскихъ и Кронштадтскаго пароводныхъ заводовъ: на заготовленіе топлива для обоихъ заводовъ и на содержаніе лицъ, служащихъ на Ижорскихъ заводахъ.

Это сдѣлано съ цѣлью, со средоточеніемъ всѣхъ расходныхъ статей обоихъ заводовъ въ одномъ мѣстѣ, имѣть возможность знать полную стоимость содержанія этихъ заводовъ.

Сравнительная вѣдомость о суммахъ, ассигнованныхъ по смѣтамъ Департамента на 1861 и 1862 года, помѣщается вслѣдъ за симъ.

ОТДѢЛЪ X.

О ДЕНЕЖНОЙ И МАТЕРІАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Собственно ревизіи отчетностей какъ денежной, такъ и матеріальной, въ Департаментѣ, въ 1861 г., не производилось.

Денежная и матеріальная отчетность за прежнее, по 1861 г. время, ревизуется въ контрольной экспедиціи, учрежденной при Морскомъ Министерствѣ; а денежная отчетность съ 1861 г. во Временной Коммисіи Государственскаго Контроля; матеріальная же отчетность за 1861 г. на ревизію еще не поступила.

О денежной отчетности.

1) До 1-го Января 1862 г. денежная отчетность Кораблестроительнаго Департамента и подвѣдомственныхъ ему Портовыхъ Управленій сдана Департаментомъ, во Временную Контрольную Коммисію, учрежденную при Департаментѣ Морскихъ отчетовъ, за время съ 1-го Января по 1-е Августа 1861 года,

т. е. все то что, доставлено въ Департаментъ изъ портовъ и, соотвѣтствующая тому же періоду времени, отчетность самаго Департамента.

По отчетности, за Январь и Февраль, сдѣлано было Коммисіею до 60 письменныхъ запросовъ; на нѣкоторые изъ нихъ даны были объясненія, а по другимъ препровождались въ Коммисію подлинныя дѣла.

Въ Декабрѣ доставлено было въ Департаментъ отъ Коммисіи *одиннадцать* учетныхъ реэстровъ, по которымъ требовались объясненія, сверхъ тѣхъ свѣдѣній, кои были уже сообщены въ продолженія года.

Требованіе Коммисіи исполнено.

Сверхъ того, отъ Кораблестроительнаго Департамента потребовано было объясненіе, на отзывѣ г. Государственнаго Контролера, о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ Временною Контрольною Коммисіею по производству ревизіи отчетности Морскаго Министерства, по вновь принятой системѣ.

На замѣчаніе, что замедленія въ производствѣ ревизіи происходятъ отъ того, что центральныя управленія Морскаго Министерства, не прилагаютъ къ своей отчетности всѣхъ очистительныхъ документовъ, Департаментъ объяснилъ, что въ видахъ предоставленія Контролерамъ возможности имѣть предъ собою всѣ документы, необходимыя для ревизіи, и для избѣжанія переписки объ этомъ, онъ, при самомъ началѣ, предлагалъ посылать на ревизію подлинныя дѣла, для чего и распредѣлил веденіе ихъ въ такомъ порядкѣ, чтобы отсылка первоначальнаго производства, по всякаго рода операціямъ, не препятствовала дальнѣйшему производству дѣла съ момента заключенія контракта, какъ объ этомъ упомянуто въ отчетѣ Департамента за 1860 г. ст. 242.

Впрочемъ, Коммисія требовала отъ Департамента и такихъ документовъ, которые находились въ дѣлахъ уже рассмотрѣнныхъ Коммисіею.

За тѣмъ Коммисія переписывалась съ Департаментомъ о расходахъ самыхъ незначительныхъ, или требовала такихъ удостовѣреній въ правильности расходовъ, какихъ вовсе не положено имѣть.

На примѣръ: о рогожахъ, купленныхъ на 11 руб. сер., для упаковки матеріаловъ, отсылаемыхъ въ Астраханскій портъ;

о доставленіи сверхъ квитанцій, выдаваемыхъ поставщикамъ на матеріалы, принятые въ экипажескіе магазины, особыхъ актовъ о доброкачественности сихъ матеріаловъ, тогда какъ, на основаніи инструкціи о приѣмѣ въ Адмиралтейства припасовъ, матеріаловъ и вещей, квитанціи выдаются въ приѣмѣ годныхъ вещей, а именно соответствующихъ образцамъ и прочимъ контрактнымъ условіямъ, а за тѣмъ отвѣтственность за доброкачественность всего принятаго къ Адмиралтейству, лежитъ на особыхъ приѣмныхъ коммисіяхъ.

2) О порядкѣ составленія расчетовъ денегъ, для удовлетворенія казенныхъ и наемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ за адмиралтейскія работы.

Чтобы установить болѣе правильную и современную отчетность въ расходахъ заработныхъ денегъ и заработной платы, Кораблестроительный Департаментъ, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 30-го Мая 1860 года правилъ денежнаго счетоводства по Морскому вѣдомству и приказа Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, отъ 16 Ноября 1860 г. № 130, составилъ *инструкцію и формы*, по которымъ должны быть составляемы расчеты и требовательныя вѣдомости, объ отпускѣ означенныхъ денегъ и платы.

Инструкція и формы одобрены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, и объявлены, къ руководству, по Морскому вѣдомству, при циркулярѣ Департамента отъ 26 Января 1861 года за № 1.

На основаніи инструкціи, адмиралтейства и заводы обязаны вести дневныя записки о числѣ мастеровыхъ и рабочихъ, бывшихъ на работѣ, и доставлять эти записки непосредственно въ портовые конторы и канцеляріи заводовъ. Сличеніе съ этими записками: *свѣдѣній*, о числѣ нижнихъ чиновъ рабочихъ экипажей, высылаемыхъ ежедневно на работы, покажетъ то ли число этихъ нижнихъ чиновъ находилось на работѣ, которое было выслано; а *требовательныхъ вѣдомостей*—на то ли число мастеровыхъ и рабочихъ требуются деньги, которое дѣйствительно находилось на работѣ въ продолженіи мѣсяца или другаго извѣстнаго періода времени.

Такой порядокъ введенъ былъ въ С.-Петербургскомъ и Кронштадтскомъ адмиралтействахъ, до преобразованія денеж-

наго счетоводства по Морскому вѣдомству, а именно въ 1859 году, и оказался достигающимъ своей цѣли.

3) *О новой формѣ шнуровыхъ книгъ по лѣсной части.*

Съ утвержденіемъ новыхъ правилъ классификаціи лѣсовъ, прежнія формы шнуровыхъ книгъ по лѣсной части оказались не соотвѣтствующими условіямъ отчетности въ лѣсахъ, разсортированныхъ по категоріямъ.

Имѣя въ виду, что всѣ остатки матеріальнаго имущества, въ томъ числѣ и лѣса, должны быть перенесены къ 1-му Января 1862 г. въ новыя шнуровыя книги, и если при этомъ разсортированные лѣса будутъ перенесены въ шнуровыя книги прежней формы, то весь трудъ разсортированія ихъ будетъ, потерянь; еслиже всѣ лѣса какъ разсортированные, такъ и неразсортированные, будутъ перенесены въ книги новой формы, то нѣкоторыя штуки изъ неразсортированнаго лѣса могутъ ошибочно перейти въ несоотвѣтствующія имъ категоріи, — Департаментъ полагалъ:

1) Изготовить по лѣсной части шнуровыя книги по новой формѣ, которая соотвѣтствовала бы условіямъ классификаціи лѣсовъ.

2) Въ эти книги перенести имѣющіе быть въ остаткѣ къ 1-му Января 1862 г. лѣса уже разсортированные по категоріямъ; и

3) За тѣмъ неразсортированные лѣса перенести въ книги прежней формы, изъ которыхъ, по мѣрѣ разсортированія лѣсовъ, перечислять разсортированныя штуки въ шнуровыя книги новой формы.

Предположеніе Департамента утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по соглашенію съ г. Государственнымъ Контролеромъ, на усмотрѣніе котораго препровождались и образцы книгъ новой формы.

О такомъ распоряженіи объявлено по Морскому вѣдомству въ циркулярѣ Департамента 2-го Декабря № 26, а самыя книги разосланы въ тѣ порты, въ которыхъ имѣются лѣса, подлежащіе разсортированію, по категоріямъ.

4) *Объ освобожденіи командира фрегата «Касторъ» отъ отчетности по фрегату, съ возложеніемъ оной на особаго содержателя.*

Въ 1861 г. фрегатъ «Касторъ» имѣлъ отдѣльное плаваніе

съ кадетами Морского Корпуса, подъ командою Капитана 1-го ранга Римскаго-Корсакова, который ходатайствовалъ объ освобожденіи его отъ завѣдыванія хозяйственною частью фрегата, во вниманіе къ разнообразію и новизнѣ предстоящихъ ему занятій и ограниченному числу офицеровъ, долженствовавшихъ находиться на фрегатѣ.

Въслѣдствіе представленія объ этомъ главнаго командира Кронштадтскаго порта, Департаментъ, съ своей стороны, полагалъ разрѣшить назначить на фрегатъ «Касторъ» *особаго со-держателя*, въ вѣдѣніе котораго отпустить всѣ необходимыя для плаванія сего судна припасы, матеріалы и вещи по кораблестроительной части, съ возложеніемъ непосредственно на него обязанности представить по окончаніи кампаніи, надлежащій во всемъ отчетъ, установленнымъ порядкомъ.

Предположеніе Департамента утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и приведено въ исполненіе.

5) *О позаймствованіяхъ, дѣлаемыхъ портовыми управленіями изъ одной смытной статьи на счетъ другой.*

По этому предмету канцелярія Морского Министерства предлагала Кораблестроительному Департаменту не найдетъ ли онъ возможнымъ принять порядокъ, по которому о всякомъ позаймствованіи, портовые учрежденія должны доносить Департаменту, не дѣлая сами никакихъ распоряженій о возвратѣ сдѣланныхъ ими позаймствованій; Департаментъ же, сдѣлавъ перечисленія по своимъ счетамъ, долженъ сообщать объ этомъ кому слѣдуетъ, въ концѣ трети.

Кораблестроительный Департаментъ, имѣя въ виду: 1, что на основаніи 22 статьи временныхъ правилъ денежнаго счетоводства въ портовыхъ управленіяхъ, въ Департаментъ доставляются изъ портовъ, ежемѣсячно, копіи съ шнуровыхъ книгъ, изъ которыхъ видны всѣ перечисленія; 2, что позаймствованія составляютъ случайную необходимость, къ которой управленія прибѣгаютъ весьма рѣдко; 3, что сдѣлавъ позаймствованіе, портовые управленія заботятся о пополненіи онаго при первой возможности; и 4, что если портовымъ управленіямъ представлено будетъ право дѣлать таковыя займы, съ тѣмъ, что о пополненіи оныхъ будетъ заботиться Департаментъ, то это право ввело бы Департаментъ въ излишнюю, сложную и обременительную переписку, а портовые управленія поставило бы

въ неизвѣстность пополнены ли сдѣланныя ими позаимствованія или нѣтъ.

По симъ уваженіямъ, Департаментъ полагалъ: позаимствования, дѣлаемые портовыми управленіями, и своевременный возвратъ таковыхъ позаимствованій оставить на отвѣтственности самихъ управленій.

Предположеніе Департамента одобрено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

6) О расходахъ по удовлетворенію частныхъ надобностей.

Расходы по производству въ адмиралтействахъ работъ для частныхъ мѣстъ и лицъ, а также по оказанію имъ пособій вещами и матеріалами, относятся на суммы, ассигнуемыя по смѣтамъ для удовлетворенія казенныхъ надобностей адмиралтействъ, а не частныхъ потребностей.

Между тѣмъ вносимыя за это деньги не обращаются на пополненіе смѣтныхъ статей, изъ коихъ сдѣлано позаимствованіе, а поступаютъ въ составъ экономическихъ капиталовъ, имѣющихъ особое назначеніе.

Такимъ образомъ всегда могъ оказаться дефицитъ въ смѣтахъ тѣхъ Адмиралтействъ, въ которыхъ подобные расходы бываютъ значительны, какъ напримѣръ въ Николаевскомъ, въслѣдствіе помощи, оказываемой этимъ адмиралтействомъ большому числу судовъ Русскаго общества пароходства и торговли.

Для устраненія сего представляется необходимымъ: или требовать особыя суммы, на предметъ производства пособій частнымъ мѣстамъ и лицамъ, работою или вещами; или постановить правиломъ, что суммы, поступающія въ возвратъ таковыхъ издержекъ, не поступаютъ въ экономическіе капиталы, Морскаго вѣдомства, но обращаются на пополненіе тѣхъ смѣтныхъ статей, изъ коихъ сдѣлано позаимствованіе.

На докладѣ Департамента, при введеніи въ исполненіе послѣдней изъ этихъ двухъ мѣръ, послѣдовала резолюція г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, что объ измѣненіи соотвѣствующихъ сему предположенію §§ положеній объ экономическихъ капиталахъ Балтійскаго и Черноморскаго Управленій предложено Канцеляріи Морскаго Министерства составить общее по Министерству соображеніе.

7) О расходах, произведенных на судах, возвратившихся изъ заграничнаго плавания, на счетъ выданныхъ имъ кредитивовъ.

Временная Контрольная Экспедиція увѣдомила, что переданныя Департаментомъ въ Экспедицію въ 1860 году шнуровыя книги о расходахъ, произведенныхъ, по кораблестроительной части, на возвратившихся изъ заграничнаго плавания: фрегатъ «Палканъ»; корабль «Гангудъ» и корветахъ: «Новикъ», «Рында», «Воль» и «Медвѣдь», обревизованы и ревизіею утверждены.

Объ этихъ расходахъ имѣются свѣдѣнія въ отчетѣ Кораблестроительнаго Департамента за 1860 г., на стран. 232—235.

Въ 1861 г. пришли въ Кронштадтъ:

Изъ Восточнаго Океана:

Корветы: «Воевода» и «Бояринъ» и клиперъ «Джигитъ».

Изъ Средиземнаго моря:

Фрегатъ «Илья Муромецъ» и корветъ «Соколъ».

Изъ Архангельска:

Фрегатъ «Пересвѣтъ», безъ механизма, подъ парусами.

Отчетность о расходахъ, произведенныхъ во время заграничнаго плавания фрегатомъ «Илья Муромецъ», корветомъ «Бояринъ» и клиперомъ «Джигитъ», по увѣдомленію Контрольной Экспедиціи, рассмотрѣна и утверждена; книги же фрегата «Пересвѣтъ» и корветовъ «Воевода» и «Соколъ» на ревизію еще не поступили.

8) Относительно перевода денегъ за границу.

Для покрытія расходовъ, по построенію и покупкѣ судовъ, а также механизмовъ и другихъ предметовъ, по кораблестроительной части, за границу, въ прежнее время, преимущественно выдаваемы были кредитивы, которые получались, чрезъ Особенную Канцелярію по кредитной части Министерства Финансовъ, отъ бывшаго банкира Барона Штиглица.

Въ 1859 году, замѣтивъ, что способъ перевода суммъ за границу, посредствомъ кредитивовъ, весьма невыгоденъ для казны, потому, что при этомъ необходимо платить, кромѣ процентовъ на сумму, выданную по кредитиву, впредь до уплаты, еще проценты за комисіи, Кораблестроительный Департаментъ обратился къ банкирскому дому Барона Штиглица съ просьбою указать, нѣтъ ли другаго, болѣе выгоднаго, способа перевода денегъ, чѣмъ кредитивы, и получилъ отзывъ (6-го

Октября того же года), что только пересылка золота можетъ быть признана выгоднымъ способомъ. Но сообразивъ, что кредитивъ есть бумага, по которой банкиръ обязанъ всегда, имѣть готовые деньги, для уплаты на полную сумму кредитива и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ кредитивъ условлено размѣнивать, а вексель опредѣляетъ точно: время, мѣсто и сумму уплаты денегъ, и потому по кредитиву самимъ банкирамъ предстоятъ бѣдшіе расходы, чѣмъ по векселямъ, — Департаментъ предоставилъ первоначально лицамъ, производящимъ за границу операций или расходы по кораблестроительной части, выдавать векселя, съ уплатою по предъявленіи, трассируя ихъ на Департаментъ, а потомъ началъ переводить деньги обыкновенными векселями отсюда, чрезъ здѣшнихъ банкировъ, на Парижъ, Лондонъ и другіе города Европы. Послѣдній способъ оказался несравненно выгоднѣе не только перевода денегъ посредствомъ кредитивовъ, но и перевода денегъ векселями на Департаментъ, потому, что на иностранныхъ биржахъ курсъ нашихъ денегъ на Петербургъ постоянно ниже, чѣмъ въ Петербургѣ на Парижъ или Лондонъ.

Такимъ образомъ оказалось, что отъ перевода денегъ, за границу кредитивами, а не векселями, казна теряла прежде до $2\frac{1}{4}$ процентовъ, что на переводимыя по смѣтѣ Кораблестроительнаго Департамента до 1.720.000 руб. сер., составляло ежегодно убытка до 38.900 р. сер.

Вслѣдствіе сего, относительно перевода денегъ за границу, Департаментъ принялъ за правило:

1) Кредитивы выдавать только въ тѣхъ случаяхъ, когда за ранѣ нельзя опредѣлить ни времени, когда именно потребуются деньги, ни мѣста, гдѣ окажется въ нихъ надобность, ни количества, въ какомъ онѣ потребуются.

2) На платежи по всѣмъ вообще заграничнымъ операциямъ, по коимъ издержки и сроки платежей за ранѣ извѣстны выдавать векселя, на три мѣсяца, съ тѣмъ, чтобы истеченіе этихъ мѣсяцевъ совпадало со временемъ, въ которое должны быть произведены самые платежи; и

3) Только въ экстренныхъ случаяхъ, когда не представляется возможнымъ уплатить предстоящій или произведенный уже расходъ за-границею, по 3-хъ мѣсячному векселю, выдавать вексель, по предъявленію.

Векселя и кредитивы, Департаментъ приобрѣталъ, чрезъ тѣхъ изъ здѣшнихъ банкировъ, условія которыхъ оказывались выгоднѣйшими.

Въ Мартѣ мѣсяцѣ 1861 г. Канцелярія Морскаго Министерства увѣдомила, что Министерство Финансовъ, согласно съ уставомъ Государственнаго Банка, на Правленіе котораго возложенъ переводъ за-границу суммъ, просить сдѣлать распоряженіе, чтобы учрежденія Морскаго вѣдомства, въ случаѣ надобности въ переводныхъ векселяхъ или кредитивахъ, для заграничныхъ казенныхъ платежей, обращались съ требованіемъ оныхъ въ Государственный Банкъ.

Условія, на коихъ Департаментъ имѣлъ возможность переводить деньги за-границу, и на коихъ такіе переводы производятся Банкомъ, суть слѣдующія:

Гофъ-Маклера Фелейзена.

Банка.

Векселя:

За векселя на 3 мѣсяца.

1) Получать отъ Департамента только сумму, равную стоимости векселя, по наилучшему курсу первостепенной бумаги того дня, въ который вексель выдается, не требуя никакихъ другихъ денегъ, какъ то: за комиссію, гербовую бумагу и почтовые издержки.

1) Стоимость векселя по средне-существующему на биржѣ дневному курсу и сверхъ того: за комиссію Банку $\frac{1}{4}\%$, заграничную $\frac{1}{2}\%$, за гербовую бумагу и почтовые расходы.

За векселя, по предъявленію.

2) Тѣ же условія, что и за векселя на 3 мѣсяца, но считая проценты за 3 мѣсяца, по счету $4\frac{1}{2}\%$ въ годъ или, что одно и тоже, вычитая изъ низшаго оффиціальнаго курса $1\frac{1}{8}\%$.

2) Тѣ же условія, что и за векселя на 3 мѣсяца, но вычитая отъ 3-хъ мѣсячнаго курса отъ 1 до $1\frac{1}{2}\%$, смотря по заграничному дисконту.

Кредитивы.

3) Интересъ считать не болѣе $4\frac{1}{2}\%$ въ годъ; за комиссію: здѣшнюю $\frac{1}{2}\%$, загранич-

3) Сумма, выданная по кредитиву, съ присовокупленіемъ $\frac{1}{2}\%$ за заграничную комиссію,

вую $\frac{1}{2}\%$, а если платежи производятся третьимъ банкиромъ, посредствомъ рамбурса (rembourser) еще $\frac{1}{2}\%$; за заграничную же комиссію по тѣмъ платежамъ, которые производятся въ отдаленныхъ, не европейскихъ портахъ, не свыше $1\frac{1}{2}\%$. За тѣмъ всѣ расходы на гербовую бумагу и почтовые издержки принимаю на себя.

а равно интереса со дня платежа по срокъ перевода Банка, вычисляется по послѣднему биржевому курсу. Сверхъ того Банкъ взимаетъ за свою комиссію $\frac{1}{4}\%$ и почтовые расходы, а при рамбурсѣ, причисляются банкирскіе расходы третьяго банкира, за гербовую бумагу, почтовые издержки и т. п.

Усматривая, что условія Гофъ-Маклера С.-Петербургскаго порта, какъ въ отношеніи векселей, такъ и кредитивовъ, выгоднѣе условій Банка; но какъ, при кредитивахъ, нельзя избѣгнуть платежа $\frac{00}{100}$ за комиссію и интереса, Кораблестроительный Департаментъ ходатайствовалъ: о разрѣшеніи продолжать приобрѣтъ векселя отъ тѣхъ изъ здѣшнихъ частныхъ банкировъ, чьи условія окажутся выгоднѣйшими; кредитивы же требовать изъ Государственнаго Банка.

На это Канцелярія Морскаго Министерства сообщила Департаменту, что Государственный Банкъ, будучи учрежденіемъ Государственнымъ, къ поддержанію котораго должны стремиться всѣ Правительственныя мѣста, представляетъ несравненно болѣе ручательствъ нежели частные банкиры и въ особенности маклера, въ сохранности ввѣренныхъ ему суммъ. Къ тому же, по ближайшемъ разсмотрѣніи, самыя условія Банка оказываются вообще выгоднѣе предложенныхъ Кораблестроительному Департаменту, а потому не можетъ быть допущено, чтобы переводъ денегъ за границу векселями или кредитивами, производился иначе какъ чрезъ посредство Государственнаго Банка.

Въ слѣдствіе сего, съ 15-го Сентября мѣсяца 1861 г., Департаментъ прекратилъ требованіе векселей отъ частныхъ банкировъ, а получалъ таковыя изъ Государственнаго Банка.

Помѣщаемая вслѣдъ за симъ таблица показываетъ: куда, чрезъ кого и на какую въ общей сложности сумму, перевелъ Кораблестроительный Департаментъ за-границу, въ 1861 г., а также чего этотъ переводъ стоилъ.

	Черезъ банкировъ съ 1 Января по 15 Сентября 1861 года.				Черезъ Государственный Банкъ съ 15 Сентября 1861 по 1 Января 1862 года.			
	Векселями.		Кредитивами.		Векселями.		Кредитивами.	
	Стоимость по соответственному курсу.	Банкирскіе расходы.	Стоимость по соответственному курсу.	Банкирскіе расходы.	Стоимость по соответственному курсу.	Банкирскіе расходы.	Стоимость по соответственному курсу.	Банкирскіе расходы.
На Лондонъ.	Руб. коп. 807,290 70	»	Руб. коп. 50,127 79	Руб. коп. 1,286 7	Руб. коп. 316,437 32	Руб. коп. 2,879 88	»	»
— Парижъ.	293,938 95	»	6,808 12	»	528 24	5 86	»	»
— Гамбургъ.	200,854 24	»	»	»	3,573 3	36 17	»	»
— Стокгольмъ.	23,400 —	»	»	»	»	»	»	»
— Берлинъ.	»	»	»	»	654 12	6 98	»	»
— Нью-Йоркъ.	9,893 57	»	»	»	»	»	»	»
	1,385,377 46	»	56,935 91	1,492 65	321,192 71	2,928 89	»	»

Отсюда видно:

1) Что за переводъ 1.335.377 руб. 46½ коп. за-границу векселями, *через частных банкировъ*, Департаментъ не несъ никакихъ издержекъ; напротивъ того, за переводъ 321.192 р. 71 к., также векселями, но *через Государственный Банкъ*, онъ заплатилъ 2.928 руб. 89 коп., — эта цифра составила бы сумму въ 17.000 руб. сер., если бы Департаментъ обязанъ былъ на всѣ деньги, переведенныя имъ за границу въ 1861 г., въ количествѣ 1.713.506 руб. 8½ коп., брать векселя изъ Государственного Банка; при необходимости же взять на часть этой суммы кредитивы, расходы Департамента, по переводу въ 1861 г. денегъ за-границу, возросли бы до 20.000 р. с.

2) Что это обстоятельство заставляетъ Департаментъ, при исчисленіи суммъ, потребныхъ для производства платежей по заграничнымъ операціямъ, приключать къ онымъ и издержки по переводу этихъ суммъ за-границу, и слѣдовательно увеличивать свои смѣтныя требованія, и

3) Что при переводѣ денегъ за-границу, *через частных банкировъ*, расходы на гербовую бумагу и почтовые, относились къ обязанностямъ этихъ банкировъ, и слѣдовательно составляли чистый доходъ Главнаго Казначейства, тогда какъ при переводѣ денегъ *через Государственный Банкъ*, эти издержки Департаментъ уплачиваетъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ ему по смѣтамъ и слѣдовательно платежей за гербовую бумагу и внутренніе почтовые расходы по векселямъ, составляютъ только переводъ денегъ изъ одного Казначейства въ другое, а почтовые заграничныя издержки — излишній расходъ для Главнаго Казначейства.

О матеріальной отчетности.

9) *Объ отчетности Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ.*

При разсмотрѣніи отчетности Ижорскихъ заводовъ за 1860 г., замѣчены были нѣкоторыя несообразности въ бухгалтерскихъ счетахъ и отсутствіе надлежащихъ основаній, при опредѣленіи стоимости выдѣланныхъ вещей.

Такъ напримѣръ:

а) Стоимость вещей, изготовленныхъ и отправленныхъ съ завода въ С.-Петербургскіе и Кронштадтскіе экипажескіе магазины

для Морской Артиллеріи, показана была, включая стоимость металловъ, прочихъ матеріаловъ и работы, а также принимая въ соображеніе угаръ въ 29.114 р. 36¼ к.

Когда же потребована была отчетная вѣдомость по этому предмету, то въ ней показано было, что на изготовленіе означенныхъ вещей употреблено :

Желѣза, чугуна и мѣди	
на сумму на	8.332 р. 11½ к.
Прочихъ матеріаловъ на	1.581 р. 49 »
Мастеровыхъ, въ сложности одного дня, наемныхъ	
3.251 чел., на	2.131 р. 36 »
казенныхъ 5.023 чел., на ..	1.054 р. 83 »

Итого 13.099 » 79½ »

Слѣдовательно, противу перваго показанія менѣе на 16.014 » 56¾ »

Разность эта, по объясненію Начальника заводовъ, произошла отъ того, что въ отчетную вѣдомость не вошли:

Расходы на содержаніе мастеровъ, механизмовъ, станковъ, плавильныхъ, и отражательныхъ печей, инструментовъ и госпиталя, а также отопленія и освѣщенія мастерскихъ, на	6.517 р. 44 к.
---	----------------

Сверхъ того:

Разность въ стоимости зеленой мѣди въ ломъ, противу штыковой на	1.275 » 56½ »
Разность въ стоимости казенныхъ мастеровыхъ противу наемныхъ на	3.019 » 30 »
Стоимость мѣдныхъ стружекъ и желѣзныхъ обѣчекъ и обрѣзковъ	2.555 » 50 »
Проценты на издѣлія	2.646 » 76¼ »

Итого 16.014 р. 56¾ к.

б) По отчетной вѣдомости за Декабрь 1859 года, выписаны были въ расходъ разные матеріалы, на выдѣлку при заводахъ *молотковъ*.

На вопросъ Департамента: какимъ путемъ получено количество матеріаловъ, употребленныхъ на выдѣлку молотковъ, доставлена была вѣдомость, въ которой, между прочимъ, показанъ былъ не только вѣсъ но и стоимость каждаго молотка.

Въ вѣдомости значилось, что на изготовленіе молотковъ употреблено.

Матеріаловъ: Угля каменнаго	41 пуд. 10 ф.
Желѣза 4 граннаго въ 1 д.	1 » $\frac{1}{2}$ »
1 $\frac{1}{4}$	5 » $6\frac{1}{4}$ »
1 $\frac{1}{2}$	3 » $32\frac{1}{2}$ »
Краски черной	— » $1\frac{7}{8}$ »
Стали мореной	2 » 19 »
Возвращено обѣчекъ	1 » 12 »

Мастеровыхъ, въ сложности одного дня. 133 челов.

А какъ въ 1859 году, ведены были на Ижорскомъ заводѣ, въ видѣ опыта, *рабочіе листы*, на основаніяхъ принятыхъ для новой системы матеріальной отчетности, то по истребованіи этихъ листовъ и по сличеніи съ ними отчетной вѣдомости, оказалось что на молотки употреблено:

Угля каменнаго	54 п. 30 ф.
Желѣза 4-хъ граннаго	2 » 7 »
Полоснаго	1 » — »
Круглаго въ 1 $\frac{1}{2}$ дюйм.	2 » 18 »
1 $\frac{3}{4}$ »	4 » 6 »
1 $\frac{3}{8}$ »	— » 20 »
Желѣза круглаго въ 1 $\frac{1}{4}$ д.	1 » 38 »
Обѣчекъ	— » 24 »
Стали мореной	— » 32 »
Возвращено обѣчекъ	5 » 16 »

Мастеровыхъ, какъ въ одинъ день 85 челов.

Вслѣдствіе таковой разности въ показаніяхъ заводовъ, объ одной и той же работѣ, сдѣлана была справка съ книгою инструментальной мастерской Ижорскихъ заводовъ за 1859 годъ, и оказалось что, показанная въ этой книгѣ стоимость тѣхъ же молотковъ, не согласна ни съ однимъ изъ вышеприведенныхъ исчисленій.

Такимъ образомъ цѣнность однихъ и тѣхъ же молотковъ, по счетамъ Ижорскихъ заводовъ, за одно и тоже время, представлялась въ трехъ различныхъ видахъ, а именно:

	Счетъ.	По отчетной вѣдомости показано.				По книгѣ инструментальной мастерской.				Поробочемулисту инструментальной мастерской.			
		Вѣсь.	Цѣна.	На	сумму.	Вѣсь.	Цѣна.	На	сумму.	Вѣсь.	Цѣна.	На	сумму.
Молотокъ:		п. ф.	к.			п. ф.	к.	р. к.				р. к.	
Котельныхъ.	50	1 29	50	25 р.		1 29	23	11 50					
Фонарныхъ.	40	1 10	48	19 » 20		1 10	29	11 60					
Обойныхъ.	40	30	44	17 » 60		— 30	36	14 40		п. ф.			
Полированныхъ . . .	22	1 13	58	12 » 76		1 13	36	7 92		6 24	»		46 77½
Съ рожками.	20	1 3½	52	10 » 40		1 3½	50	10 —					
Столярныхъ.	30	1 12	40	12 » —		1 12	57	17 10					
Итого . . .	202	7 17½	—	96 96		7 17½	—	72 52		6 24	»		46 77½

в) По представленіямъ Кораблестроительнаго Департамента, отъ 6 и 9 Октября 1857 г., Управлявшій Морскимъ Министерствомъ Адмиралъ Метлинъ разрѣшилъ: котлы, снятые съ пароходовъ: «*Мирный*» и «*Скорый*», обратить въ ломъ мѣди и донести сколько таковой окажется.

Начальникъ Ижорскихъ заводовъ, 24-го Февраля 1858 г., донесъ, что по разборкѣ оказалось разныхъ металловъ отъ котловъ:

Парохода Скорый:

Мѣди 650 п. 30 ф.

Желѣза и чугуна 18 » 8 »

— 668 п. 38 ф.

Парохода Мирный:

Мѣди 743 » 24 »

Желѣза и чугуна 34 » 8 »

— 777 » 32 »

Въ слѣдъ за тѣмъ приказано было справиться: какое количество мѣди было первоначально употреблено на котлы и трубы этихъ пароходовъ.

По донесенію Начальника заводовъ (отъ 21 Мая 1858 г. № 1499) первоначальный вѣсъ въ паровыхъ котлахъ заключался:

Въ котлѣ парохода <i>Скорый</i>	818 п. 14½ ф.
» » » <i>Мирный</i>	919 » 33 »

По разборкѣ, при свидѣтельствѣ комисіи, оказалось:

Отъ котла парохода <i>Скорый</i> :	
Мѣди красной и зеленой *).	650 п. 30 ф.
Произошло угару и траты.	7 » 5 »

657 » 35 »

Отъ котла парохода *Мирный*:

Мѣди.....	743 » 24 »
Желѣза.....	3 » 8 » **)
Произошло траты и угару.	13 » 38 »

760 » 30 »

Наконецъ въ рапортѣ Начальника заводовъ отъ 21 Іюля 1861 г. (№ 1163) показано поступившихъ отдѣльно мѣдныхъ трубъ съ пароходовъ:

<i>Скорый</i> , въ 1857 году.	49 » 9½ »
<i>Мирный</i> , въ 1848 году.	62 » 11 »

Присоединивъ это количество мѣди къ металламъ, оказавшимся при разборкѣ котловъ получимъ:

Отъ котла парохода <i>Скорый</i> , при разборкѣ этого котла: мѣди, чугуна и желѣза.....	668 » 38 »
Угару и траты.....	7 » 5 »
Въ доставленныхъ трубахъ мѣди.....	42 » 9½ »

718 » 12½ »

Слѣдовательно противупер-

*) Желѣза и чугуна показано не было.

**) Менѣе противу перваго донесенія на 31 пудъ.

воначального вѣса котла 818 п.

14½ ф. менѣе 100 п. 2 к.

Отъ котла парохода *Мирный*
оказалось, при разборкѣ этого

котла: мѣди, чугуна и желѣза . 777 п. 32 ф.

Угару и траты..... 13 » 38 »

Въ доставленныхъ трубахъ
мѣди 62 » 11 »

854 п. 1 ф.

Слѣдовательно противу пер-
воначального вѣса 919 п. 33

ф., менѣе на..... 65 » 32 »

Итого менѣе на.... 165 п. 34 ф.

Что на деньги составляетъ..... 1.388 р. 99¼ к.

Между тѣмъ Начальникъ заводовъ (отъ 13 Декабря 1860 г. № 2205) отозвался, что «въ мастерствахъ заводовъ ведутся рабочіе журналы, съ подробнымъ обозначеніемъ выдачи металловъ каждому мастерскому на руки, выдѣлки изъ оныхъ вещей, числа рабочихъ дней и происшедшаго остатка, а также оказавшагося угара и траты, на основаніи положенія, составленнаго заводами по испытаніямъ въ 1825 г. *). Изъ этихъ журналовъ мастера составляютъ счета, по которымъ заводская бухгалтерія оцѣниваетъ издѣлія подбирая вещи, имѣющія одинаковый угаръ и трату подъ общій итогъ, для избѣжанія подробнаго исчисленія каждой вещи порознь. Прочіе матеріалы, употребляемые на изготовленіе вещей, какъ то: *дрова и уголь по положенію*, входятъ прямо въ оцѣнку вещей, а мелочные матеріалы: сало, мыло, свѣчи и проч., записываются въ расходъ, по заводскимъ вѣдомостямъ единожды въ мѣсяцъ въ общей массѣ на всѣ работы, и заключаются въ *процентахъ* на содержаніе мастерской».

Изъ сего слѣдуетъ, что на Ижорскихъ заводахъ неведется особыхъ счетовъ на отдѣльныя работы, а уже валовой расходъ матеріаловъ и рабочей силы раскладывается на разныя издѣлія.

*) Положеніе это передано, для пересмотра, въ Кораблестроительный Технический Комитетъ въ Маѣ 1858 года (№ 3866).

По этому, нельзя положительно утверждать, что въ котлахъ было указанное количество мѣди, ибо оно опредѣлено не по счету употребительныхъ матеріаловъ, а по приблизительной раскладкѣ мастера. Кромѣ того навѣсы при взвѣшиваніи котловъ, клалась не одна мѣдь, но вмѣстѣ съ нею желѣзо и чугуны.

Посему не было оснований обвинять кого либо въ томъ, что при разборкѣ котловъ съ упомянутыхъ пароходовъ, въ этихъ котлахъ оказалось мѣди менѣе противу того количества, которое должно было въ нихъ находиться, на основаніи заводской отчетности.

Въ слѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что котлы неоднократно были исправляемы, что имѣло вліяніе на измѣненіе вѣса, Департаментъ полагалъ: поставить все вышеизложенное на видъ Начальнику заводовъ, а недостающее по счетамъ количество металловъ въ котлахъ, въ количествѣ 165 п. 34 ф., на сумму 1.388 р. 99¼ к., со счетовъ сложить.

Г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ приказалъ: Начальнику заводовъ сдѣлать замѣчаніе, за оказавшійся въ счетоводствѣ безпорядокъ. Неявку же по счетамъ металла, принять на счетъ казны.

До 1839 года, когда введены были въ дѣйствіе правила и формы, для отчетности по всѣмъ частямъ вѣдомства Кораблестроительнаго Департамента, отчетность на Ижорскихъ заводахъ, велась по италіанской системѣ и находилась въ положеніи болѣе удовлетворительномъ, чѣмъ отчетность многихъ другихъ учрежденій; теперь же она представляетъ массу разнообразныхъ счетовъ, журналовъ и шнуровыхъ книгъ, не удовлетворяющихъ своей цѣли, какъ это подтверждается приведенными примѣрами несостоятельности заводской отчетности.

Посему Кораблестроительный Департаментъ, въ докладѣ отъ 5-го Ноября 1861 г. № 6817, ходатайствовалъ о разрѣшеніи начать матеріальную отчетность Ижорскихъ заводовъ на новыхъ началахъ и г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ приказалъ: принять для сего немедленно должныя мѣры.

Въ исполненіе таковаго приказанія присланъ для заводовъ новый бухгалтеръ, который, для испытанія его въ знаніи бухгалтеріи, командированъ на Кронштадтскій пароходный заводъ, какъ объ этомъ объяснено ниже, въ XII отдѣлѣ настоящаго

отчета, во 2-й статьѣ, изъ которой видно и положеніе дѣла о преобразованіи вообще матеріальной отчетности по вѣдомству Кораблестроительнаго Департамента.

10) *Объ отчетности Кронштадтскаго пароводнаго завода.*

Въ отчетѣ Департамента за 1860 г., на стр. 235, сказано, что Кронштадтскій пароводный заводъ не доставлялъ ни отчета за 1859 г., ни надлежащихъ свѣдѣній о текущей отчетности по заводу.

Только въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1861 года доставлены шнуровыя книги, веденныя на заводѣ въ 1859 и 1860 гг., которыя и поступили на ревизію во Временную Контрольную Экспедицію.

Мѣсячная отчетность завода, повѣренная въ чертежной Инспектора кораблестроительныхъ работъ Кронштадтскаго порта, доставлена въ Департаментъ по 1-е Сентября 1860 г., а съ завода сданы въ чертежную рабочіе листы для технической повѣрки, и составленія изъ нихъ мѣсячныхъ вѣдомостей по Май 1861 года.

Причиною неудовлетворительнаго хода отчетности, были отступленія заводскаго начальства, отъ утвержденныхъ на этотъ предметъ правилъ, въ томъ отношеніи, что они отвлекли содержателей магазина и мастерскихъ, а также бухгалтера отъ ихъ прямыхъ по этой части обязанностей, возлагая, напримѣръ на содержателя заводскаго магазина веденіе требовательной книги, тогда какъ это относится къ обязанностямъ содержателей мастерскихъ; на бухгалтера раздачу жалованья мастеровымъ, а на содержателей мастерскихъ — распределеніе мастеровыхъ, по станкамъ и горнамъ, что, на основаніи упомянутыхъ правилъ составляло обязанность мастеровъ.

За тѣмъ учрежденіе при пароводномъ заводѣ въ 1860 году особыхъ магазиновъ, въ которые матеріалы должны поступать не чрезъ портовые магазины, а непосредственно отъ подрядчиковъ, сдѣлали вышеупомянутыя правила не вполне применимыми къ заводу и тѣмъ замедлили самую отчетность, такъ какъ явилась необходимость вести особое *счетоводство запасовъ*, независимо отъ *счетоводства работъ*, бывшаго единственнымъ предметомъ проекта правилъ.

Независимо отъ сего, портовая чертежная, по новости дѣла, въ самомъ началѣ поступила къ повѣркѣ рабочихъ листовъ,

безъ надлежащей сноровки, а дѣлопроизводитель чертежной, обязанный составлять мѣсячные отчеты изъ повѣренныхъ инженерами рабочихъ листовъ, долгое время занимался по бывшей Канцеляріи старшаго корабельнаго инженера, возлагая весь трудъ и техническій и бухгалтерскій, на Инженеровъ, не имѣвшихъ даже писарей.

Отъ этого происходила медленность въ повѣркѣ рабочихъ листовъ, и какъ при работахъ продолжающихся нѣсколько мѣсяцовъ, итоги рабочаго листа одного мѣсяца переносятся въ другой, то всякая ошибка, открытая несвоевременно въ рабочемъ листѣ перваго мѣсяца, повторялась и въ послѣдующихъ, что еще болѣе усложнило трудъ какъ содержателей мастерскихъ, такъ и повѣрявшихъ ихъ Инженеровъ.

Для устранения этихъ затрудненій и чтобы привести отчетность завода въ удовлетворительное состояніе, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, командированъ на заводъ на 3 мѣсяца, присланный для Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ частный Бухгалтеръ Шульгинъ, которому дана инструкция, на основаніи коей, онъ долженъ привести въ исправность отчетность пароходнаго завода и представить въ трехъ-мѣсячный срокъ отчеты за первые 2 мѣсяца 1862 года.

Этимъ г. Шульгинъ долженъ доказать свое знаніе въ Бухгалтеріи.

Дабы вѣрнѣе достигнуть желаемыхъ результатовъ, въ отношеніи отчетности Кронштадтскаго пароходнаго завода, средства сего завода по Бухгалтеріи и составъ портовой чертежной, согласно разрѣшенію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, усилены временнымъ наймомъ нѣсколькихъ лицъ, на счетъ суммъ, ассигнованныхъ по смѣтѣ на дѣйствіе и содержаніе пароходнаго завода; а самое наблюденіе за приведеніемъ счетоводства завода въ надлежащій видъ, возложено на Вице-Директора Департамента Капитана 2-го ранга Жандра.

Въ руководство Бухгалтеру Шульгину, даны тѣ готовые отдѣлы изъ проекта новаго положенія о матеріальной отчетности, которыя окончательно уже обработаны г. Жандромъ.

ОТДѢЛЪ XI.

О МѢРАХЪ, ПРИНЯТЫХЪ КЪ УСПѢШНОМУ ВВЕДЕНІЮ ВЪ ДѢЙСТВІЕ НОВАГО ПОЛОЖЕНІЯ, ОБЪ УПРАВЛЕНІИ МОРСКИМЪ ВѢДОМСТВОМЪ И ВООБЩЕ ПО ДѢЛОПРОИЗВОДСТВУ.

1) Изъ бумагъ, поступавшихъ въ Кораблестроительный Департаментъ изъ Конторы надъ С.-Петербургскимъ портомъ, Департаментъ замѣтилъ, что теченіе нѣкоторыхъ дѣлъ замедляется въслѣдствіе того, что бумаги получаютъ болѣе сложный ходъ, чѣмъ бы слѣдовало.

Озабочиваясь упрощеніемъ и сокращеніемъ, по возможности, дѣлопроизводства, и имѣя въ виду, что по силѣ 50, 84 и 85 §§ Высочайше утвержденнаго 27-го Января 1860 г. Общ. Образ. Порт. Управл., Департаментъ имѣетъ относительно Конторы С.-Петербургскаго порта и другихъ, подчиненныхъ ей, здѣшнихъ портовыхъ учрежденій, права Главныхъ Командировъ, а Капитанъ надъ портомъ есть непосредственный Помощникъ Главнаго Командира *по кораблестроительной части*, Департаментъ предложилъ Капитану надъ С.-Петербургскимъ портомъ принять мѣры къ упрощенію сношеній его съ Департаментомъ, на томъ основаніи, что чѣмъ ближе и прямѣе будутъ таковыя сношенія, тѣмъ скорѣе уничтожится плодовитость переписки и ускорится теченіе дѣлъ.

Вполнѣ сознавая невозможность безусловнаго примѣненія этого правила ко всѣмъ вообще дѣламъ, ибо вѣдѣнію Конторы и Департамента подлежатъ дѣла чрезвычайно разнообразныя, и слѣдовательно требующія для своего разрѣшенія совершенно различнаго производства, Департаментъ счелъ полезнымъ подраздѣлить ихъ на два разряда: 1, на дѣла—*хозяйственно-административныя* и 2, на дѣла—*распорядительно-исполнительныя*.

Къ дѣламъ *перваго* рода отнесены всѣ соображенія о финансовыхъ смѣтахъ, подрядахъ, поставкахъ, всякаго рода заготовленіяхъ припасовъ и матеріаловъ и о сверхштатныхъ расходахъ.

По дѣламъ сего рода, не допускающимъ торопливости, но, напротивъ, требующимъ обдуманнаго исполненія, соображеній съ закономъ, съ контрактами или съ дѣлами Департамента и

нерѣдко превышающими власть онаго, Контора обязана входить въ Департаментъ съ *письменными* представленіями и въ разрѣшеніе ихъ получать *предложенія*.

Къ дѣламъ же *второю* рода отнесены тѣ, кои, не требуя особенныхъ соображеній представляются Департаменту собственно какъ учрежденію, заступающему лице Главнаго Командира.

Чѣмъ быстрѣе производство подобныхъ дѣлъ и малосложнѣе переписка по онимъ, тѣмъ болѣе достигается пользы и упрощается дѣлопроизводство, а потому сдѣлано распоряженіе, чтобы бумаги, поступающія въ Контору по дѣламъ сего рода и долженствующія быть представленными въ Департаментъ докладывались лично Директору Департамента Капитаномъ надъ портомъ или его Помощникомъ, или же присылались прямо на имя Директора и съ его резолюціями возвращалась непосредственно въ Контору, для исполненія. По подобнымъ бумагамъ въ Департаментѣ дѣлъ не заводится; вся переписка остается въ дѣлахъ Конторы.

2) *Относительно составленія инструкцій лицамъ, служащимъ по кораблестроительной части.*

Кромѣ *инструкцій*: комисіи, принимающей лѣса, доставляемые къ С.-Петербургскому порту, и Главному Смотрителю лѣсовъ этого порта, въ 1861 году, Департаментомъ составлены: *инструкція* лицамъ, сопровождающимъ адмиралтейскіе грузы и *проекты* инструкцій командирамъ брантвахтъ: большаго невискаго фарватера, средней и малой неві, и плавучихъ маяковъ: Большаго и Елагинскаго фарватеровъ.

До настоящаго времени, командиръ невиской брантвахты руководствовался инструкціею, данною на сей предметъ еще въ 1817 году.

При пересмотрѣ этой инструкціи, она оказалась неудовлетворяющею требованіямъ современнаго судоходства.

Въ слѣдствіе сего, Департаментъ составилъ *проектъ* новой инструкціи, для командира невиской брантвахты, а также, какъ сказано выше, *проекты* инструкцій другимъ здѣшнимъ брантвахтамъ и плавучимъ маякамъ.

Находя необходимымъ, прежде представленія означенныхъ инструкцій на утвержденіе высшаго начальства, испытать ихъ *примѣнимость* на дѣлѣ, съ тѣмъ, чтобы замѣченные при этомъ

недостатки инструкцій могли быть исправлены прежде их утверждения. Департаментъ распорядился о повѣркѣ таковыхъ инструкцій на самихъ брантвахтахъ и маякахъ, въ теченіи навигаціи минувшаго 1861 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Департаментомъ было исходатайствовано разрѣшеніе г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, о назначеніи на брантвахту Большаго Невскаго фарватера особаго офицера, а именно Лейтенанта *Зейделя*, съ тою цѣлью, чтобы онъ, ознакомившись съ обязанностями брантвахты, прослѣдилъ, по онымъ, проэктъ новой инструкціи командиру брантвахты и представилъ бы, независимо отъ командира, свои замѣчанія на инструкцію.

Какъ г. Зейдель, такъ и командиры брантвахтъ и маяковъ, доставили свои замѣчанія на проэктъ инструкцій, которые вновь пересматриваются Департаментомъ, по сдѣланнымъ на нихъ замѣчаніямъ, и будутъ въ непродолжительномъ времени, представлены на утверженіе.

3) *Инструкція лицамъ, сопровождающимъ адмиралтейскіе грузы*, утверждена г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ 1 Мая 1861 года и объявлена по Морскому вѣдомству, къ руководству, при циркулярѣ Кораблестроительнаго Департамента отъ 3-го Мая за № 11.

При составленіи этой инструкціи, приняты въ соображеніе какъ тѣ наставленія, которыя даются, со стороны Коммиссаріатскихъ Департаментовъ Морскаго и Военнаго Министерствъ, чинамъ, конвоирующимъ грузы этихъ учреждений, такъ и случаи возникавшіе по доставкѣ въ порты Морскаго вѣдомства адмиралтейскихъ грузовъ, въ прежнее, до 1861 года, время.

Къ участію же въ составленіи инструкціи приглашены были офицеры 1-го Ластоваго экипажа *Бнердчевскій* и *Александровъ*, которые и до настоящаго времени неоднократно исполняли обязанности приѣмщиковъ и сдатчиковъ адмиралтейскихъ грузовъ, сопровождали эти грузы въ различные порты и обратили на себя вниманіе своею *распорядительностью* при этомъ и *аккуратностью*.

До 1861 года, приѣмщики и сдатчики адмиралтейскихъ грузовъ не слѣдили, ни за своевременнымъ изготовленіемъ къ отпавкѣ этихъ грузовъ, ни за непремѣнною отправкою *всего* того, что назначено отправить.

Они принимали только тѣ грузы которые отпускали имъ экипажескіе магазины, сопровождали оныя до мѣста назначенія и сдавали.

Отъ этого часто происходило, что многіе изъ предметовъ, назначенныхъ къ отправкѣ въ порты, не были своевременно отправлены; а порты, не получивъ необходимыхъ для нихъ матеріаловъ или припасовъ, вынуждены бывали покупать эти предметы на мѣстѣ, за цѣну выше заготовительной.

Къ устранинію сего Департаментъ исходатайствовалъ у г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ разрѣшеніе имѣть въ своей распоряженіи *трехъ* лицъ, для возложенія на нихъ обязанности, подобно лежащей на имѣемыхъ на купеческихъ судахъ *суперкариажъ*, не только принимать, сопровождать и сдавать грузы, но и нести личную отвѣтственность за своевременное изготовленіе грузовъ къ отправкѣ и непремѣнную отправку оныхъ, въ назначенное время.

По первому опыту, сдѣланному въ этомъ отношеніи въ 1861 году, изъясненная мѣра оказалась достигающею своей цѣли. Все, что слѣдовало отправить въ томъ году: въ Астрахань, Архангельскъ, Ревель и Свеаборгъ, было отправлено и доставлено своевременно.

Въ инструкціи, съ достаточною подробностію обозначены обязанности лицъ, сопровождающихъ адмиралтейскіе грузы: *по наблюденію за своевременнымъ приготовленіемъ грузовъ, слѣдующихъ къ отправкѣ; по отправкѣ оныхъ; по сопровожденію грузовъ, какъ слѣдующихъ сухимъ путемъ, такъ и водою, и по сдачѣ груза.*

Въ V отдѣлѣ настоящаго отчета упомянуто, что затрудненія, встрѣченныя при сдачѣ въ порты Свеаборгскій и Ревельскій доставленныхъ туда въ 1861 г. адмиралтейскихъ грузовъ, на транспортѣ «Красная Горка», указали на необходимость дополнить инструкцію лицамъ, сопровождающимъ адмиралтейскіе грузы, слѣдующіе къ мѣстамъ назначенія на казенныхъ судахъ, постановленіемъ, исполненіе котораго обезпечивало бы цѣлость груза, въ тѣхъ случаяхъ, когда казенное судно, доставившее грузъ въ портъ, вынуждено сгрузить его вдругъ, а портъ не въ состояніи тотчасъ же принять его отъ сдатчика.

Проектъ сего постановленія, предварительно представленія

онаго на утверждение, былъ сообщаемъ на заключение Главнаго Командира Кронштадтскаго порта и Командировъ портовъ Свеаборгскаго и Ревельскаго. Какъ мнѣніе Командира Ревельскаго порта получено въ Февралѣ мѣсяцѣ 1862 г., то и дальнѣйшія свѣдѣнія по этому предмету войдутъ въ отчетъ Департамента за 1862 г.

4) *Для составленія инструкцій прочимъ лицамъ, служащимъ въ портахъ и на заводахъ по кораблестроительной части*, Департаментъ независимо отъ матеріаловъ, собранныхъ имъ съ этою цѣлью, призналъ необходимымъ, для того, чтобы инструкціи были исполнимы на дѣлѣ, имѣть мнѣніе по этому предмету лицъ, которые въ настоящее время занимаютъ въ портахъ тѣ должности, для коихъ инструкцій еще не составлены, а именно: *Капитановъ надъ портами, ихъ помощниковъ, чиновниковъ особыхъ порученій, Инспекторовъ кораблестроительныхъ работъ, портовыхъ механиковъ, судостроителей, такелажмейстеровъ, смотрителей канатныхъ и льсопильных заводовъ, мастеровъ и дежурныхъ Офицеровъ по адмиралтействамъ; по заводамъ же—заводскихъ чиновъ.*

Проекты инструкцій означеннымъ чинамъ нынѣ получены отъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ и отъ всѣхъ портовъ, за исключеніемъ *Кронштадтскаго* и частію *Петербургскаго*.

Пересмотръ этихъ проектовъ, соображеніе ихъ съ матеріалами, собранными по тому же предмету Кораблестроительнымъ Департаментомъ, и со всѣми постановленіями прежняго и настоящаго времени, относительно адмиралтейской службы, составляетъ трудъ весьма сложный и который, какъ Департаментъ убѣдился, не можетъ быть порученъ чиновникамъ, занимающимся въ тоже время текущимъ дѣлопроизводствомъ.

Признавая однако же весьма полезнымъ дать скорѣйшее движеніе дѣлу, по составленію означенныхъ инструкцій, Департаментъ пробовалъ поручать составленіе проектовъ нѣкоторымъ изъ таковыхъ инструкцій лицамъ, служащимъ не въ Департаментѣ; но ихъ труды оказывались неудовлетворительными, потому, что не были соображены ни съ законами, ни съ постановленіями; не были изложены тѣмъ языкомъ, который требуется въ подобныхъ трудахъ, да часто и существующій порядокъ былъ указанъ не точно.

Посему Департаментъ вынужденнымъ нашелся остановить-ся на томъ, что поручилъ составленіе проектовъ инструкцій одному изъ своихъ чиновниковъ, съ тѣмъ, чтобы по окончаніи имъ нѣкоторыхъ сложныхъ дѣлъ, освободить его за тѣмъ отъ всѣхъ другихъ обязанностей.

5) Для упрощенія дѣлопроизводства и сокращенія труда по перепискѣ бумагъ, въ 1861 г. Департаментъ нашелъ возможнымъ дать форму исходящимъ бумагамъ, вполнѣ или отчасти, по двадцати предметамъ, и по всѣмъ таковымъ бумагамъ имѣются печатные бланки.

6) Число чиновъ, состоявшихъ на службѣ въ Кораблестроительномъ Департаментѣ въ 1861 г. было болѣе, противу 1860 года, однимъ; въ 1860—23, а въ 1861—24; это число остается и въ настоящее время.

7) Движеніе дѣлопроизводства по Департаменту за минувшіе три года: 1859, 1860 и 1861 представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	1859	1860	1861
Входящихъ бумагъ было . .	12.467	9.448	8.692
Исходящихъ „ „ „	13.983	10.353	7.987

Слѣдовательно въ 1861 г. исходящихъ бумагъ было менѣе противу: 1859 г. на — 5.996 №№, а въ сравненіи съ 1860 г.—на 2.366 №№.

Доказательствомъ, что въ Департаментѣ употребленіе бумаги и перьевъ, а слѣдовательно и переписка уменьшается, можетъ служить разница въ расходахъ, произведенныхъ въ 1860 и 1861 годахъ, на покупку канцелярскихъ матеріаловъ и припасовъ.

Въ 1860 году на этотъ предметъ израсходовано	1.544 р. 41 к.
А въ 1861 г.	1.080 » 20¼ »
Менѣе противу 1860 года на	464 р. 20¼ к.

ОТДѢЛЪ XII.

О МѢРАХЪ И РАСПОРЯЖЕНІЯХЪ, СОСТОЯВШИХСЯ ВЪ 1861 ГОДУ, ПО ДЕПАРТАМЕНТУ, КЪ УЛУЧШЕНІЮ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И О НАДОВНОСТЯХЪ, ПРЕДСТОЯЩИХЪ ВЪ СЕМЪ ОТНОШЕНІИ.

ПО СУДОСТРОЕНІЮ.

По этой части, кромѣ приказаній Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, изложенныхъ въ I отдѣлѣ настоящаго отчета, относительно: оставленія планширей надъ портами, при строеніи судовъ, неперерѣзанными; возвышенія ихъ надъ палубами болѣе прежняго; устройства въ лимбербортовыхъ каналахъ прокладокъ въ шпацияхъ за подлицо; и употребленія, на всѣхъ судахъ, вооружаемыхъ орудіями большаго калибра на станкахъ, безъ платформъ, на палубныя пояся, находящіяся подъ этими орудіями, вмѣсто сосны, дуба, состоялись слѣдующія распоряженія:

1) *О правилахъ, коимъ должно слѣдовать, при производствѣ конопатныхъ работъ.*

Въ отчетѣ за 1860 годъ, (стр. 166) сказано было, что, по неимѣнію при С.-Петербургскомъ портѣ опытнаго конопатнаго мастера, наняты были въ Англіи конопатный мастеръ *Гарднеръ* и конопатчикъ *Годфри*.

Имъ предложено было, ознакомившись со средствами порта къ производству конопатныхъ работъ и съ самымъ производствомъ этихъ работъ, представить замѣчанія о томъ, что признано будетъ ими необходимымъ измѣнить или ввести вновь, дабы довести у насъ конопатное искусство до той степени совершенства, какой оно достигло въ другихъ первенствующихъ морскихъ націяхъ.

Представленная Гарднеромъ записка была рассмотрѣна Инспекторами кораблестроительныхъ работъ С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго портовъ и, съ ихъ отзывами, сообщена была на заключеніе Кораблестроительнаго Техническаго Комитета. Комитетъ, по совѣщанію съ мастеромъ Гарднеромъ, пос-

таповилъ правила, копми должно руководствоваться при производствѣ конопатныхъ работъ.

Правила утверждены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и объявлены по Морскому вѣдомству въ циркулярѣ Департамента отъ 14-го Сентября 1861 года за № 21.

Правила подробно указываютъ на все, что должно быть соблюдаемо при конопаткѣ судовъ, и въ какихъ именно случаяхъ, чтобы достигнуть, въ этой важной работѣ, возможнаго совершенства.

Къ правиламъ приложены чертежи инструментамъ, которые должны быть употребляемы при конопатныхъ работахъ, съ объясненіемъ назначенія каждаго инструмента.

По изданіи означенныхъ правилъ, Вице-Адмиралъ фонъ-Шанцъ сообщилъ свои замѣчанія на нихъ. Замѣчанія эти переданы на заключеніе Инспекторовъ кораблестроительныхъ работъ портовъ С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго и Кораблестроительнаго Техническаго Комитета.

2) О замазкѣ подъ кольца и планки заклепныхъ болтовъ.

Для устраненія течи болтами, въ подводной части судовъ, у насъ употреблялась, подъ кольца и планки заклепныхъ болтовъ, замазка изъ золы и сала.

Конопатный мастеръ Гарднеръ сообщилъ, что для доставленія судну большей непроницаемости, онъ полагалъ бы за лучшее употреблять, вмѣсто замазки изъ золы и сала, обыкновенную замазку изъ мѣла и масла, которая, окрѣпнувъ, образуетъ твердую, непроницаемую для воды массу.

Этому способу замазыванія болтовъ отдали предпочтеніе Кораблестроительный Техническій Комитетъ и Кронштадтское Общее Собраніе, а потому о принятіи его въ руководство при нашемъ судостроеніи, Департаментъ, по приказанію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, объявилъ въ циркулярѣ, отъ 5-го Августа за № 18.

Между тѣмъ, возвратившійся въ 1861 г. изъ за границы, Корабельный Инженеръ Подпоручикъ *Прохоровъ* сообщилъ, что во Французскихъ адмиралтействахъ, для замазыванія болтовъ, преимущественно употребляютъ замазку изъ *осры*, *сала* и *смолы*.

Составленная по этому способу замазка, по мнѣнію мастера

Гарднера, съ пользою можетъ быть употребляема въ подводной, но отнюдь не въ надводной части судна.

Кораблестроительный Техническій Комитетъ, раздѣляя это мнѣніе, полагаетъ, что, для составленія этой замазки, вмѣсто охры можетъ быть употребляемъ мѣлъ.

А какъ мѣлъ у насъ дешевле охры, то Департаментъ сдѣлалъ распоряженіе объ испытаніи обояхъ составовъ замазки на фрегатѣ «Петропавловскъ» и клиперѣ «Иzumрудъ».

3) *О мѣдныхъ рулевыхъ петляхъ, съ выемными штырами, по системѣ капитана Англійской службы Лигу.*

Рулевые крючья, отливаемые вмѣстѣ съ рулевыми петлями, часто ломаются.

Между тѣмъ таковыя же петли, но съ выемными штырами, системы капитана Лигу, бывъ испытаны первоначально на бригѣ «Атеноръ», а потомъ, по волѣ Государя Великаго Князя Генераль-Адмирала, на корабляхъ «Императоръ Петръ 1-й», «Константинъ» и «Выборгъ» и на фрегатѣ «Аскольдъ», — оказались вполне удовлетворительными, представляя еще и то удобство, что обтершіеся штыры (что неизбежно) можно замѣнять запасными, тогда какъ при цѣльныхъ петляхъ или крючьяхъ, приходится переливать самыя петли.

По этому Кораблестроительный Департаментъ, согласно съ мнѣніемъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, полагалъ полезнымъ снабжать все суда флота мѣдными рулевыми петлями, съ выемными штырами, дѣлая сіи послѣдніе въ двухъ комплектахъ.

Предположеніе Департамента утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, и объявлено въ циркулярѣ Департамента, 17-го Марта 1861 г. за № 9, къ которому приложена таблица размѣреній рулевыхъ петель и ихъ штыровъ, для судовъ разныхъ ранговъ.

4) *О крѣпленій громоотводовъ системы Гарриса, завершенными мѣдными гвоздями.*

Кораблестроительный Техническій Комитетъ, признавъ необходимымъ крѣпить громоотводныя полосы, системы Гарриса, завершенными мѣдными гвоздями, утвердилъ образцы таковыми гвоздями и заклепкамъ.

Кораблестроительный Департаментъ, сдѣлавъ распоряженіе о выдѣлкѣ гвоздей и заклепокъ, для снабженія ими портовъ, объявилъ о настоящемъ нововведеніи, по Морскому вѣдомству, въ циркулярѣ отъ 22-го Февраля 1861 года за № 7.

5) *Объ изданіи спецификацій желѣзныхъ броненосныхъ судовъ.*

Быстро возрастающая постройка желѣзныхъ броненосныхъ судовъ въ Англіи, результаты, достигаемые при ихъ испытаніи, и заказы, полученные на эти суда Англійскими заводами отъ другихъ морскихъ державъ, подтверждаютъ убѣжденіе, что военные флоты должны состоять изъ желѣзныхъ, а не деревянныхъ броненосныхъ судовъ.

Между тѣмъ, на русскомъ языкѣ еще нѣтъ ни журнала, ни отдѣльнаго сочиненія, которое знакомило бы нашихъ инженеровъ съ этимъ новымъ способомъ постройки военныхъ судовъ, его особенностями и вообще съ техникою настоящаго дѣла.

Полагая, что въ этомъ отношеніи, на первое время, могутъ отчасти восполнить недостатокъ специальныхъ свѣдѣній, о постройкѣ броненосныхъ судовъ, получаея Морскимъ Министерствомъ спецификаціи таковыхъ судовъ, Кораблестроительный Департаментъ испросилъ разрѣшеніе печатать эти спецификаціи, съ слѣдующими къ нимъ чертежами и другими приложеніями, для раздачи нашимъ Корабельнымъ Инженерамъ и заводамъ (казеннымъ и частнымъ), на коихъ производится или можетъ производиться желѣзное судостроеніе, въ томъ вниманіи, что эти учрежденія должны быть ближайшими помощниками Морскаго вѣдомства, въ сооруженіи флота изъ желѣзныхъ судовъ.

На первый разъ Департаментъ напечаталъ и разослалъ, согласно съ предположеніемъ, спецификацію желѣзной броненосной батареи, заказанной нашимъ Правительствомъ въ Англіи, приложивъ къ изданію чертежи: теоретическій, миделеваго сѣченія и парусности баттарей, и присовокупивъ, что, по мѣрѣ полученія прочихъ чертежей этого судна и техническихъ данныхъ постройки, то и другое будетъ напечатано дополненіемъ къ настоящему изданію.

6) *Объ изданіи книги подъ заглавіемъ «Руководство къ мачтовому искусству».*

Эта книга напечатана по приказанію Его Император-

скаго Высочества Генераль-Адмирала и разослана, съ разрѣшенія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, къ разнымъ лицамъ, и въ библіотеки Морскаго вѣдомства, въ числѣ 600 экземпляровъ.

Издание книги обошлось въ 513 р. с.

По судовой части.

7) *О снабженіи судовъ водолазными аппаратами, системы Гейнке.*

Государь Великій Князь Генераль-Адмираль приказалъ, чтобы всякое военное судно, отправляющееся въ заграничное плаваніе, непременно было снабжаемо полнымъ водолазнымъ аппаратомъ системы Гейнке.

Таковая воля Его Высочества приведена въ исполненіе, а къ циркуляру Кораблестроительнаго Департамента отъ 1-го Февраля 1861 г. за № 3, въ которомъ приказаніе Его Высочества объявлено, для руководства, по Морскому вѣдомству, приложены: рисунки аппарата, чертежъ воздушной къ нему помпы, опись вещамъ, входящимъ въ составъ аппарата, и описаніе, какъ самаго аппарата, такъ и его употребленія.

Аппараты Гейнке изготовляются на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ.

8) *О снабженіи судовъ зимними тентами.*

Кронштадтское Общее Собраніе, рассмотрѣвъ возбужденный Главнымъ Командиромъ Николаевского порта вопросъ, о снабженіи судовъ тентами, въ видахъ сбереженія судовъ и сохраненія здоровья командъ, нашло эту мѣру полезною и полагало имѣть таковыя тенты изъ сѣрой парусины подъ № 3.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, рассмотрѣвъ представленіе, по этому предмету, Кораблестроительнаго Департамента, журналомъ 25-го Октября 1861 г., ст. 22.256, постановилъ:

1) При отправленіи судовъ Балтійскаго флота въ дальнее плаваніе, а судовъ флотилій: Черноморской, Каспійской и Сибирской — въ зимнія кампаніи, снабжать эти суда, кромѣ тентовъ, отпускаемыхъ по штату 1840 г., еще зимними тентами изъ сѣрой парусины № 3, каковыя тенты означенныя суда должны имѣть между гротъ-мачтою и бушпритомъ; и

2) Тенты изъ парусины № 3 отпускать также на назначаемыя для портовой службы канонирскія лодки, вмѣсто имѣемыхъ на нихъ тентовъ изъ парусины № 6, по мѣрѣ того, какъ сіи послѣдніе будутъ приходить въ негодность.

О такомъ постановленіи Адмиралтействъ-Совѣта объявлено по Морскому вѣдомству, къ исполненію, въ циркулярѣ Кораблестроительнаго Департамента отъ 7-го Ноября 1861 г. за № 25.

9) *О снабженіи судовъ спасительными пробковыми кольцами.*

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ приказалъ комплектовать всѣ суда флота, сверхъ отпускаемыхъ разныхъ спасительныхъ снарядовъ, — пробковыми кольцами, обтянутыми парусиною, по образцу, находящемуся въ Кронштадтской модель-камерѣ, и внести въ штатъ: для кораблей по восьми колецъ, для фрегатовъ по шести, а для прочихъ судовъ по четыре кольца.

Въ хозяйственномъ отношеніи, эта мѣра утверждена Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 29-го Ноября 1861 года ст. 22.297.

Департаментъ, сдѣлавъ распоряженіе о приобрѣтеніи упомянутыхъ колецъ, и о высылкѣ по одному образцу во всѣ портовые Управленія, объявилъ объ изъясненной воли Его Высочества по Морскому вѣдомству, къ исполненію, циркуляромъ 8-го Декабря 1861 г. за № 27.

10) *О снабженіи Императорской паровой яхты «Штандартъ», по настоящему вооруженію и въ запасъ.*

По прибытіи сюда яхты «Штандартъ», построенной во Франціи, необходимо было опредѣлить мѣру потребности въ матеріалахъ и вещахъ, нужныхъ для комплектованія яхты въ кампанію.

Принимая во вниманіе особенность вещей, которыми снабжена эта яхта, сообразно ея назначенію, Кораблестроительный Департаментъ, на первый разъ, предоставилъ Конторѣ надъ Кронштадтскимъ портомъ снабдить яхту на кампанію 1859 г., вещами и матеріалами, по требованію Командира, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности.

Въ 1860 году, Адмиралтействъ-Совѣтъ утвердилъ положенія объ отпускѣ на суда освѣтительныхъ приборовъ и ма-

теріаловъ, а также матеріаловъ на дѣйствіе механизмовъ. Вслѣдствіе сего, Департаментъ, по совѣщанію съ Командиромъ яхты «Штандартъ», составилъ вѣдомость предметамъ, потребнымъ на вооруженіе яхты, предъ началомъ кампаніи и въ запасъ на шести мѣсячную кампанію. Вѣдомость эта утверждена Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по журналу 11-го Октября 1861 г. № 2.832 ст. 22.243.

11) *О судовой мебели и каютныхъ приборахъ.*

Въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на страницѣ 250, изложены первоначальныя по сему предмету распоряженія Департамента и Кронштадтскаго Общаго Собранія.

Въ 1861 году, Кораблестроительный Департаментъ представлялъ свои соображенія по этому дѣлу, прежде внесенія коихъ на разсмотрѣніе Адмиралтействъ-Совѣта, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ призналъ нужнымъ имѣть свѣдѣнія о формѣ мебели, употребляемой на судахъ Англійскаго флота, а также о порядкѣ снабженія оною и прочими каютными принадлежностями.

О доставленіи этихъ свѣдѣній предложено Капитанъ-Лейтенанту Колоколюцову.

12) *О судовыхъ сервизахъ.*

По этому предмету, какъ сказано въ отчетѣ Департамента за 1860 г., на стр. 251, предстояло опредѣлить составъ судовыхъ сервизовъ, избрать образцы онымъ, однообразные для всѣхъ судовъ флота, и составить правила о снабженіи судовъ сервизами.

Въ Мартѣ 1861 года Коммисія, которой поручено было опредѣлить составы сервизовъ, доставила вѣдомости о числѣ вещей, долженствующихъ, по ея мнѣнію, входить въ составъ *судовыхъ столовыхъ и чайныхъ* сервизовъ, а также *столового бѣлья и кухонной мѣдной посуды*, для корабля, фрегата и корвета.

По разсмотрѣніи этихъ вѣдомостей и порядка, какой полагала Коммисія принять, въ снабженіи сервизами судовъ, Департаментъ, не раздѣляя мнѣнія Коммисіи, представлялъ свои по этому предмету соображенія, которыя и были одобрены г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

Послѣ того выписанъ былъ изъ Гамбурга, для образца, морской сервизъ, употребляемый на пароходахъ, имѣющихъ сообщеніе между Гамбургомъ и Нью-Йоркомъ.

Изъ этого сервиза, преимущественно фарфоровыя и хрустальныя вещи вошли въ число образцовъ, избранныхъ для судовыхъ сервизовъ нашего флота; образцы же остальныхъ вещей, какъ-то: серебра, столоваго бѣлья, кухонной посуды и прочаго, приобрѣтены у здѣшнихъ фабрикантовъ.

Образцы и предположенія Департамента, о порядкѣ снабженія судовъ сервизами, были представлены на усмотрѣнiе Адмиралтействъ-Совѣта.

Образцы удостоились рассмотрѣнiя Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, при чемъ Его Высочество изволилъ приказать нѣкоторыя вещи вовсе отмѣнить, другимъ измѣнить форму, а третьи замѣнить новыми.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, утвердивъ въ общихъ чертахъ предположенія Департамента, предоставилъ ему составить проектъ правилъ о снабженiи судовъ сказанными вещами и таковою представить на утвержденiе Совѣта.

Болѣе подробныя по этому предмету свѣдѣнiя войдутъ въ отчетъ Департамента за 1862 годъ, въ которомъ должны состояться окончательныя распоряженiя по настоящему дѣлу.

ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

13) *О староманерныхъ желѣзныхъ и мѣдныхъ гвоздяхъ и гайкахъ.*

Изъ свѣдѣнiй о матеріальномъ имуществѣ каждаго порта оказалось, что, со времени введенiя въ судостроенiе желѣзныхъ и мѣдныхъ гвоздей и гаекъ новыхъ образцовъ, оставшіеся въ магазинахъ отъ прежнихъ заготовокъ староманерные гвозди, какъ мѣдные такъ и желѣзные, почти вовсе не расходуются.

Имѣя въ виду, что вновь утвержденные образцы гвоздей предназначены преимущественно для новаго судостроенiя, Кораблестроительный Департаментъ пригласилъ Портовые Управленiя сдѣлать распоряженiе, чтобы староманерные гвозди, какъ желѣзные такъ и мѣдные, непременно были употребляемы, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, на ремонтъ судовъ прежней постройки и на другія портовые потребности.

14) *О платѣ за подъемъ частныхъ судовъ на плавучій докъ Астраханскаго порта.*

Адмиралтействъ-Совѣтъ, по представленiю Кораблестрои-

тельного Департамента, журналомъ 16-го Октября 1861 года ст. 22.244, постановилъ:

1) За подъемъ на состоящій при Астраханскомъ портѣ пла-вучій изъ трехъ частей докъ и спускъ съ онаго на воду каж-даго коммерческаго судна, безъ различія величины, взимать единовременно сумму, на какую будетъ израсходовано мате-ріаловъ въ продолженіи этихъ работъ, собственно на дѣйствіе водокачальныхъ паровыхъ машинъ, съ прибавленіемъ 10% на содержаніе магазиновъ и съ тѣмъ, чтобы этимъ правиломъ руководствоваться, въ видѣ опыта, два года, а по истеченіи этого времени Конторъ надъ Астраханскимъ портомъ предста-вить по сему предмету свои соображенія для составленія точ-наго положенія.

2) За простой судовъ на докѣ, считая и тѣ дни, въ которые они будутъ подняты на докъ и спущены на воду, взимать плату, также безъ различія величины судовъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ:

а) За употребленіе трехъ частей дока 42 рубли.

б) За употребленіе двухъ частей дока 25 р. сер. въ день; и

3) Выручаемыя за подъемъ на докъ и спускъ съ онаго, а также и за исправленіе на докѣ судовъ — деньги, обращать въ экономическій капиталъ Морскаго Министерства. Во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ поступать согласно съ положеніемъ, ут-вержденнымъ Совѣтомъ 29-го Апрѣля 1859 г. (ст. 21.935) относительно исправленія частныхъ судовъ на понтонномъ докѣ въ Кронштадтѣ.

Постановленіе Адмиралтействъ-Совѣта объявлено по Мор-скому вѣдомству въ циркулярѣ Департамента, отъ 30 Октября 1861 года № 23.

15) *О мѣдныхъ погонахъ, слѣдующихъ къ поворотнымъ пушеч-нымъ платформамъ.*

Господинъ Управляющій Морскимъ Министерствомъ, въ слѣдствіе представленія Артиллерійскаго Управленія, приказалъ: оставивъ составленіе чертежей, изготовленіе лекалъ и дачу на-рядовъ на слѣдующіе къ поворотнымъ платформамъ подъ ору-дія мѣдные погоны съ принадлежностію, на обязанности Артил-лерійской части; передавать таковыя погоны, по ихъ изготов-леніи, не въ Артиллерійскіе магазины, какъ это дѣлается нынѣ, а въ экипажескіе, для отпуска на суда и внесенія таковыхъ ве-

щей, какъ прикрѣпляемыхъ къ корпусамъ судовъ, согласно съ 10 пунктомъ 355 ст. Счет. Уст. Морскаго Министерства, въ судовые инвентари или описи, составляемыя судостроителями.

О таковомъ приказаніи, Кораблестроительный Департаментъ, циркуляромъ отъ 12 Декабря 1861 года за № 28, объявилъ по Морскому вѣдомству къ исполненію, присовокупивъ: 1) что вышеупомянутые погоны, съ принадлежностями, на судахъ уже плавающихъ, должны быть нынѣ же внесены гг. Командирами судовъ въ описи командуемыхъ ими судовъ, а надлежащія объ этомъ свѣдѣнія должны быть доставлены въ Артиллерійскія части портовъ, къ которымъ суда приписаны, для повѣрки и передачи за тѣмъ въ портовые Конторы, для включенія таковыхъ свѣдѣній въ имѣемые въ Конторахъ экземпляры судовыхъ инвентарей, и 2) что по соглашенію съ Артиллерійскимъ Управленіемъ, копіи съ нарядовъ, на изготовленіе сказанныхъ погоновъ, будутъ доставляемы въ портовые Конторы изъ Артиллерійскаго Управленія или Артиллерійскихъ частей въ портахъ, смотря по тому, которое изъ этихъ учреждений дало нарядъ.

16) *Объ употребленіи мѣди, при построеніи и вооруженіи судовъ.*

Штатомъ 1840 года и дополнительнымъ къ нему постановленіемъ Адмиралтействъ-Совѣта, отъ 8-го Января 1854 года ст. 16.106, опредѣлено, какія вещи, входящія въ корпусъ и вооруженіе судовъ, должны дѣлаться изъ мѣди.

Усматривая изъ дѣлъ, что отъ этихъ правилъ дѣлаются отступленія, а потому находя необходимымъ привести въ точную извѣстность, на какіе предметы въ судостроеніи необходимо въ настоящее время употреблять мѣдь, чтобы можно было безошибочно судить о потребностяхъ Морскаго вѣдомства въ этомъ металлѣ, Департаментъ потребовалъ отъ всѣхъ портовыхъ Конторъ свѣдѣніе о томъ, какія именно вещи, кромѣ назначенныхъ по вышеупомянутымъ штату и постановленію Адмиралтействъ-Совѣта, дѣлаются на судахъ изъ мѣди, и по какимъ уваженіямъ.

17) *Объ изслѣдованіи случаевъ потерь съ судовъ вещей значительной стоимости.*

Адмиралтействъ-Совѣтъ, 2 пунктомъ журнала 22 Апрѣля

1839 года, ст. 1.997, постановилъ: «о потерѣ съ судовъ вещей, стоящихъ значительныхъ суммъ, какъ-то: якорей, гребныхъ судовъ и проч., сверхъ акта за подписаніемъ Командира и Офицеровъ судна, производить законное изслѣдованіе, не было ли при потерѣ чьего либо упущенія.»

Между тѣмъ, Совѣтъ, усматривая изъ поступающихъ отъ Департаментовъ и другихъ учрежденій Морскаго вѣдомства представленій, о принятіи насчетъ казны убытковъ, происходящихъ отъ потери казеннаго имущества, — что вообще не рѣдко встрѣчающіеся случаи подобныхъ потерь, не смотря на неоднократные подтвержденія высшаго начальства, остаются безъ надлежащаго вниманія со стороны лицъ, кои за цѣлость того имущества должны отвѣтствовать, — журналомъ 5 Апрѣля 1861 года № 2.812, ст. 22.043, между прочимъ, постановилъ: объявить по Морскому вѣдомству о неослабномъ наблюдении за сохраненіемъ въ цѣлости имѣющагося на судахъ казеннаго имущества, и, въ случаяхъ утраты онаго, поступать въ точности согласно 2 пункта вышеизъясненнаго опредѣленія Совѣта.

О таковомъ постановленіи Адмиралтействъ-Совѣта, объявлено по Морскому вѣдомству, къ исполненію въ циркулярѣ Кораблестроительнаго Департамента 30 Апрѣля 1861 года за № 10.

18) *О порядкѣ записыванія на приходъ якорей.*

Нерѣдко случалось, что командиры военныхъ судовъ, донося о поврежденіи имѣвшихся у нихъ якорей, не могли сообщить другихъ свѣдѣній, какъ только, что поврежденный якорь имѣетъ столько то вѣсу, тогда какъ на якоряхъ, выдѣлываемыхъ на казенныхъ Горныхъ заводахъ, согласно съ 1179 ст. Т. VII Уст. Горнаго, выставляются клейма, означающія имена завода, управителя, мастера, смотрителя и комисіонера, производившаго пробу, годъ и вѣсъ якоря.

Въ устраненіе такой неполноты въ свѣдѣніяхъ о попорченныхъ или утраченныхъ якоряхъ Кораблестроительный Департаментъ, циркуляромъ отъ 30 Мая 1861 года за № 13, объявилъ по Морскому вѣдомству, для свѣдѣнія, слѣдующія свои распоряженія:

- 1) Поступающіе въ экипажескіе магазины съ Сибирскихъ

Горныхъ и Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ якоря должны быть записываемы на приходъ въ шнуровыя книги по годамъ доставки, съ означеніемъ по заводской насѣчкѣ, названія завода начальными буквами: Г. В. З. (т. е. Горнаго Воткинскаго завода, Г. С. З. (Горнаго Серебрянскаго завода) А. И. З. (Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ), года изготовленія и вѣса якорей, что также должно означаться въ журналахъ экипажескихъ магазиновъ.

2) При переносѣ якорей въ шнуровыя книги слѣдующаго года, показывать ихъ какъ постановлено въ 1-мъ пунктѣ.

3) Согласно сему показывать ихъ въ накладныхъ при отправленіи въ какой либо портъ.

4) При отпускѣ якорей на суда выписывать ихъ въ расходъ по шнуровымъ книгамъ съ тѣми обозначеніями, съ которыми состоятъ на приходѣ.

5) Точно также вносить ихъ и въ шнуровую книгу содержаниемъ судна, при чемъ означать (съ натуры) и № якоря.

6) При сдачѣ судна къ порту, якоря должны быть сдаваемы согласно правиламъ, постановленнымъ въ 1-мъ пунктѣ.

19) *О продажѣ якорей, вышедшихъ изъ употребленія.*

По невыгодности цѣнъ, объявленныхъ на бывшихъ въ Кораблестроительномъ Департаментѣ торгахъ на продажу вышедшихъ изъ употребленія маловѣсныхъ якорей, Департаментъ входилъ въ Адмиралтействъ-Совѣтъ съ представленіемъ о разрѣшеніи:

1) Продажу всѣхъ состоящихъ при С. Петербургскомъ Гребномъ портѣ вышедшихъ изъ употребленія маловѣсныхъ якорей, по невыгодности объявленной за нихъ на торгахъ цѣны, по 57 коп. за пудъ, отмѣнить, но предоставить С. Петербургской конторѣ надъ портомъ продавать оныя по одиночкѣ, или по нѣсколько въ однѣ руки, цѣною по *восемидесяти* к. сер. за пудъ.

2) Настоящую мѣру о продажѣ маловѣсныхъ якорей прежняго образца по *восемидесяти* коп. сер. за пудъ, распространить и на всѣ прочіе порты.

3) Тяжеловѣсные же якоря, вышедшіе изъ употребленія, не продавать, но передавать на казенные заводы Морскаго вѣдомства для передѣлки въ желѣзо.

Представленіе это утверждено Совѣтомъ по журналу 7-го Іюня 1861 г. ст. 22.098 и объявлено по Морскому вѣдомству въ циркулярѣ Департамента отъ 23 Іюня за № 15.

20) *Объ отпускѣ матеріаловъ и инструментовъ воспитанникамъ Инженернаго и Артиллерійскаго училища, назначаемымъ на суда флота.*

Въ слѣдствіе возбужденнаго конторою надъ Кронштадтскимъ портомъ вопроса, о снабженіи на будущее время судовъ инструментами, для занятій работами воспитанниковъ Инженернаго и Артиллерійскаго училища, Кораблестроительный Департаментъ, имѣя въ виду, что по штатнымъ положеніямъ о запасахъ къ судовой и машинной частямъ, опредѣлено отпускать на суда инструменты и матеріалы въ значительномъ количествѣ, и что эти инструменты, когда вѣтъ по корпусу или механизму исправленій, остаются безъ употребленія, представляя о разрѣшеніи командирамъ судовъ, при назначеніи къ нимъ воспитанниковъ вышеозначеннаго училища, занимать ихъ практическими работами по тѣмъ частямъ, къ которымъ они себя готовятъ, употребляя для того потребные матеріалы и инструменты изъ числа отпускаемыхъ въ запасъ къ судовой и машинной частямъ.

Представленіе это утверждено г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и объявлено по Морскому вѣдомству къ исполненію въ циркулярѣ отъ 4 Августа 1861 года за № 17.

21) *О платѣ нижнимъ чинамъ, за разщипку канатовъ въ пеньку.*

Въ слѣдствіе ходатайства Главнаго Командира Николаевскаго порта о разрѣшеніи производить нижнимъ чинамъ Черноморской Флотиліи за разщипку канатовъ въ пеньку той же платы, какая производится въ Балтійскомъ флотѣ, а именно по 30 коп. съ пуда, Кораблестроительный Департаментъ, по соображеніи этого ходатайства съ бывшими по этому предмету разрѣшеніями въ послѣднее время, входилъ въ Адмиралтействъ-Совѣтъ съ представленіемъ о томъ, чтобы во всѣхъ вообще портахъ Морскаго вѣдомства производить нижнимъ чинамъ сего вѣдомства, за разщипку канатовъ въ пеньку, по *тридцати* коп. сер. съ каждаго пуда перешипанной пеньки, и съ положенною, на основаніи указа бывшей Адмиралтействъ-Колле-

гій 2-го Апрѣля 1819 года за № 3267, тратою, а также отпускомъ, для мятя, конопляннаго масла.

Представленіе это утверждено Адмиралтействъ-Совѣтомъ по журналу 1-го Февраля 1861 года № 2801 ст. 21.961, и объявлено по Морскому вѣдомству въ циркулярѣ Департамента 9 Февраля 1861 года № 5.

22) *О взиманіи платы за отпускаемый частнымъ учрежденіямъ и лицамъ отъ портовъ лѣсъ не по таксѣ, а по заготовительной цѣнѣ.*

Въ циркулярѣ Канцеляріи Морскаго Министерства отъ 20 Октября 1860 г. за № 3, между прочимъ, объявлено постановленіе Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 12-го того же Октября ст. 21.838, о предоставленіи Главнымъ Командирамъ портовъ уступать портовые запасы учрежденіямъ, а равно и частнымъ лицамъ, если въ удовлетвореніи собственныхъ надобностей порта не предвидится остановки, съ тѣмъ, чтобы за отпускаемыя вещи взыскивались деньги по современнымъ справочнымъ цѣнамъ, а за лѣса по таксамъ, съ присовокупленіемъ стоимости заготовки и доставки лѣсовъ къ порту и, сверхъ того, 10% на содержаніе магазиновъ.

По возбужденному Кораблестроительнымъ Департаментомъ вопросу (отъ 29 Ноября 1860 года № 9666) Адмиралтействъ-Совѣтъ нашелъ, «что циркуляръ канцеляріи Морскаго Министерства отъ 20 Октября 1860 года, основанный на постановленіи Совѣта 12 того же Октября, разрѣшалъ общій, возбужденный Главнымъ Командиромъ Николаевскаго порта, вопросъ объ уступкѣ, за деньги, учрежденіямъ и частнымъ лицамъ портовыхъ, въ томъ числѣ и лѣсныхъ запасовъ, и, опредѣляя, согласно съ постановленіями Адмиралтействъ-Коллегіи отъ 4 Декабря 1814 г. и Адмиралтействъ-Совѣта отъ 5-го Февраля 1854 г., взимать за лѣса цѣну по таксѣ, имѣлъ въ виду, какъ явствуетъ изъ самаго смысла приводимыхъ постановленій, заготовленіе лѣсовъ, по прежнему порядку, изъ казенныхъ дачъ; въ настоящее же время, когда существуетъ, для заготовленія лѣсовъ въ портахъ, система подрядная, самая необходимость указываетъ на то, что, при отпускѣ кому либо лѣса изъ портовыхъ запасовъ, надлежитъ руководствоваться, вмѣсто таксъ, современными съ отпускомъ лѣса заготовительными (если лѣсъ

былъ заготовленъ съ подряда) или справочными цѣнами, на которыя, въ разсужденіи прочихъ отпускаемыхъ отъ порта вещей, прямо и указано въ помянутомъ циркулярѣ.

По симъ соображеніямъ Адмиралтействъ-Совѣтъ, журналомъ 18 Января 1861 г. ст. 21.951, поручилъ Кораблестроительному Департаменту объявить о вышеизложенномъ по Морскому вѣдомству, циркулярно, въ дополненіе и поясненіе циркуляра отъ 20 Октября 1860 г. № 3.

Во исполненіе сего Кораблестроительный Департаментъ въ циркулярѣ отъ 19-го Февраля 1861 г. за № 6, прописавъ вышеизложенное, присовокупилъ, что какъ деньги, взимаемые съ частныхъ лицъ, за отпускаемые имъ лѣса и матеріалы, должны быть равны издержкамъ, предстоящимъ казнѣ при покупкѣ лѣсовъ и матеріаловъ, въ замѣнъ отпущенныхъ, то, въ тѣхъ случаяхъ, когда частнымъ учрежденіямъ и лицамъ будутъ отпускаемы заимообразно, или употребляемы для исправленія ихъ судовъ, казенный лѣсъ и матеріалы, слѣдуетъ взимать плату, равную *заготовительной современной отпуску лѣса и матеріаловъ цѣнѣ*, съ доставкою 10% оной, на содержаніе магазиновъ, а если лѣсъ и матеріалы не заготавливались въ тотъ годъ, когда они отпускаются, то взимать плату равную современной биржевой или справочной цѣнѣ, съ добавкой 10%, въ обоихъ случаяхъ предоставляя частнымъ учрежденіямъ и лицамъ, если они сами того пожелаютъ, право возвращать взятые лѣсъ и матеріалы *натурою*, но съ тѣмъ, чтобы возвращенные лѣсъ и матеріалы были совершенно одинаковой величины и качества съ отпущенными имъ отъ казны, и чтобы этотъ возвратъ совершенъ былъ непремѣнно въ теченіи года со дня отпуска.

23) О смѣтахъ на постройку судовъ.

Въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на стр. 264—266 изложены какъ причины, по коимъ Департаментъ призналъ необходимымъ имѣть печатные бланки для смѣты на постройку судовъ, такъ и основанія, принятые при проектированіи формы таковымъ смѣтамъ.

Чтобы удостовѣриться въ примѣнимости этой формы къ дѣлу, предложено было Корабельному Инженеру Капитану *Иващенко* составить по этой формѣ смѣту на постройку фрегата «Петропавловскъ».

Представленная имъ смѣта была рассмотрѣна въ Департаментѣ и, хотя оказалась удовлетворительною и цѣли соотвѣтствующею, но при этомъ возникъ вопросъ о необходимости нѣкоторыхъ перемѣнъ въ новой формѣ смѣтъ, такъ какъ, на основаніи этой формы, постройка судовъ дѣлится на 16, 18, 20 и 22 части, смотря по рангу судовъ, а между тѣмъ, для удовлетворенія Корабельныхъ Инженеровъ наградными деньгами нужно знать стоимость *одной шестой*, а подрядчиковъ платую *одной десятой*, и даже *одной пятой*, части постройки.

Слѣдовательно, при оставленіи въ смѣтахъ раздѣленія постройки судовъ на 22, 20, 18 и 16 частей, приходилось бы, независимо отъ веденія рабочихъ листовъ по каждой изъ этихъ частей постройки, вычислять особо стоимость $\frac{1}{16}$ и $\frac{1}{10}$ части оной.

Чтобы избѣжать этого двойнаго труда, предположено: постройку всякаго судна, какого бы ранга оно ни было, дѣлить на восемнадцать частей, съ тѣмъ чтобы каждыя *три* части составляли полную *одну шестую часть* всей постройки корпуса судна, съ тѣмъ, чтобы вознагражденіе Инженерамъ и плата подрядчикамъ выдавались за тѣ же шестыя части.

Раздѣленіе работъ по постройкѣ судовъ на 18 частей уже сдѣлано и въ настоящее время окончательно пересматривается.

По утвержденіи этого раздѣленія новая форма смѣты на постройку судовъ будетъ напечатана и разослана въ порты.

24) Изъ заявленныхъ въ отчетѣ за 1860 годъ (стр. 267—276) мѣръ, осуществленіе которыхъ должно служить къ улучшенію адмиралтейскаго хозяйства, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ водвореніе такой *матеріальной отчетности*, которая давала бы возможность знать дѣйствительную стоимость адмиралтейскихъ работъ.

Какъ важно достиженіе этого результата, а также, что и не одно наше Морское вѣдомство нуждается въ надлежащей матеріальной отчетности, видно изъ помѣщаемой вслѣдъ за симъ выписки изъ донесенія Коммисіи, ревизовавшей Англіійскія коронныя адмиралтейства въ 1860 году.

Относительно отчетности этихъ адмиралтействъ, Коммисія донесла:

«Отчетность ведется *старательно и подробно*, но ея результаты *безполезны для всякой практической цѣли*. Она представ-

лялась не своевременно. Множество счетов оставалось без всякой повѣрки до тѣхъ поръ, пока Парламентъ не требовалъ отчета въ суммахъ, употребленныхъ на производство какой либо работы; но и тогда счета оказывались въ высшей степени невѣрными. Въ отчетахъ Вуличскаго адмиралтейства, изслѣдованныхъ по порученію Коммисіи, для удостовѣренія въ точности адмиралтейскихъ счетовъ, открыто болѣе 7000 ошибокъ, простирающихся отъ одного пенни до тысячи и болѣе фунтовъ. Въ расчетахъ о стоимости судовъ пропущены и вдвойнѣ записаны значительныя суммы. Отчетность *пароходныхъ заводовъ* ведется неправильно, чрезъ что составилось ложное понятіе, что означенные заводы могутъ выдѣлывать вещи дешевле частныхъ заводовъ, и послужило къ гораздо большому расширенію ихъ дѣятельности, противу требуемаго значеніемъ ихъ, какъ ремонтныхъ заведеній. Вообще въ отчетности по *адмиралтействамъ* и *заводамъ* замѣчается запутанность и отсутствіе однообразной системы по распредѣленію расходныхъ статей, отъ чего самая отчетность становится совершенно бесполезною для какихъ либо сравнительныхъ цѣлей и не представляетъ вѣрной картины фактовъ.»

Изъ отчета Департамента за 1860 годъ извѣстно, что составленіемъ проекта новаго положенія о матеріальной отчетности, занятъ Вице-Директоръ Департамента, Капитанъ 2-го ранга Жандръ.

Настоящее положеніе этого дѣла и начала, которыя приняты Капитаномъ 2 ранга Жандромъ, въ составленномъ и вновь пересматриваемомъ имъ проектѣ, изложено, въ слѣдующемъ его отзывѣ по этому предмету:

«По правиламъ отчетности Кораблестроительнаго Департамента, составленнымъ въ 1838 году и вошедшимъ впослѣдствіи въ счетный уставъ Морскаго Министерства, для веденія счетовъ о матеріальныхъ капиталахъ, установлены шнуровыя книги, въ которыхъ приходъ и расходъ назначено записывать не по родамъ матеріаловъ, а всѣхъ матеріаловъ вмѣстѣ, по мѣрѣ ихъ поступленія или отпуска, точно такъ какъ, записываются деньги въ казначейскихъ книгахъ. Но деньги измѣряются одною единицею, а матеріалы — различными, и потому цѣль денежной казначейской книги — выводъ остатка — оказалась недостижимою для матеріальной.

«Замѣтивъ это, составители правилъ отчетности придумали выписки, въ которыхъ всѣ статьи матеріальныхъ книгъ прихода-расходчики должны писать во второй разъ, по другой формѣ.

«Такимъ образомъ матеріальное счетоводство, и безъ того сложное отъ различныхъ единицъ измѣренія, усложнились вдвое, такъ какъ вмѣсто одной книги, прихода-расходчики обязаны вести двѣ: одну подъ названіемъ книги, другую — подъ названіемъ выписки.

«Этимъ двойнымъ трудомъ цѣль достигнута однакожь только отчасти: сравнивъ отпускъ провіанта, фуража, мундирныхъ и освѣтительныхъ матеріаловъ, которые расходуются безвозвратно, съ положеніемъ о довольствіи ими командъ, — можно убѣдиться въ правильности расхода, а вычтя его изъ прихода можно получить остатокъ; но какъ повѣрить правильность расхода матеріаловъ, отпущенныхъ на производство работъ?

«По счетному уставу въ этомъ случаѣ слѣдуетъ основываться на удостовѣреніи техниковъ; а можетъ-ли техникъ сказать, что употребленіе матеріаловъ на выдѣлку вещи соответствуетъ прямой надобности, когда неизвѣстно, сколько матеріаловъ было отпущено на изготовленіе этой вещи?

«Чтобы дѣлать учетъ употребленія мастеровыхъ и матеріаловъ на производство работъ, необходимо вести отдѣльные счета по каждой работѣ.

«Однакоже этого не было постановлено при составленіи Положенія объ Учетномъ Комитетѣ, когда, вмѣсто счетовъ, обязали содержателей мастерскихъ вести, сверхъ шнуровыхъ книгъ и выписокъ изъ нихъ, особые *шнуровые тетради и журналы*, состоящіе изъ трехъ частей, въ которыхъ нарядъ на работы, приемы, и отпуски и употребленіе въ дѣло матеріаловъ и мастеровыхъ надлежало записывать, также какъ и въ книгахъ, по мѣрѣ поступленія и употребленія, въ одномъ счетѣ на всѣ работы, а не на каждую порознь.

«При множествѣ вещей, изготавливаемыхъ; на примѣръ, въ кузнечной, металлокарной и другихъ адмиралтейскихъ мастерскихъ, изъ этихъ *журналовъ и тетрадей* нельзя было видѣть ни того, — сколько истрачено на всѣ работы какого либо *одного матеріала*, ни того, сколько употреблено разныхъ матеріаловъ на какую нибудь *одну работу*.

«Вслѣдствіе сего обязали мастеровъ и содержателей дѣлать изъ журналовъ и тетрадей, также какъ и изъ книгъ, ежемѣсячныя *выписки*, повторяя въ нихъ всѣ статьи журналовъ, но не по порядку отпусковъ, а подбирая отпуски на одну и ту же работу вмѣстѣ, и всѣ статьи тетрадей, не по порядку поступленія, а *по родамъ магазиновъ*, отъ которыхъ матеріалы приняты; вмѣстѣ съ тѣмъ содержатели и мастера должны были составлять особый отчетъ, въ которомъ всѣ приемы и отпуски надлежало совокуплять *по родамъ матеріаловъ*, и особую *вѣдомость*, о выдѣланныхъ въ продолженіи мѣсяца дѣльныхъ вещахъ.

«Если принять въ соображеніе, что въ нѣкоторыхъ мастерскихъ производится ежемѣсячно работа нѣсколькихъ-сотъ различныхъ издѣлій, что на выдѣлку каждого изъ нихъ производится нѣсколько отпусковъ матеріаловъ, разсѣянныхъ въ журналѣ между сотнями отпусковъ на другія работы, и что въ то самое время, когда содержатели мастерскихъ должны бы дѣлать выборки изъ счетоводства минувшаго мѣсяца, они обязаны производить приемы и отпуски, и вести тетради и журналы текущаго мѣсяца, — то легко понять, до какой степени непримѣнимы на дѣлѣ установленныя для счетоводства работъ правила и формы, и почему содержатели мастерскихъ перестали вести ежедневные журналы, и ограничились только составленіемъ требуемыхъ ревизією мѣсячныхъ отчетныхъ вѣдомостей, въ которыхъ расходъ матеріаловъ стали показывать не по дѣйствительному употребленію, а примѣняясь къ положенію обугарѣ металловъ, и по соображеніямъ мастера, стараясь только, чтобы въ расходѣ было показано не менѣе того, что дѣйствительно истрачено.

«Въ какой мѣрѣ расходъ, показываемый въ мѣсячныхъ отчетныхъ вѣдомостяхъ, вѣренъ съ дѣйствительнымъ, видно изъ помѣщенныхъ въ X отдѣлѣ настоящаго отчета замѣчаній по отчетности Ижорскаго завода, мѣсячные отчеты котораго удостоились одобренія Государственного Контроля.

«Между тѣмъ, объясненный выше порядокъ составленія отчетныхъ вѣдомостей до того укоренился, что въ прошломъ году содержатель кузницы Архангельскаго порта сталъ требовать вознагражденія за то, что въ кладовой его оказалось

на лицо 242 пуда желѣза, выписаннаго по книгѣ въ расходъ, согласно съ отчетными вѣдомостями.

«Что оставалось дѣлать техникамъ, отъ которыхъ ревизія требовала удостовѣренія правильности показываемаго въ отчетныхъ вѣдомостяхъ расхода?

«Остановить всѣ работы, требуя на бумагѣ объясненія въ томъ, чего, — какъ имъ хорошо было извѣстно, — ни мастера, ни содержатели объяснить не могутъ? или — принимать отчетныя вѣдомости, какъ будто составленныя по дѣйствительному употребленію, и утверждать всѣ расходы, возможные при извѣстныхъ условіяхъ и не бросающіеся въ глаза своею несообразностію?

«Бывшій Учетный Комитетъ, по необходимости, избралъ послѣднее и ревизія успокоилась.

«Когда же, вмѣсто Учетнаго Комитета и замѣнявшаго его временнаго Техническаго Отдѣленія Департамента, былъ образованъ нынѣшній Кораблестроительный техническій Комитетъ, то онъ рѣшительно отказался отъ Технической повѣрки мѣсячныхъ отчетовъ мастерскихъ, находя ее, при сказанныхъ условіяхъ, невозможною.

«Никакія настоянія Государственнаго Контроля не могли заставить Комитетъ приняться за повѣрку, и, въ слѣдствіе того, отчеты по судостроенію и мастерствамъ оставались, нѣсколько лѣтъ, не обревизованными.

«Вотъ положеніе, въ которомъ матеріальное счетоводство вѣдомства Кораблестроительнаго Департамента находилось въ исходѣ 1858 и началѣ 1859 года, когда Департаментъ обратилъ вниманіе на этотъ существенный предметъ всякаго благоустроеннаго хозяйства.

«По докладу Департамента назначены были лица для повѣрки отчетныхъ вѣдомостей за прежнее время, и опредѣлены во всѣ порты *Корабельные Инженеры* и *Инженеръ-Механики*, съ обязанностію слѣдить за употребленіемъ матеріаловъ и мастеровыхъ на работы, и производить техническій учетъ расхода по судостроенію и мастерствамъ.

«Такимъ образомъ ревизія приняла свой обычный ходъ; но этотъ кажущійся порядокъ не могъ успокоить Департамента и, слѣдовательно, требовалъ болѣе положительныхъ мѣръ, а потому въ началѣ 1859 года проектированы были мною общія

основанія, на которыхъ предполагалось учредить матеріальное счетоводство вѣдомства Кораблестроительнаго Департамента.

«Въ проектѣ положенія по сему предмету, подъ заглавіемъ: *Положеніе о порядкѣ снабженія портовъ по кораблестроительной части, расходованіи матеріальныхъ капиталовъ и отчетности въ оныхъ*, принято за основное начало: веденіе *особыхъ рабочихъ листовъ* (счетовъ) на каждую такую работу, по которой употребленіе матеріаловъ должно быть, для учета, показано отдѣльно.

«Проектъ этотъ былъ разосланъ на разсмотрѣніе разнымъ лицамъ Морскаго вѣдомства и Государственнаго Контроля, и, по полученіи отзывовъ ихъ, предоставлено было мнѣ пополнить и измѣнить проектъ, въ чемъ окажется нужнымъ, по разсмотрѣніи доставленныхъ мнѣній.

«Вмѣстѣ съ тѣмъ, дабы доставить мнѣ возможность повѣрять свои предположенія указаніями опыта, Департаментъ воспользовался вводимыми въ то время на Кронштадтскомъ паровомъ заводѣ новыми правилами счетоводства, по проекту нанятаго по контракту бухгалтера Соколовскаго, и ввелъ въ эти правила веденіе рабочихъ листовъ издѣлій.

«Преобразование магазиновъ пароводнаго завода и нѣкоторыя другія причины, объясненныя въ X отдѣлѣ настоящаго отчета въ статьѣ объ отчетности Кронштадтскаго пароводнаго завода, воспрепятствовали полному введенію новыхъ правилъ счетоводства на заводѣ, но, во всякомъ случаѣ, нельзя не сказать, что теперь счетоводство пароводнаго завода находится несравненно въ лучшемъ положеніи, чѣмъ счетоводство другихъ заводовъ и мастерскихъ, и что опытъ веденія рабочихъ листовъ принесъ несомнѣнную пользу, доставивъ мнѣ возможность итти въ своихъ занятіяхъ по матеріальному счетоводству, рука объ руку съ опытомъ.

«Всѣ лица разсматривавшія мой первый проектъ почти единогласно одобрили оный, сдѣлавъ только замѣчанія на нѣкоторые параграфы. Но эти замѣчанія показали необходимость составить полное и подробное положеніе о матеріальномъ счетоводствѣ, съ поясненіемъ всѣхъ правилъ примѣрами, дабы содержатели мастерскихъ, вообще мало знакомые съ бухгалтерією, могли въ точности слѣдовать новымъ правиламъ, не встрѣчая никакихъ недоразумѣній.

«При томъ, водворенію правильнаго счетоводства должно было предшествовать составленіе номенклатуры матеріальныхъ капиталовъ, такъ какъ многіе предметы въ разныхъ портахъ назывались различно, и разрѣшеніе Департаментомъ нѣкоторыхъ другихъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ со счетоводствомъ.

«Номенклатура экипажескихъ матеріаловъ составлена въ исходѣ 1859 года и разослана въ 1860 году въ видѣ бланковыхъ вѣдомостей, на которыхъ порты должны были доставлять Департаменту три раза въ годъ, свѣдѣнія о кораблестроительныхъ средствахъ каждаго порта.

«Такимъ образомъ всѣ неполноты ея были повѣрены опытомъ, и теперь она окончательно пересматривается вмѣстѣ съ номенклатурою лѣсовъ, составленіе которой замедлилось, по поводу вопроса о классификаціи лѣса по категоріямъ, который разрѣшенъ окончательно только въ началѣ прошлаго года, какъ объяснено въ отдѣлѣ V сего отчета. А между тѣмъ: испробованы форма смѣты на постройку судовъ и рабочіе листы постройки, и окончены особые раздѣлы матеріальнаго счетоводства: *объ общихъ постановленіяхъ, о счетоводствѣ магазиновъ въ главныхъ портахъ, о счетоводствѣ работъ въ главныхъ портахъ и о счетоводствѣ отдѣльныхъ заводовъ*, и я надѣюсь представить свой трудъ на усмотрѣніе начальства въ непродолжительномъ времени.»

25) Изъ остальныхъ, предстоящихъ по кораблестроительной части, надобностей, слѣдуетъ упомянуть: 1) о работахъ, по устройству С.-Петербургскихъ адмиралтействъ; 2) о подготовленіи адмиралтейскихъ мастеровъ изъ соотечественниковъ; 3) о возможномъ со стороны Морскаго вѣдомства содѣйствіи къ развитію частной заводской промышленности, въ видахъ той пользы, какую это вѣдомство можетъ имѣть отъ удовлетворительнаго состоянія частныхъ механическихъ и другихъ заводовъ; и 4) о сооруженіи необходимыхъ устройствъ и приспособленій для постройки желѣзныхъ окованныхъ судовъ и о самой постройкѣ этихъ судовъ.

1) По С.-Петербургскимъ Адмиралтействамъ предстоятъ слѣдующія работы:

Обнесеніе *адмиралтействъ* сплошными желѣзными оградами,

а элинговъ — сплошными стѣнами, о чемъ заявлено уже въ отчетѣ Департамента за 1860 годъ, на стр. 269 и 272.

Осмотръ и очистка рельсоваго пути и спусковаго фундамента Мортонова элинга, а въ случаѣ надобности, и исправленіе самаго фундамента.

Очистка адмиралтейскихъ каналовъ и устройство, вмѣсто имѣемыхъ на нихъ глухихъ мостовъ, *разводныхъ* или *подъемныхъ*, для свободнаго прохода судовъ съ грузами.

Углубленіе береговъ около адмиралтейскихъ набережныхъ, дабы суда съ грузомъ могли подходить вплоть къ берегу.

Мѣры, которыя Департаментомъ были приняты съ своей стороны къ скорѣйшему исполненію первой изъ этихъ работъ, а именно: огражденію адмиралтействъ, въ чемъ настоятъ крайняя надобность, состояли, какъ сказано въ отчетѣ за 1860 г., въ приобрѣтеніи чертежей желѣзныхъ оградъ, въ томъ предположеніи, что казенные горные заводы не затрудняются принять на себя изготовленіе этихъ оградъ.

Чертежи же переданы были Начальнику Олонецкихъ заводовъ, которымъ данъ былъ нарядъ на сооруженіе для Морскаго вѣдомства желѣзнаго лѣснаго сарая, т. е. работы тождественной съ изготовленіемъ сплошныхъ желѣзныхъ оградъ; но заводы не могли приступить къ этимъ работамъ, по причинамъ упомянутымъ въ V отдѣлѣ настоящаго отчета, въ статьѣ о лѣсныхъ сараяхъ.

За тѣмъ, какъ о необходимости оградить здѣшнія адмиралтейства заборами, такъ и о прочихъ вышеупомянутыхъ строительныхъ работахъ было сообщено, по принадлежности, Строительному Управленію; но онѣ не могутъ быть исполнены въ 1862 году потому, что необходимыя для этого суммы, хотя и были внесены въ смѣту Строительнаго Управленія на 1862 г., но въ послѣдствіи исключены изъ оной, по случаю сокращенія смѣтныхъ требованій на этотъ годъ. Поэтому, при составленіи смѣтныхъ соображеній на 1863 годъ, предполагается вновь ходатайствовать объ ассигнованіи суммъ на производство упомянутыхъ работъ. Углубленіе же береговъ и очистка адмиралтейскихъ каналовъ будутъ произведены посредствомъ паровой землечерпательной машины, на заказъ которой, послѣдовало уже согласіе Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала.

2) Относительно подготовленія для адмиралтействъ и заводовъ *мастеровъ*, изъ соотечественниковъ, о чемъ упомянуто въ отчетѣ Департамента за 1860 г., на стр. 273, въ 1861 году послѣдовало два приказанія г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ.

Первымъ—предложено Департаменту: во 1-хъ, избрать нѣкоторое число молодыхъ людей, изъ числа молодыхъ офицеровъ и кондукторовъ Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ и Инженеръ-Механиковъ, а также изъ адмиралтейскихъ учениковъ, для отправленія этихъ лицъ за границу, съ цѣлію изученія ими избранныхъ мастерствъ; и, во 2-хъ, представить соображеніе о стоимости содержанія этихъ молодыхъ людей за границею, а равно и проекты инструкцій, которыми они должны быть снабжены.

По полученіи мнѣній по сему предмету отъ разныхъ лицъ, или знакомыхъ съ этимъ дѣломъ по своей специальности, какъ напримѣръ: Начальника Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, Инспектора Инженернаго и Артиллерійскаго Училища, судостроителей, или заинтересованныхъ въ той пользѣ, которую можно ожидать отъ настоящей мѣры, какъ-то: Капитановъ надъ портами, и по соображеніи этихъ мнѣній съ отзывами нашихъ заграничныхъ агентовъ, на счетъ возможности размѣщенія молодыхъ людей по верфямъ и заводамъ Англіи и Бельгіи,—Кораблестроительный Департаментъ представилъ свои соображенія по настоящему предмету въ докладѣ, отъ 22 Августа 1861 года.

Къ докладу приложенъ былъ *списокъ лицъ*, избранныхъ для отправленія за границу, а также и надлежащія *инструкціи*.

Докладъ этотъ не былъ утвержденъ г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и возвращенъ въ Департаментъ для представленія новыхъ соображеній по этому предмету, которыя бы вполне соотвѣтствовали настоящей мѣрѣ, а именно: «образованію *первостатейныхъ Русскихъ специалистовъ-руководителей по механическимъ и адмиралтейскимъ мастерствамъ*».

Требуемая отъ Департамента соображенія будутъ представлены на усмотрѣніе начальства въ самомъ непродолжительномъ времени.

Вторымъ приказаніемъ г. Управляющаго Министерствомъ—поставлено въ обязанность: стараться имѣть при каждомъ ино-

странномъ мастерѣ, изъ числа находящихся въ адмиралтейскихъ и заводскихъ мастерскихъ Морскаго вѣдомства, помощника изъ *Русскихъ подданныхъ*, съ тѣмъ, чтобы эти помощники могли впослѣдствіи занять мѣста мастеровъ.

Въ исполненіе сего въ С.-Петербургскомъ портѣ приглашены къ занятію должностей помощниковъ мастеровъ *Инженеръ-Технологи: Никитинъ, Зелениковъ и Гвоздевъ*, которые избрали слѣдующія мастерства: первый *котельное*; второй *конопатное*, а третій *сесарно-кузнечное*.

Вообще Департаментъ того убѣжденія, что С.-Петербургскій Технологическій Институтъ можетъ быть ближайшимъ помощникомъ Морскаго вѣдомства въ дѣлѣ замѣщенія должностей адмиралтейскихъ и заводскихъ мастеровъ людьми, получившими соотвѣтствующее современными требованіямъ какъ *общее*, такъ и *спеціальное* образованіе.

Причины, на коихъ основано такое убѣжденіе Департамента, изложены въ его соображеніяхъ по первому изъ двухъ вышеупомянутыхъ приказаній, относительно мѣръ, къ подготовленію мастеровъ изъ соотечественниковъ.

3) Изъ I и V отдѣловъ настоящаго отчета видно, что, при каждомъ предпріятіи, предстоявшемъ къ выполненію по кораблестроительной части, прежде всего обращались къ соображеніямъ о возможности предоставить выполненіе предпріятія Русскому заводчику или промышленнику, и не рѣдко предпріятія утверждались за ними, не смотря на то, что ихъ цѣны были выше цѣнъ, по коимъ предпріятія могли быть выполнены иностранцами.

Для примѣра, достаточно указать: на предоставленіе заводчику Берду сооруженія механизма для фрегата «Петропавловскъ», и отдачу изготовленія цѣпныхъ канатовъ заводчику Бенкендорфу.

Содѣйствуя, такимъ образомъ, успѣху отечественной промышленности, предоставленіемъ оной работъ и возможности сбывать свои произведенія, кораблестроительная часть имѣетъ возможность распространять между представителями механической промышленности также свѣдѣнія о различныхъ по этой промышленности усовершенствованіяхъ. Такъ, на примѣръ, извѣстно, что большая часть частныхъ русскихъ механическихъ заводовъ, разбѣянныхъ по всей Имперіи, имѣютъ еще перво-

начальные, самыя несовершенныя, вспомогательныя средства, или работаютъ на станкахъ собственнаго изобрѣтенія, далеко не соответствующихъ современнымъ требованіямъ заводскаго производства, а потому нуждаются въ обновленіи своихъ механическихъ устройствъ и приспособленій.

Между тѣмъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ и, въ особенности, на Кронштадтскомъ паровомъ заводахъ имѣются почти всѣ современныя механическія станки и приспособленія, по важнѣйшимъ въ механическо-заводскомъ дѣлѣ мастерствамъ, которые упрощаютъ, улучшаютъ и удешевляютъ производство.

Многіе изъ этихъ станковъ могутъ быть сдѣланы на тѣхъ самыхъ заводахъ, которые въ нихъ нуждаются, и это обстоятельство даетъ поводъ предполагать что изданіемъ альбома чертежей механическихъ устройствъ, станковъ и приспособленій, имѣемыхъ на двухъ упомянутыхъ заводахъ Морскаго вѣдомства и разсылкою сего альбома на частныя литейно-механическія заводы, будетъ оказана новая услуга отечественной механической промышленности.

О приведеніи сего предположенія въ исполненіе, Департаментъ вошелъ съ ходатайствомъ къ г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ.

4) Въ своемъ отчетѣ за 1860 годъ, на страницѣ 275, Кораблестроительный Департаментъ изложилъ тѣ мѣры, которыя, по его мнѣнію, необходимо было принять на первый разъ относительно постройки въ Россіи желѣзныхъ броненосныхъ судовъ.

Въ 1861 году сдѣланъ первый опытъ постройки этихъ судовъ у насъ, постройкою на заводѣ Карра и Макферзена, какъ объяснено въ I отдѣлѣ настоящаго отчета, небольшою канонирскою броненосною лодкою «Опытъ».

Не придавая большаго значенія этой работѣ, нельзя упустить изъ виду, что она дала возможность мастерамъ означеннаго завода, въ программу котораго входитъ постройка желѣзныхъ судовъ, ознакомиться съ условіями, кои требуются при постройкѣ *военныхъ желѣзныхъ судовъ*, и съ работами по прикрѣпленію брони. Ижорскіе же Адмиралтейскіе заводы и Кронштадтскій пароводный заводъ испробовали свои средства надъ изготовленіемъ самой брони.

Но на этомъ конечно не могли остановиться усилія Морского вѣдомства въ изысканіи способовъ, которые должны служить къ водворенію въ Россіи постройки желѣзныхъ окованныхъ судовъ.

Въ настоящее время, съ Высочайшаго разрѣшенія, идутъ переговоры съ строителемъ желѣзныхъ судовъ въ Ньюкастлѣ г. Митчелемъ о постройкѣ имъ здѣсь, въ С.-Петербургѣ, точно такой же желѣзной окованной плавучей баттарей, какая заказана нашимъ Правительствомъ въ Англіи, Обществу Темзенскаго Кораблестроительнаго завода. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на Галерномъ островкѣ предполагается возвести сооруженія и устроить приспособленія, необходимыя для постройки окованныхъ судовъ; а для изготовленія желѣза, потребнаго для постройки этихъ судовъ, является необходимость устроить на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ, согласно съ прежнимъ предположеніемъ, особый *желѣзо-проварочный и желѣзо-прокатный заводъ*.

Посему предположено командированному за-границу Начальнику означенныхъ заводовъ, при обзорѣ имъ заграничныхъ заводовъ, имѣть въ виду устройство Ижорскихъ заводовъ, въ томъ объемѣ и дать имъ тѣ способы, какіе необходимы для производства у насъ постройки окованныхъ желѣзныхъ судовъ собственными средствами.

26) Окончивъ изложеніе своего отчета за 1861 годъ, Кораблестроительный Департаментъ и въ этотъ разъ считаетъ своею обязанностію свидѣтельствовать о существенно-полезной и неутомимой дѣятельности заграничныхъ агентовъ Морского вѣдомства: Адъютанта Его Императорскаго Высочества Генераль-Адмирала, Капитана 1-го ранга Князя *Лобанова-Ростовскаго*, Капитана 2-го ранга *Шварца*, Капитанъ-Лейтенанта *Колокольцова* и Лейтенанта *Оедорова*.

Всѣ требованія Кораблестроительнаго Департамента были исполнены ими самымъ основательнымъ образомъ. Сообщаемыя ими разнородныя свѣдѣнія, не смотря на то, что собраніе ихъ требуетъ предварительнаго изученія предмета и сопряжено съ большими затрудненіями, всегда отличаются такою полнотою, которая не оставляетъ ничего болѣе желать. Всякое предпріятіе, заказъ или покупка обусловливаются ими съ знаніемъ дѣла и съ полнымъ соблюденіемъ интересовъ казны. От-

четность въ расходуемыхъ ими весьма значительныхъ суммахъ представляется ими своевременно и вполне удовлетворительно.

Нельзя оставить безъ вниманія, что упомянутыя лица исполняютъ такимъ успѣшнымъ образомъ свои обязанности, не имѣя помощниковъ даже для переписки бумагъ, и что наибольшая доля труда упадетъ на Капитана 2-го ранга Шварца и Капитанъ-Лейтенанта Колокольцова, вслѣдствіе того, что къ нимъ, какъ находящимся въ Англіи, преимущественно приходится обращаться за свѣдѣніями и съ заказами по кораблестроительной части.

